

ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
- งวดที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
- งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
- งวดที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔	๕				
๑	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b> โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่สะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๗ ต.พระบาท ถึงบริเวณหน้าวัดพระบาท ชุมชน บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ต.พระบาท	กองช่าง	เงินสะสม	๙,๗๖๖,๐๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	/	-	-	-	-	๒๙ พ.ย.๖๑	วงเงินทำสัญญา ๙,๗๔๐,๐๐๐.-
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑,๗,๑๔ ภายในชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ ๗ ต.ชมพู	กองช่าง	เงินสะสม	๒,๒๗๖,๐๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	-	-	-	-	-	-	-
๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ต.ชมพู ตั้งแต่ป้ายเขตเทศบาลถึงหน้า โรงเรียนชุมชนบ้านพอนวิทยา	กองช่าง	เงินสะสม	๔,๘๕๕,๒๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	/	/	/	๔,๘๓๐,๐๐๐.-	๒๕,๒๐๐.-	๒๓ ก.ค.๖๑	วงเงินทำสัญญา ๔,๘๓๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวุฒิกร พรหมคำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวันชัย ชิวหรัตน์.)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
- งวดที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
- งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
- งวดที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔	๕				
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ต.ขมพู่ ตั้งแต่สะพานหน้าศูนย์เครื่องจักรกลชลประทาน ถึงบริเวณปากซอยเชื่อมถนนชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก	กองช่าง	เงินสะสม	๙,๒๓๗,๔๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	/	-	-	-	-	๒ ธ.ค.๖๑	วงเงินทำสัญญา ๘,๙๙๐,๐๐๐.-
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ต.ปงแสนทอง ตั้งแต่ป้ายเขตเทศบาลถึงถนนทางแยกวัดแม่กัญชุมชนบ้านแม่กัญ	กองช่าง	เงินสะสม	๙,๗๔๒,๐๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	/	/	/	๙,๒๑๘,๐๐๐.-	๕๒๔,๐๐๐.-	๘ ส.ค.๖๑	วงเงินทำสัญญา ๙,๒๑๘,๐๐๐.-
๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ต.ปงแสนทอง ตั้งแต่ป้ายเขตเทศบาลถึงบริเวณซอย ๖ ชุมชนบ้านปงแสนทอง	กองช่าง	เงินสะสม	๑๔,๘๐๘,๑๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	/	-	-	-	-	๑๔ ต.ค.๖๑	วงเงินทำสัญญา ๑๔,๘๐๐,๐๐๐.-
๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหอมสม ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	เงินสะสม	๒๑๔,๐๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	/	/	/	๑๘๗,๐๐๐.-	๒๗,๐๐๐.-	๓ พ.ค.๖๑	-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นายวุฒิกร พรหมคำ)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นายวันชัย ชิวหรัตน์.)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายไพฑูรย์ ไพฑูรย์ทอง)  
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
- งวดที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
- งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
- งวดที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔	๕				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านด้า บริเวณข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ต.ชมพู	กองช่าง	เงินสะสม	๑๔๕,๐๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	/	/	/	๑๒๐,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-	๓ พ.ค.๖๑	วงเงินทำสัญญา ๑๒๐,๐๐๐.-
๙	โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ต.พระบาท	กองช่าง	เงินสะสม	๑,๓๒๓,๐๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	/	/	/	๑,๓๒๐,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	๔ ก.ค.๖๑	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีสง่า (สบตุ๋ย) ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	เงินสะสม	๙๘๖,๐๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	/	/	/	๙๖๖,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑๗ ส.ค.๖๑	-
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณ บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท	กองช่าง	เงินสะสม	๓๖๒,๐๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	/	-	-	-	-	๕ ธ.ค.๖๑	วงเงินทำสัญญา ๓๒๖,๐๐๐.-
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	เงินสะสม	๓๖๒,๐๐๐.-	มี.ค.๖๑	/	/	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นายวุฒิกร พรหมคำ)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นายวันชัย ชิวหรัตน์.)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)  
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
- งวดที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
- งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
- งวดที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔	๕				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน เลขที่ ๔๔๘, ซอย ๒/๒, ซอยตรงข้ามซอย ๑๓, ซอย ข้างวัดพระธาตุปู่โปโพธิญาณรังสี, ทางแยกภายใน ซอย ๙ ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	เงินสะสม	๙๒๗,๐๐๐.-	มี.ค. - เม.ย.๖๑	/	/	-	-	-	-	-	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	เงินสะสม	๕๘๖,๐๐๐.-	มี.ค. - เม.ย.๖๑	/	/	/	/	/	๕๕๕,๐๐๐.-	๓๑,๐๐๐.-	๑๓ พ.ย.๖๑	วงเงินทำสัญญา ๕๕๕,๐๐๐.-
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน บริเวณแยกจากซอย ๒ ชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	เงินสะสม	๗๕๒,๐๐๐.-	มี.ค. - เม.ย.๖๑	/	-	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีพัสดุ  
(นายวุฒิกร พรหมคำ)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นายวันชัย ชิวหรัตน์.)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง.)  
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร