

**ผลการสรุปการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)**

ผลการติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ในภาพรวมของเทศบาล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนโครงการ ๑๓๒ โครงการ งบประมาณ ๒๐๘,๒๗๕,๖๗๓.-บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๕ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๐ ชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๕ และยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗ และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ๙๐,๗๑๙,๘๘๓.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยแยกการติดตามการดำเนินงานเป็นรายหน่วยงาน/กอง ดังนี้

**กองช่าง**

| ลำดับที่ | โครงการ  | งบประมาณตั้งไว้ | สถานะ              |                  |           |                  |        | เบิกจ่ายงบประมาณ |
|----------|--|-----------------|--------------------|------------------|-----------|------------------|--------|------------------|
|          |  |                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่างดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ชะลอการดำเนินการ | ยกเลิก |                  |
| ๑        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านวังแค้วัง บ้านเลขที่ ๓๐/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | ๒๐๐,๐๐๐         | /                  | -                | -         | -                | -      | ๐                |
| ๒        | โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง                                  | ๗๐๐,๐๐๐         | /                  | -                | -         | -                | -      | ๐                |
| ๓        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประปา CEO ถึงลำ   | ๒,๕๕๐,๐๐๐       | /                  | -                | -         | -                | -      | ๐                |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ   | งบประมาณตั้ง<br>ไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |   |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
|              | เหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ต.<br>กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง   |                     |                        |                      |               |                      |        |                      |
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรี<br>หมวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่<br>๓๒,๖๐๒,๔๒๗,๓๖๖/๑ หมู่ที่ ๔<br>ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง                     | ๒๔๘,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๕            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจร<br>ด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>ภายในชุมชนนวรรณ ซอย ๖ หมู่<br>ที่ ๒ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง                 | ๗๐๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๖            | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>บ้านกล้วยหลวงพัฒนา บริเวณ<br>ตั้งแต่ศาลาอเนกประสงค์ถึงลำห้วย<br>หมู่ที่ ๑ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง<br>จ.ลำปาง | ๑,๐๐๐,๐๐๐           | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๗            | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>บ้านป่าขาม (บ้านธารสายทิพย์)<br>หมู่ที่ ๑ ต.พระบาท อ.เมือง จ.<br>ลำปาง                                  | ๑,๒๕๐,๐๐๐           | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๘            | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>บ้านป่าแลว ๑ บริเวณร้านญาติ   | ๙๐,๐๐๐              | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ   | งบประมาณตั้ง<br>ไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |   |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
|              | พานิชย์ หมู่ที่ ๑๑ ต.ชมพู อ.เมือง<br>จ.ลำปาง  |                     |                        |                      |               |                      |        |                      |
| ๙            | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>บ้านสำเภา ซอย ๓ และซอย ๕<br>หมู่ที่ ๙ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.<br>ลำปาง  | ๙๒๕,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๐           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>บ้านหลวง ซอย ๒,๕,๗ ถึงลำ<br>เหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕<br>ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง  | ๖๕๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๑           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>ลำปางคูน ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑<br>ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง   | ๑,๗๕๐,๐๐๐           | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>อิวเมียนผาลาด หมู่ที่ ๔ ต.พระ<br>บาท อ.เมือง จ.ลำปาง  | ๑,๐๐๐,๐๐๐           | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๓           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน<br>ชุมชนสันติภาพ จากบริเวณศาลา<br>อเนกประสงค์ร่วมใจภักดิ์ ถึง ถนน<br>ชุมชนธรรณ หมู่ที่ ๒ ต.พระ<br>บาท อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑,๑๐๐,๐๐๐           | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ   | งบประมาณตั้ง<br>ไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |   |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑๔           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน<br>ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ต.ปง<br>แสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง   | ๑,๒๕๓,๐๐๐           | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๕           | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วย<br>พลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงาน<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  | ๔๓๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๖           | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม<br>ตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์<br>ภายในชุมชนบ้านตลาด หมู่ที่ ๔<br>ต.พระบาทอ.เมือง จ.ลำปาง  | ๙๐๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๗           | โครงการขยายเขตประปาภายใน<br>ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ชุม<br>ประปาชุมชน ถึงบ้านเลขที่ ๑๗๓<br>หมู่ที่ ๘ ต.พระบาท อ.เมือง จ.<br>ลำปาง   | ๑,๘๐๐,๐๐๐           | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๘           | โครงการขยายเขตประปาภายใน<br>ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย<br>๓/๑, ซอย ๓/๓, ซอย๓/๔ และ<br>ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู อ.เมือง จ.<br>ลำปาง  | ๕๗๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๙           | โครงการขยายเขตประปาภายใน<br>ชุมชนบ้านบุญเกิดบริเวณร้านน่อง<br>แคท ถึงบ้านเลขที่ ๑๓๒/๒,<br>ชุมทางเข้าบ้านบุญเกิดถึงหน้าวัด,<br>ซอย ๒๓ หมู่ที่ ๒ ต.พระบาท อ.<br>เมือง จ.ลำปาง | ๑,๙๐๐,๐๐๐           | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณตั้ง<br>ไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |  |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๒๐           | โครงการขยายเขตประปาภายใน<br>ชุมชนบ้านร่องแยกหมุยอ่าปี ถึง<br>ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๑๒ ต.ชมพู อ.เมือง<br>จ.ลำปาง                                 | ๓๒๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๑           | โครงการขยายเขตประปาภายใน<br>ชุมชนบ้านไร่นาน้อย หน้าโรงสีข้าว<br>ถึงซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง<br>อ.เมือง จ.ลำปาง                         | ๑,๙๐๐,๐๐๐           | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๒           | โครงการขยายเขตประปาภายใน<br>ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอย<br>๔, ซอย ๔/๑, ซอย ๑๓, ซอยหน้า<br>วัด หมู่ที่ ๔ ต.ชมพู อ.เมือง จ.<br>ลำปาง       | ๕๓๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๓           | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ<br>และเรือนเพาะชำ งาน<br>สวนสาธารณะเทศบาลเมืองเข<br>ลางค์นคร   | ๒๐๘,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๔           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านกาดโป่ง ซอน ๓ ซอย ๔ หมู่ที่<br>๗ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.<br>ลำปาง (สะสม) | ๔๕๗,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๔๕๕,๘๔๐.๔๒           |
| ๒๕           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาด<br>ใต้ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๐๗<br>หมู่ที่ ๗ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง<br>จ.ลำปาง (สะสม) | ๒๖๓,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๒๖๒,๐๐๐.-            |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณตั้ง<br>ไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |  |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๒๖           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๑/๑<br>และ ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู อ.<br>เมือง จ.ลำปาง (สะสม)                             | ๒๙๕,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๒๙๔,๕๐๐              |
| ๒๗           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านไรร้าน้อย ซอย ๑ หมู่ที่ ๕<br>ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)  | ๓๑๐,๙๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๓๐๕,๕๐๔.๗๓           |
| ๒๘           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านปากกล้วย ซอยหน้าวัดปากกล้วย<br>ซอย ๗ ซอยข้างประปาหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๔ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.<br>ลำปาง (สะสม) | ๔๔๓,๑๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๔๐๒,๕๑๑.๙๘           |
| ๒๙           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านป่าตันกุ่มเมือง ซอย ๑๐ หมู่ที่<br>๔ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.<br>ลำปาง (สะสม)                                    | ๔๑๗,๗๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๔๑๖,๕๐๒.๕๔           |
| ๓๐           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านฟ่อน ซอย ๒ และซอย ๓ หมู่<br>ที่ ๒ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)   | ๔๗๗,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๔๖๕,๙๙๙.๑๖           |
| ๓๑           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน   | ๔๕๕,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๔๓๓,๗๔๑.๐๙           |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณตั้ง<br>ไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |  |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
|              | บ้านจอมเมือง ซอยข้างวัดจอม<br>เมือง หมู่ที่ ๗ ต.ชมพู อ.เมือง จ.<br>ลำปาง   |                     |                        |                      |               |                      |        |                      |
| ๓๒           | โครงการปรับปรุงถนนและลานเดิม<br>ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน<br>ชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณหน้า<br>โรงเรียน และวัดบ้านกาดใต้ หมู่ที่<br>๗ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม) | ๔๔๐,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๔๑๔,๔๘๐.๔๘           |
| ๓๓           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านหอมสม ซอย ๗ หมู่ที่ ๒<br>ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)  | ๔๕๘,๔๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๔๕๐,๕๐๐.๗๒           |
| ๓๔           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านวังแก้ว ซอย ๕ หมู่ที่ ๒<br>ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)  | ๔๘๖,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๓๕           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านป่าแก้ว ๒ ซอยมีโชค หมู่ที่ ๗<br>ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)                                     | ๑๕๙,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๑๔๓,๑๑๘.๔๓           |
| ๓๖           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านหนองเจริญ บริเวณวัดบ้าน  | ๔๒๙,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณตั้ง<br>ไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |  |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
|              | หนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ต.ชมพู อ.<br>เมือง จ.ลำปาง (สะสม)   |                     |                        |                      |               |                      |        |                      |
| ๓๗           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านชมพู ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ต.ชมพู<br>อ.เมือง จ.ลำปาง (สะสม)  | ๒๕๐,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๒๔๙,๐๕๓.-            |
| ๓๘           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านผาตลาดบริเวณซุ้มประตู<br>ทางเข้าวัดผาตลาด หมู่ที่ ๔ ต.พระ<br>บาท อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)                           | ๔๙๘,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๔๙๖,๐๐๐.-            |
| ๓๙           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>อ่าวเมียนบ้านผาตลาด บริเวณซุ้ม<br>ประตูทางเข้าชุมชนอ่าวเมียนบ้าน<br>ผาตลาด หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท อ.<br>เมือง จ.ลำปาง (สะสม) | ๔๘๐,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      |                      |
| ๔๐           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๒<br>ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)  | ๔๓๐,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๔๒๓,๑๑๕.๓๘           |
| ๔๑           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านกล้วยหลวง ซอยข้าง<br>บ้านเลขที่ ๑๙๓/๑ หมู่ที่ ๑  | ๓๔๒,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๓๑๔,๕๑๓.๓๘           |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ   | งบประมาณตั้ง<br>ไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |   |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
|              | ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)  |                     |                        |                      |               |                      |        |                      |
| ๔๒           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านโทกหัวช้าง บริเวณซอยข้าง<br>บ้านเลขที่ ๓๑/๑ หมู่ที่ ๓<br>ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)           | ๔๙๘,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๔๙๕,๐๐๐.-            |
| ๔๓           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย ๒/๖<br>และ ซอย ๒/๙ หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู<br>อ.เมือง จ.ลำปาง (สะสม)                      | ๓๑๐,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๒๙๑,๐๐๐.-            |
| ๔๔           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านเกิด ซอยข้างวัดบุญเกิด หมู่ที่<br>๒ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)                                | ๔๖๒,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๔๕๙,๐๐๒.๕๓           |
| ๔๕           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>หนองหัวหงอก บริเวณซอยข้าง<br>บ้านเลขที่ ๓๕๑ (หอพัก<br>มณีวรรณ) หมู่ที่ ๙ ต.ชมพู อ.เมือง<br>จ.ลำปาง (สะสม) | ๓๒๕,๐๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๓๑๔,๐๐๐.-            |
| ๔๖           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านกล้วยกลาง ซอย ๗ ซอย ๗๑<br>และซอยท้าวแสนบ่อ หมู่ที่ ๕  | ๔๕๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณตั้ง<br>ไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |  |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
|              | ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)   |                     |                        |                      |               |                      |        |                      |
| ๔๗           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) ซอย<br>ข้างฉาบสถานป่าแก้ว หมู่ที่ ๘<br>ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม) | ๔๙๓,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๔๘           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน<br>บ้านไร่เขาเปา ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑<br>ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)                                   | ๔๙๘,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๔๙           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>ภายในชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณ<br>ซอยบ้านเลขที่ ๒๘๕/๑ หมู่ที่ ๒ ต.<br>ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง (สะสม)  | ๑๖๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๕๐           | โครงการเรียงกล่องบรรจุหิน<br>แมทเทรส ภายในชุมชนบ้านหนอง<br>ห้าตะวันตก บริเวณลำเหมือง<br>สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง<br>(สะสม)            | ๔๙๕,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| รวม          |  | ๓๒,๗๕๖,๑๐๐          | ๓๐                     | -                    | ๒๐            | -                    | -      | ๘,๐๕๗,๓๘๓.๘๔         |

## กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้             | สถานะ                  |                      |           |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|
|              |  |                                 | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑            | โครงการสนับสนุนสถานศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดการเรียน<br>การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลเมือง เขลางค์นคร                               | ๔๑๙,๙๐๐<br>(+๒๗,๒๙๐)<br>๔๔๗,๑๙๐ | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๔๒๙,๗๐๐.-            |
| ๒            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเข<br>ลางค์นคร             | ๑,๒๑๐,๓๐๐                       | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๔๔๕,๖๖๐.-            |
| ๓            | โครงการอาหารเสริม (นม) ของ<br>โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเข<br>ลางค์นครและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                          | ๒,๖๐๐,๘๗๓                       | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๕๒๖,๕๑๑.๘๖           |
| ๔            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา<br>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | ๘๓,๖๒๐<br>(+๙๓,๗๙๐)<br>๑๗๗,๔๑๐  | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๑๗๖,๒๘๐.-            |
| ๕            | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน<br>ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  | ๓,๓๖๐,๐๐๐                       | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๑,๙๙๓,๘๔๐.-          |
| ๖            | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก<br>แห่งชาติ   | ๓๕๐,๐๐๐                         | -                      | -                    | -         | -                    | /      | ๐                    |
| ๗            | โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล   | ๑๖๐,๐๐๐                         | -                      | -                    | -         | /                    | -      | ๐                    |
| ๘            | โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุต<br>บอล-ฟุตบอลล   | ๕๕,๐๐๐                          | -                      | -                    | -         | /                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |           |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|
|              |   |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๙            | โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน<br>การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน<br>(D.A.R.E.)                           | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                    | -         | /                    | -      | ๐                    |
| ๑๐           | โครงการจัดงานประเพณีลอย<br>กระทง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  | ๕๐๐,๐๐๐             | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๓๗๘,๗๒๔.-            |
| ๑๑           | โครงการจัดงานสืบสานประเพณี<br>ล่องสะเปาเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร (ชุมชนบ้านพอน<br>และชุมชนบ้านชมพู) | ๖๕,๐๐๐              | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๖๓,๕๕๐.-             |
| ๑๒           | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์<br>พระธาตุ   | ๓๒๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๑๙,๐๒๐.-             |
| ๑๓           | โครงการจัดงานสืบสานประเพณี<br>แห่โคมไฟ ครีวตานวัดลำปาง<br>กลางตะวันตก                               | ๕๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๕๐,๐๐๐.-             |
| ๑๔           | โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน<br>ประเพณี “งานบุญตามรอย<br>ศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวง<br>พ่อเกษม เขมโก” | ๕๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๔๖,๗๕๐.-             |
| ๑๕           | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย<br>แข็งแรงแจ่มใสมีน้ำใจนักกีฬา   | ๘๐,๐๐๐              | -                      | -                    | -         | -                    | /      | ๐                    |
| ๑๖           | โครงการพัฒนาบุคลากรทาง<br>การศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์<br>นคร   | ๒๒๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๗           | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ<br>เข้มแข็งของกองทุนแม่ของ<br>แผ่นดิน                                 | ๒๐๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |           |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|
|              |  |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑๘           | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา<br>ประจำศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร  | ๕๐,๐๐๐              | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๙           | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ<br>ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพ<br>บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | ๑๐๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๐           | โครงการพัฒนาหลักสูตร<br>สถานศึกษา (ปฐมวัย)   | ๒๐,๐๐๐              | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๑           | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>เรื่อง การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ<br>เด็กปฐมวัย  | ๑๐,๐๐๐              | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๒           | โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗<br>คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร   | ๑๖๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๓           | โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์<br>สิ่งแวดล้อม (สร้างฝายชะลอน้ำ)   | ๑๕,๐๐๐              | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๔           | โครงการจัดกิจกรรมสร้าง<br>จิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด  | ๑๐๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๕           | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม<br>ไทลื้อ  | ๓๐๐,๐๐๐             | -                      | -                    | -         | -                    | /      | ๐                    |
| รวม          |  | ๘,๙๒๕,๗๗๓           | ๙                      | ๑                    | ๙         | ๓                    | ๓      | ๔,๑๓๐,๐๓๕.๘๖         |

## กองสวัสดิการสังคม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |  |                        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑            | โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                      | ๗๐๐,๐๐๐                | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๒๖,๓๓๕.-             |
| ๒            | โครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                      | ๔๐,๐๐๐                 | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑๑,๑๐๐.-             |
| ๓            | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | ๙๕,๐๐๐                 | -                      | -                    | -             | /                    | -      | ๐                    |
| ๔            | โครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                             | ๑๐,๐๐๐                 | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๒,๐๐๐.-              |
| ๕            | โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                     | ๒๘๒,๐๐๐                | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๖,๒๐๐.-              |
| ๖            | โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                | ๑๕๐,๐๐๐                | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๔๓,๐๐๐.-             |
| ๗            | โครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                     | ๘๐,๐๐๐                 | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑๒,๖๕๐.-             |
| ๘            | โครงการดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                        | ๔๐,๐๐๐                 | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๗,๕๐๐.-              |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |          | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------|----------------------|
|              |   |                        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก   |                      |
| ๙            | โครงการประชุมคณะกรรมการ<br>พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์<br>นคร                   | ๕๗,๐๐๐                 | -                      | /                    |               | -                    | -        | ๑๒,๑๖๕.-             |
| ๑๐           | โครงการจัดทำแผนชุมชน<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                   | ๕๕,๐๐๐                 | -                      | -                    | /             | -                    | -        | ๔๑,๔๔๕.-             |
| ๑๑           | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่<br>ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเข<br>ลางค์นคร                | ๑๑๐,๐๐๐                | -                      | /                    | -             | -                    | -        | ๔๙,๔๙๐.-             |
| ๑๒           | โครงการสร้างหลักประกันด้าน<br>รายได้แก่ผู้สูงอายุ                               | ๑๑๑,๖๖๑,๘๐๐            | -                      | -                    | /             | -                    | -        | ๕๘,๖๓๔,๒๐๐.-         |
| ๑๓           | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง<br>สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ<br>หรือทุพพลภาพ | ๒๔,๗๕๘,๔๐๐             | -                      | -                    | /             | -                    | -        | ๑๒,๓๒๔,๒๐๐.-         |
| ๑๔           | โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์<br>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                          | ๘๕๒,๐๐๐                | -                      | -                    | /             | -                    | -        | ๓๙๘,๐๐๐.-            |
| ๑๕           | โครงการเสริมสร้างพลังสตรีพลัง<br>สร้างสรรค์พัฒนาสตรีเทศบาล<br>เมืองเขลางค์นคร   | ๑๕๐,๐๐๐                | -                      | -                    | -             | /                    | -        | ๐                    |
| ๑๖           | โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์<br>เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ผลิตสินค้าเกษตร | ๓๐,๐๐๐                 | -                      | -                    | -             | /                    | -        | ๐                    |
| <b>รวม</b>   |   | <b>๑๓๙,๐๗๑,๒๐๐</b>     | <b>-</b>               | <b>๙</b>             | <b>๔</b>      | <b>๓</b>             | <b>-</b> | <b>๗๑,๕๗๗,๒๙๕.-</b>  |

## สำนักปลัดเทศบาล

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |           |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ       |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------------|
|              |  |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                            |
| ๑            | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   | ๑,๔๗๖,๐๐๐           | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๕๒๖,๘๐๕.-                  |
| ๒            | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น                | ๙๖,๐๐๐              | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๔๘,๐๐๐.-                   |
| ๓            | จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร(โดย บริษัทคอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด) | ๑๓๓,๒๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                          |
| ๔            | โครงการจ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย   | ๑,๒๓๐,๐๐๐           | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๓๒๘,๖๒๐.-                  |
| ๕            | โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                               | ๕,๐๐๐,๐๐๐           | -                      | -                    | /         | -                    | -      | อยู่ระหว่างการ<br>เบิกจ่าย |
| ๖            | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร       | ๒๐๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๑๐๑,๙๕๐.-                  |
| ๗            | โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง                                    | ๕๐๐,๐๐๐             | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๔๙๐,๓๒๘.-                  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |           |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|
|              |   |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๘            | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ<br>พัฒนาบุคลากรเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร  | ๓๐๐,๐๐๐             | -                      | -                    | -         | /                    | -      | ๑,๐๗๐.-              |
| ๙            | โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กร<br>แห่งการเรียนรู้                     | ๕๐๐,๐๐๐             | -                      | -                    | -         | /                    | -      | ๐                    |
| ๑๐           | โครงการพิธีเปิดอาคารต่างๆ<br>ภายในสำนักงานเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร | ๑๐๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๑           | โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้าน<br>การทุจริตของผู้บริหาร                | ๑๐,๐๐๐              | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๒           | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>ไฟฟ้าและหมอกควัน                     | ๕๐,๐๐๐              | -                      | -                    | -         | /                    | -      | ๐                    |
| ๑๓           | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ช่วงเทศกาล                         | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๒,๑๒๘.-              |
| ๑๔           | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย                      | ๔๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๓๓,๓๑๒.-             |
| ๑๕           | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับ<br>ไฟฟ้า                                 | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                    | -         | /                    | -      | ๐                    |
| รวม          |   | ๙,๖๙๕,๒๐๐           | ๓                      | ๔                    | ๔         | ๔                    | -      | ๑,๕๓๒,๒๐๓.-          |

## กองวิชาการและแผนงาน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                          |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|----------------------|
|              |  |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก |                      |
| ๑            | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย<br>กระบวนการ<br>มีส่วนร่วม                             | ๑๗๘,๐๐๐             | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๕๑,๕๖๑.-             |
| ๒            | โครงการติดตามและประเมินผล<br>แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                             | ๑๐๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๒๖,๘๙๐.-             |
| ๓            | โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์<br>เทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                      | ๙๐๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๔๐๒,๙๔๐.-            |
| ๔            | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ<br>บริหารจัดการด้านการบริหารของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐              | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๕            | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                      | ๒๔๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๙๕๐.-                |
| <b>รวม</b>   |  | <b>๑,๔๓๘,๐๐๐</b>    | -                      | <b>๕</b>             | -             | -                        | -      | <b>๔๘๒,๒๔๑.-</b>     |

## กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |           |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|
|              |   |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑            | โครงการปรับปรุงและพัฒนา<br>ระบบงานแผนที่ ภาษี และ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน | ๔๐๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| รวม          |   | ๔๐๐,๐๐๐             | ๑                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ   | งบประมาณตั้ง<br>ไว้     | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |   |                         | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑            | โครงการตลาดนัดสีเขียวเพื่อ<br>สุขภาพ  | ๓๑๔,๘๐๐                 | -                      | -                    | -             | /                    | -      | ๐                    |
| ๒            | โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ   | ๑๐๐,๐๐๐                 | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๓            | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ<br>ควบคุมโรคไข้หวัดนก  | ๓๐,๐๐๐                  | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๗๕๐.-                |
| ๔            | โครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  | ๔๑๐,๐๐๐                 | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑,๕๐๐.-              |
| ๕            | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและ<br>ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ<br>คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองเข<br>ลางค์นคร | ๘๕,๒๐๐                  | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๖,๑๐๐.-              |
| ๖            | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย<br>สำหรับส่งเสริมการออก<br>กำลังกายให้กับประชาชน                       | ๑,๐๕๐,๐๐๐               | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๗            | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข                     | ๑,๒๘๐,๐๐๐               | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๘            | โครงการชุมชนเขลางค์ร่วมใจ<br>ป้องกันภัยไข้เลือดออก  | ๑๕๐,๐๐๐<br>(งบฯกองทุนฯ) | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๙๒,๑๗๕.-             |
| ๙            | โครงการป้องกันและควบคุมโรค<br>เอชไอวี   | ๓๐,๐๐๐<br>(งบฯกองทุนฯ)  | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๒๘,๖๐๘.-             |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณตั้ง<br>ไว้     | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |  |                         | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑๐           | โครงการอบรมเครือข่าย<br>สุขภาพเพื่อจัดทำฐาน<br>ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ<br>ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | ๘๐,๐๐๐<br>(งบฯกองทุนฯ)  | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๒๐,๕๓๕.-             |
| ๑๑           | โครงการรวมพลังต้นรู้สู้ภัยโค<br>วิด ๑๙ เทศบาลเมืองเขลางค์<br>นครประจำปีงบประมาณ พ.ศ<br>๒๕๖๔                | ๑๕๘,๑๐๐<br>(งบฯกองทุนฯ) | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๓๐,๗๕๕.-             |
| ๑๒           | โครงการบริหารจัดการกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพเทศบาล<br>เมืองเขลางค์นคร                                     | ๑,๔๐๐,๐๐๐               | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๑,๔๐๐,๐๐๐.-          |
| ๑๓           | โครงการ Big Cleaning Day   | ๕๐,๐๐๐                  | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๒,๕๐๐.-              |
| ๑๔           | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม<br>ของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชน<br>อย่างยั่งยืน(LA๒๑)                         | ๘๐,๐๐๐                  | -                      | -                    | -             | /                    | -      | ๐                    |
| ๑๕           | โครงการประชุมคณะกรรมการ<br>จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                              | ๒๐,๐๐๐                  | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๘๗๐.-                |
| ๑๖           | โครงการจัดการประชุม<br>อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก<br>(อถล.)   | ๙๑,๓๐๐                  | -                      | -                    | -             | /                    | -      | ๐                    |
| ๑๗           | โครงการบริหารจัดการขยะมูล<br>ฝอย   | ๕,๕๐๐,๐๐๐               | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑,๘๑๔,๖๖๙.-          |
| ๑๘           | โครงการก่อสร้างอาคารจอด<br>รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย   | ๕,๐๐๐,๐๐๐               | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ  | งบประมาณตั้ง<br>ไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |          | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------|----------------------|
|              |  |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก   |                      |
| ๑๙           | โครงการทำหมันสุนัขและแมวใน<br>เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | ๑๕๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                    | -        | ๐                    |
| ๒๐           | โครงการป้องกันและควบคุมโรค<br>มือ เท้า ปาก             | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /             | -                    | -        | ๑๐,๐๐๐.-             |
| <b>รวม</b>   |  | <b>๑๕,๙๘๙,๕๐๐</b>   | <b>๔</b>               | <b>๑๑</b>            | <b>๒</b>      | <b>๓</b>             | <b>-</b> | <b>๓,๕๐๘,๕๒๒.-</b>   |