



ผลการสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน  
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ครั้งที่ ๑  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

## คำนำ

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาของเทศบาล โดยการติดตามและประเมินผล มุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (Performance monitoring) การวางระบบการติดตามจึงเป็นการสร้างระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเรื่องการบริหารแผน เพื่อให้แผนพัฒนาสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ดังนั้นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาเทศบาลไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเพียงใด ได้ผลอย่างไร มีระดับความสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ความคุ้มค่า การใช้งบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพื่อรวบรวมข้อมูลใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฉบับต่อไป

ผู้จัดทำ

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

## รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ในภาพรวมของเทศบาล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีจำนวนโครงการ ๑๔๒ โครงการ

งบประมาณ ๒๒๑,๐๕๒,๔๑๕ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๖

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๑

ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๒

ยกเลิกจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๑

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ๙๗,๔๒๘,๖๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗

| ลำดับที่ | หน่วยงาน                       | งบประมาณตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                              |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|----------|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|--------|----------------------|
|          |                                |                 | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอ<br>การ<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก |                      |
| ๑        | กองช่าง                        | ๔๖,๔๒๕,๕๐๐      | ๒๔                     | ๙                    | ๓             | -                            | -      | ๒๐,๑๓๓,๐๐๐           |
| ๒        | กองการศึกษา                    | ๙,๔๖๗,๕๐๐       | ๕                      | ๘                    | ๕             | -                            | ๓      | ๒,๑๐๔,๕๒๑            |
| ๓        | กองสวัสดิการสังคม              | ๑๓๗,๒๒๙,๒๐๐     | ๕                      | ๑๗                   | -             | -                            | -      | ๖๔,๔๐๔,๐๔๙           |
| ๔        | สำนักปลัดเทศบาล                | ๘,๓๖๓,๔๐๐       | ๖                      | ๑๗                   | ๒             | -                            | -      | ๑,๑๗๕,๐๒๐.<br>๓๖     |
| ๕        | กองการเจ้าหน้าที่              | ๓๑๐,๐๐๐         | ๐                      | ๑                    | ๑             | -                            | -      | ๕๐,๖๓๕               |
| ๖        | กองคลัง                        | ๕๐๐,๐๐๐         | ๒                      | -                    | -             | -                            | -      | -                    |
| ๗        | กองยุทธศาสตร์และ<br>งบประมาณ   | ๑,๖๑๘,๐๐๐       | ๒                      | ๕                    | -             | -                            | -      | ๒๐๒,๑๒๔              |
| ๘        | กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | ๑๗,๑๓๘,๘๑๕      | ๙                      | ๑๖                   | ๒             | -                            | -      | ๙,๓๕๙,๒๗๓            |
| รวม      |                                | ๒๒๑,๐๕๒,๔๑๕     | ๕๓                     | ๗๓                   | ๑๓            | ๐                            | ๓      | ๙๗,๔๒๘,๖๒๒           |

ผลการสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน  
สิ้นไตรมาสที่ ๒ ข้อมูลวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

**กองช่าง**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                      | งบประมาณตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                          |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                              |                 | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก |                      |
| ๑            | โครงการขยายเขตประปา ภายใน<br>ชุมชนบ้านต้า ซอย ๕ ซอย ๑๓<br>และซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู<br>อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                                           | ๗๐๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๒            | โครงการขยายเขตประปา ภายใน<br>ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง บริเวณซอย<br>๒,๑๑,๑๒ และซอยบ้านเลขที่<br>๓๑/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๓<br>ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด<br>ลำปาง          | ๑,๕๐๐,๐๐๐       | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๓            | โครงการขยายเขตประปา ภายใน<br>ชุมชนบ้านบุญเกิด ตั้งแต่<br>มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึงบ้านเลขที่<br>๖๐๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท<br>อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                              | ๕๐๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๔            | โครงการขยายเขตประปา ภายใน<br>ชุมชนบ้านแพะดอนตัน บริเวณซอย<br>ศาลาอเนกประสงค์ถึงบ้านเลขที่<br>๖๓๗ ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๓ และซอย<br>๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง<br>จังหวัดลำปาง | ๙๐๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๕            | โครงการขยายเขตประปา ภายใน<br>ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก<br>บริเวณหน้าซอยบ่อนไถ่ถึงสุดเขต<br>เทศบาลใกล้บ้านศาลา หมู่ที่ ๓<br>ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง<br>จังหวัดลำปาง           | ๕๕๐,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๖            | โครงการขยายเขตประปา ภายใน<br>ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณ<br>ซอย ๔, ๕, ๙, ๑๐, ๑๒ และซอย<br>๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง<br>จังหวัดลำปาง                                | ๑,๕๐๐,๐๐๐       | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                      | งบประมาณตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                          |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                              |                 | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก |                      |
| ๗            | โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๔๔ ถึงบ้านเลขที่ ๔๓๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                        | ๔๒๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๘            | โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๑ ซอย ๒ และซอย ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                                                    | ๙๐๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๙            | โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                                                                   | ๑,๘๐๐,๐๐๐       | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๑๐           | โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) บริเวณซอยสะพานสันป่าตึงถึงทางรถไฟบ้านหัวทุ่งสามัคคี และซอยหอนาฬิกา หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | ๑,๙๐๐,๐๐๐       | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๑๑           | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                              | ๙๕๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๑๒           | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ซอย ๒ ถึงสามแยกหลังปั้มน้ำมัน PT หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                 | ๓๔๖,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๑๓           | โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๐๒/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๐๒/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                  | ๗๗,๐๐๐          | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                           | งบประมาณตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                          |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                   |                 | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก |                      |
| ๑๔           | โครงการก่อสร้างศาลา<br>อเนกประสงค์ บริเวณฉาปนสถาน<br>ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบล<br>กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด<br>ลำปาง                                                                       | ๑,๘๕๐,๐๐๐       | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๑๕           | โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่ทำการผู้สูงอายุ ภายใน<br>ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒<br>ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง<br>จังหวัดลำปาง                                                       | ๗๕๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๑๖           | โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมที่<br>จอดรถตลาดนัดชุมชนเทศบาล<br>เมืองเขลางค์นคร ภายในบริเวณ<br>สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์<br>นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง<br>จังหวัดลำปาง                                   | ๑,๘๕๐,๐๐๐       | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๑,๘๔๙,๕๐๐            |
| ๑๗           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วย<br>กลาง บริเวณสายบวกข้าว หมู่ที่ ๕<br>ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง<br>จังหวัดลำปาง                                                         | ๙๗๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๑๘           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน<br>บ้านกาใต้ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗<br>ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง<br>จังหวัดลำปาง                                 | ๘๐๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๑๙           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน<br>บ้านหนองเจริญ ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๔<br>ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด<br>ลำปาง                                | ๕๑๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๒๐           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>บ้านกล้วยกลาง ซอย ๑ ตั้งแต่<br>บ้านเลขที่ ๕/๑ ถึงปากทางซอย ๒<br>เชื่อมบ่อพักเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วย<br>แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | ๙๗๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                          |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                              |                 | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก |                      |
| ๒๑           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>บ้านจอมเมือง ซอย ๔ หมู่ที่ ๗<br>ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด<br>ลำปาง                                                                           | ๘๘๙,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๒๒           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>บ้านโทกหัวช้าง บริเวณข้าง<br>บ้านเลขที่ ๑๖๒ หมู่ที่ ๓ ตำบล<br>พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                                   | ๒๗๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๒๓           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน<br>บ้านยาเป่า ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑<br>ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด<br>ลำปาง                                                                       | ๕๒๑,๕๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๒๔           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน<br>บ้านลำปางกลางตะวันออก บริเวณ<br>ซอยบ้านเลขที่ ๓๒๗ ถึงลำเหมือง<br>โรงเรียนลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่<br>๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด<br>ลำปาง | ๖๐๘,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๒๕           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>บ้านสบตุ๋ย ซอย ๑๑ และซอย ๑๒<br>หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ<br>เมือง จังหวัดลำปาง                                                              | ๑,๒๕๑,๐๐๐       | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๒๖           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน<br>บ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณหลังศาลา<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบล<br>พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                                 | ๒๓๕,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๒๗           | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บริเวณอาคารศูนย์<br>สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร<br>และอาคารผู้สูงวัย ภายในบริเวณ<br>สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์<br>นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง<br>จังหวัดลำปาง             | ๑,๙๖๐,๐๐๐       | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๑,๙๕๖,๕๐๐            |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณตั้งไว้                            | สถานะ                  |                      |               |                          |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก |                      |
| ๒๘           | โครงการก่อสร้างระบบประปา<br>ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗<br>ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง<br>จังหวัดลำปาง                                                                                                                                            | ๑,๕๐๐,๐๐๐                                  | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๒๙           | โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้<br>พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์<br>ก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก<br>เป่าล้างบ่อบาดาล ภายในชุมชน<br>บ้านป่าตันกุ่มเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบล<br>ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด<br>ลำปาง                                       | ๗๖๐,๐๐๐                                    | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๓๐           | โครงการวางท่อเมนประปา ภายใน<br>ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประปา<br>หมู่บ้าน ถึงบ้านเลขที่ ๓๙๙<br>บ้านเลขที่ ๓๘ บ้านเลขที่ ๓๖๐ และ<br>หน้าร้านขายของชำก่อนถึงสามแยก<br>หน้าเรือนจำตำบลกล้วยแพะ หมู่ที่<br>๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง<br>จังหวัดลำปาง | ๙๑๘,๐๐๐                                    | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๓๑           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส<br>ฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง<br>ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙<br>ตำบลชมพู ถึงชุมชนบ้านหนอง<br>วัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท<br>อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                                          | ๒,๕๐๐,๐๐๐<br><br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ) | -                      | -                    | /             | -                        | -      | ๒,๔๙๘,๐๐๐            |
| ๓๒           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส<br>ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน<br>หัวทุ่งสามัคคี บริเวณปากทางขึ้น<br>สถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์<br>กองทัพบกจังหวัดลำปาง – ทางเข้า<br>วัดสามัคคีบุญญาราม หมู่ที่ ๘<br>ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด<br>ลำปาง       | ๒,๗๕๐,๐๐๐<br><br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ) | -                      | -                    | /             | -                        | -      | ๒,๗๔๗,๐๐๐            |
| ๓๓           | โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส<br>ฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง<br>ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ถึง<br>ชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ สาย<br>เลียบคันคลองชลประทานสายใหญ่                                                                                | ๕,๗๕๐,๐๐๐<br><br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ) | -                      | -                    | /             | -                        | -      | ๕,๗๔๐,๐๐๐            |

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ                                                                                                                                              | งบประมาณตั้งไว้                    | สถานะ                  |                      |               |                          |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|----------------------|
|               |                                                                                                                                                      |                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก |                      |
|               | แม่วังฝั่งซ้าย ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                                                                                    |                                    |                        |                      |               |                          |        |                      |
| ๓๔            | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                      | ๑,๙๗๐,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๑,๑๕๘,๐๐๐            |
| ๓๕            | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                             | ๑,๗๐๐,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๑,๐๘๘,๐๐๐            |
| ๓๖            | โครงการก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดและอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | ๓,๐๐๐,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๒,๙๙๖,๐๐๐            |
| รวม           |                                                                                                                                                      | ๔๖,๔๒๕,๕๐๐                         | ๒๔                     | ๙                    | ๓             | -                        | -      | ๒๐,๑๓๓,๐๐๐           |
| คิดเป็นร้อยละ |                                                                                                                                                      |                                    | ๖๖.๖๗                  | ๒๕                   | ๘.๓๓          | -                        | -      | ๔๓.๓๓                |

## กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                    | งบประมาณตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                            |                 | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑            | โครงการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อ<br>จ่ายเป็นค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล<br>เมืองเขลางค์นคร (ฝ่ายบริหารงาน<br>ทั่วไป)                                        | ๔๖๐,๗๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การ<br>บริหารสถานศึกษาเพื่อจ่าย เป็น<br>ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร<br>(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)                                | ๑,๓๙๔,๓๐๐       | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๒๗๙,๙๙๙              |
| ๓            | โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)<br>สำหรับสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด<br>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่ตั้งอยู่ในเขต<br>พื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร(ฝ่าย<br>บริหารงานทั่วไป) | ๒,๗๑๕,๗๐๐       | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๔            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเข<br>ลางค์นคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)                     | ๑๕๙,๔๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๕            | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน<br>เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร<br>(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)                                                                                                         | ๓,๔๕๒,๔๐๐       | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑,๘๒๔,๕๒๒            |
| ๖            | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ<br>(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)                                                                                                                                | ๓๕๐,๐๐๐         | -                      | -                    | -             | -                    | /      | ๐                    |
| ๗            | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร<br>(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)                                                                                                           | ๔๐๐,๐๐๐         | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ไม่ใช่<br>งบประมาณ   |
| ๘            | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่อง<br>สะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร<br>(ชุมชนบ้านพ่อนและชุมชนบ้านชมพู)<br>(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)                                                                 | ๖๕,๐๐๐          | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ไม่ใช่<br>งบประมาณ   |
| ๙            | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์<br>พระธาตุ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)                                                                                                                            | ๓๒๐,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ                                                                                                                   | งบประมาณตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|               |                                                                                                                           |                 | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑๐            | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่<br>โคมไฟ ครีวตาน วัดลำปางกลาง<br>ตะวันตก (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)                            | ๕๐,๐๐๐          | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ไม่ใช้<br>งบประมาณ   |
| ๑๑            | โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน<br>ประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา<br>ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อกษม<br>เขมโก” (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) | ๕๐,๐๐๐          | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ไม่ใช้<br>งบประมาณ   |
| ๑๒            | โครงการจัดหาวัสดุกีฬาประจำศูนย์<br>เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                                            | ๕๐,๐๐๐          | -                      | -                    | -             | -                    | /      | ๐                    |
| ๑๓            | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย<br>แข็งแรงแจ่มใสมีน้ำใจนักกีฬา<br>(ฝ่ายบริหารการศึกษา)                                       | ๕๐,๐๐๐          | -                      | -                    | -             | -                    | /      | ๐                    |
| ๑๔            | โครงการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลั้ง<br>สังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)                          | ๑๐๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๕            | โครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงาน<br>มหกรรมการจัดการศึกษา(ฝ่าย<br>บริหารการศึกษา)                                           | ๑๐๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๖            | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ<br>เข้มแข็งของกองทุน แม่ของแผ่นดิน<br>(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)                               | ๒๐๐,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๗            | โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและ<br>เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร<br>(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)                                     | ๔๕๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๘            | โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์<br>สิ่งแวดล้อม (สร้างฝายชะลอน้ำ)<br>(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)                                     | ๑๕,๐๐๐          | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๙            | โครงการอบรมนวดฝ่าเท้า<br>(ฝ่ายบริหารการศึกษา)                                                                             | ๓๐,๐๐๐          | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๐            | โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗<br>คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                                                  | ๑๖๐,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๑            | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไท<br>ลื้อ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)                                                             | ๓๐๐,๐๐๐         | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ไม่ใช้<br>งบประมาณ   |
| รวม           |                                                                                                                           | ๙,๔๖๗,๕๐๐       | ๕                      | ๘                    | ๕             | -                    | ๓      | ๒,๑๐๔,๕๒๑            |
| คิดเป็นร้อยละ |                                                                                                                           |                 | ๒๓.๘๑                  | ๓๘.๐๙                | ๒๓.๙๑         | -                    | ๑๔.๒๙  | ๑๙.๓๖                |

## กองสวัสดิการสังคม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                  | งบประมาณตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                          |                 | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑            | โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                                           | ๖๐๐,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๕๒,๓๒๐               |
| ๒            | โครงการประชุมคณะกรรมการ<br>กลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                       | ๔๐,๐๐๐          | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑๐,๒๙๐               |
| ๓            | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ<br>ส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญา<br>ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | ๑๒๙,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๔            | โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม<br>ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                     | ๒๘๒,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๓๐,๗๓๒               |
| ๕            | โครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขต<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                 | ๑๐,๐๐๐          | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑,๖๐๐                |
| ๖            | โครงการช่วยเหลือนักเรียน<br>นักศึกษาในเขตเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                       | ๑๐๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๗            | โครงการประชุมคณะกรรมการ<br>พัฒนาศรีเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                             | ๕๗,๐๐๐          | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑๒,๒๖๕               |
| ๘            | โครงการประชุมผู้นำชุมชน<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                         | ๘๐,๐๐๐          | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑๒,๐๐๐               |
| ๙            | โครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาล<br>เมืองเขลางค์นคร                                            | ๕๕,๐๐๐          | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๒๘,๓๔๓               |
| ๑๐           | โครงการดำเนินการเลือก<br>คณะกรรมการชุมชน<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                        | ๔๐,๐๐๐          | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๒๒,๙๐๐               |
| ๑๑           | โครงการหลักธรรมนำพาครอบครัว<br>เป็นสุข                                                   | ๒๕,๐๐๐          | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑๒,๘๐๐               |
| ๑๒           | โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขต<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                    | ๑๕๐,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๕๑,๖๐๐               |
| ๑๓           | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่<br>ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                         | ๑๑๐,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๖๐,๖๙๐               |

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ                                                                                     | งบประมาณตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|               |                                                                                             |                 | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑๔            | โครงการค่าจ้างเหมาทำความสะอาด<br>สวดอาคารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาล<br>เมืองเขลางค์นคร            | ๑๔๗,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๕            | โครงการสร้างหลักประกัน<br>ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ                                           | ๑๑๐,๗๓๔,๒๐๐     | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๕๒,๐๗๗,๕๐๐           |
| ๑๖            | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง<br>สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ<br>หรือทุพพลภาพ             | ๒๓,๑๘๕,๐๐๐      | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑๐,๕๔๓,๔๐๐           |
| ๑๗            | โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์<br>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                      | ๘๑๐,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๓๘๒,๕๐๐              |
| ๑๘            | โครงการเสริมสร้างพลังสตรีพลัง<br>สร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาล<br>เมืองเขลางค์นคร              | ๓๐๐,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๙            | โครงการค่ายสตรีสัมพันธ์รู้<br>เท่าทันภัยสังคม                                               | ๑๓๐,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๐            | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>คณะกรรมการชุมชนและแกนนำ<br>ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร               | ๑๐๕,๐๐๐         | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๑            | โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์<br>เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ผลิตสินค้าเกษตร             | ๓๐,๐๐๐          | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๒            | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>คณะกรรมการศูนย์บริการและ<br>ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง<br>การเกษตรประจำตำบล | ๑๑๐,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑๐๕,๑๐๙              |
| รวม           |                                                                                             | ๑๓๗,๒๒๙,๒๐๐     | ๕                      | ๑๗                   | -             | -                    | -      | ๖๔,๔๐๔,๐๔๙           |
| คิดเป็นร้อยละ |                                                                                             |                 | ๒๒.๗๓                  | ๗๗.๒๗                | -             | -                    | -      | ๔๖.๒๐                |

## สำนักปลัดเทศบาล

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |           |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                                                           |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑            | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด<br>สวดอาคารสำนักงานเทศบาล<br>เมืองเขลางค์นคร                                                   | ๑,๔๗๖,๐๐๐           | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๖๖๐,๙๕๒.๓๖           |
| ๒            | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล<br>ธรรมดาเพื่อเสริมประสิทธิภาพใน<br>การปฏิบัติงานตามนโยบายของ<br>ผู้บริหารท้องถิ่น             | ๙๖,๐๐๐              | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๕๘,๐๐๐               |
| ๓            | โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา<br>และซ่อมแซมแก้ไขระบบ<br>คอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ทะเบียนราษฎร                                  | ๑๓๓,๒๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๔            | โครงการจ้างเหมาพนักงานดูแล<br>รักษาความปลอดภัย                                                                            | ๑,๒๓๐,๐๐๐           | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๓๑๑,๑๑๗              |
| ๕            | โครงการจัดการเลือกตั้ง<br>นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์<br>นครและสมาชิกสภาเทศบาล<br>เมือง เขลางค์นคร                           | ๑,๐๐๐,๐๐๐           | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๖            | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ<br>ของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ<br>สามัคคีและความสามัคคี<br>ของคนในชาติ เทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร | ๓๐๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๑๘,๙๗๘               |
| ๗            | โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภา<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร<br>คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง                                      | ๕๕๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๘            | โครงการประกาศเจตจำนง<br>ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร                                                                      | ๑๐,๐๐๐              | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๙            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห<br>ไฟฟ้าและหมอกควัน                                                                            | ๓๐,๐๐๐              | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๒๓,๔๕๗               |
| ๑๐           | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ช่วงเทศกาล                                                                               | ๓๐,๐๐๐              | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๑,๐๖๔                |
| ๑๑           | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน                                                                                                  | ๔๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๓๓,๒๒๐               |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |           |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                              |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
|              | และบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                           |                     |                        |                      |           |                      |        |                      |
| ๑๒           | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                                                               | ๑๔๗,๖๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๔๙,๒๐๐               |
| ๑๓           | โครงการพิธีเปิดอาคาร ต่าง ๆ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                                                                               | ๑๕๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๔           | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                                                                                         | ๕๐,๐๐๐              | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๕           | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟฟ้า                                                                                                                              | ๕๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /         | -                    | -      | ๑๙,๐๓๒               |
| ๑๖           | เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | ๓๐,๐๐๐              | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๗           | โครงการถนนปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร                                                                                                                        | ๓๐,๐๐๐              | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๘           | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนกลางทุ่ง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง                                                                | ๒๒๐,๓๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๙           | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง                                                                | ๕๕๐,๕๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๐           | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนป่ากล้วย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง                                                            | ๓๘๔,๐๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๑           | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนป่าแลว ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง                                                                | ๑๙๗,๓๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๒           | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนแม่กีย                                                                                                        | ๓๔๔,๕๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ                                                                                                              | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |           |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|
|               |                                                                                                                      |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
|               | ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง<br>ลำปาง จังหวัดลำปาง                                                                        |                     |                        |                      |           |                      |        |                      |
| ๒๓            | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์<br>วงจรปิด CCTVในชุมชนลำปาง<br>กลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง<br>อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  | ๔๕๘,๕๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๔            | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์<br>วงจรปิด CCTVในชุมชนลำปาง<br>กลางตะวันออก ตำบลชมพู<br>อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด<br>ลำปาง | ๔๑๔,๕๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๕            | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์<br>วงจรปิดCCTVในชุมชนหมอสม<br>ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง<br>ลำปาง จังหวัดลำปาง              | ๔๔๑,๐๐๐             | -                      | /                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| รวม           |                                                                                                                      | ๘,๓๖๓,๔๐๐           | ๖                      | ๑๗                   | ๒         | -                    | -      | ๑,๑๗๕,๐๒๐.๓๖         |
| คิดเป็นร้อยละ |                                                                                                                      |                     | ๒๔                     | ๖๘                   | ๘         | -                    | -      | ๑๔.๐๕                |

## กองการเจ้าหน้าที่

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ                                                                       | งบประมาณตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                          |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|----------------------|
|               |                                                                               |                 | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก |                      |
| ๑             | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                    | ๓๐๐,๐๐๐         | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๔๓,๒๕๐               |
| ๒             | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | ๑๐,๐๐๐          | -                      | -                    | /             | -                        | -      | ๗,๓๘๕                |
| รวม           |                                                                               | ๓๑๐,๐๐๐         | -                      | ๑                    | ๑             | -                        | -      | ๕๐,๖๓๕               |
| คิดเป็นร้อยละ |                                                                               |                 | -                      | ๕๐                   | ๕๐            | -                        | -      | ๑๖.๓๓                |

## กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ                                                                                                            | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |           |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|
|               |                                                                                                                    |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑             | เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๑๐๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| ๒             | โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                        | ๔๐๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| รวม           |                                                                                                                    | ๕๐๐,๐๐๐             | ๒                      | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |
| คิดเป็นร้อยละ |                                                                                                                    |                     | ๑๐๐                    | -                    | -         | -                    | -      | ๐                    |

## กองทุนศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ                                                                                    | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | สถานะ                  |                      |               |                          |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|----------------------|
|               |                                                                                            |                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก |                      |
| ๑             | โครงการจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม                                     | ๑๗๘,๐๐๐             | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๘๒,๐๕๖               |
| ๒             | โครงการติดตามและประเมินผล<br>แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์<br>นคร                             | ๘๐,๐๐๐              | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๑๒,๑๑๘               |
| ๓             | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ<br>การบริหารจัดการด้านการ<br>บริหารขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐              | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๔             | โครงการผลิตสื่อเพื่อการ<br>ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                          | ๙๐๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๑๐๗,๐๐๐              |
| ๕             | โครงการพัฒนาระบบ<br>สารสนเทศ เทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                                     | ๒๔๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -             | -                        | -      | ๙๕๐                  |
| ๖             | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่ายด้านการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร          | ๑๐๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| ๗             | โครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย<br>การพัฒนาเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                           | ๑๐๐,๐๐๐             | /                      | -                    | -             | -                        | -      | ๐                    |
| รวม           |                                                                                            | ๑,๖๑๘,๐๐๐           | ๒                      | ๕                    | -             | -                        | -      | ๒๐๒,๑๒๔              |
| คิดเป็นร้อยละ |                                                                                            |                     | ๒๘.๕๗                  | ๗๑.๔๓                | -             | -                        | -      | ๑๒.๔๙                |

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                     | งบประมาณตั้ง<br>ไว้                                      | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                             |                                                          | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
| ๑            | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                         | ๔๐๘,๕๐๐                                                  | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑,๕๐๐                |
| ๒            | โครงการปรับปรุงเทศบาลบุญดี                                                                                                                                  | ๑๐๐,๐๐๐                                                  | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๓            | โครงการสุขาภิบาลตลาดสด                                                                                                                                      | ๕๐,๐๐๐                                                   | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๑๗,๙๔๙               |
| ๔            | โครงการประกวดสิ่งแวดล้อมใน<br>สถานที่สาธารณะและสถาน<br>ประกอบการในเขตเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                                                              | ๕๐,๐๐๐                                                   | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๕            | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ<br>สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ<br>ให้บริการด้านสาธารณสุขของ<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลที่ถ่ายโอนให้เทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร | ๗,๐๐๐,๐๐๐                                                | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๗,๐๐๐,๐๐๐            |
| ๖            | โครงการสร้างเสริม<br>ประสิทธิภาพในการดูแล<br>ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง                                                                                    | ๒๕,๐๐๐<br>(งบประมาณ<br>กองทุน<br>หลักประกัน<br>สุขภาพฯ)  | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๗            | โครงการชุมชนเขลางค์ร่วมใจ<br>ป้องกันภัยไข้เลือดออก                                                                                                          | ๑๒๐,๐๐๐<br>(งบประมาณ<br>กองทุน<br>หลักประกัน<br>สุขภาพฯ) | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๘            | โครงการป้องกันและควบคุม<br>โรคเอดส์                                                                                                                         | ๔๕,๒๑๕<br>(งบประมาณ<br>กองทุน<br>หลักประกัน<br>สุขภาพฯ)  | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๒๕,๗๒๐               |
| ๙            | โครงการป้องกันและควบคุม                                                                                                                                     | ๑๐,๐๐๐                                                   | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                          | งบประมาณตั้ง<br>ไว้                                        | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                                  |                                                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
|              | โรคมือ เท้า ปาก                                                                                  | (งบประมาณ<br>กองทุน<br>หลักประกัน<br>สุขภาพฯ)              |                        |                      |               |                      |        |                      |
| ๑๐           | โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยวิธี<br>เอ็กซเรย์ปอดกลุ่มเสี่ยง                                         | ๕๐๐,๐๐๐<br>(งบประมาณ<br>กองทุน<br>หลักประกัน<br>สุขภาพฯ)   | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๕๒,๐๐๐               |
| ๑๑           | โครงการบริหารจัดการกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพเทศบาล<br>เมืองเขลางค์นคร                           | ๑,๔๕๐,๐๐๐<br>(งบประมาณ<br>กองทุน<br>หลักประกัน<br>สุขภาพฯ) | -                      | -                    | /             | -                    | -      | ๑,๔๕๐,๐๐๐            |
| ๑๒           | โครงการ จัดตั้งศูนย์พัฒนา<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน<br>พิการ ในเขต เทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร | ๘๕,๒๐๐<br>(งบประมาณ<br>กองทุน<br>หลักประกัน<br>สุขภาพฯ)    | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๓           | โครงการบริหารจัดการขยะ<br>มูลฝอย                                                                 | ๔,๙๐๐,๐๐๐                                                  | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๗๙๙,๖๗๐              |
| ๑๔           | โครงการประชุมคณะกรรมการ<br>จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย<br>เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                    | ๒๐,๐๐๐                                                     | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๖๗๕                  |
| ๑๕           | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม<br>ของพหุภาคีเพื่อการพัฒนา<br>ชุมชนอย่างยั่งยืน (LA๒๑)              | ๑๑๐,๐๐๐                                                    | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๖           | โครงการจัดการประชุม<br>อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก<br>(อถล.)                                       | ๑๑๐,๐๐๐                                                    | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๑๗           | โครงการ Big Cleaning Day                                                                         | ๕๐,๐๐๐                                                     | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๓,๘๙๕                |
| ๑๘           | โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ                                                                      | ๓๐,๐๐๐                                                     | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๗,๘๖๔                |
| ๑๙           | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข              | ๑,๒๘๐,๐๐๐                                                  | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๐           | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ                                                   | ๑๐๐,๐๐๐                                                    | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ                                                                                                             | งบประมาณตั้ง<br>ไว้                                     | สถานะ                  |                      |               |                      |        | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|               |                                                                                                                     |                                                         | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | แล้ว<br>เสร็จ | ชะลอการ<br>ดำเนินการ | ยกเลิก |                      |
|               | หมู่บ้าน (อสม.)                                                                                                     |                                                         |                        |                      |               |                      |        |                      |
| ๒๑            | โครงการทำหมันสุนัขและแมว<br>ในเขตเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร                                                          | ๑๕๐,๐๐๐                                                 | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๒            | โครงการสุขภาพโภชนาการและ<br>ตลาด                                                                                    | ๖๐,๐๐๐                                                  | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๓            | โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบ<br>ฐานข้อมูลการออกใบอนุญาต<br>ตามพระราชบัญญัติการ<br>สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                    | ๑๐๐,๐๐๐                                                 | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๔            | โครงการเฝ้าระวังภาวะ<br>โภชนาการและส่งเสริม<br>พัฒนาการเด็กเล็กในศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาลเมือง<br>เขลางค์นคร | ๒๐,๐๐๐<br>(งบประมาณ<br>กองทุน<br>หลักประกัน<br>สุขภาพฯ) | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๕            | โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการใน<br>เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                                             | ๑๕,๐๐๐<br>(งบประมาณ<br>กองทุน<br>หลักประกัน<br>สุขภาพฯ) | -                      | /                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๖            | โครงการจัดจ้างทำตู้รวบรวมขยะ<br>อันตราย                                                                             | ๓๐๐,๐๐๐                                                 | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| ๒๗            | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ<br>บริหารจัดการป่าชุมชน                                                                    | ๕๐,๐๐๐                                                  | /                      | -                    | -             | -                    | -      | ๐                    |
| รวม           |                                                                                                                     | ๑๗,๑๓๘,๘๑๕                                              | ๙                      | ๑๖                   | ๒             | -                    | -      | ๙,๓๕๙,๒๗๓            |
| คิดเป็นร้อยละ |                                                                                                                     |                                                         | ๓๓.๓๓                  | ๕๙.๒๖                | ๗.๔๑          | -                    | -      | ๕๔.๖๑                |