



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ที่ ลป ๕๒๓๐๗/.....๓๕๖๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ตามที่งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ตามไตรมาส โดยมีแผนการดำเนินงานประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นหลัก นั้น

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล เป็นไปตามช่วงระยะเวลาของการติดตาม  
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) งานวิจัยและ  
ประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล จากระบบติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร [www.kelangnakorn.go.th](http://www.kelangnakorn.go.th) ซึ่งพบว่า การบันทึกข้อมูลผลการ  
ดำเนินโครงการ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ในการนี้ งานวิจัยและประเมินผล ได้มีการประสานขอข้อมูลผลการดำเนิน  
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานธุรการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
โครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

๑. โครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒  
จำนวน ๑๔๔ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๕
  - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๔๘ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๖
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐
  - ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๗
  - มีจำนวนงบประมาณ ๑๐๙,๕๙๖,๗๗๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๔๑๐,๐๙๖.๖๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๕
๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  - มีจำนวนงบประมาณ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๔
๓. โครงการเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๓ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๘
  - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๘
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๔ โครงการ, คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๔
  - มีจำนวนงบประมาณ ๘๓,๖๕๙,๓๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๑,๒๘๗,๑๗๗.๒๕.- บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๑

/๔. โครงการ....



ผลการสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน  
สิ้นไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๘๓๓,๔๙๐	-	/	-	-	๕๙๐,๘๑๔
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๕๔๙,๒๐๐	-	/	-	-	๐
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๙,๙๐๙
๔	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๓,๗๑๐,๔๑๐	-	/	-	-	๒,๐๔๑,๐๖๙
๗	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๘	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน ประเพณี งานบุญตามรอยศรีธธา ไหว้สา อริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	๕๙,๓๙๒
๙	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ในชุมชน	๒๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓๐,๐๐๐
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีล่องสะเปา และของดีเมืองเขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙๒,๘๒๘
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่โคมไฟ ควั๊ตาน วัดลำปางกลางตะวันตก	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๖๘,๐๔๐
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๘๐,๙๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขलगังครคัพ” ตำนกัยยาเสพตีด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๙๙,๙๗๗
๑๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งชันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๕	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขलगังคร	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๑๖	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๙๙,๖๒๘
๑๘	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	๐
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๒๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขलगังคร	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ผู้สูงวัย ใจเกินร้อย” เทศบาลเมืองเขलगังคร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๙,๙๙๘
รวม		๗,๖๔๓,๑๐๐	๖	๖	๘	๑	๓,๘๖๒,๖๐๕
คิดเป็นร้อยละ			๒๘.๕๗	๒๘.๕๗	๓๘.๑๐	๔.๗๖	๕๐.๕๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๒๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	/	-	-	-	๐
๒	โครงการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่นด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	/	-	-	-	๐
๓	โครงการสุขภาพโภชนาการ	๔๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	/	-	-	-	๐
๔	โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรง ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก	๑๐๓,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	/	-	-	-	๐
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของศูนย์ สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร	๑,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๖	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑,๔๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๗	โครงการ สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	/	-	-	-	๐
๘	โครงการรวมพลังต้นรู้สู้ภัยโควิด ๑๙ และโรคอุบัติใหม่	๑๕๘,๑๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	/	-	-	๗๑,๘๔๕
๙	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ เครือข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังควบคุม โรคอุบัติใหม่	๓๗,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	/	-	-	-	๐
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๘๐,๐๐๐
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของสถานีนอนามัยที่ถ่าย โอน	๕,๙๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓,๕๗๐,๐๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงเทศบาลัญญัติ	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๑๐,๕๐๐	-	/	-	-	๒๗๑,๒๒๑

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๔	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสารักษ์ น้ำวัง	๓๕,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๕	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๖	โครงการประชาอาสา ร่วมกันรักษาคุณภาพอากาศ	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรม จิตอาสาเพื่อจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๓๕,๐๐๐	-	/	-	-	๔,๕๙๐
๑๘	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๑๒๕,๐๑๔.๖๐
๑๙	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓,๓๙๖
๒๐	โครงการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๖,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๑	โครงการตรวจสอบฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๘,๑๗๖
รวม		๑๖,๓๘๔,๖๐๐	๑๓	๘	-	-	๕,๒๖๔,๒๔๒.๖๐
คิดเป็นร้อยละ			๖๑.๙๐	๓๘.๑๐	-	-	๓๒.๑๓

## กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๖๐๐,๐๐๐ (+๑๕๐,๐๐๐) ๗๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๖๒,๒๘๘
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐ (-๔,๐๐๐) ๑๙๖,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓๓,๑๘๐
๓	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืดชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๖,๒๑๐
๔	โครงการกิจกรรมนำพาครอบครัว เป็นสุข	๓๔,๘๕๐	-	/	-	-	๑๗,๗๒๕
๕	โครงการติดตั้งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘,๐๐๐	-	-	-	/	เบิกจ่ายในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารงานทั่วไป ซึ่ง ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๑๒,๗๔๔
๗	โครงการประชุมผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓๘,๖๕๐
๘	โครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑๖๐,๐๐๐ (-๑๕,๐๐๐) ๑๔๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑๔๔,๖๘๘
๙	โครงการดำเนินการ เลือกคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๐	โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการด้วยวิถีชุมชนสู่ความ เข้มแข็ง	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๒๐๐
๑๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติด้านการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๒	โครงการบริหารศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	๑๒๖,๐๐๐	-	/	-	-	๓๕,๐๖๖
๑๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา เกษตรกรปลอดภัย	๑๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓๒,๗๗๕

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๖,๕๔๐
๑๕	โครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๑๖	โครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	๙,๖๐๐
๑๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๕,๐๐๐ (-๒๕,๐๐๐) ๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓๙,๔๖๙
๑๘	โครงการเสริมสร้างพลังสตรีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๑๙๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๙	โครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๐,๗๑๐
๒๐	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๒,๒๑๕
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๒,๐๐๐ (-๑๘,๐๐๐) ๔๓๔,๐๐๐	-	-	/	-	๔๓๓,๗๐๙
๒๒	โครงการปรับปรุงที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปงแสนทอง	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
<b>รวม</b>		<b>๓,๓๑๓,๘๕๐</b>	<b>๔</b>	<b>๑๕</b>	<b>๒</b>	<b>๑</b>	<b>๑,๔๐๖,๗๘๐</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>			<b>๑๘.๑๘</b>	<b>๓๘.๑๘</b>	<b>๙.๐๙</b>	<b>๔.๕๕</b>	<b>๔๒.๔๕</b>



## สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๗,๐๕๗
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒,๒๐๘
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๘,๒๒๖
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟ ป่า	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๖	เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๗	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๘	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในชาติ	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๗๙,๘๙๐
๙	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านจอมเมือง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๕๕,๗๐๐	-	/	-	-	๐
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านต้า ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๓๗๕,๗๐๐	-	/	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้าน โทกหัว ช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๘๒,๗๐๐	-	/	-	-	๐
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านฟ่อน ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๔๐๗,๒๐๐	-	/	-	-	๐
๑๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๔๐๒,๒๐๐	-	/	-	-	๐
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านวังแก้ว ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๔๔,๒๐๐	-	/	-	-	๐
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านสำเภา ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๒๔๘,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๑๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนปงแสนทอง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๕๑,๒๐๐	-	/	-	-	๐
๑๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านศรีแก้ว ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑๓๙,๐๐๐	-	/	-	-	๐
รวม		๓,๙๑๕,๙๐๐	๔	๑๓	๑	-	๑๔๗,๓๘๑
คิดเป็นร้อยละ			๒๒.๒๒	๗๒.๒๒	๕.๕๖	-	๓.๗๖

## กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านร้อง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๗๒ และ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ซอยบ้านนางนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๖๓,๘๐๐	/	-	-	-	๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีก่า บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหัวฝาย บริเวณซอย ข้างโรงงานรับซื้อกระดาษ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๓๑ ถึง สวนอาจารย์สุวรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณถนนสายหลักหมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน	๗๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านหนองบัว ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๙	งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย ๑๐ LMC แม่วัง จำนวน ๙๔๒ ตารางเมตร	๖๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๐	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย กม. ๓๖+๑๔๕ จำนวน ๒,๗๓๖ ตารางเมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๑	งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย ๙ LMC แม่วัง จำนวน ๑,๓๒๗ ตารางเมตร	๙๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๒	งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ๑R-LMC-แม่ปุง จำนวน ๓,๑๕๐ ตารางเมตร	๑,๗๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๓	งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ๒R-LMC-แม่ปุง จำนวน ๒,๓๙๐ ตารางเมตร	๑,๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๔	งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ๑R-คลองแม่ปุงแยกซ้าย จำนวน ๒,๘๗๐ ตารางเมตร	๑,๗๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๕	งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒,๕๒๐ ตารางเมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๖	งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ๔R-คลองแม่ปุงแยกซ้าย จำนวน ๑,๙๒๐ ตารางเมตร	๑,๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๗	งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ๑R-ฝายลูกที่ ๒ ห้วยแม่ปุง จำนวน ๒,๐๒๐ ตารางเมตร	๑,๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๘	งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่ปุง กม.๗+๐๘๐-๘+๐๐๕ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๙๒๕ เมตร	๙,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๙	งานปรับปรุงท้าย ปตร.คลองส่งน้ำ สายใหญ่แม่ปุง กม.๐+๐๐๐ ระยะ ที่ ๒ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๙,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๐	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก บริเวณ ซอย ๑/๒ ซอย ๔ ซอย ๖ และซอย ทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘๖๖,๗๗๑
๒๑	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่สาม แยกวัดกู่แก้วจนถึงฟาร์มเลี้ยงเป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙๙๙,๐๔๐
๒๒	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ตั้งแต่หน้าวัด บุญเกิดถึงบ้านเลขที่ ๓๐๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๗๔๙,๘๕๘
๒๓	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณบ้านเลขที่ ๕๘๕ ซอย ๖ และซอยบริษัท นิ่มซีเส็งลิสซิ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๔	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสา ไฟฟ้าพร้อมคอมไฟฟ้าถนนแอลอีดี แบบใช้พลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบบคลองส่ง น้ำสายใหญ่แม่ปุง ฝั่งซ้าย เส้นทาง จากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนอง หัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘,๙๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๒๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๕๑๘,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๖	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอด เครื่องจักรกล บริเวณศูนย์ซ่อม บำรุงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พระบาท) ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณศาลา อเนกประสงค์หน้าวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๙๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๘	โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้าน ช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๕,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๙	โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ วัดบ้าน ป่ากล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๒,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๐	โครงการเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่าง ถนนรถไฟลำปาง ตำบลสบตุ๋ย - บ้านนาแก้วมเหนื่อ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ช่วงสถานีรถไฟลำปาง - ตลาด รัตน)	๑,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยู) ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๓๑ บ้านทุ่งกู่ด้าย -	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านป่าเหียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง						
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเลียบบคลองชลประทาน เชื่อมระหว่างบ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู – บ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอยตรง ข้ามลำปางไม้แบบ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๓๙,๔๐๐	/	-	-	-	๐
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านไรราน้อย ตั้งแต่บ้านนาย จันทร์ ต้นกอง (บ้านเลขที่ ๘ ) ถึง บ้านนางสุมาลี น้อยปลุก หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๘๔,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๒๐ ถึงบ้านเลขที่ ๖๕๑ และบริเวณบ้านเลขที่ ๒๘๕ ถึงบ้านเลขที่ ๒๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๑,๕๒๐	/	-	-	-	๐
๓๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๔๕,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๓๕๑ ถึงลำเหมือง สาธารณะ (ร่องข้าง) หมู่ที่ ๑๑	๘๐๗,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๒๖ ถึงลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๕๑,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านประสพสุข บริเวณหน้า คริสต์จักรบ้านประสพสุขเชื่อมบ่อ พักเดิม ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านป่าขาม (บ้านธารสายทิพย์) หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๘๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน ลำปางคุณ บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ตั้งแต่ ซอย ๑ ถึง บ้านเลขที่ ๖๙๙/๑๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณ บ้านเลขที่ ๔๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๔๔๐/๑๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๒๕,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน หนองห้า ตะวันออก บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๙๔/๒ , ๕๗๓ และ	๖๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐



ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านเลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๔๕	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๖	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก (หมู่บ้านธารวิว) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๔๒/๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๗	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศรีก่า ตั้งแต่ซอยตันโพธิ์ ถึงโรงงานแพล้นปูน หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๘	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย ตั้งแต่ซอย ๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๘	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศรีสง่า บริเวณซอยกลางทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕๐	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘๙๘,๐๔๖
๕๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๓๕,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕๒	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในฉาบสถานชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓	๖๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง						
๕๓	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ ที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กและรั้วบริเวณสนามกีฬา ภายในชุมชนบ้านแม่เกีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
<b>รวม</b>		<b>๗๖,๕๘๔,๗๒๐</b>	<b>๕๐</b>	<b>-</b>	<b>๔</b>	<b>-</b>	<b>๓,๕๑๓,๗๑๕.๐๐</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>			<b>๙๒.๕๙</b>	<b>-</b>	<b>๗.๔๑</b>	<b>-</b>	<b>๔.๕๙</b>

## กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วงเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด - ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	/	-	-	๑,๙๕๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๒๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	/	-	-	๒,๑๙๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙,๐๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	/	-	-	๗,๘๙๖,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
<b>รวม</b>		<b>๑๓,๖๐๐,๐๐๐</b>	-	<b>๓</b>	-	-	<b>๑๒,๐๔๑,๐๐๐</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>			-	<b>๑๐๐</b>	-	-	<b>๘๘.๕๔</b>

## กองช่าง (เงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณซอยแพสุขสะอาด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๕๘/๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณบ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง ซอย ๒ และซอยบริเวณข้างสถานีอนามัยฯ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาใต้ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๙๗,๗๔๑.๖๒ ทำสัญญาแล้ว
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย ซอย ๖ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๔๗,๘๑๙.๘๗ ทำสัญญาแล้ว
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข บริเวณบ้าน เลขที่ ๕๒๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๔๘,๘๗๘.๑๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ ซอย ๓ และซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๖,๐๑๗.๔๔
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนลำปางคุณถึงชุมชนป่าขาม บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๕๓๐/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๖๙๙/๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๐๔.๓๔

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (ริมธาร) บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๔๓๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๓๘,๙๘๗.๖๒ ทำสัญญาแล้ว
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนธนวรรณ บริเวณหน้าซุ้มประตูชุมชนธนวรรณถึงทางเข้าชุมชนศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๕๒
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนธนวรรณ บริเวณซอย ๓/๑ ซอย ๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ สาย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๖๗๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง ซอยบ่อบวรวงศ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๘๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ ถนนสาย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๖๕,๐๒๕.๕๔
๒๑	โครงการปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักระบบระบายน้ำเดิม ภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ	๓๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ชุมชนบ้านศรีปงชัย (สายโน) หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านจอมเมือง ซอย ๔/๑ ซอย ๕ และซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๖๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๕๖ ถึงบ้านบ้านเลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๑๘,๘๑๙.๒๓ ทำสัญญาแล้ว
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๑๓.๘๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านฟ่อนถนนสายหลักที่ ๒ ตั้งแต่ถนนพหลโยธินเข้ามาในชุมชนบริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๗๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านร่อง ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านต้าชอยบ้านเลขที่ ๕๔, ๕๒๘ และ ๕๘๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๗๒,๕๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านชมพู ชอย ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๑๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๑๖,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ - ชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๔,๙๙๙.๑๔
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป่า บริเวณชอย ๗ และชอยบ้านนางทักษิณา หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๘,๕๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านต้าชอย ๑๙ - ชอย ๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๔๗๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านร่องชอย ๒๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านต้าชอย ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๗,๐๐๐.๙๗ ทำสัญญาแล้ว
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันออก (หมู่บ้านเวียงบัว) บริเวณหอพักอินแอสเพลส หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐



ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านฟอน ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๘๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๗๐๙,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพู ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๕๒,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านฟอน ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๙๕,๖๖๕.๔๙ ทำสัญญาแล้ว
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหนองหัวหอก ซอยดีแตก และ ซอย ๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๑๙,๐๐๖.๕๓
๔๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านยาเป้า ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๙,๙๙๙.๖๖ ทำสัญญาแล้ว
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๑๓ ซอย ๑๕ และซอย ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆตะวันออก (เวียงบัว) ซอย ๑, ๒, ๓ และซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๐๔,๙๖๓.๖๐ ทำสัญญาแล้ว
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนอง ยาง ช่วงทางเข้าโครงการกนก วิมาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๒๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแม่กีย ซอยบ้านเลขที่ ๔๒๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๘๐๙,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนมงคลกาญจน์ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙๙ ถึงบ้านเลขที่ ๕๗๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๔๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๑๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑๘๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๔๗๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๑๓,๘๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๑๓,๗๙๗.๕๓ ทำสัญญาแล้ว
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา ซอยหลังวัด บ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๙๖,๙๙๙.๔๘ ทำสัญญาแล้ว
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก บริเวณสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๕๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหอมสม ซอย ๕ และบริเวณบ้านเลขที่ ๒๕๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๖๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหอมสม ซอยชมเชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๖,๐๓๙.๐๙ ทำสัญญาแล้ว
๕๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๐ และบ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านปากกล้วย ซอย ๓ และซอย บ้านเลขที่ ๕๔/๑หมู่ที่ ๔ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๙๐,๙๙๔.๕๖ ทำสัญญาแล้ว
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบ ระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน ปงแสนทอง ซอย ๔ และซอย ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสำเภา บริเวณซอย ๔- ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๗๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๗๓,๙๖๖.๗๙ ทำสัญญาแล้ว
๕๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านวังแก้ว บริเวณ ถนนสายหลักถึงบ้านเลขที่ ๒ (สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า) หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๘๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง บริเวณบ้านเลขที่ ๕๕๗ และบ้านเลขที่ ๕๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๕,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๕๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย ซอย ๑/๒ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๖/๔ และบ้านเลขที่ ๒๓๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านศรีก้า ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหลวง ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๔๓,๓๓๑.๖๑ ทำสัญญาแล้ว
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๑๕ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๑๗.๔๘
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านอิวเมียนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑๐ และบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๐๕,๕๐๖.๓๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอยทางเข้าอาศรมบำเพ็ญตนพุทธะธรรมลำปาง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๑๘.๐๑
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอยข้างรตินิกนทร์เนอสเซอร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๗,๐๐๐
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด (วังหลวง) ตั้งแต่ถนนลาดยางเดิมถึงบ้านเลขที่ ๓๗๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๗,๐๐๔.๐๗
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยมีโชค และซอยโชคดี หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๔,๑๖๓.๓๖ ทำสัญญาแล้ว
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๕๑,๐๓๒.๐๗
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณหลังวัดบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่	๔๓๕,๘๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๓๓,๐๕๘.๔๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	๒๙๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๗๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๑/๒ จนถึงหมู่บ้าน เอือนสายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๒,๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๒ ซอยข้างร้าน ก๋วยเตี๋ยวรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๒๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๖๒,๕๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๗๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๒ ซอยหลังปั้มน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๕๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน จิตต์อารีย์วิลเลจ ๑ ซอย ๓ , ซอย ๕ และซอย ๘/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๘,๐๐๖.๙๐
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนอง ปล้อง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๑๔/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๒๙,๙๙๙.๐๘ ทำสัญญาแล้ว
๗๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านกอกชุม บริเวณตึกแถวร้านลูก เกด ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๐๐ - ๑๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๕๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอยหน้าวัดหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๐๒,๐๐๔.๔๖
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๔๕,๐๕๘.๕๔ ทำสัญญาแล้ว
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่วัดคูแก้ววิเวกการาม หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๐๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๘๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๗,๙๙๐.๙๙ ทำสัญญาแล้ว
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านประสพสุข บริเวณบ้านเลขที่ ๕๑๓ และบ้านเลขที่ ๕๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๔,๔๙๙.๖๕
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอยบ้านเลขที่ ๑๘, ๓๙, ๕๘, ๑๒๒, ๒๖๙ และถนนสายจอบ หมู่ที่	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๔๘,๙๙๙.๕๙ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านประสพสุข บริเวณทางไป ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๖,๔๙๒.๖๒
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๓๖๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๓,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๑๖/๑, ๑๖/๒, ๑๖/๓ และซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๔๕,๙๙๑.๗๙
๘๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอย ๕ บริเวณประปาหมู่บ้าน ถึง ลำห้วยแม่ปุง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยกลาง ซอย ๓/๑ และ ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๗๓,๙๙๑.๗๗
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๕๙/๑, ๒๗๕, ๕๑/๓, และ ๒๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๗,๙๘๕.๘๗ ทำสัญญาแล้ว
๙๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๕๓,๙๙๒.๓๙



ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านหัวฝาย บริเวณบ้านเลขที่ ๓๐/๒ ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑, ๒/๒, ๕, ๑๒, ๑๖/๓ ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๔/๓ ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๖ และซอยหลังวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๐
๙๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๓,๙๕๘.๕๓
๙๕	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑,๘๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๙๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอยดีแตก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๙๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณประปาหมู่บ้าน ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๕๘,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๙๘	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ และเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๙๙	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๙,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๐๐	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาล ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๐๑	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณลำห้วยแม่ก๊วย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๗,๙๙๙.๙๙ ทำสัญญาแล้ว
๑๐๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๐๓	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๐๔	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๐๕	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งปั้มน้ำดิบ ภายในชุมชน	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๗,๙๙๙.๙๙ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง						
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา แบบหอถังสูง ภายในชุมชนบ้าน กล้วยแพะ ซอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๙,๙๙๙.๗๖ ทำสัญญาแล้ว
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา แบบหอถังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วย แพะ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๙,๙๔๕.๒๒ ทำสัญญาแล้ว
๑๐๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๙๗๔,๘๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๑๐	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๑๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๖๖๖,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๑๒	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๙๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๘๓๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๑๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี บริเวณศาลาโถม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
<b>รวม</b>		<b>๕๓,๖๕๙,๓๐๐</b>	<b>๔๔</b>	<b>๔๘</b>	<b>๒๑</b>	<b>-</b>	<b>๓๑,๒๘๗,๑๗๗.๒๕</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>			<b>๓๘.๙๔</b>	<b>๔๒.๔๘</b>	<b>๑๘.๕๘</b>	<b>-</b>	<b>๕๘.๓๑</b>

กองทุนศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๙๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๔๔,๐๐๐
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔๕,๓๙๘
๓	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๑,๙๗๐
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการด้านการบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	๗๖๐
๕	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๖	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน สนับสนุนการให้บริการประชาชน	๒๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๗	โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายการ พัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๘	โครงการสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต	๑๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑๓,๓๐๕
<b>รวม</b>		<b>๑,๗๕๕,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๖</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>๒๑๕,๓๗๓</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>			<b>๑๒.๕๐</b>	<b>๗๕.๐๐</b>	<b>๑๒.๕๐</b>	<b>-</b>	<b>๑๒.๒๗</b>

กองการเจ้าหน้าที่ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๒	โครงการส่งเสริมประมวลคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ใน หน่วยงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ พัฒนาบุคลากรเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๓๗,๔๕๑
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘,๔๘๐
<b>รวม</b>		<b>๖๘๐,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๒</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>๒๔๕,๙๓๑</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>			<b>๔๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๒๐</b>	<b>-</b>	<b>๓๖.๑๗</b>

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๒,๔๐๐	-	-	/	-	๑๙,๓๑๐
รวม		๒๒,๔๐๐	-	-	๑	-	๑๙,๓๑๐
คิดเป็นร้อยละ			-	-	๑๐๐	-	-

สำนักปลัดเทศบาล (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๕๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๙๘,๕๘๓
รวม		๕๕๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๔๙๘,๕๘๓
คิดเป็นร้อยละ			-	-	๑๐๐	-	-