



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ที่ ลป ๕๒๓๐๗/.....^{๒๑๖} วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ตามที่งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ตามไตรมาส โดยมีแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นหลัก นั้น

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล เป็นไปตามช่วงระยะเวลาของการติดตาม
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) งานวิจัยและ
ประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล จากระบบติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร www.kelangnakorn.go.th ซึ่งพบว่าการบันทึกข้อมูลผลการ
ดำเนินโครงการ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ในการนี้งานวิจัยและประเมินผล ได้มีการประสานขอข้อมูลผลการดำเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานธุรการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖/ ได้ดังนี้

๑. โครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓
จำนวน ๑๖๐ โครงการ/

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๕๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๖
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔
- ยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๘
- มีจำนวนงบประมาณ ๑๒๒,๖๑๘,๓๗๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔,๑๑๕,๓๐๒.๖๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๗

๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
- มีจำนวนงบประมาณ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๔

๓. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๕ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๕
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๙
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๖
- มีจำนวนงบประมาณ ๙๖,๔๙๔,๖๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๒,๙๘๕,๒๖๓.๗๕.- บาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๑

- ๔. โครงการที่ต้องการดำเนินการตามเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕
 - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๕
 - มีจำนวนงบประมาณ ๔,๐๓๔,๕๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๐๒,๓๔๒.๓๙- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๘

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานโดยแยกเป็นรายหน่วยงาน ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเซلاجันนคร
เพื่อโปรดทราบ พื้นที่ แล้ว
โครงการ ที่ มี จำนวน โครงการ ที่ ดำเนินการ แล้ว เสร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิด เป็น ร้อยละ ๔๕.๔๕
อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ โครงการ (บาง โครงการ เป็น โครงการ ต่อเนื่อง) จำนวน ๖ โครงการ
คิด เป็น ร้อยละ ๕๔.๕๕
มี จำนวน งบประมาณ ๔,๐๓๔,๕๐๐.- บาท เบิก จ่าย แล้ว ๒,๗๐๒,๓๔๒.๓๙- บาท
คิด เป็น ร้อยละ ๖๖.๙๘

(นางสาวรัตติกรณ์ สุทธการ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายแผน

(นางลัดดาพร เสนอินทร์)

(นางสาวรุ่งนภา ตั้งการ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองเซلاجันนคร
- 4 ก.ค. 2566

๓ กค ๖๖

(นางเกศสุตา สอนแปง)

ทั้งหมดนี้ เริ่มทำโครงการที่ ๔ และไม่เห็นขาดแผนอยู่
รายได้ที่มีงบบุคลากรรับโอนแผนปีงบประมาณ ๖๖ จะคืนค่าให้
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อปีงบประมาณปี ๖๗ และปี ๖๘
ปี ๖๙ เป็นต้นไป ซึ่งปีงบประมาณ ๖๖ มีเงินคงเหลือปีงบประมาณ ๖๖
ของปีงบประมาณ/ปีงบประมาณ ๖๖ มีเงินคงเหลือปีงบประมาณ ๖๖ ๓๐ ก.ค. ๖๖,
- ให้ไปแจ้งมติสภา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเซلاجันนคร
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพจนา วรรณเสวี)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เห็นด้วย
ขอ ร้องปลัดเทศบาล.
เพื่อให้ไปแจ้งมติสภา

- 3 ก.ค. 2566

ดำเนินการทั้งหมด ความเห็นรับรองปลัด

(นายจตุวัฒน์ ดุษฎีมงคล)

(นายนคร โยธาวงค์)

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเซلاجันนคร
- 4 ก.ค. 2566

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเซلاجันนคร
- 5 ก.ค. 2566

ผลการสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน
สิ้นไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๘๓๓,๔๙๐	-	/	-	-	๕๙๐,๘๑๔
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๕๔๙,๒๐๐	-	/	-	-	๐
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๙,๙๐๙
๔	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๓,๗๐๐,๔๑๐	-	/	-	-	๒,๐๔๑,๐๖๙
๗	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๐ รอการเบิกจ่าย
๘	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน ประเพณี งานบุญตามรอยศรีทธา ไหว้สา อริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	๕๙,๓๙๒
๙	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ในชุมชน	๒๘๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๘๐,๐๐๐
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีล่องสะเปา และของดีเมืองเขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙๒,๘๒๘
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่โคมไฟ ศรีวัดาน วัดลำปางกลางตะวันตก	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๖๘,๐๔๐
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๘๐,๙๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขलगันครคัพ” ด้านกายยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๙๙,๙๗๗
๑๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๕	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขलगันคร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๐,๕๐๕
๑๖	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๙๙,๖๒๘
๑๘	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไหล่อ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	๐
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๒๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขलगันคร	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ผู้สูงวัย ใจเกินร้อย” เทศบาลเมืองเขलगันคร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๙,๙๙๘
๒๒	โครงการให้ความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๒๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “เย็นอีกม่วงใจ ปีใหม่เมืองเขलगันคร”	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๙๗,๘๐๐
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุวัดดอยม่วงคำ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๔๘,๓๔๐
๒๕	โครงการฝึกทักษะกีฬาสากลขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
รวม		๘,๔๕๓,๑๐๐	๖	๕	๑๓	๑	๔,๕๙๙,๒๕๐
คิดเป็นร้อยละ			๒๔	๒๐	๕๒	๔	๕๔.๔๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๒๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	/	-	-	๐
๒	โครงการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่นด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	-	/	-	๕๐,๐๐๐
๓	โครงการสุขภาพโภชนาการ	๔๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	/	-	-	๑๔,๗๓๐
๔	โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรง ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก	๑๐๓,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	/	-	-	๕๒,๐๐๐
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของศูนย์ สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร	๑,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๖	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑,๔๕๙,๔๓๓
๗	โครงการ สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	-	/	-	๑๐,๐๐๐
๘	โครงการรวมพลังตื่นรู้สู้ภัยโควิด ๑๙ และโรคอุบัติใหม่	๑๕๘,๑๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	/	-	-	๗๓,๐๐๐
๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๙๖๐,๐๐๐
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของสถานีนอนามัยที่ถ้าย โอน	๕,๙๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓,๕๗๐,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ	๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๑๐,๕๐๐	-	/	-	-	๒๗๑,๒๒๑
๑๓	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิต อาสารักษาน้ำวัง	๓๕,๐๐๐	-	-	/	-	๐ รอการเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๔	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๔,๙๕๘
๑๕	โครงการประชาสัมพันธ์รักษา คุณภาพอากาศ	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๑๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรม จิตอาสา เพื่อจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	๓๕,๐๐๐	-	/	-	-	๔,๕๙๐
๑๗	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๑๒๕,๐๑๔.๖๐
๑๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓,๓๙๖
๑๙	โครงการประชุมคณะกรรมการ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๖,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๐	โครงการตรวจสอบฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๘,๑๗๖
รวม		๑๖,๓๔๗,๖๐๐	๒	๑๔	๔	-	๗,๖๓๖,๕๑๔.๖๐
คิดเป็นร้อยละ			๑๐	๗๕	๑๕	-	๔๖.๗๑

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๖๐๐,๐๐๐ (+๑๕๐,๐๐๐) ๗๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔๐๕,๕๖๓
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐ (-๔,๐๐๐) ๑๙๖,๐๐๐	-	/	-	-	๑๖๓,๐๖๐
๓	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืดชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๖,๒๑๐
๔	โครงการหลักสูตรนันทนาการครอบครัว เป็นสุข	๓๔,๘๕๐	-	/	-	-	๑๗,๗๒๕
๕	โครงการติดตั้งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘,๐๐๐	-	-	-	/	เบิกจ่ายในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารงานทั่วไป ซึ่ง ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓๒,๕๗๙
๗	โครงการประชุมผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓๘,๖๕๐
๘	โครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑๖๐,๐๐๐ (-๑๕,๐๐๐) ๑๔๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑๔๕,๖๙๙
๙	โครงการดำเนินการ เลือกคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๕,๙๕๓
๑๐	โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการด้วยวิถีชุมชนสู่ความ เข้มแข็ง	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๒๐๐
๑๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติด้านการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๒	โครงการบริหารศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	๑๒๖,๐๐๐	-	/	-	-	๔๑,๘๕๐
๑๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา เกษตรกรปลอดภัย	๑๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๔๗,๔๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๗,๙๔๐
๑๕	โครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๑๖	โครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	๙,๖๐๐
๑๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๕,๐๐๐ (-๒๕,๐๐๐) ๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๙,๔๖๙
๑๘	โครงการเสริมสร้างพลังสตรีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๑๙๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๙	โครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๐,๗๑๐
๒๐	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๒,๒๑๕
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๒,๐๐๐ (-๑๘,๐๐๐) ๔๓๔,๐๐๐	-	-	/	-	๔๓๓,๗๐๙
๒๒	โครงการปรับปรุงที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปงแสนทอง	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๓	โครงการอบรมการยก ระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สูมาตรฐานมืออาชีพ	๓๒,๐๐๐	-	-	/	-	๒๙,๗๖๐
รวม		๓,๓๔๕,๘๕๐	๓	๑๕	๔	๑	๑,๖๘๘,๓๕๗
คิดเป็นร้อยละ			๑๓.๐๔	๖๕.๒๒	๑๗.๓๙	๔.๓๕	๕๐.๔๖

สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๗,๐๕๗
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔,๐๑๖
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๘,๒๒๖
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟ ป่า	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	๐
๖	เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๗	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๘	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสามัคคีของคนในชาติ	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๑๑,๗๙๐
๙	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านจอมเมือง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๕๕,๗๐๐	-	/	-	-	๐
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านต้า ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๓๕๕,๗๐๐	-	/	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้าน โทกหัว ช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๘๒,๗๐๐	-	/	-	-	๐
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านพ่อน ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๔๐๗,๒๐๐	-	/	-	-	๐
๑๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๔๐๒,๒๐๐	-	/	-	-	๐
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านวังแก้ว ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๔๔,๒๐๐	-	/	-	-	๐
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านสำเภา ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๒๔๘,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๑๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนปงแสนทอง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๕๑,๒๐๐	-	/	-	-	๐
๑๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านศรีแก้ว ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑๓๙,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๑๙	โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้าง วินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑๑,๘๓๒
รวม		๓,๙๖๖,๙๐๐	๔	๑๐	๔	๑	๑๙๒,๙๒๑
คิดเป็นร้อยละ			๒๑.๐๕	๕๒.๖๔	๒๑.๐๕	๕.๒๖	๔.๘๖

กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านร้อง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๗๒ และ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ซอยบ้านนางน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๖๓,๘๐๐	-	/	-	-	๑๖๑,๖๖๕ ทำสัญญาแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีก้ำ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหัวฝาย บริเวณซอย ช่างโรงงานรับซื้อกระดาษ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๓๑ ถึง สวนอาจารย์สุวรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณถนนสายหลักหมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน	๗๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๖๖๐,๐๖๓ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านหนองบัว ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๙	งานซ่อมแซมคอนกรีตคอคดคลอง ซอย ๑๐ LMC แม่วัง จำนวน ๙๔๒ ตารางเมตร	๖๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๐	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย กม. ๓๖+๑๔๕ จำนวน ๒,๗๓๖ ตารางเมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๑	งานซ่อมแซมคอนกรีตคอคดคลอง ซอย ๙ LMC แม่วัง จำนวน ๑,๓๒๗ ตารางเมตร	๙๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๒	งานซ่อมแซมคอนกรีตคอคดคลองส่งน้ำ ๑R-LMC-แม่ปung จำนวน ๓,๑๕๐ ตารางเมตร	๑,๗๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๓	งานซ่อมแซมคอนกรีตคอคดคลองส่งน้ำ ๒R-LMC-แม่ปung จำนวน ๒,๓๙๐ ตารางเมตร	๑,๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๔	งานซ่อมแซมคอนกรีตคอคดคลองส่งน้ำ ๑R-คลองแม่ปungแยกซ้าย จำนวน ๒,๘๗๐ ตารางเมตร	๑,๗๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๕	งานซ่อมแซมคอนกรีตคอคดคลองส่งน้ำ สูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒,๕๒๐ ตารางเมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๖	งานซ่อมแซมคอนกรีตคอคดคลองส่งน้ำ ๔R-คลองแม่ปungแยกซ้าย จำนวน ๑,๙๒๐ ตารางเมตร	๑,๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๗	งานซ่อมแซมคอนกรีตคอคดคลองส่งน้ำ ๑R-ฝายลูกที่ ๒ ห้วยแม่ปung จำนวน ๒,๐๒๐ ตารางเมตร	๑,๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๘	งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่ปุง กม.๗+๐๘๐-๘+๐๐๕ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๙๒๕ เมตร	๙,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๙	งานปรับปรุงท้าย ปตร.คลองส่งน้ำ สายใหญ่แม่ปุง กม.๐+๐๐๐ ระยะ ที่ ๒ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๙,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๐	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก บริเวณ ซอย ๑/๒ ซอย ๔ ซอย ๖ และซอย ทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘๖๖,๗๗๑
๒๑	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่สาม แยกวัดคูแก้วจนถึงฟาร์มเลี้ยงเป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙๙๙,๐๔๐
๒๒	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ตั้งแต่หน้าวัด บุญเกิดถึงบ้านเลขที่ ๓๐๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๗๔๙,๘๕๘
๒๓	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านพ่อน บริเวณบ้านเลขที่ ๕๘๕ ซอย ๖ และซอยบริษัท นิ่มซีเส็งลิสซิ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๔	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสา ไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนนแอลอีดี แบบใช้พลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบบคลองส่ง น้ำสายใหญ่แม่ปุง ฝั่งซ้าย เส้นทาง จากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนอง หัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘,๙๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๒๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๕๑๘,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๖	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอด เครื่องจักรกล บริเวณศูนย์ซ่อม บำรุงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พระบาท) ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณศาลา อเนกประสงค์หน้าวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๙๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๘	โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้าน ช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๕,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๒๙	โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ วัดบ้าน ป่ากล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๒,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๐	โครงการเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่าง ถนนรถไฟลำปาง ตำบลสบตุ๋ย - บ้านนาก่วมเหนือ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ช่วงสถานีรถไฟลำปาง - ตลาด รัตน)	๑,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยู) ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๓๑ บ้านทุ่งคู่ต้าย -	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านป่าเหียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง						
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเลียบบคลองชลประทาน เชื่อมระหว่างบ้านร่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู - บ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอยตรง ข้ามลำปางไม้แบบ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๓๙,๔๐๐	-	/	-	-	๒๓๘,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านไร่รณน้อย ตั้งแต่บ้านนาย จันทร์ ต้นกอง (บ้านเลขที่ ๘) ถึง บ้านนางสุมาลี น้อยปลุก หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๘๔,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๒๐ ถึงบ้านเลขที่ ๒๕๑ และบริเวณบ้านเลขที่ ๒๘๕ ถึงบ้านเลขที่ ๒๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๑,๕๒๐	/	-	-	-	๐
๓๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งคู่ด้าย บริเวณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๔๕,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๓๕๑ ถึงลำเหมือง สาธารณะ (ร่องข้าง) หมู่ที่ ๑๑	๘๐๗,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๒๖ ถึงลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๕๑,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านประสพสุข บริเวณหน้า คริสต์จักรบ้านประสพสุขเชื่อมบ่อ พักเติม ขอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านป่าขาม (บ้านธารสายทิพย์) หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๘๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน ลำปางคุณ บริเวณขอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ตั้งแต่ ขอย ๑ ถึง บ้านเลขที่ ๖๙๙/๑๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณ บ้านเลขที่ ๔๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๔๔๐/๑๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๒๕,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน หนองห้า ตะวันออก บริเวณขอย บ้านเลขที่ ๒๙๔/๒, ๕๗๓ และ	๖๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านเลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๔๕	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้ พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๖	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก (หมู่บ้านธารวิว) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๔๒/๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๗	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านศรีก้า ตั้งแต่ซอยต้น โพธิ์ ถึงโรงงานแพลนปูน หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๘	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านศรีปงชัย ตั้งแต่ซอย ๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๖ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๔๘	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านศรีสง่า บริเวณซอย กลางทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕๐	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณ ถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘๙๘,๐๕๖
๕๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ศาลาอเนกประสงค์ ภายใน ชุมชน บ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๓๕,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕๒	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ ภายในฉาบนสถาน ชุมชนบ้านป่าแล้ว ๑ หมู่ที่ ๑๓	๖๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง						
๕๓	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ ที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒,๙๙๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๕๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กและรั้วบริเวณสนามกีฬา ภายในชุมชนบ้านแม่เกีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านกาดใต้ บริเวณบ้านนางนวล พู่ฉิม หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๙๕,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันตก (ถนน สายหลัก) หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๓๕๖,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๖๙,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๕๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน ศรีสง่า บริเวณซอย ๔ ถึงลำเหมือง สาธารณะ(ร่องข้าง) หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๘๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๖๗๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านชมพู บริเวณประตูหน้าวัด	๒๒๔,๐๐๐	-	/	-	-	๒๒๓,๕๐๐ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ชมพุดหลวง ถึงบ่อพักเดิม หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๖๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำภา บริเวณหน้าบ้านวัดลำภา ถึงซอยบ้านเลขที่ ๓๐๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๙๔,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๖๑	โครงการติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๖๒	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๐๑ ถึงโรงแรมแกรนด์อะเมซอน หน้าโรงงานแต่ชาติ ถึงบ้านเลขที่ ๖๓๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๖๓	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศาลาดอนตั้งแต่ซอย ๑๖ ถึงบ้านห้วยหล่อ ซอยชายผัดไทย หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๖๔	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหนองบัวตั้งแต่ทางเข้าชุมชนหนองบัวถึงโรงงานอิฐ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๖๕	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่สามแยกประปาหมู่บ้าน ถึงวัดหัวทุ่งสามัคคีและซอยภายในชุมชนบ้าน	๒,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	หัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง						
๖๖	โครงการก่อสร้างศาลาเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน฼าปนสถาน ชุมชนบ้าน พื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๙๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๘๙๘,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๖๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาเนกประสงค์ (ศาลา โดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
รวม		๘๘,๖๒๒,๗๒๐	๕๖	๗	๔	-	๙,๓๕๔,๗๔๓
คิดเป็นร้อยละ			๘๓.๕๘	๑๐.๔๕	๕.๙๗	-	๑๐.๕๖

กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วงเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด - ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	/	-	๑,๙๕๐,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๒๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	/	-	๒,๑๙๕,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙,๐๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	/	-	-	๗,๘๙๖,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
รวม		๑๓,๖๐๐,๐๐๐	-	๑	๒	-	๑๒,๐๔๑,๐๐๐
คิดเป็นร้อยละ			-	๓๓.๓๓	๖๖.๖๗	-	๘๘.๕๔

กองช่าง (เงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณซอยแพสุขสะอาด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๖๖๗,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๒๐,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๕๘/๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๗๑๕,๒๐๐
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเป่า บริเวณบ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๑๐๐,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง ซอย ๒ และซอยบริเวณข้างสถานีอนามัยฯ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๘๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๙๗,๗๔๑
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย ซอย ๖ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๔๗,๘๑๙
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข บริเวณบ้าน เลขที่ ๕๒๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๔๘,๘๗๘
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ ซอย ๓ และซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๖,๐๑๗.๔๔
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนลำปางคุณถึงชุมชนป่าขาม บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๕๓๐/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๖๙๙/๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๐๔.๓๔

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (ริมธาร) บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๔๓๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๓๘,๙๘๗
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนธนวรรณ บริเวณหน้าซุ้มประตูชุมชนธนวรรณถึงทางเข้าชุมชนศรีพุทธทรัพย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๕๘
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนธนวรรณ บริเวณซอย ๓/๑ ซอย ๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๖๓,๙๙๑
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ สาย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๖๗๕,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง ซอยบ่อบวรวงศ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๘๐,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ ถนนสาย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๖๕,๐๒๕.๕๔
๒๑	โครงการปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักระบบระบายน้ำเดิม ภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ	๓๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๘๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ชุมชนบ้านศรีปรางค์ (สายโน) หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านจอมเมือง ซอย ๔/๑ ซอย ๕ และซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๖๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๕๖ ถึงบ้านบ้านเลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านพ่อน ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๑๘,๘๑๙
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๑๓
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านพ่อนถนนสายหลักที่ ๒ ตั้งแต่ถนนพหลโยธินเข้ามาในชุมชนบริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๗๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านร่อง ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๕๕,๙๙๙ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านตำซอยบ้านเลขที่ ๕๔, ๕๒๘ และ ๕๘๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๗๒,๕๐๐
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านชมพู ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๑๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๑๖,๐๐๐
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ - ชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๔,๙๙๙
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป่า บริเวณซอย ๗ และซอยบ้านนางทักษิณา หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๕๐๐
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านตำซอย ๑๙ - ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๔๗๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านร้อง ซอย ๒๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านตำซอย ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๗,๐๐๐.๙๗ ทำสัญญาแล้ว
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันออก (หมู่บ้านเวียงบัว) บริเวณหอพักอินแอสเพลส หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านพอน ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๘๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๗๐๙,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพู ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๕๒,๐๐๐
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านพอน ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๙๕,๖๖๕
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหนองหัวหงอก ซอยดีแตก และ ซอย ๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๑๙,๐๐๖
๔๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๙,๙๙๙
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๑๓ ซอย ๑๕ และซอย ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆตะวันออก (เวียงบัว) ซอย ๑, ๒, ๓ และซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๐๔,๙๖๓
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนอง ยาง ช่วงทางเข้าโครงการกนก วิมาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๒๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๒๓,๔๙๙ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแม่กีย ขอยบ้านเลขที่ ๔๒๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๘๐๙,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนมงคลกาญจน์ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙๙ ถึงบ้านเลขที่ ๕๗๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๔๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ขอย ๑๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๑๘๕,๐๐๐
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ขอยบ้านเลขที่ ๔๗๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๗๙๙,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ขอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๑๓,๘๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๑๓,๗๙๗.๕๓ ทำสัญญาแล้ว
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา ขอยหลังวัด บ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๙๖,๙๙๙
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก บริเวณสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๒๙๙,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๕๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหมอสม ซอย ๕ และบริเวณบ้านเลขที่ ๒๕๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๖๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหมอสม ซอยชมเชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๖,๐๓๙
๕๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๐ และบ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๕๕,๐๐๐
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านปากกล้วย ซอย ๓ และซอย บ้านเลขที่ ๕๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๙๐,๙๙๔.๕๖
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบ ระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน ปงแสนทอง ซอย ๔ และซอย ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสำเภา บริเวณซอย ๔- ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๗๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๗๓,๙๖๐
๕๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านวังแก้ว บริเวณ ถนนสายหลักถึงบ้านเลขที่ ๒ (สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า) หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๘๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๕๗๖,๕๐๐ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง บริเวณบ้านเลขที่ ๕๕๗ และบ้านเลขที่ ๕๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๙๕,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๙๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย ซอย ๑/๒ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๖/๔ และบ้านเลขที่ ๒๓๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๙๔๙,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านศรีก่า ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๐๐,๐๐๐
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหลวง ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๔๓,๓๓๑.๖๑ ทำสัญญาแล้ว
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตอง) ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๑๕ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๑๗.๔๘
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านอ้วเมียนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑๐ และบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๐๕,๕๐๖.๓๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอยทางเข้าอาคารมบ่าเพ็ญคนพุทธธรรมลำปาง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๑๘.๐๑
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอยข้างรถนันทร์เนอสเซอร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๗,๐๐๐
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด (วังหลวง) ตั้งแต่ถนนลาดยางเดิมถึงบ้านเลขที่ ๓๗๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๗,๐๐๔.๐๗
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแก้ว ๒ ซอยมีโชค และซอยโชคดี หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๔,๑๖๓.๓๖ ทำสัญญาแล้ว
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๕๑,๐๓๒.๐๗
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณหลังวัดบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๑,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่	๔๓๕,๘๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๓๓,๐๕๘.๔๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	๒๙๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๗๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๑/๒ จนถึงหมู่บ้าน เฮือนสายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๒,๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๒ ซอยข้างร้าน ก๋วยเตี๋ยวรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๒๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๖๒,๕๐๐
๗๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๒ ซอยหลังปั้มน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๕๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๕๖๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน จิตต์อารีย์วิลเลจ ๑ ซอย ๓ , ซอย ๕ และซอย ๘/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๘,๐๐๖.๙๐
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนอง ปล้อง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๑๔/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๒๙,๙๙๙
๗๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านกอกชุม บริเวณตึกแถวร้านลูก เกด ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๐๐ - ๑๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๕๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๔๓,๒๐๐ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอยหน้าวัดหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๐๒,๐๐๔.๕๖
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๔๕,๐๕๘
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่วัดกู่แก้ววิเวกการาม หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๐๕,๐๐๐
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๖๑๒,๓๔๕ ทำสัญญาแล้ว
๘๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๗,๙๙๐
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านประสพสุข บริเวณบ้านเลขที่ ๕๑๓ และบ้านเลขที่ ๕๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๔,๔๙๙
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอยบ้านเลขที่ ๑๘, ๓๙, ๕๘, ๑๒๒, ๒๖๙ และถนนสายจ้อ หมู่ที่	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๔๘,๙๙๙

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านประสพสุข บริเวณทางไป ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๔๙๙
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๓๖๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๓,๐๐๐
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๑๖/๑, ๑๖/๒, ๑๖/๓ และซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๔๕,๙๙๑
๘๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอย ๕ บริเวณประปาหมู่บ้าน ถึง ลำห้วยแม่ปุง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยกลาง ซอย ๓/๑ และ ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๗๓,๙๙๔
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๕๙/๑, ๒๗๕, ๕๑/๓, และ ๒๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๗,๙๘๕
๙๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๕๓,๙๙๒

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านหัวฝาย บริเวณบ้านเลขที่ ๓๐/๒ ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑, ๒/๒, ๕, ๑๒, ๑๖/๓ ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๔/๓ ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๖ และซอยหลังวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๐,๕๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๙๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๓,๙๘๕
๙๕	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๑,๘๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๙๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอยตีแตก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๘,๐๐๐
๙๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณประปาหมู่บ้าน ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๕๘,๐๐๐
๙๘	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ และเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลภายในชุมชนบ้านไรราน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๖๗,๒๕๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๙๙	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๙,๙๙๙
๑๐๐	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาล ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๗๑๒,๖๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๐๑	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณลำห้วยแม่กีย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๗,๙๙๙.๙๙
๑๐๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๖๓๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๐๓	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๔๔,๕๐๐
๑๐๔	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๐๕	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๗๖,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งปั๊มสูบน้ำดิบ ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๘๗,๙๙๙.๙๙ ทำสัญญาแล้ว
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๗๙,๙๙๙.๗๖ ทำสัญญาแล้ว
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๗๙,๙๕๕.๒๒ ทำสัญญาแล้ว
๑๐๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๙๗๔,๘๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๑๐	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๑๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๖๖๖,๐๐๐
๑๑๒	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๘๓๐,๐๐๐
๑๑๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาโถม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๕๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ห้วยหล่อ ซอยข้างวัดห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีทวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๗๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๙๒๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๕๒,๐๐๐
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๕๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๖๘,๐๐๐
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านแพะตอนต้น ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๘๒,๐๐๐
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทองห้วยหงอก บริเวณซอย ๑ และ ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๓๓,๐๐๐
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย ๓ (ข้างร้านเสริมมาร์เก็ต) หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๓๒,๐๐๒
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีทวดเกล้า ๒ ซอย ๑๐ และ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๙,๓๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๖๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๗๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๖๖,๕๐๐
๑๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๕๕,๕๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๖๒,๐๘๗
๑๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหอก ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๕๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๐๐,๐๐๐
๑๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน ตั้งแต่บริเวณหน้าสถาบันการเงินถนนสายหลักผ่านซอย ๑๔ ซอย ๑๕ เชื่อมต่อกับโครงการ อบจ. หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๒๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๒ และซอย ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๓๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก บริเวณซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๕๐,๐๐๐
๑๓๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเดิมถึงบ้านเลขที่ ๔๒๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๗๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	๐
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอยข้างร้านจำ ป. หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๕๘,๙๙๖
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอย หจก. ห้าดวงวิศวกรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๐๕,๐๐๐
๑๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๗๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๖๔,๕๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒-บ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๑๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ บ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๒,๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	รวม	๙๖,๔๙๔,๖๐๐	๒๖	๓๔	๓๕	-	๕๒,๙๘๕,๒๖๓.๗๕
	คิดเป็นร้อยละ		๑๙.๒๖	๒๕.๑๙	๕๕.๕๕	-	๕๔.๙๑

กองทุนศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๙๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๕๕๖,๐๐๐
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๗๑,๔๗๘
๓	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๑,๙๗๐
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการด้านการบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	๗๖๐
๕	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๖	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน สนับสนุนการให้บริการประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๗	โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายการ พัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐
๘	โครงการสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต	๑๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑๓,๓๐๕
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๑๐	โครงการปลูกฝังวิถีแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	๒๗,๒๐๐	-	/	-	-	๐
รวม		๑,๘๘๒,๒๐๐	๑	๘	๑	-	๖๔๓,๕๑๓
คิดเป็นร้อยละ			๑๐	๘๐	๑๐	-	๓๔.๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๒	โครงการส่งเสริมประมวลคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ใน หน่วยงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๐
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ พัฒนาบุคลากรเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๖๘,๐๕๑
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘,๔๘๐
รวม		๖๘๐,๐๐๐	-	๔	๑	-	๒๗๖,๕๓๑
คิดเป็นร้อยละ			-	๘๐	๒๐	-	๔๐.๖๑

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๒,๔๐๐	-	-	/	-	๑๙,๓๑๐
รวม		๒๒,๔๐๐	-	-	๑	-	๑๙,๓๑๐
คิดเป็นร้อยละ			-	-	๑๐๐	-	-

สำนักปลัดเทศบาล (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๕๕๐,๐๐๐ (-๔๓,๙๐๐) ๕๐๖,๑๐๐	-	-	/	-	๔๙๘,๕๘๓
๒	โครงการประกาศจัดจ้างงานต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘,๘๐๐
๓	โครงการวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการจ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย	๑,๒๕๔,๐๐๐	-	/	-	-	๕๙๐,๑๑๘.๓๙
๕	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	๑,๕๑๒,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๒๕๙,๐๐๐
รวม		๓,๓๓๒,๑๐๐	-	๒	๓	-	๒,๔๐๖,๕๐๑.๓๙
คิดเป็นร้อยละ			-	๔๐	๖๐	-	๗๒.๒๒