



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ ลป ๕๒๓๐๗/๕๗๒๓.....

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ตามที่งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ตามไตรมาส โดยมีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นหลัก นั้น

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล เป็นไปตามช่วงระยะเวลาของการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) งานวิจัยและประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล จากระบบติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร www.kelangnakorn.go.th ซึ่งพบว่าการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ในการนี้งานวิจัยและประเมินผล ได้มีการประสานขอข้อมูลผลการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานธุรการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

๑. โครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๕๘ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๙
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๕
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๖
- ยกเลิก จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๖
- มีจำนวนงบประมาณ ๙๐,๖๕๑,๖๘๘.๔๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔,๖๒๑,๓๘๔.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๒

๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
- มีจำนวนงบประมาณ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๔

๓. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๓ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๕
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕
- มีจำนวนงบประมาณ ๘๙,๗๗๐,๖๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔,๗๗๐,๗๑๘.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๙

/๔. โครงการ....


๔. โครงการที่ต้องการดำเนินการตามเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒
 - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘
- มีจำนวนงบประมาณ ๔,๑๗๐,๕๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๒๑๑,๗๖๕.๓๙ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๑

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานโดยแยกเป็นรายหน่วยงาน ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นางสาวรัตติกรณ์ สุทธการ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายแผน



(นางเกศสุดา สอนแปง)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรดำเนินการตามเสนอ



(นางสัสดาพร เสนอินทร์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน


ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
1 8 ต.ค. 2566

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

เพื่อโปรดทราบ


- บันทึก มอบงานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและเผยแพร่ อีเมล อีไลน์
ตามตามเห็นชอบ ของ. ๑๐๖๖๓๑๗๖๓๕

- เพื่อโปรดพิจารณา



(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)


เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
1 8 ต.ค. 2566



(นางสาวรุ่งนภา ตั้งการ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- เห็นควรตามข้อ ในเว็บไซต์เทศบาล
- เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวพจนา วรรณเสวี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
1 8 ต.ค. 2566

อำนวยการกองการประชาสัมพันธ์งานบริหารนายกฯ.



(นายนคร โยธาวงศ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

1 8 ต.ค. 2566

ผลการสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน
สิ้นไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๘๓๓,๔๙๐ (+๔๙๓,๒๓๕) ๑,๓๒๖,๗๒๕ (+๖๐,๐๐๐) ๑,๓๘๖,๗๒๕	-	-	/	-	๑,๓๘๖,๗๒๕
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๕๔๙,๒๐๐ (-๑๒๓,๐๐๐) ๔๒๖,๐๐๐	-	-	/	-	๔๒๕,๘๖๔
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๙,๙๐๙
๔	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐ (-๕๐,๐๐๐) ๕๐,๐๐๐ (-๕๐,๐๐๐) ๐	-	-	-	/	๐
๕	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการ ใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๖๙,๙๘๙
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๓,๗๐๐,๔๑๐ (+๒๗๐,๐๐๐) ๓,๘๖๕,๑๑๐ (+๖๐,๐๐๐) ๔,๐๓๐,๔๑๐	-	-	/	-	๓,๙๖๓,๔๖๙
๗	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๙๓,๗๗๐
๘	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน ประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สา อริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อกษม เขมโก	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	๕๙,๓๙๒
๙	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุในชุมชน	๒๘๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๘๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีล่องสะเปา และของดีเมืองเขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙๒,๘๒๘
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่โคมไฟ ครัวตาน วัดลำปางกลางตะวันตก	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๖๘,๐๔๐
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐ (-๒๖,๐๔๐) ๒๗๓,๙๖๐	-	-	/	-	๒๘๐,๙๕๐
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์นครคัพ” ต้านภัยยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๙๙,๙๗๗
๑๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น	๖๐,๐๐๐ (-๖๐,๐๐๐) ๐	-	-	-	/	๐
๑๕	โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐ (-๙,๐๐๐) ๔๑,๐๐๐	-	-	/	-	๔๐,๕๐๕
๑๖	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามอัยยาศัยสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	๕๘,๖๐๒
๑๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๙๙,๖๒๘
๑๘	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ไทยลื้อ	๓๐๐,๐๐๐ (-๓๐๐,๐๐๐) ๐	-	-	-	/	๐
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙,๗๗๕
๒๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๘๕,๑๑๐
๒๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ผู้สูงวัย ใจเกินร้อย”เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๙,๙๙๘
๒๒	โครงการให้ความรู้เสริมสร้างความ เข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๙๕,๙๕๐
๒๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ “เย็นอีกม่วงใจ ปีใหม่ เมืองเขลางค์นคร”	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๙๗,๘๐๐
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุวัดดอยม่วงคำ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๔๘,๓๔๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๒๕	โครงการฝึกทักษะกีฬาสากลขั้น พื้นฐานสู่การพัฒนาเพื่อความเป็น เลิศ	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๙,๙๙๐
๒๖	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๗,๐๐๐
รวม		๘,๗๔๘,๕๐๐	-	-	๒๓	๓	๘,๕๒๔,๒๗๓
คิดเป็นร้อยละ			-	-	๘๘.๕๖	๑๑.๕๔	๙๗.๕๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๒๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	-	-	/	เนื่องจากศูนย์พัฒนา เด็กเล็กดำเนินการ เอง
๒	โครงการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่นด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	-	/	-	๕๐,๐๐๐
๓	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๔๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	-	/	-	๓๙,๒๒๕
๔	โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรง ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก	๑๐๓,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	-	/	-	๑๐๓,๐๐๐
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของศูนย์ สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร	๑,๕๐๐,๐๐๐ (-๓๐,๐๐๐) ๑,๔๗๐,๐๐๐ (-๒๓๗,๔๓๐) ๑,๒๓๒,๕๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๑,๒๒๒,๕๐๐ (-๑๒๙,๐๐๐) ๑,๐๙๓,๕๐๐	-	-	/	-	๖๐๕,๕๘๐
๖	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑,๔๔๙,๔๓๓
๗	โครงการ สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ พึ่งพิง	๑๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	-	-	/	-	๑๐,๐๐๐
๘	โครงการรวมพลังต้นรู้สู้ภัยโควิด ๑๙ และโรคอุบัติใหม่	๑๘๐,๕๔๐ (งบกองทุนฯ)	-	-	/	-	๑๘๐,๕๔๐
๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑,๒๘๐,๐๐๐
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของสถานอนามัยที่ ถ้ำยโอน	๕,๙๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๕,๙๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	๕๒,๐๑๗
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๑๐,๕๐๐	-	-	/	-	๓๑๐,๗๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๓	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสารักษ์ น้ำวัง	๓๕,๐๐๐	-	-	/	-	๒๑,๑๕๐
๑๔	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๓,๘๕๘
๑๕	โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์รักษาคุณภาพอากาศ	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๘,๔๔๙
๑๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรม จิตอาสา เพื่อจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๓๕,๐๐๐	-	-	/	-	๘,๙๐๕
๑๗	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔,๒๓๗,๐๐๐ กันเงินเดือนกันยายน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๗๐,๐๐๐
๑๙	โครงการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๖,๐๐๐	-	-	-	/	๐
๒๐	โครงการตรวจสอบฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙๑,๑๗๖
๒๑	โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙๐๐,๐๐๐ (-๕๓๐,๐๐๐) ๓๗๐,๐๐๐ (+๕๓๐,๐๐๐) ๙๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙๐๐,๐๐๐
รวม		๑๖,๘๖๓,๕๔๐	-	๑	๑๘	๒	๑๕,๔๓๐,๖๕๓
คิดเป็นร้อยละ			-	๔.๗๗	๘๕.๗๑	๙.๕๒	๙๑.๕๐

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๖๐๐,๐๐๐ (+๑๕๐,๐๐๐) ๗๕๐,๐๐๐ (-๕๐๐) ๗๔๙,๕๐๐	-	-	/	-	๕๙๘,๙๓๓
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐ (-๔,๐๐๐) ๑๙๖,๐๐๐ (+๕๐๐) ๑๙๖,๕๐๐	-	-	/	-	๑๙๖,๒๙๑
๓	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืดชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๕,๔๑๐
๔	โครงการหลักธรรมนำพาครอบครัว เป็นสุข	๓๔,๘๕๐	-	-	/	-	๓๔,๘๕๐
๕	โครงการติดตั้งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘,๐๐๐ (-๘,๐๐๐) ๐	-	-	-	/	เบิกจ่ายในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารงานทั่วไป ซึ่ง ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๘๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๗๗,๗๐๔
๗	โครงการประชุมผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘๐,๐๐๐
๘	โครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑๖๐,๐๐๐ (-๑๕,๐๐๐) ๑๔๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑๔๕,๖๙๙
๙	โครงการดำเนินการ เลือกคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	๗๙,๒๑๘
๑๐	โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการด้วยวิถีชุมชนสู่ความ เข้มแข็ง	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๐,๘๔๐
๑๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติด้านการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	ไม่มีเกษตรกรยื่น คำร้องขอการ ช่วยเหลือ
๑๒	โครงการบริหารศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	๑๒๖,๐๐๐	-	-	/	-	๖๑,๘๕๔

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา เกษตรกรปลอดภัย	๑๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๖๓,๘๘๕
๑๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๐,๕๘๔
๑๕	โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๘๔,๗๖๐
๑๖	โครงการส่งเสริมกิจการหอพักใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๐,๐๐๐
๑๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๕,๐๐๐ (-๒๕,๐๐๐) ๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๖๙,๒๒๙
๑๘	โครงการเสริมสร้างพลังสตรีพลัง สร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๑๙๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๔๘,๔๖๒
๑๙	โครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๔,๘๙๒
๒๐	โครงการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๕,๐๘๐
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและแกนนำ ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๒,๐๐๐ (-๑๘,๐๐๐) ๔๓๔,๐๐๐	-	-	/	-	๔๓๓,๗๐๙
๒๒	โครงการปรับปรุงที่ทำการ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ปงแสนทอง	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	กั้นเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๓	โครงการอบรมการยก ระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตรฐานมือ อาชีพ	๓๒,๐๐๐	-	-	/	-	๒๙,๗๖๐
รวม		๓,๓๓๗,๘๕๐	๑	๑	๒๐	๑	๒,๗๓๐,๑๒๔
คิดเป็นร้อยละ			๔.๓๕	๔.๓๕	๘๖.๙๕	๔.๓๕	๘๑.๗๙

สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๗,๐๕๗
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔,๐๑๖
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๘,๒๒๖
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐ (-๕๐,๐๐๐) ๐	-	-	-	/	๐
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟ ป่า	๓๐,๐๐๐ (-๓๐,๐๐๐) ๐	-	-	-	/	๐
๖	เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	๐
๗	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร	๒๐๐,๐๐๐ (-๔๐,๐๐๐) ๑๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ
๘	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสามัคคีของคนในชาติ	๒๐๐,๐๐๐ (-๕๔,๒๖๘.๕๔) ๑๔๕,๗๓๑.๔๖ (-๓๓,๕๐๐) ๑๑๒,๒๓๑.๔๖	-	-	/	-	๑๑๑,๗๙๐
๙	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐ (-๒๕๐,๐๐๐) ๕๐,๐๐๐ (-๕๐,๐๐๐) ๐	/	-	-	-	* โอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
๑๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ในชุมชนบ้านจอมเมือง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๕๕,๗๐๐	-	/	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านดัว ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๗๕,๗๐๐	-	/	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๘๒,๗๐๐	-	/	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านฟ่อน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๔๐๗,๒๐๐	-	/	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ
๑๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านย่าแป๊ะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๔๐๒,๒๐๐	-	/	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านวังแก้ว ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๔๔,๒๐๐	-	/	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านสำเภา ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๒๔๘,๐๐๐	-	/	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ
๑๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนปงแสนทอง ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๓๕๑,๒๐๐	-	/	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ
๑๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านศรีแก้ว ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๑๓๙,๐๐๐	-	/	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ
๑๙	โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้าง วินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑๑,๘๓๒
รวม		๓,๓๗๓,๑๓๑.๔๖	๑	๑๐	๕	๓	๑๙๒,๙๒๑
คิดเป็นร้อยละ			๕.๒๖	๕๒.๖๓	๒๖.๓๒	๑๕.๗๙	๕.๗๒

กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านร่องบริเวณบ้านเลขที่ ๒๗๒ และบริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓๐๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ซอยบ้านนางนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๖๓,๘๐๐ (-๒,๐๐๐) ๑๖๑,๘๐๐	-	-	/	-	๑๖๑,๖๖๕
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีก่า บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓๙๙,๐๐๓ ทำสัญญาแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหัวฝาย บริเวณซอย ช่างโรงงานรับซื้อกระดาษ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๗๐,๐๐๐ (-๒๕๙,๐๐๐) ๙๑๑,๐๐๐	-	-	/	-	๙๑๑,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเคาะ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๓๑ ถึงสวนอาจารย์สุวรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๐๐,๐๐๐ (-๒๙๕,๐๐๐) ๓๐๕,๐๐๐	-	-	/	-	๓๐๕,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณถนนสายหลักหมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๐๐๐,๐๐๐ (-๒๕๐,๐๐๐) ๑,๗๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๗๕๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐ (-๔๖,๔๐๐) ๗๐๓,๖๐๐ (-๔๐,๐๐๐) ๖๖๓,๖๐๐ (-๓,๐๐๐) ๖๖๐,๖๐๐	-	-	/	-	๖๖๐,๐๖๓

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๘	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๐๐,๐๐๐ (-๑๖๗,๐๐๐) ๙๓๓,๐๐๐	-	/	-	-	๙๓๓,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๙	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก บริเวณซอย ๑/๒ ซอย ๔ ซอย ๖ และซอยทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘๖๖,๗๗๑
๑๐	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่สามแยกวัดกู่แก้วจนถึงฟาร์มเลี้ยงเบ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙๙๙,๐๔๐
๑๑	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ตั้งแต่หน้าวัดบุญเกิดถึงบ้านเลขที่ ๓๐๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๗๔๙,๘๕๘
๑๒	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านพ่อน บริเวณบ้านเลขที่ ๕๘๕ ซอย ๖ และซอยบริษัท นิมซีเส็งลิสซิ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๖๙,๗๘๙
๑๓	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนนแอลอีดีแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วัง ผังซ้าย เส้นทางจากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘,๙๗๐,๐๐๐ (-๖,๕๐๐) ๘,๙๖๓,๕๐๐	-	-	/	-	๘,๙๖๓,๕๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๑๘,๐๐๐ (-๕๑๘,๐๐๐) ๐	/	-	-	-	*โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๕	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอด เครื่องจักรกล บริเวณศูนย์ซ่อม บำรุงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พระบาท) ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓,๐๐๐,๐๐๐ (-๓๗๐,๐๐๐) ๒,๖๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒,๖๓๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณศาลา อเนกประสงค์หน้าวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๙๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๘๘๘,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๗	โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้าน ช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๕,๐๐๐ (-๒๗,๕๐๐) ๔๓๗,๕๐๐	-	-	/	-	๔๓๗,๕๙๙
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอยตรง ข้ามลำปางไม้แบบ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๓๙,๔๐๐ (-๑,๓๐๐) ๒๓๘,๑๐๐	-	-	/	-	๒๓๘,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านไร่นาน้อย ตั้งแต่บ้านนาย จันทร์ ดันกอง (บ้านเลขที่ ๘) ถึง บ้านนางสุมาลี น้อยปลุก หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๘๔,๐๐๐	-	/	-	-	๖๘๔,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๒๐ ถึงบ้านเลขที่ ๒๕๑ และบริเวณบ้านเลขที่ ๒๘๕ ถึงบ้านเลขที่ ๒๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๑,๕๒๐	-	/	-	-	๓๙๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง	๘๔๕,๐๐๐ (-๑๑๘,๖๐๐) ๗๒๖,๔๐๐	-	/	-	-	๖๙๙,๔๗๙ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๓๕๑ ถึงลำเหมือง สาธารณะ (ร่องข้าง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๗,๐๐๐ (-๑๓๙,๐๐๐) ๖๖๘,๐๐๐	-	/	-	-	๖๖๘,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๒๖ ถึงลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๕๑,๐๐๐ (-๓๑,๐๐๐) ๖๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	๖๒๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านประสพสุข บริเวณหน้า คริสตจักรบ้านประสพสุขเชื่อมบ่อ พักเดิม ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๕๐,๐๐๐ (-๒๖๐,๐๐๐) ๖๙๐,๐๐๐	-	/	-	-	๖๒๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านป่าขาม (บ้านธารสายทิพย์) หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๘๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๗๗๙,๖๒๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน ลำปางคุน บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๐๓๔,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ตั้งแต่ ซอย ๑ ถึง บ้านเลขที่ ๖๙๙/๑๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๕๐,๐๐๐ (-๒๖๐,๐๐๐) ๘๙๐,๐๐๐ (-๑,๒๐๐) ๘๘๘,๐๐๐	-	/	-	-	๘๘๘,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณ บ้านเลขที่ ๔๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๔๔๐/๑๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๒๕,๐๐๐ (-๑๔๕,๐๐๐) ๗๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๗๘๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอย	๖๐๐,๐๐๐ (-๒๒๐,๐๐๐) ๓๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓๘๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านเลขที่ ๒๙๔/๒, ๕๗๓ และ บ้านเลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๓๐	โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้ พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๐๐,๐๐๐ (-๒๑๒,๐๐๐) ๘๘๘,๐๐๐	-	/	-	-	๘๘๘,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๑	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก (หมู่บ้านธารวิว) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๔๒/๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๐๓,๑๑๐
๓๒	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านศรีแก้ว ตั้งแต่ซอยตันโพธิ์ ถึงโรงงานแพล้นปูน หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๙๙,๙๑๓
๓๓	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านศรีปงชัย ตั้งแต่ซอย ๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๖ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๖๙,๓๙๑
๓๔	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านศรีสง่า บริเวณซอย กลางทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙๙,๔๙๑
๓๕	โครงการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณ ถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘๙๘,๐๕๖
๓๖	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ ภายใน ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๓๕,๐๐๐	/	-	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ
๓๗	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในฉาปสถาน ชุมชนบ้านป่า แล้ว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๖๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓,๕๐๐,๐๐๐ (-๕๑๐,๐๐๐) ๒,๙๙๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒,๙๙๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๙	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วบริเวณสนามกีฬา ภายในชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๖๔๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาตใต้ บริเวณบ้านนางวล พู่วฒิ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๙๕,๐๐๐	/	-	-	-	ขออนุมัติกันเงินใน สภาเทศบาลฯ
๔๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก (ถนนสายหลัก) หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๓๕๖,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๑๖๘,๑๕๕.๒๔ ทำสัญญาแล้ว
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๖๙,๐๐๐ (-๔๓,๖๐๐) ๕๒๕,๔๐๐	-	/	-	-	๕๑๐,๙๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีสง่า บริเวณซอย ๔ ถึงลำเหมืองสาธารณะ(ร่องข้าง) หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๐,๐๐๐ (-๑๓๐,๐๐๐) ๖๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๖๗๐,๐๐๐
๔๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพู บริเวณประตูหน้าวัดชมพูหลวง ถึงบ่อพักเดิม หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๒๔,๐๐๐	-	-	/	-	๒๒๓,๕๐๐
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสำเภา บริเวณหน้าบ้านวัดสำเภา ถึงซอยบ้านเลขที่ ๓๐๗ หมู่	๕๙๔,๐๐๐ (-๙๕,๕๐๐) ๔๙๘,๕๐๐	-	/	-	-	๔๙๘,๕๐๐ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๔๖	โครงการติดตั้งปั้มน้ำบาดาลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๗๑๙,๒๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๔๗	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๐๑ ถึงโรงแรมแกรนด์อะเมซอน หน้าโรงงานตัดชาติ ถึงบ้านเลขที่ ๖๓๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘๖๗,๘๙๘
๔๘	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศาลาดอนตั้งแต่ซอย ๑๖ ถึงบ้านห้วยหล่อ ซอยชายผัดไทย หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙๙๘,๔๐๗
๔๙	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหนองบัวตั้งแต่ทางเข้าชุมชนหนองบัวถึงโรงงานอิฐ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑,๑๙๙,๘๕๒
๕๐	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่สามแยกประปาหมู่บ้าน ถึงวัดหัวทุ่งสามัคคีและซอยภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑,๙๙๙,๘๖๖
๕๑	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ค อ น ก ร ี ต เ ส ร ี ม เ ท ล ี ก ภายใน฼าปนสถาน ชุมชนบ้าน พอน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๙๘๐,๐๐๐ (-๗๙,๐๐๐) ๙๐๑,๐๐๐ (-๓,๐๐๐) ๘๙๘,๐๐๐	-	-	/	-	๘๙๘,๐๐๐
๕๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคีบริเวณศาลาอเนกประสงค์	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๙๘๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	(ศาลาโถม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยม่วง บริเวณซอย ๔ ซอย ๕ และซอย ๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๕๖๐,๐๐๐ (-๙๒๐,๐๐๐) ๕๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๕๕๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆตะวันตก ถนนสายทุ่ง หลวง-แพะตอนต้น หมู่ที่ ๕ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๙๕,๐๐๐ (-๑๐๐,๐๐๐) ๑,๑๙๕,๐๐๐	-	/	-	-	๖๖๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านปากกล้วย บริเวณซอย ๔ (ข้าง โรงงานชิกมา) หมู่ที่ ๔ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓๕๔,๐๐๐ (-๑๔,๐๐๐) ๓๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๓๙,๙๕๘
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านยาเป้า ตั้งแต่ซุ้มทางเข้าชุมชน บ้านยาเป้า ถึงตลาดชุมชนบ้านยา เป้า หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๘๑๘,๐๐๐ (-๒๘๕,๐๐๐) ๕๓๓,๐๐๐	-	/	-	-	๔๓๗,๕๖๐ ทำสัญญาแล้ว
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหอมสม ซอย ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๘๐,๐๐๐ (-๒๖๐,๐๐๐) ๔๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔๒๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนและลาน ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขศรี หมวดเกล้าเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓๖๕,๐๐๐ (-๑๕,๔๐๐) ๓๔๙,๖๐๐	-	-	/	-	๓๔๙,๕๐๐
๕๙	โครงการติดตั้งปั้มน้ำบาดาล แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๐,๐๐๐ (-๒,๐๐๐) ๔๕๘,๐๐๐	-	-	/	-	๔๕๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	รวม	๕๖,๗๓๗,๓๒๐	๔	๒๘	๒๗	-	๕๖,๙๑๙,๕๒๔.๒๔
	คิดเป็นร้อยละ		๖.๗๘	๔๗.๕๖	๔๕.๗๖	-	๘๒.๖๙

กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วงเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด - ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	/	-	๑,๙๕๐,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๒๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	/	-	๒,๑๙๕,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙,๐๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	/	-	-	๗,๘๙๖,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
	รวม	๑๓,๖๐๐,๐๐๐	-	๑	๒	-	๑๒,๐๔๑,๐๐๐
	คิดเป็นร้อยละ		-	๓๓.๓๓	๖๖.๖๗	-	๘๘.๕๔

กองช่าง (เงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๑,๔๓๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณซอยแพสุขสะอาด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๖๖๗,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๒๐,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าต้นกุ่มเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๕๘/๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๗๑๕,๒๐๐
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณบ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๒๗๑,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๑๐๐,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง ซอย ๒ และซอยบริเวณข้างสถานีอนามัยฯ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๘๐,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๗	๒๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๙๗,๗๔๑

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ป่ากล้วย ซอย ๖ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๕,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันตก ซอย บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๔๗,๘๑๙
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านไร่สันติสุข บริเวณบ้าน เลขที่ ๕๒๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๔๘,๘๗๘
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน สันติภาพ ซอย ๓ และซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๖,๐๑๗.๔๔
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน ลำปางคุณถึงชุมชนป่าขาม บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ ๕๓๐/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๘๑๖,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนศรี พูนทรัพย์ บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๖๙๙/๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๐๔
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านป่าขาม (ริมธาร) บริเวณซอย ข้างบ้านเลขที่ ๔๓๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๓๘,๙๘๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนชนวรรณ บริเวณหน้าซุ้มประตูชุมชนชนวรรณถึงทางเข้าชุมชนศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๕๘
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนชนวรรณ บริเวณซอย ๓/๑ ซอย ๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๒๓,๙๙๑
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ สาย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๖๗๕,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง ซอยบ่อบวรวงศ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๘๐,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ ถนนสาย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๖๕,๐๒๕.๕๔
๒๑	โครงการปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักระบบระบายน้ำเดิม ภายในชุมชนบ้านพ่อน หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อชุมชนบ้านศรีปงชัย (สายใน) หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๘๕,๐๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง ซอย ๔/๑ ซอย ๕ และซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๖๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๐
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณบ้าน เลขที่ ๒๕๖ ถึงบ้านบ้านเลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง						
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านพ่อน ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๑๘,๘๑๙
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกลางทุ่ง ขอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๑๓
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ขอย ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๙๘๘,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านพ่อนถนนสายหลัก ที่ ๒ ตั้งแต่ถนนพหลโยธินเข้ามาใน ชุมชนบริเวณขอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๗๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๖๐๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านร้อง ขอย ๒๑ หมู่ ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๕๕,๙๙๙
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านคำ ขอยบ้านเลขที่ ๕๔, ๕๒๘ และ ๕๘๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๗๒,๕๐๐
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านชมพู ขอย ๒ หมู่ ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๑๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๑๖,๐๐๐
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง ชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ - ชุมชนบ้านศาลาคอน หมู่ที่ ๓ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๔,๙๙๙

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านยาเป่า บริเวณซอย ๗ และซอยบ้านนางทักษิณา หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๕๐๐
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านต้า ซอย ๑๙ - ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๔๗๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๓๙๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านร้อง ซอย ๒๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๘๗๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านต้า ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๗,๐๐๐.๙๗ ทำสัญญาแล้ว
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันออก (หมู่บ้านเวียงบัว) บริเวณหอพักอินแอเพลส หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๘๕๖,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๗๐๙,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพู ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๕๒,๐๐๐
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๙๕,๖๖๕
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอยตีแตก และซอย ๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๑๙,๐๐๖
๔๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	๔๙๗,๐๐๐	-	-	/	-	๔๘๙,๙๙๙

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	(เงินสะสม)					
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีทวดเกล้า ๑ ซอย ๑๓ ซอย ๑๕ และซอย ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๓๗,๙๙๙ ทำสัญญาแล้ว
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก (เวียงบัว) ซอย ๑, ๒, ๓ และซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๐๔,๙๖๓
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ช่วงทางเข้าโครงการกนกวิมาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๒๓,๔๙๙
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแม่กีย ซอยบ้านเลขที่ ๔๒๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๘๐๙,๐๐๐
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนมงคลกาญจน์ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙๙ ถึงบ้านเลขที่ ๕๗๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๐
๔๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๑๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๑๘๕,๐๐๐
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๔๗๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๗๙๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๑๓,๘๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๑๓,๗๙๗.๕๓ ทำสัญญาแล้ว
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา ซอยหลังวัด บ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๙๖,๙๙๙
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก บริเวณสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๒๙๙,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๕๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านหมอสม ซอย ๕ และบริเวณบ้านเลขที่ ๒๕๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๖๐,๐๐๐
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหมอสม ซอยชมเชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๖,๐๓๙
๕๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๑๐ และบ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๕๕,๐๐๐
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย ซอย ๓ และซอยบ้านเลขที่ ๕๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๙๐,๙๙๔.๕๖
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง ซอย ๔ และซอย ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๔๖๘,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านสำเภา บริเวณซอย ๔-ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๗๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๗๓,๙๖๐
๕๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านวังแค้ว บริเวณถนนสายหลักถึงบ้านเลขที่ ๒ (สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า) หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๘๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๑,๕๗๖,๕๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง บริเวณบ้านเลขที่ ๕๕๗ และบ้านเลขที่ ๕๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๙๕,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๙๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย ซอย ๑/๒ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๖/๔ และบ้านเลขที่ ๒๓๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๗๙๙,๐๐๐
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านศรีก่า ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๐๐,๐๐๐
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหลวง ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๔๓,๓๓๑.๖๑ ทำสัญญาแล้ว
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๑๕ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๑๗
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๘๐,๐๕๓

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านอู๋เมียนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑๐ และบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๐๕,๕๐๖.๓๗
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอยทางเข้าอาคารบ่าเพ็ญตมพุทธธรรมลำปาง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๘,๐๑๘.๐๑
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอยข้างรัตนันทร์เนอสเซอร์รี่ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๗,๐๐๐
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด (วังหลวง) ตั้งแต่ถนนลาดยางเดิมถึงบ้านเลขที่ ๓๗๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๗,๐๐๔.๐๗
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแคว ๒ ซอยมีโชค และซอยโชคดี หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๔,๑๖๓.๓๖ ทำสัญญาแล้ว
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๕๑,๐๓๒.๐๗
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณหลังวัดบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๑,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๒๙๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๓๕,๘๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๓๓,๐๕๘.๔๖
๗๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๑/๒ จนถึงหมู่บ้านเฮือนสายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๙๓๗,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๖๒,๕๐๐
๗๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยหลังบิมน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๕๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๕๖๕,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนจิตต์อารีย์วิลเลจ ๑ ซอย ๓ , ซอย ๕ และซอย ๘/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๘,๐๐๖
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๑๔/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๒๙,๙๙๙
๗๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณตึกแถวร้านลูกเกด ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๐๐ - ๑๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๔๓,๒๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอยหน้าวัดหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๐๒,๐๐๔
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๔๕,๐๕๘
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่วัดกู่แก้ววิเวกการาม หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๐๕,๐๐๐
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๖๑๒,๓๔๕
๘๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๗,๙๙๐
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านประสพสุข บริเวณบ้านเลขที่ ๕๑๓ และบ้านเลขที่ ๕๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๔,๔๙๙
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอยบ้านเลขที่ ๑๘, ๓๙, ๕๘, ๑๒๒, ๒๖๙ และถนนสายจ้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๔๘,๙๙๙
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๔,๔๙๙

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านประสบสุข บริเวณทางไป ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง						
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๓๖๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๓,๐๐๐
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๑๖/๑, ๑๖/๒, ๑๖/๓ และซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๔๕,๙๙๑
๘๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอย ๕ บริเวณประปาหมู่บ้าน ถึง ลำห้วยแม่ปุง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๗๕๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยกลาง ซอย ๓/๑ และ ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๗๓,๙๙๔
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๕๙/๑, ๒๗๕, ๕๑/๓, และ ๒๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๗,๙๘๕
๙๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย บริเวณบ้านเลขที่ ๓๐/๒ ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๕๓,๙๙๒
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วย แพะ ซอย ๑, ๒/๒, ๕, ๑๒, ๑๖/๓ ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๔/๓ ซอย	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๗๐,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านเลขที่ ๑๐๖ และซอยหลังวัด ม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๙๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้าน กล้วยม่วง บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๙๓,๙๘๕
๙๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอยดีแตก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๘,๐๐๐
๙๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณประปาหมู่บ้าน ซอย ๓ หมู่ ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๕๘,๐๐๐
๙๗	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้ พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์ เซลล์ และเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๖๗,๒๕๖
๙๘	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๙,๙๙๙
๙๙	โครงการติดตั้งบิ๊มสูบน้ำแบบใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้าง ถังกรองน้ำบาดาล ภายในชุมชน บ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๗๑๒,๖๐๐
๑๐๐	โครงการติดตั้งบิ๊มสูบน้ำแบบใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชน บ้านหอมสม บริเวณลำห้วยแม่กีย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๗,๙๙๙.๙๙
๑๐๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชน	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๖๓๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง						
๑๐๒	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๔๔,๕๐๐
๑๐๓	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชน บ้านหมอสม บริเวณประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๙,๐๐๐
๑๐๔	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้ พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๗๖,๐๐๐
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและ ติดตั้งปั้มน้ำดิบ ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๘๗,๙๙๙
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา แบบหอดังสูง ภายในชุมชนบ้าน กล้วยแพะ ขอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๙,๙๙๙.๗๖ ทำสัญญาแล้ว
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา แบบหอดังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วย แพะ ขอย ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๗๙,๙๔๕
๑๐๘	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๙๗๔,๘๐๐
๑๐๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๑,๐๙๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๑๐	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๖๖๖,๐๐๐
๑๑๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๙๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๘๓๐,๐๐๐
๑๑๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี บริเวณศาลาโดม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๙๕๕,๐๐๐
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ห้วยหล่อ ซอยข้างวัดห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๕๕,๐๐๐
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณ บ้านเลขที่ ๗๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๙๒๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๙๔๙,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน หนองยาง ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๔๒,๐๐๐
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๖๕๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๖๘,๐๐๐
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน แพะคอนตัน ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๘๒,๐๐๐
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหนองหัวหอก บริเวณซอย ๑ และ ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๕๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๓๓,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๓ (ข้างร้านเสริมาร์เก็ต) หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๓๒,๐๐๒
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอย ๑๐ และซอย ๑๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๙,๓๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๖๐,๐๐๐
๑๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๗๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๖๖,๕๐๐
๑๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๕๔,๕๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๖๒,๐๘๗
๑๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวพอก ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๐๐,๐๐๐
๑๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน ตั้งแต่บริเวณหน้าสถาบันการเงินถนนสายหลักผ่านซอย ๑๔ ซอย ๑๕ เชื่อมต่อถนนโครงการ อบจ. หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๒๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๐๖๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๒๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๒ และซอย ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด	๑,๓๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑,๑๙๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ลำปาง						
๑๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านภาคเมฆตะวันตก บริเวณซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๙๘๐,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน บ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๕๐,๐๐๐
๑๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ตั้งแต่ หน้าโรงเรียนเดิมถึงบ้านเลขที่ ๔๒๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๖๗๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๖๗๘,๐๐๐ ทำสัญญาแล้ว
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญ เกิด บริเวณซอยข้างร้านจำ ป. หมู่ ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๕๘,๙๙๖
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี ซอย หจก.ห้าดวง วิศวกรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๕๐๕,๐๐๐
๑๓๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอยข้าง บ้านเลขที่ ๒๗๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๒๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๖๔,๕๐๐
๑๓๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านภาคเมฆตะวันตก ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๖๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๑๖๒,๕๐๕
รวม		๘๙,๗๗๐,๖๐๐	-	๒๘	๑๐๕	-	๗๔,๗๗๐,๗๑๘.๖๐
คิดเป็นร้อยละ			-	๒๑.๐๕	๗๘.๙๕	-	๘๓.๒๙

กองทุนศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๐๐,๐๐๐ (+๑๕๐,๐๐๐) ๗๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๕๔๖,๐๐๐ ขอเงินวารสารงวด สุดท้าย จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	๑๕๐,๐๐๐ (-๒๕,๕๐๐) ๑๒๔,๕๐๐	-	-	/	-	๗๑,๔๗๘
๓	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๑,๙๗๐ ขอเงินจำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการด้านการบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	๗๖๐
๕	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐ (-๖๗,๐๔๘) ๘๒,๙๕๒ (-๗,๙๐๐) ๗๕,๐๕๒	-	-	/	-	๑๙,๖๙๖
๖	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน สนับสนุนการให้บริการประชาชน	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	/	ปัจจุบันราชการ ส่วนกลางได้พัฒนา แอปพลิเคชันต่างๆ ให้ ท้องถิ่นนำไปใช้งาน ดังนั้น การจัดทำ แอปพลิเคชันเพื่อติดตั้ง ใช้งานบน smart phone เองจึงยังไม่ เกิดความคุ้มค่า
๗	โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายการ พัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐ (-๔๐,๐๐๐) ๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	/	โครงการเปิด สวนสาธารณะเทศบาล เมืองเขลางค์นคร ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง
๘	โครงการสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต	๑๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑๓,๓๐๕
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๗,๑๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๐	โครงการปลูกฝังวิถีแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	๒๗,๒๐๐	-	-	/	-	๒๕,๕๓๐
รวม		๑,๕๙๑,๗๕๒	-	๒	๖	๒	๘๒๓,๘๘๙
คิดเป็นร้อยละ			-	๒๐	๖๐	๒๐	๕๑.๗๖

กองการเจ้าหน้าที่ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	๓๐๐,๐๐๐ (-๑๖๐,๐๐๐) ๑๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๕๓,๘๔๒
๒	โครงการส่งเสริมประมวลคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ใน หน่วยงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๗,๖๐๐
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๐,๗๕๖
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ พัฒนาบุคลากรเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐ (-๒๔,๐๐๐) ๒๗๖,๐๐๐	-	-	/	-	๒๗๕,๒๗๖
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	๘,๔๘๐
รวม		๘๑๖,๐๐๐	-	-	๕	-	๗๘๕,๙๕๔
คิดเป็นร้อยละ			-	-	๑๐๐	-	๙๖.๓๒

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๒,๔๐๐	-	-	/	-	๑๙,๓๑๐
รวม		๒๒,๔๐๐	-	-	๑	-	๑๙,๓๑๐
คิดเป็นร้อยละ			-	-	๑๐๐	-	๘๖.๒๑

สำนักปลัดเทศบาล (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๕๕๐,๐๐๐ (-๔๓,๙๐๐) ๕๐๖,๑๐๐ (-๗,๕๒๗) ๔๙๘,๕๗๓	-	-	/	-	๔๙๘,๕๗๓
๒	โครงการประกาศจัดจ้างต่อต้าน การทุจริตของผู้บริหาร	๑๐,๐๐๐ (-๑,๒๐๐) ๘,๘๐๐	-	-	/	-	๘,๘๐๐
๓	โครงการวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการจ้างเหมาพนักงานดูแล รักษาความปลอดภัย	๑,๒๕๔,๐๐๐ (-๒๐๐,๐๐๐) ๑,๐๕๔,๐๐๐ (-๖๐,๐๐๐) ๙๙๔,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๙๘๔,๐๐๐	-	/	-	-	๕๙๐,๑๑๘.๓๙ ขอเกินเงิน
๕	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน	๑,๕๑๒,๐๐๐ (-๒๔๙,๔๖๗.๗๔) ๙๘๒,๑๖๗.๗๔ (-๓,๖๓๒) ๙๘๕,๗๙๙.๗๔	-	/	-	-	๑,๒๕๙,๐๐๐ ขอเกินเงิน
รวม		๓,๓๓๒,๑๐๐	-	๒	๓	-	๒,๔๐๖,๕๑๑.๓๙
คิดเป็นร้อยละ			-	๔๐	๖๐	-	๗๒.๒๒