



รยกระดับผลิตภัณฑ์

ลางค์นคร อ...

๙ เดือน

อง



โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

เด็กในเขตเทศบาลเมือง

ประมาณ พ.ศ.

๑๙ มก

รายงานผล

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือทางเว็บไซต์ www.kelangnakorn.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ มีหน้าที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวฯ และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ทราบ หวังว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ นำไป ทวบทวน ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จนทำให้การดำเนินการ วิจัยและประเมินผลในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ธันวาคม ๒๕๖๖

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่าย งบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓) เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใดโดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้าง เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการขยายเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหาร องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ด้านและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๔๐ (S.D. ๑.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ เมื่อจำแนกความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชน มีความพึงพอใจการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียงตามลำดับความพึงพอใจของประชาชน ดังนี้

อันดับ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน การบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๔๕ (S.D. ๑.๒๘)

อันดับ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการขยายเมือง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๕ (S.D. ๑.๗๓)

อันดับ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๑ (S.D. ๑.๕๑)

อันดับ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๙ (S.D. ๑.๖๗)

อันดับ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๙ (S.D. ๑.๕๔)

อันดับ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๘ (S.D. ๑.๕๒)

อันดับ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๗๑ (S.D. ๑.๘๘)

สารบัญ

		หน้า
คำนำ		ก
บทสรุปผู้บริหาร		ข
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
	๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินผล	๑
	๑.๒ วัตถุประสงค์	๖
	๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖
	๑.๔ รายงานผล	๗
	๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๘
	๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๐
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	๑๑
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๑
	๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
	๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
	๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๒
	๑.๔ การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑๗
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๙
	๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๙
	๒.๒ การติดตามและประเมินโครงการ	๓๐
	๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๓๒
	๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๓๕
	๒.๔.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ	๓๕
	๒.๔.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ	๓๕
	๒.๕ แบบการติดตามและประเมินผล	๓๖
ส่วนที่ ๓	ผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๔๔
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๔
	๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๔๔
	๑.๒ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔๕
	๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๔๗
	๑.๔ ยุทธศาสตร์	๔๙
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๒
	๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๕๒

สารบัญ (ต่อ)

	๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๕๖
	๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๕๗
	๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕๘
	๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๘
	๓. วิเคราะห์เชิงปริมาณ	๕๙
	๔. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๘๔
	๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๘๖
ส่วนที่ ๔	สรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๘๘
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๘๘
	๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๘๘
	๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๘
	๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ตามยุทธศาสตร์	๘๙
	๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๙๐
	๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๙๓
	๑.๔ ความสำเร็จที่วัดได้	๙๔
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๑๘
	๒.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๑๘
	๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ แผนงาน โครงการ การดำเนินงาน และการติดตามผล	๓๑๙
	๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร	๓๒๐
	๒.๔ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน	๓๒๑
	๒.๕ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๒๒
ภาคผนวก		๓๒๓
	ภาคผนวก ก	
	ภาคผนวก ข	
	ภาคผนวก ค	

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ มีหน้าที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวฯ และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ทราบ หวังว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ นำไป ทวบทวน ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จนทำให้การดำเนินการ วิจัยและประเมินผลในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ธันวาคม ๒๕๖๖

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่าย งบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓) เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใดโดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้าง เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการขยายเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหาร องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ด้านและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๔๐ (S.D. ๑.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ เมื่อจำแนกความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชน มีความพึงพอใจการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียงตามลำดับความพึงพอใจของประชาชน ดังนี้

อันดับ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน การบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๔๕ (S.D. ๑.๒๘)

อันดับ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการขยายเมือง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๕ (S.D. ๑.๗๓)

อันดับ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๑ (S.D. ๑.๕๑)

อันดับ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๙ (S.D. ๑.๖๗)

อันดับ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๙ (S.D. ๑.๕๔)

อันดับ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๘ (S.D. ๑.๕๒)

อันดับ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๗๑ (S.D. ๑.๘๘)

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินผล

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ อันจะนำมาซึ่งความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำเนิดขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎีการกระจายอำนาจและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง และกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งเห็นได้จากลักษณะสำคัญของการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมีอำนาจอิสระในการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้งมีองค์การหรือสถาบันที่จำเป็นในการปกครองตนเอง และที่สำคัญก็คือประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง สำหรับประเทศไทยปัจจุบันรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเรามีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยมีเงื่อนไขและองค์ประกอบหลายประการที่นำมาใช้ในการพิจารณาฐานะ แต่อย่างไรก็ดีหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ล้วนแต่เป็นสถาบันทางการเมืองในระดับท้องถิ่น อันเป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง มีอิสระในการบริหารงานและงบประมาณภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เทศบาลซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยกำหนดให้ชุมชนเฉพาะท้องถิ่นหนึ่งๆขึ้น เป็นนิติบุคคลมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่จัดดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาท้องถิ่นโดยพลเมืองในเขตนั้นๆเอง เทศบาลในประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาล อีกหลายครั้งสำหรับท้องถิ่นหรือชุมชนที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค มีอิสระในการปกครองตนเองตามสมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย แต่เมื่อเราเปรียบเทียบกับเทศบาลกับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบอื่นแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด และเป็นการปกครองท้องถิ่นเต็มรูปแบบตามหลักการกระจายอำนาจรูปแบบแรกของประเทศไทย จากหลักการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับประชาชน โดยประชาชน

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนที่ดีไว้ล่วงหน้าเพราะการวางแผนพัฒนาเทศบาลจะเปรียบเสมือนการกำหนดสิ่งที่จะดำเนินการล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยประหยัดเวลาและการควบคุมงานมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถาม การอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนการดำเนินงานต่างๆ

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารงาน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นทุกคน จำต้องกระทำ ซึ่งอาจมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของแต่ละท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนย่อมเหมือนกันคือ ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนและความเจริญในทุกมิติของท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เห็นว่าในแต่ละปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายนของปีถัดไปของทุกปี) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะมีการจัดทำโครงการพัฒนาจำนวนมากเพื่อเข้าไปเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่พึงประสงค์ในทุกมิติของท้องถิ่น และเมื่อมีการจัดทำโครงการวางจรชีวิต หรือวัฏจักรอันหนึ่งของโครงการซึ่งมีความสำคัญ จึงถูกหยิบยกขึ้นมา คือ การติดตามและประเมินผล เหตุผลที่มีความสำคัญก็เพราะว่าการติดตามและประเมินผล คือ ตัวสะท้อนกลับถึงผลการดำเนินงานโครงการว่าผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดโครงการในปีต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ในแต่ละปีจะมีโครงการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมากจากจุดนี้ทำให้เราพบว่าการดำเนินโครงการจากเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด เราเสียทั้งเวลา กำลังแรงงาน และงบประมาณจำนวนมาก อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ผลการดำเนินงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะออกมาอย่างไร บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผล จะเป็นกุญแจหนึ่งที่จะให้คำตอบในส่วนนี้ได้และในขณะเดียวกันก็สามารถนำผลการประเมินมาตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการนี้อีกหรือไม่

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)

ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลชมพู อำเภอลำปาง ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๖ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๒ ขณะนั้นมีพื้นที่ในการปกครอง ๔ ตำบล ๓๗ หมู่บ้าน พื้นที่ ๑๕๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร เขตการปกครองได้ถูกเทศบาลนครลำปาง ขยายเขตเข้ามาประมาณ ๑๑ ตารางกิโลเมตรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๔ และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๓๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ เหลือพื้นที่ประมาณ ๑๓๙.๑๔ ตารางกิโลเมตร ๔ ตำบล ๓๗ หมู่บ้านและได้เปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมเปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และได้มีการประกาศยุบสภาตำบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลชมพู ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท และตำบลกล้วยแพะ และมีชุมชนย่อย ๖๕ ชุมชน ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ๖๐๔ กิโลเมตร

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ถนนสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ หมู่ที่ ๑๒ อำเภอลำปาง และได้ดำเนินงานโดยยึดถือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ส่งผลให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่สำคัญได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข อนามัยและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการลงทุนการพาณิชย์กรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของประชาชน การสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม รวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหารงาน และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการทำงาน การประเมินผล การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคที่มีระยะเวลาห้าปี พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล เป็นแผนที่ครอบคลุมขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และได้พิจารณาถึงกรอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยังได้กำหนดว่าส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะผู้ประเมินอิสระเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ สำหรับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Planning) จำนวน ๗ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา

และสังคม

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๑.๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๑.๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงต้องมีการประเมินผลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะผู้บริหารเพื่อให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อทราบความก้าวหน้าว่ามีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด และวัดความสำเร็จของแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างแท้จริง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ในขณะเดียวกันผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุได้

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่าอยู่ระดับใด

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร


๑.๔ การรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ขั้นตอนการรายงานผล



๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑.๕.๑ รูปแบบการประเมิน

การติดตามประเมินผลครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและพื้นที่ที่กว้างขวาง ทีมติดตามประเมินผลฯ จึงจัดกระบวนการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ขั้นตอนการทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการติดตามประเมินผลระหว่างทีมประเมินผลภายนอกและทีมประเมินผลฯ ภายในของเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายในเทศบาลได้เห็นความสำคัญ และทราบแนวทางของการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะให้ทุกคนให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้

๒. ขั้นการประเมินผลการดำเนินงาน เป็นขั้นการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมและแต่ละรายยุทธศาสตร์ โดยเน้นที่ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล โดยทีมติดตามฯ

๓. บทเรียนสำคัญที่ได้รับจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แล้วนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

๑.๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูลทีมติดตามและประเมินผลจะใช้วิธีการหลายวิธีประกอบกันได้แก่

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรมรายงานการติดตามประเมินผลภายใน

๒. การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครทั้ง ๔ ตำบล โดยมีรายละเอียดการกระจายของกลุ่มตัวอย่างดังนี้

ตำบล	จำนวน	ร้อยละ	กลุ่มตัวอย่าง
ชมพู	๑๙,๘๕๘ คน	๓๓.๗๐	๙๔๓
ปงแสนทอง	๑๗,๒๘๒ คน	๒๙.๓๐	๘๒๑
พระบาท	๑๓,๑๘๙ คน	๑๔.๗๐	๔๑๐
กล้วยแพะ	๘,๖๓๐ คน	๒๒.๓๐	๖๒๖
รวม	๕๘,๙๕๙ คน	๑๐๐	๒,๘๐๐

ข้อมูลจาก : สำนักงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

๑.๕.๓ การวิเคราะห์และนำเสนอผลการประเมิน

(๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมจากประชาชนในพื้นที่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

(๒) การนำเสนอผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ การดำเนิน เกิดผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยเน้น การวิเคราะห์อธิบายสภาพของปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการและเป้าหมายของการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์

ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ต (Likert's scale) จะแบ่ง มาตราส่วนออกเป็น ๕ ลำดับ คือ

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

คะแนน	ระดับความพึงพอใจ
๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนิน ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะใช้เกณฑ์คะแนน ดังนี้

คะแนน	ระดับความพึงพอใจ
๒.๕๐-๓.๐๐	มาก
๑.๕๐-๒.๔๙	ปานกลาง
๑.๐๐-๑.๔๙	น้อย

(๓) การวิจัยนี้จะใช้การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ดังนี้

การใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ได้รับทราบข้อมูลและผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สามารถนำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาใช้เป็นพื้นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. สามารถทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ รองรับขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนำโครงการ/กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๖) โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖ และ๒/๖๖ บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖ และ๒/๖๖ และบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๓/๖๖, ๔/๖๖, ๕/๖๖, ๖/๖๖, ๗/๖๖ และ๘/๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๘๗๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๔๔,๕๐๙,๕๒๘.- บาท (-สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

จากการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถนำโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๑๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๙๘,๙๘๗,๙๐๕ บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการในแผนฯ	โครงการที่นำมาดำเนินงานจริง	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณในแผนฯ	งบประมาณที่นำมาพัฒนา	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๑	๑๒	๕๗.๑๔	๑๐,๔๓๓,๓๐๐	๖,๗๘๔,๑๓๕	๖๕.๐๒	๖,๖๘๙,๑๔๓	๙๘.๖
๒.ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคม	๓๕	๑๕	๔๒.๘๖	๑๘,๒๑๔,๖๐๐	๑๒,๓๔๗,๕๔๐	๖๗.๗๙	๑๐,๙๓๐,๕๑๕	๘๘.๕๒
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๙	๔๒	๗๑.๑๙	๙,๔๔๗,๔๕๐	๖,๖๕๙,๑๕๐	๗๐.๔๙	๔,๘๑๓,๘๙๕	๗๒.๒๙

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานจริง	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อย ละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อย ละ
๔. ยุทธศาสตร์ การทำนุ บำรุง ศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการ ท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ	๒๒	๑๖	๗๒.๗๒	๕,๙๐๐,๐๐๐	๒,๑๖๐,๙๖๐	๓๖.๖๓	๒,๐๐๕,๕๐๘	๙๒.๘๑
๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑๑	๘	๗๒.๗๒	๘,๗๙๑,๐๐๐	๕,๓๑๖,๐๐๐	๖๐.๔๗	๔,๓๖๗,๔๙๒.๘๐	๘๒.๑๖
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ รองรับการ ขยายเมือง	๓๐๒	๒๐๕	๖๗.๘๘	๑๘๒,๓๐๓,๓๐๘	๑๖๐,๔๐๔,๑๒๐	๘๗.๙๙	๑๑๑,๗๓๗,๗๙๐	๖๙.๖๖
๗. ยุทธศาสตร์ การบริหาร องค์กรตาม หลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน	๒๗	๑๙	๗๐.๓๗	๙,๔๑๙,๘๗๐	๕,๓๑๖,๐๐๐	๕๖.๔๓	๔,๓๖๗,๔๙๓	๘๒.๑๖

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานจริง	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อย ละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อย ละ
การบริการ สาธารณะ ที่มีคุณภาพ								
รวม	๔๗๗	๓๑๗	๖๖.๔๖	๒๔๔,๕๐๙,๕๒๘	๑๙๘,๙๘๗,๙๐๕	๘๑.๓๘	๑๔๔,๙๑๑,๘๓๖.๕๘	๗๒.๘๒

ตารางแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อย ละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษาสู่ สังคมอย่างมีคุณภาพ	๑๒	๑๑	๙๑.๖๗	-	-	-	-	๑	๘.๓๓
๒. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การสร้าง เสริมให้คนมีสุขภาวะ ที่ดีครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม	๑๕	๑๒	๘๐	๒	๑๓.๓๓	-	-	๑	๖.๖๗
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคม คุณภาพ ชีวิต และความ เข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบ ภายในและความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๔๒	๒๗	๖๔.๒๙	๑๐	๒๓.๘๑	๑	๒.๓๘	๔	๙.๕๒
๔. ยุทธศาสตร์การ ทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และ การท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ	๑๖	๑๔	๘๗.๕	-	-	-	-	๒	๑๒.๕

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อย ละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๕. ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	๘	๗	๘๗.๕	-	-	-	-	๑	๑๒.๕
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการที่มี คุณภาพ รองรับบริการ ขยายเมือง	๒๐๕	๑๖๕	๘๐.๔๘	๓๙	๑๙.๐๓	-	-	๑	๐.๔๙
๗. ยุทธศาสตร์การ บริหารองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการ บริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๑๙	๑๕	๗๘.๙๕	๑	๕.๒๖	๑	๕.๒๖	๒	๑๐.๕๓
รวม	๓๑๗	๒๕๑	๗๙.๑๘	๕๒	๑๖.๔๐	๒	๐.๖๓	๑๒	๓.๗๙

**การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ
๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
๔. จำนวนสถานศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
	พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก	๑๒ แห่ง	๑๐ แห่ง	ยุบรวม ศพด.๑๒ เป็น ๑๐ แห่ง
๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ	ระดับ ๓	ระดับ ๕	ระดับ๑ วางแผน ระดับ๒ เสนอโครงการ ระดับ๓ ดำเนินโครงการ ระดับ๔ สรุปรายโครงการ ระดับ๕ ติดตามประเมินผล
๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕.๒๙	โครงการวันเด็ก เป้าหมาย ๕๐๐ คน เข้าร่วม ๖๐๐ คน จำนวนเด็กและเยาวชน อายุ ๑ ปี - ๒๔ ปี มีจำนวน ๑๑,๓๓๒ คน
๔. จำนวนสถานศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาสำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	สังกัดเทศบาลฯ ๑๒ แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๘ แห่ง	สังกัดเทศบาลฯ ๑๐ แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๗ แห่ง	ยุบรวม ศพด.๑๒ เป็น๑๐แห่ง รร.ชุมชนบ้านพ่อน / รร.กาดเมฆ /รร.โทกหัวช้าง/ รร. ศรีหมวดเกล้า / รร.วัดหลวง/รร.วัดพระเจ้านั่งแท่น /รร.ป่าต้นกุ่มเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ
๒. เพื่อให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
๓. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
๔. เพื่อการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด

๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย
๕. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	๖๒	๗๓.๒๑	อายุเฉลี่ยสูงสุด+ต่ำสุด
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย	๗๐	๑๐๐	โครงการพระราชดำริ + โครงการกองทุนฯ จำนวน = ๑๒๐ โครงการ จำนวน ๖๕ ชุมชน
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	๗๕	๑๐๐	ผลสำรวจความพึงพอใจ
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย	๗๐	๑๐๐	ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข
๕. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ	๖๐	๑๐๐	ผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมด ๑๙๒ ราย ได้รับการฟื้นฟูครบทั้งหมด

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัย
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
๓. ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย
๔. ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง
๕. ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๘๕	๑๐๐	มีการช่วยเหลือจำนวน ๑๓ ราย มีความพึงพอใจ จำนวน ๑๓ ราย - โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓ ราย - การมอบเงินกองทุนสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ จำนวน ๑๐ ราย
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๐	๒๙	มีจำนวน ๒๙ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุ ๒. อบรมผู้สูงอายุชั้นปี ๑,๒,๓,๔ ๔. กิจกรรมอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕. กิจกรรมประชุมติดตามผลาและประเมินความพึงพอใจผู้สูงอายุ ๖. กิจกรรมประชุมผู้สูงอายุระดับตำบล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการ ตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒.จำนวนกิจกรรม(ต่อ) ที่ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ			<p>๗. กิจกรรมอบรมหลักสูตรสุขภาพดี</p> <p>๘. กิจกรรมอบรมหลักสูตรพิธีกรรม</p> <p>๙. กิจกรรมอบรมหลักสูตรการบริหารร่างกาย</p> <p>๑๐. กิจกรรมอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย</p> <p>๑๑. กิจกรรมอบรมร่วางย่อนยุค</p> <p>๑๒. กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>๑๒. กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>๑๓. โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ</p> <p>๑๔. โครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย</p> <p>๑๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ</p> <p>๑๖. โครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข</p> <p>๑๗. กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน</p> <p>๑๘. กิจกรรมมอบสวัสดิการของกองทุนผู้สูงอายุฯ</p> <p>๑๙. กิจกรรมมอบสวัสดิการของกองทุนนักเรียนผู้สูงอายุฯ</p> <p>๒๐. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม</p> <p>๒๑. กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงวัยในชุมชนฯ</p> <p>๒๒. การดำเนินโครงการ มหกรรมสุขภาพ</p> <p>๒๓. กิจกรรมสร้างความรู้ด้วยการใช้กระบวนการในการสร้าง K-A</p> <p>๒๔. โครงการสัมมนาวิชาการ “อัตลักษณ์ลำปาง”</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการ ตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒.จำนวนกิจกรรม(ต่อ) ที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ			๒๕. โครงการกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ๒๖. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ ๒๗. กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ๒๘. กิจกรรมสร้างสุขเพื่อสุขภาพจิตที่ดี ๒๙. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
๓.ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย	๕๐	๕๖	การขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย จำนวน ๕๖ ครัวเรือน
๔.ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง	๒๐	๒๗.๖๙	ชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง จำนวน ๑๘ ชุมชน
๕.ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาล ที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	๖๐	๘๓	ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมฯ บทที่ ๒ เสนออนุมัติแผน คิดเป็น ๗๕% บทที่ ๓ มาตรฐานที่เกิดจากวาทภัยฯ คิดเป็น ๘๕ % บทที่ ๔ มาตรฐานป้องกันที่เกิดจากดินโคลนถล่ม คิดเป็น ๘๕ % บทที่ ๖ มาตรฐานเกิดจากภัยแล้ว คิดเป็น ๘๕ % บทที่ ๗ มาตรฐานเกิดจากอากาศหนาว เป็น ๘๕ %

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการด้านการส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ ที่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตาม ค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑. ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระดับความสำเร็จ ระดับ ๓	ระดับความสำเร็จ ระดับ ๓	ระดับ๑ วางแผน ระดับ๒ เสนอโครงการ ระดับ๓ ดำเนินโครงการ ระดับ๔ สรุปลงโครงการ ระดับ๕ ติดตามประเมินผล
๒. ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการที่กำหนด ๓ โครงการ	ร้อยละ ๓๐	๑. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เย็นอีกม่วนใจ ปีใหม่เมืองเขลางค์นคร ๙๐.๒๐ ๒. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุดอยม่วนคำ ๙๑.๖๐ ๓. โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๙๒.๖๐	
๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทรบ้านกล้วยม่วง (ปัจจุบันยังดำเนินการอยู่)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตาม ค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๙๔.๒๓	-โครงการฟุตบอล ร้อยละ ๙๙.๓๓ -โครงการกีฬาเด็กและเยาวชน ร้อยละ ๘๗.๑๔ - โครงการฝึกทักษะกีฬาสากลขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ๙๖.๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๔. ร้อยละชุมชนน่ายุสวยามมากกว่าหรือเท่ากับ
๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผิดกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖๐	๑๐๐	ชุมชนทั้งหมดมี ๖๕ ชุมชนเซ็น mou ครบ ๖๕ ชุมชน
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม	๗๐	๙๕	ผลสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมทั้งปี
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	๘๐	๙๐	รายงานผลการตรวจคุณภาพแม่น้ำวัง ๙ ชุมชน
๔. ร้อยละชุมชนน่ายุสวยามมากกว่าหรือเท่ากับ	๔๐	๔๐	ชุมชนทั้งหมดมี ๖๕ ชุมชน จำนวนชุมชนที่เข้าร่วม ชุมชนหน้าบ้าน นามอง จำนวน ๒๖ ชุมชน
๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผิดกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ	๕๐	๑๐๐	ข้อมูลระบบ info ๑.แม่น้ำวัง (ลำปางกลาง ตะวันตก) ๒.แม่น้ำวัง (เครื่องสูบน้ำ บ้านวังแคว้ง) ๓.อ่างเก็บชลประทาน (กล้วยหลวง) ที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผิดกฎหมาย - ปัจจุบันยังไม่มี การร้องเรียนสิ่งรุกร้าผิดกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
รองรับการขยายเมือง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทั่วครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด
๒. มีระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง
๒. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
๔. ร้อยละโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ
๕. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบ ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด
๖. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
๗. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑.ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้างปรับปรุง	๕๐	๖๙	ถนนมีทั้งหมด ๘๔ ข้อมูลจาก info ก่อสร้างปรับปรุง ๕๘
๒.จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค	๑๐๐ ครัวเรือน	๑๐๐ ครัวเรือน	
๓.จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	๑๐๐ ครัวเรือน	๑๐๐ ครัวเรือน	
๔.จำนวนโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์	๒ โครงการ	๔ โครงการ	๑.โครงการสร้างสวนสาธารณะ ๒.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดม่อนธาตุหมู่ที่ ๒ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
			๓.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วบริเวณสนามกีฬาภายในชุมชนบ้านแม่กีย ม.๔ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง ๔.โครงการปรับปรุงสวนประติมากรรมชามตราไก่ บริเวณสามแยกบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๕.ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบ ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	๗๐	๑๐๐	- คำร้องขุดลอกการเปิดทางระบายน้ำในลำธารสาธารณะ
๖.จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ	๒ ระบบ	๒ ระบบ	-ระบบ Lands Map - ระบบ Google map หาพิกัดจุดติดตั้งไฟฟ้าประปา
๗.ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	มากที่สุด	มากที่สุด	ผลสำรวจความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. มีการบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด
๒. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น
๓. รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.)
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๐	๘๗.๕๓	
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๕ (AA)	๙๔.๒๒	
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น	๒,๐๐๐ คน	๒,๑๙๖ คน	การเข้าถึงเพจเทศบาลฯ -ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๙,๓๔๐ คน -ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๓๘๑,๘๖๐ คน - จำนวนการถูกใจใหม่บน เพจ facebook ๒,๑๙๖ คน
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ	๑	๒	๑. ระบบสถานประกอบการสาธารณสุขฯ ๒. ระบบจองคิวใช้บริการศูนย์สุขภาพฯ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวม	๙๐	๙๔.๐๓	ผลสำรวจความพึงพอใจ
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองเมื่อเทียบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี	๘๐	๙๒.๑๕	ทะเบียนคุมภาษีป้าย ๑,๐๓๘ ราย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๑,๘๕๕ ราย รวม ๒,๘๙๓ ราย, มาชำระภาษีป้าย ๑๐๓๘ ราย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๑,๖๒๘ ราย ลูกหนี้ ๒๒๗ ราย รวม ๒,๖๖๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๕

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	(๕)
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๙๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๖
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม	๔๗
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๔๖
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๒๔
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๒
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง	๒๒๑
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	๒๒
รวมทั้งสิ้น		๔๐๘

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๙
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๑
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๕)
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	(๕)
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๕)
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	(๕)
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๕)
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๑

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๘๑

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

๑. ติดตามจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ติดตามจากแผนดำเนินงานประจำปี แผนที่จะต้องดำเนินการในแต่ละปี มีโครงการรองรับ มีงบประมาณที่จะดำเนินการในปีนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. กำหนดช่วงเวลาติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปี จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อรายงานและให้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานเทศบาลว่าอยู่ในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑. การติดตามโครงการ ออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ สถานที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี

๒. การประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เทศบาลจะมีการประเมินผลและสรุปโครงการตามรายยุทธศาสตร์และภาพรวมทั้งหมดของการพัฒนาเทศบาล โดยจะเป็นไปตามกรอบและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล และการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล จะมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒ ครั้ง/ปี

๓. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และการประเมินความสำเร็จของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงไปเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ สุ่มเลือกกว่าเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดหรือไม่ โดยสอบถามจากผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ

๔. การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด

๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก

๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ

๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

๔. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ตัวชี้วัด

๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
๒. ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย
๕. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
๓. ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย
๔. ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง
๕. ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการด้านการส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการที่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๔. ร้อยละชุมชนน่ายุสวงามมากกว่าหรือเท่ากับ
๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผิดกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง
๒. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
๔. ร้อยละโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ
๕. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบที่ได้รับ
การปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด
๖. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
๗. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA.)
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการในภาพรวม

๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใช้เครื่องมือวัดผล ดังนี้

๒.๔.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ

- แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร

- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตามตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

- แบบที่ ๓/๑ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๒.๔.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ แบบการติดตามและประเมินผล

แบบการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)

(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙		พ.ศ.๒๕๗๐		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ๑	๒๑	๑๐,๔๓๓,๓๐๐	๒๖	๓๑,๔๓๘,๖๐๐	๒๔	๑๓,๐๘๘,๖๐๐	๒๕	๑๓,๑๓๘,๖๐๐	๒๔	๑๓,๐๘๘,๖๐๐	๑๒๐	๘๑,๑๘๗,๗๐๐
ยุทธศาสตร์ ๒	๓๕	๑๘,๒๑๔,๖๐๐	๔๗	๒๗,๔๒๔,๓๒๐	๓๙	๑๗,๙๐๕,๕๐๐	๓๗	๑๗,๑๕๗,๐๐๐	๔๓	๑๗,๒๖๙,๖๕๐	๒๐๑	๙๗,๙๗๑,๐๗๐
ยุทธศาสตร์ ๓	๕๙	๙,๔๐๒,๔๕๐	๕๖	๑๒,๑๗๔,๒๗๐	๕๗	๑๒,๓๑๔,๓๙๕	๔๒	๖,๓๐๔,๑๕๐	๓๙	๕,๕๙๓,๖๐๐	๒๕๓	๕๕,๗๘๘,๘๖๕
ยุทธศาสตร์ ๔	๒๒	๕,๙๐๐,๐๐๐	๒๔	๗,๐๒๐,๓๔๒	๒๒	๕,๑๐๐,๐๐๐	๒๑	๕,๐๕๐,๐๐๐	๒๒	๕,๑๐๐,๐๐๐	๑๑๑	๒๘,๑๗๐,๓๔๒
ยุทธศาสตร์ ๕	๑๑	๘,๗๙๑,๐๐๐	๑๒	๑๗,๑๔๙,๐๐๐	๙	๖,๐๕๑,๐๐๐	๑๐	๖,๒๗๖,๐๐๐	๘	๕,๙๕๖,๐๐๐	๕๐	๔๔,๒๒๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ๖	๓๐๒	๑๘๒,๓๐๓,๓๐๘	๒๒๑	๒๑๖,๕๒๔,๙๐๐	๓๐	๔๔,๘๘๕,๐๐๐	๙	๑๐,๐๙๕,๐๐๐	๔	๓,๕๑๕,๐๐๐	๕๖๖	๔๕๗,๓๒๓,๒๐๘
ยุทธศาสตร์ ๗	๒๗	๙,๔๑๙,๘๗๐	๒๒	๕,๙๒๑,๒๐๐	๑๗	๘,๘๐๑,๒๐๐	๑๗	๔,๔๖๑,๒๐๐	๑๗	๔,๘๐๑,๒๐๐	๑๐๐	๓๓,๔๐๔,๖๗๐
รวม	๔๗๗	๒๔๔,๔๖๔,๕๒๘	๔๐๘	๓๑๗,๖๕๒,๖๓๒	๑๙๘	๑๐๘,๑๔๕,๖๙๕	๑๖๑	๖๒,๔๘๑,๙๕๐	๑๕๗	๕๕,๓๒๔,๐๕๐	๑,๔๐๑	๗๘๘,๐๖๘,๘๕๕

๒.๕ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบที่ ๓ /๑ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการในปี ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๑	๑๒
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีความสุขที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม	๓๕	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๙	๔๒
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๒๒	๑๖
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง	๓๐๒	๒๐๕
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	๒๗	๑๙
รวม	๔๗๗	๓๑๗

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของ
อปท. ในภาพรวม ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม
มีดังนี้

ที่	ความพึงพอใจ	พอใจ มาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ พอใจ (ร้อยละ)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๔.๐๑	๕๑.๖๑	๔.๓๙
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๓.๖๐	๕๔.๑๖	๒.๒๔
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๑.๕๘	๕๔.๔๗	๓.๙๕
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๑.๒๗	๕๓.๒๔	๕.๔๙
๕	ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๔.๘๘	๕๑.๓๓	๓.๗๙
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘.๕	๖๒.๑	๙.๔
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๓.๓๘	๕๓.๗๐	๒.๙๒
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๕.๙๐	๕๗.๙๔	๖.๑๖
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๓.๓๖	๕๐.๖๑	๖.๐๔
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๔๐.๗๒	๕๔.๓๕	๔.๙๓

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะแนน ๐ - ๑๐ ในแต่ละประเด็นการประเมิน หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๕ แสดงว่าผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๐๙
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๙๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๐๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๓๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๔
ภาพรวม	๗.๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๑๔
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๙๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๐๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๓๒
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๗
ภาพรวม	๗.๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๑๔
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๘๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๐๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๓๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๔
ภาพรวม	๗.๑๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ประเด็น	คะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๔
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๐๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๙๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๓๒
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๕
ภาพรวม	๗.๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ประเด็น	คะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖.๔๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖.๕๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖.๔๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๖๑
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๙๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๘๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๙๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๗๔
ภาพรวม	๖.๗๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
รองรับการขยายเมือง

ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ประเด็น	คะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๙๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๘๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๙
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๗๓
ภาพรวม	๗.๘๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ

ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ประเด็น	คะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๙
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๔
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
ภาพรวม	๘.๔๕

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นดังนี้

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ รองรับขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ	(๕)	๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	๕
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๙๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	๒๐ (๕)	๑๘ (๕)
	<p>๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	(๕)	(๕)
	<p>๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(๕)	(๔)
	<p>๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๑๖ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๖ (๔)
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์ และศักยภาพ (ต่อ)	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	(๔)
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend	(๕)	(๔)

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๙๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๕

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘	๘๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐	๑๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	๕	๕	๑๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย			
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	๑๐๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔	๘๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕	๑๐๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี			
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๕	๑๐๐
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๔	๘๐
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๕	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔	๘๐
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔	๘๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕	๑๐๐
	รวม	๑๐๐	๙๓	๙๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้คะแนนร้อยละ ๙๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

๑. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

๒. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

๓. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

๔. ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๕. ประเด็นการพิจารณาที่มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย

๑. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ภายใต้หลักประชารัฐ

๓. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๔. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข

๕. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗. ประเด็นการพิจารณา โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙ (๕)
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔)

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๙ (๕)
	(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔)

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๑๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๕

๓. วิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๖
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียม และเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม ทิมวิจัย ได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็น ที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๒๐๗	๕๑.๗๕
หญิง	๑๙๓	๔๘.๒๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๒	๓.๐๐
๒๐-๓๐ ปี	๔๐	๑๐.๐๐
๓๑-๔๐ ปี	๘๗	๒๑.๗๕
๔๑-๕๐ ปี	๗๘	๑๙.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๐๔	๒๖.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๗๙	๑๙.๗๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๑๑	๒๗.๗๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๓๒	๓๓.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๙	๔.๗๕
ปริญญาตรี	๑๓๔	๓๓.๕๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๐.๗๕
อื่น ๆ	๑	๐.๒๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๒๗	๖.๗๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๔๖	๑๑.๕๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๔๔	๓๖.๐๐
รับจ้าง	๘๒	๒๐.๕๐
นักเรียน/นักศึกษา	๔๐	๑๐.๐๐
เกษตรกร	๕๕	๑๓.๗๕
อื่น ๆ	๖	๑.๕๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้**เพศ**

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๒๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๕ และเพศหญิง จำนวน ๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๕

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๕ ช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ อายุอยู่ในช่วง ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๐ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ และอื่น ๆ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ อาชีพเกษตร จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ อาชีพรับราชการจำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๕ และอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล	ร้อยละ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๐	๑.๕๕	มาก	๗๓.๐๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๗	๑.๖๑	มาก	๗๒.๗๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๓	๑.๖๒	มาก	๗๒.๓๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๐๙	๑.๗๔	มาก	๗๐.๙๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๙๑	๑.๗๗	มาก	๖๙.๑๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๐๙	๑.๖๖	มาก	๗๐.๙๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๓๑	๑.๖๙	มาก	๗๓.๑๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๔	๑.๗๒	มาก	๗๓.๔๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๑๙	๑.๖๗	มาก	๗๑.๙๐

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๙ (S.D. ๑.๖๗) คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๐ เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๔ รองลงมา ได้แก่ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๐ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๗ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๓ การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด และการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๐๙ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๙๑ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

สร้างความรู้รอบด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ ให้ชุมชนเป็นฐาน ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุข ภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรค อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จาก การสุ่ม ทิมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความ คิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๒๑๐	๕๒.๕๐
หญิง	๑๙๐	๔๗.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๒	๓.๐๐
๒๐-๓๐ ปี	๔๐	๑๐.๐๐
๓๑-๔๐ ปี	๘๙	๒๒.๒๕
๔๑-๕๐ ปี	๗๘	๑๙.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๐๖	๒๖.๕๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๗๕	๑๘.๗๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๑๑	๒๗.๗๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๓๒	๓๓.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๙	๔.๗๕
ปริญญาตรี	๑๓๕	๓๓.๗๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๐.๗๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๒๘	๗.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๔๖	๑๑.๕๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๔๔	๓๖.๐๐
รับจ้าง	๘๓	๒๐.๗๕
นักเรียน/นักศึกษา	๔๐	๑๐.๐๐
เกษตรกร	๕๓	๑๓.๒๕
อื่น ๆ	๖	๑.๕๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ และเพศหญิง จำนวน ๑๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๐ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๕ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ ช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ อายุอยู่ในช่วง ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ คน รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๕ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๕ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ อาชีพรับราชการจำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ และอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล	ร้อยละ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๐	๑.๓๕	มาก	๗๓.๐๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๘	๑.๔๐	มาก	๗๒.๘๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๓	๑.๕๑	มาก	๗๒.๓๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน	๗.๑๔	๑.๖๐	มาก	๗๑.๔๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๙๕	๑.๖๐	มาก	๖๙.๕๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๐๙	๑.๔๙	มาก	๗๐.๙๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๓๒	๑.๕๗	มาก	๗๓.๒๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๗	๑.๕๙	มาก	๗๓.๗๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๒๑	๑.๕๑	มาก	๗๒.๑๐

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๑ (S.D. ๑.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๐ เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๗ รองลงมา ได้แก่ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๐ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๘ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๓ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๔ การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๐๙ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๙๕ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล ผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่มที่มวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๒๐๗	๕๑.๗๕
หญิง	๑๙๓	๔๘.๒๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๑	๒.๗๕
๒๐-๓๐ ปี	๔๑	๑๐.๒๕
๓๑-๔๐ ปี	๘๗	๒๑.๗๕
๔๑-๕๐ ปี	๗๙	๑๙.๗๕
๕๑-๖๐ ปี	๑๐๓	๒๕.๗๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๗๗	๑๙.๗๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๑๑	๒๗.๗๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๓๐	๓๒.๕๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๙	๔.๗๕
ปริญญาตรี	๑๓๗	๓๔.๒๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๐.๗๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๒๘	๗.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๔๖	๑๑.๕๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๔๘	๓๗.๐๐
รับจ้าง	๘๔	๒๑.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๔๑	๑๐.๒๕
เกษตรกร	๔๘	๑๒.๐๐
อื่นๆ	๕	๑.๒๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้**เพศ**

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๒๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๕ และเพศหญิง จำนวน ๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๕

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๕ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๕ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ ช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ อายุอยู่ในช่วง ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๕ ช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๕ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๕ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ อาชีพพนักงาน/นักศึกษา จำนวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๕ อาชีพรับราชการจำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ และ อาชีพอื่น ๆ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ ตามลำดับ

๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปล ผล	ร้อยละ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๒	๑.๔๖	มาก	๗๒.๒๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๒	๑.๔๙	มาก	๗๓.๒๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๗.๒๑	๑.๔๒	มาก	๗๒.๑๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๑๔	๑.๖๐	มาก	๗๑.๔๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๘๑	๑.๕๙	มาก	๖๘.๑๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๐๘	๑.๕๓	มาก	๗๐.๘๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๗.๓๐	๑.๕๐	มาก	๗๐.๓๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๔	๑.๕๔	มาก	๗๓.๔๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๑๘	๑.๕๒	มาก	๗๑.๘๐

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๘ (S.D. ๑.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๐ เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๔ รองลงมาได้แก่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๒ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๐ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๑ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๔ การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๐๘ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๘๑ ตามลำดับ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ**

เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทิมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประเด็น ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๒๑๐	๕๒.๕๐
หญิง	๑๙๐	๔๗.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๓	๓.๒๕
๒๐-๓๐ ปี	๓๙	๙.๗๕
๓๑-๔๐ ปี	๘๙	๒๒.๒๕
๔๑-๕๐ ปี	๘๐	๒๐.๐๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๐๕	๒๖.๒๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๗๔	๑๘.๕๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๑๑	๒๗.๗๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๓๒	๓๓.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๙	๔.๗๕
ปริญญาตรี	๑๓๕	๓๓.๗๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๐.๗๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๒๘	๗.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๔๖	๑๑.๕๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๔๔	๓๖.๐๐
รับจ้าง	๘๓	๒๐.๗๕
นักเรียน/นักศึกษา	๔๐	๑๐.๐๐
เกษตรกร	๕๓	๑๓.๒๕
อื่น ๆ	๖	๑.๕๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้**เพศ**

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ และเพศหญิง จำนวน ๑๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๕ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๕ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐ อายุอยู่ในช่วง ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๕ ช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ คน รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๕ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๕ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ อาชีพพนักงาน/นักศึกษา จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ อาชีพรับราชการจำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ และอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทํานุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล	ร้อยละ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๐	๑.๓๕	มาก	๗๓
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๔	๑.๔๖	มาก	๗๒.๔๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๑	๑.๕๔	มาก	๗๒.๑๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน	๗.๐๕	๑.๗๑	มาก	๗๐.๕๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๙๕	๑.๕๙	มาก	๖๙.๕๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๐	๑.๔๘	มาก	๗๑.๐๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๓๒	๑.๕๖	มาก	๗๓.๒๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๕	๑.๖๐	มาก	๗๓.๕๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๑๙	๑.๕๔	มาก	๗๑.๙๐

จากตาราง ๔.๒. พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทํานุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๙ (S.D. ๑.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๐ เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๕ รองลงมา ได้แก่ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๐ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๔ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๑ การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๐ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๐๕ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๙๕ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม ที่มวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๙๕	๔๘.๗๕
หญิง	๒๐๕	๕๑.๒๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๒	๓.๐๐
๒๐-๓๐ ปี	๑๑๘	๒๙.๕๐
๓๑-๔๐ ปี	๑๐๔	๒๖.๐๐
๔๑-๕๐ ปี	๗๘	๑๙.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๘๒	๒๐.๕๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๖	๑.๕๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๗	๑.๗๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๘๔	๔๖.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๖๕	๔๑.๒๕
ปริญญาตรี	๔๒	๑๐.๕๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๐.๕๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๑๖	๔.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๔๔	๓๖.๐๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๓๘	๓๔.๕๐
รับจ้าง	๖๓	๑๕.๗๕
นักเรียน/นักศึกษา	๒๒	๕.๕๐
เกษตกร	๑๔	๓.๕๐
อื่นๆ	๓	๐.๗๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้**เพศ**

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๕ และเพศชาย จำนวน ๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๕

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ ช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ และช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ รองลงมาได้แก่ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๕ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๕ และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๕ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ อาชีพรับราชการ จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ อาชีพอื่น ๆ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล	ร้อยละ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖.๔๗	๑.๙๕	มาก	๖๔.๗๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖.๕๘	๑.๘๗	มาก	๖๕.๘๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖.๔๙	๒.๐๙	มาก	๖๔.๙๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๖.๖๑	๑.๙๙	มาก	๖๖.๑๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๙๙	๑.๘๔	มาก	๖๙.๙๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๘๔	๑.๗๕	มาก	๖๘.๔๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๙๖	๑.๗๒	มาก	๖๙.๖๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๗๔	๑.๘๕	มาก	๖๗.๔๐
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๖.๗๑	๑.๘๘	มาก	๖๗.๑๐

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๗๑ (S.D. ๑.๘๘) คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๐ เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๙๙ รองลงมาคือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๙๖ การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๘๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๗๔ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๖๑ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๕๘ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๔๙ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๔๗ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด มีระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และแผนผังเมืองชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดินผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทิววิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

	ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ			
	ชาย	๒๖๒	๖๕.๕๐
	หญิง	๑๓๘	๓๔.๕๐
อายุ			
	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๔	๓.๕๐
	๒๐-๓๐ ปี	๔๒	๑๐.๕๐
	๓๑-๔๐ ปี	๖๗	๑๖.๗๕
	๔๑-๕๐ ปี	๙๒	๒๓.๐๐
	๕๑-๖๐ ปี	๑๐๖	๒๖.๕๐
	มากกว่า ๖๐ ปี	๗๙	๑๙.๗๕
ระดับการศึกษา			
	ประถมศึกษา	๙๐	๒๒.๕๐
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๐๙	๒๗.๒๕
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๔๐	๑๐.๐๐
	ปริญญาตรี	๑๔๑	๓๕.๒๕
	สูงกว่าปริญญาตรี	๑๖	๔.๐๐
	อื่น ๆ	๔	๑.๐๐
อาชีพหลัก			
	รับราชการ	๖๕	๑๖.๒๕
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๕๘	๑๔.๕๐
	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๑๕	๒๘.๗๕
	รับจ้าง	๗๗	๑๙.๒๕
	นักเรียน/นักศึกษา	๒๔	๖.๐๐
	เกษตรกร	๕๒	๑๓.๐๐
	อื่น ๆ	๙	๒.๒๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้**เพศ**

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๒๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๐ และเพศหญิง จำนวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๐ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ อายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๕ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๕ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๕ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ และ ระดับอื่น ๆ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๕ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๕ อาชีพรับราชการ จำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ อาชีพพนักงาน/นักศึกษา จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และอาชีพอื่นๆ จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
คุณภาพรองรับการขยายเมือง**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล	ร้อยละ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖	๑.๕๑	มากที่สุด	๘๐.๖๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๒	๑.๕๘	มากที่สุด	๘๐.๒๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๙	๑.๕๓	มากที่สุด	๘๐.๙๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๙๗	๑.๕๘	มาก	๗๙.๗๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๕	๑.๖๕	มาก	๗๙.๕๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๘๖	๑.๖๓	มาก	๗๘.๖๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๙	๑.๕๓	มากที่สุด	๘๐.๙๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๗๓	๒.๘๓	มาก	๖๗.๓๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๘๕	๑.๗๓	มาก	๗๘.๕๐

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๕ (S.D. ๑.๗๓) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๐ คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๘.๐๙ รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๖ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๒ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๗ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๕ การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๗.๘๖ และ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๖.๗๓ ตามลำดับ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ**

มีการบริหารองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๒๑๕	๕๓.๗๕
หญิง	๑๘๕	๔๖.๒๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๔	๓.๕๐
๒๐-๓๐ ปี	๔๓	๑๐.๗๕
๓๑-๔๐ ปี	๗๗	๑๙.๒๕
๔๑-๕๐ ปี	๙๖	๒๔.๐๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๐๑	๒๕.๒๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๖๙	๑๗.๒๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๑๔	๒๘.๕๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๘๙	๔๗.๒๕
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๓๙	๙.๗๕
ปริญญาตรี	๕๖	๑๔.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๐.๕๐
อื่น ๆ	๐	๐.๐๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๒๘	๗.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๘๙	๒๒.๒๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๐๔	๒๖.๐๐
รับจ้าง	๕๗	๑๔.๒๕
นักเรียน/นักศึกษา	๕๕	๑๓.๗๕
เกษตรกร	๖๓	๑๕.๗๕
อื่น ๆ	๔	๑.๐๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๒๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๕ และเพศหญิง จำนวน ๑๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๕

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุช่วงอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๕ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๕ อายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๕ อยู่ในช่วง ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๕ ช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๕ รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๕ อาชีพเกษตร จำนวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๕ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๕ อาชีพนักเรียน / นักศึกษา จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕ อาชีพรับราชการ ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ และ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล	ร้อยละ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๖	๑.๑๕	มากที่สุด	๘๒.๖๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔	๑.๒๐	มากที่สุด	๘๖.๔๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๙	๑.๓๐	มากที่สุด	๘๖.๙๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๔๙	๑.๓๖	มากที่สุด	๘๔.๙๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๔	๑.๔๘	มากที่สุด	๘๑.๔๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๐	๑.๕๓	มากที่สุด	๘๗.๐๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๔	๑.๑๘	มากที่สุด	๘๒.๔๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐	๑.๐๗	มากที่สุด	๘๔.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๘.๔๕	๑.๒๘	มากที่สุด	๘๔.๕๐

จากตารางพบว่าความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๔๕ (S.D. ๑.๒๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐ คือมีการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๘.๗๐ รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๖๙ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๖๔ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๔๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๔๐ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๖ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๔ และ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย ๘.๑๔ ตามลำดับ

สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗ ยุทธศาสตร์

ที่	ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	๗.๑๙	๑.๖๗	มาก
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม สร้างความรู้รอบด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	๗.๒๑	๑.๕๑	มาก
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล	๗.๑๘	๑.๕๒	มาก
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	๗.๑๙	๑.๕๔	มาก

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ) แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗ ยุทธศาสตร์

ที่	ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ	๖.๗๑	๑.๘๘	มาก
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทั่วครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจใการบริการมากที่สุด มีระบบข้อมูลการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และแผนผังเมืองชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน	๗.๘๕	๑.๗๓	มาก
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีการบริหารองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนดประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น	๘.๔๕	๑.๒๘	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๗ ยุทธศาสตร์		๗.๔๐	๑.๕๙	มาก

จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ของยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาล เมืองเขลางค์นคร โดยภาพรวมแล้ว มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๔๐ (S.D. ๑.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ เมื่อจำแนก ความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย ๘.๔๕ (S.D. ๑.๒๘) ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง มีค่าเฉลี่ย ๗.๘๕ (S.D. ๑.๗๓) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มีค่าเฉลี่ย ๗.๒๑ (S.D. ๑.๕๑) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย ๗.๑๙ (S.D. ๑.๖๗) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คือ ๗.๑๙ (S.D. ๑.๕๔) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ย ๗.๑๘ (S.D. ๑.๕๒) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย ๖.๗๑ (S.D. ๑.๘๘) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

สรุปผลความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

๒.๕๐ - ๓.๐๐ มาก

๑.๕๐ - ๒.๔๙ ปานกลาง

๑.๐๐ - ๑.๔๙ น้อย

ที่	ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒.๒๕	๐.๕๑	ปานกลาง
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒.๒๕	๐.๕๐	ปานกลาง
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒.๒๕	๐.๕๒	ปานกลาง
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒.๒๐	๐.๕๓	ปานกลาง
๕	ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒.๑๕	๐.๕๕	ปานกลาง
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๒.๑๙	๐.๕๔	ปานกลาง
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒.๒๔	๐.๕๒	ปานกลาง
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒.๓๐	๐.๕๑	ปานกลาง
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒.๒๙	๐.๕๐	ปานกลาง
	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๙ ประเด็น	๒.๒๔	๐.๕๒	ปานกลาง

เมื่อพิจารณาผลประเมินความพึงพอใจแต่ละประเด็นในภาพรวม พบว่า ประชาชน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๒.๒๔ ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ประเด็น มีการเปิดโอกาสการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ย ๒.๓๐ รองลงมาคือประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๒.๒๙ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และประเด็นการแก้ไข ปัญหาที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๒.๒๕

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๔ การรายงานผลการดำเนินงาน ของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย ๒.๒๐ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๒.๑๙ และความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๒.๑๕ และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจแต่ละประเด็นเป็นรายยุทธศาสตร์โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย

สรุปผลร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม

ที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ (ร้อยละ)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๔.๐๑	๕๑.๖๑	๔.๓๙
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๓.๖๐	๕๔.๑๖	๒.๒๔
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๑.๕๘	๕๔.๔๗	๓.๙๕
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๑.๒๗	๕๓.๒๔	๕.๔๙
๕	ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๔.๘๘	๕๑.๓๓	๓.๗๙
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘.๕๐	๖๒.๑๐	๙.๔๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๓.๓๘	๕๓.๗๐	๒.๙๒
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๕.๙๐	๕๗.๙๔	๖.๑๖
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๓.๓๖	๕๐.๖๑	๖.๐๔
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๔๐.๗๒	๕๔.๓๕	๔.๙๓

จากตารางพบว่า ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๒ มีความพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๕ และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๓ ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๘ รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๑ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๐ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๖ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๘ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๗ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๐ การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย

๔. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ทีมวิจัยได้ใช้แบบสอบถาม โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ แยกตามยุทธศาสตร์ ๗ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ๑) พนักงานและผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการลงพื้นที่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพราะบางครัวเรือนมีบุตรหลานเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ควรมีการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนไม่ได้เข้ารับการศึกษภาคบังคับ และควรจัดโครงการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน
- ๒) ต้องการให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เยาวชนในชุมชน
- ๓) เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรจัดโครงการด้านการศึกษาให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) เยาวชนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการใช้สมาร์ทโฟน
- ๒) พื้นที่ชุมชนเขตรอบนอกไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี

ข้อเสนอแนะ

- ๑) อยากให้ทางเทศบาลฯ มีโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เยาวชนในหมู่บ้าน
- ๒) เทศบาลฯ ต้องให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ เพราะผู้สูงอายุ และเด็ก
- ๓) ทางเทศบาลควรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ เช่น การฝึกอบรมให้กับเด็กและเยาวชน
- ๔) เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการจัดโครงการการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม ให้ครอบคลุมประชากรทุกชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ๑) อยากให้เทศบาลมีโครงการดีๆ ให้เด็กในชุมชนเข้าร่วมบ่อย ๆ
- ๒) เทศบาลเมืองเขลางค์สามารถดำเนินการยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมฯ ได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนา ด้านทักษะ คุณภาพชีวิตที่ดี
- ๓) เทศบาลเมืองเขลางค์ควรจัดโครงการอบรมส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย ให้ประชาธิปไตยเข้มแข็ง
- ๔) การดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์อยู่ในระดับดีมาก มีความโปร่งใสในการทำงาน
- ๕) ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่านี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ**

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ๑) ควรมีการส่งเสริมสินค้า OTOP ในชุมชน
- ๒) ควรมีการส่งเสริมภาคการเกษตรในชุมชน
- ๓) ควรพัฒนาในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร
- ๔) อยากให้มีการส่งเสริมผลผลิตเกษตรมากขึ้น
- ๕) ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ๑) ควรมีการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น
- ๒) ควรปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๓) ควรมีการจัดโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันให้แก่ธรรมชาติ
- ๔) ควรเพิ่มระยะเวลากิจกรรมให้มากขึ้น
- ๕) สภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในชุมชนควรได้รับการดูแลมากกว่านี้
- ๖) การจัดเก็บขยะควรมีการเก็บวันเว้นวัน ไม่ควรเก็บสัปดาห์ละ ๑ วัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ

ในชุมชน

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
รองรับการขยายเมือง**

ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) น้ำประปาบางชุมชนยังไม่สะอาดพอ
- ๒) ต้นไม้ หญ้าขึ้นรกบริเวณข้างทาง ควรมีการตัดกิ่งไม้ไม่ให้เปียดบังเข้าไปในบ้านประชาชนหรือบริเวณถนน
- ๓) ปัญหาท่อระบายน้ำเสนอหลายปี ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล / ปัญหาการแก้ไขปัญหาดถนน
ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ข้อเสนอแนะ

- ๑) ประชาชนควรได้รับสวัสดิการมากกว่านี้
- ๒) ควรมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบไฟกิ่ง
- ๓) ประชาชนไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานเท่าที่ควร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) ควรเพิ่มงบประมาณการให้บริการสาธารณะให้มากขึ้น
- ๒) ควรลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนก่อนจัดทำบริการสาธารณะ
- ๓) ปรับแผนปฏิบัติงานของเทศบาลในด้านการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหให้กับประชาชน
 - ๔) ควรสอบถามความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและแก้ไขให้ทันเวลา
 - ๕) ออกรายการบรรยาย/อภิปรายความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้อย่างง่าย
 - ๖) ควรปรับปรุงการบริหารงาน และแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
 - ๗) การพัฒนายังไม่กระจายเท่าที่ควร กิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่เข้าถึงยากในกลุ่มชาวบ้าน

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แล้ว จึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

- ๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้
- ๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
- ๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว
- ๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้
- ๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบำบัด บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ สาธารณะ ที่มีคุณภาพ

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๖) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๗) วิสัยทัศน์	คะแนนเต็ม ๕ ได้.....๕.....คะแนน
๘) กลยุทธ์	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๑๑) แผนงาน	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๖๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนำโครงการ/กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖ และ๒/๖๖ บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖ และ๒/๖๖ และบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๓/๖๖, ๔/๖๖, ๕/๖๖, ๖/๖๖, ๗/๖๖ และ๘/๖๖ จำนวน ๔๗๗ โครงการ งบประมาณ ๒๔๔,๕๐๙,๕๒๘.- บาท (-สองร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน-)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๑	๑๐,๔๓๓,๓๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม	๓๕	๑๘,๒๑๔,๖๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๙	๙,๔๔๗,๔๕๐
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๒๒	๕,๙๐๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๘,๗๙๑,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับขยายเมือง	๓๐๒	๑๘๒,๓๐๓,๓๐๘
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๒๗	๙,๔๑๙,๘๗๐
รวม	๔๗๗	๒๔๔,๕๐๙,๕๒๘

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๗๗ โครงการ ๒๔๔,๕๐๙,๕๒๘.- บาท (-สองร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน-) และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถนำโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และการใช้จ่ายเงินสะสม, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๗ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ ๑๔๘,๙๘๗,๙๐๕ บาท (-หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน-) แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการในแผนฯ	โครงการที่นำมาดำเนินงานจริง	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณในแผนฯ	งบประมาณที่นำมาพัฒนา	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๑	๑๒	๕๗.๑๔	๑๐,๔๓๓,๓๐๐	๖,๗๘๔,๑๓๕	๖๕.๐๒	๖,๖๘๙,๑๔๓	๙๘.๖
๒.ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคม	๓๕	๑๕	๔๒.๘๖	๑๘,๒๑๔,๖๐๐	๑๒,๓๔๗,๕๔๐	๖๗.๗๙	๑๐,๙๓๐,๕๑๕	๘๘.๕๒
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๙	๔๒	๗๑.๑๙	๙,๔๔๗,๔๕๐	๖,๖๕๙,๑๕๐	๗๐.๔๙	๔,๘๑๓,๘๙๕	๗๒.๒๙

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานจริง	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อย ละ
๔. ยุทธศาสตร์ การทำนุ บำรุง ศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และ การท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ	๒๒	๑๖	๗๒.๗๒	๕,๙๐๐,๐๐๐	๒,๑๖๐,๙๖๐	๓๖.๖๓	๒,๐๐๕,๕๐๘	๕๒.๘๑
๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	๑๑	๘	๗๒.๗๒	๘,๗๙๑,๐๐๐	๕,๓๑๖,๐๐๐	๖๐.๔๗	๔,๓๖๗,๔๙๒.๘๐	๘๒.๑๖
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการที่ มีคุณภาพ รองรับการ ขยายเมือง	๓๐๒	๒๐๕	๖๗.๘๘	๑๘๒,๓๐๓,๓๐๘	๑๖๐,๔๐๔,๑๒๐	๘๗.๙๙	๑๑๑,๗๓๗,๗๙๐	๖๙.๖ ๖

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานจริง	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อย ละ
๗.ยุทธศาสตร์ การบริหาร องค์กรตาม หลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน การบริการ สาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๒๗	๑๙	๗๐.๓๗	๙,๔๑๙,๘๗๐	๕,๓๑๖,๐๐๐	๕๖.๔๓	๔,๓๖๗,๔๙๓	๘๒.๑๖
รวม	๔๗๗	๓๑๗	๖๖.๔๖	๒๔๔,๕๐๙,๕๒๘	๑๙๘,๙๘๗,๙๐๕	๘๑.๓๘	๑๔๔,๙๑๑,๘๓๖.๕๘	๗๒.๘๒

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๕๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ และโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๑๒	๑๑	๙๑.๖๗	-	-	-	-	๑	๘.๓๓
๒. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม	๑๕	๑๒	๘๐	๒	๑๓.๓๓	-	-	๑	๖.๖๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๔๒	๒๗	๖๔.๒๙	๑๐	๒๓.๘๑	๑	๒.๓๘	๔	๙.๕๒
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๑๖	๑๔	๘๗.๕	-	-	-	-	๒	๑๒.๕

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อย ละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๕. ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	๘	๗	๘๗.๕	-	-	-	-	๑	๑๒.๕
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการที่มี คุณภาพ รองรับ ขยายเมือง	๒๐๕	๑๖๕	๘๐.๔๙	๓๙	๑๘.๕๓	-	๐.๔๙	๑	๐.๔๙
๗. ยุทธศาสตร์การ บริหารองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการ บริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๑๙	๑๕	๗๘.๙๕	๑	๕.๒๖	๑	๕.๒๖	๒	๑๐.๕๓
รวม	๓๑๗	๒๕๑	๗๙.๑๘	๕๒	๑๖.๔๐	๒	๐.๖๓	๑๒	๓.๗๙

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑๗ โครงการ ๑๙๘,๙๘๗,๙๐๕.- บาท (-หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน-) สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ในการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้แบ่งสถานะของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

อยู่ระหว่างดำเนินงาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานไม่เสร็จก่อนปีงบประมาณ โดยงบประมาณโครงการ มีการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้

กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

ยังไม่ได้ดำเนินงาน หมายถึง โครงการที่ยังไม่ได้ทำ และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยกเลิก หมายถึง โครงการที่ไม่ได้ทำในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องจากมีเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ดำเนินการเบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัยให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖๑/๑๔๗	๘๓๓,๔๙๐ (+๔๙๓,๒๓๕) ๑,๓๒๖,๗๒๕ (+๖๐,๐๐๐) ๑,๓๘๖,๗๒๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองการศึกษา (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๓๘๖,๗๒๕ บาท ▲ โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๓,๒๓๕ บาท ▲ โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ดำเนินการเบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กอายุ ๒-๕ ปี ๒. ค่าหนังสือเรียนเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กอายุ ๓-๕ ปี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (จะดำเนินการได้เมื่อได้รับการจัดสรรแล้ว) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖๐-๖๑/๑๔๗	๕๔๙,๒๐๐ (-๑๒๓,๐๐๐) ๔๒๖,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๒๕,๘๖๔ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	
๓.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖๑/๑๔๗	๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองการศึกษา (ฝ่ายบริหารการศึกษา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมือง	๑๙ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๙ ม.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>เขलगค้ศคร ซ้เงเป้การแ่งข้ศก้พหของ เด้กเล้กจากศูนย้พ้ฒนาเด้กเล้กท้ง ๑๐ แ่ง ในเขตเทศบาลเมืองเขलगค้ศคร อาท้เช้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ว้งทางตรง ๒๐ เมตร ชาย/หญ้ง - เตะบอลเข้าโกล ชาย/หญ้ง - ต้กลูกป้งปองผล้ตส่ง ชาย/หญ้ง - รถไฟสามค้ศ ชาย/หญ้ง - กระด๑ดโกล ชาย/หญ้ง <p>เพือเสริมสร้างพ้ฒนาการทางด้า ร้างกาย จิตใจ ส้งคม และอารมณ้ให้ เหมาะสมก้บวัย และการมีส่วร่วมของ ผู้ปกครองท้เป้แรงผล้ก้ด้นในการ ส้งเสริมพ้ฒนาการทางด้าศก้พห ซ้งมี ผู้ปกครองร่วมชม ร่วมเชยร์ และให้ ก้าล้จ้ใจน้ก้พหเป้จ้านวนมาก โดยใช้งบประมาณในการเป้กจ่าย เป้ เงิน ๔๙,๙๐๙ บาท</p>		
๔.	โครงการน้ทรศการแสดง ผลงานการจ้ดการศ้การระดับ ปฐมวัยของเทศบาลเมือง เขलगค้ศคร	จ้दन้ทรศการแสดงผลงานการจ้ด การศ้การระดับปฐมวัยของเทศบาลเมือง เขलगค้ศคร ให้แก่ครุ ผู้ดูแลเด้ก ได้ แลกเปล้ยนการเรย้นรู้ในการจ้ดทำ นวัตกรรมการศ้การระดับปฐมวัย ก้บ	๕๐,๐๐๐ (-๙,๐๐๐) ๔๑,๐๐๐	ศูนย้พ้ฒนาเด้กเล้ก ส้งก้ดเทศบาลเมือง เขलगค้ศคร	กองการศ้การ (ฝ้ายบริหาร การศ้การ)	ด้าเนินการเล้วเสร็จ โดยจ้दन้ทรศการแสดงผลงานการจ้ด การศ้การระดับปฐมวัย เทศบาลเมือง เขलगค้ศคร ประจำปี ๒๕๖๖” และ มอบวุฒ้บ้ตรให้กับเด้กเล้กท้สำเร็จ	๑๐ เม.ย.๖๖ ถ้ง ๑๐ เม.ย.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		<p>เครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่ การจัดกิจกรรมเวทีเสวนาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ฯลฯ</p> <p>ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖๑-๖๒/๑๔๗</p>				<p>การศึกษาระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชมพู่ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีเด็กเล็กที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๙๑ ราย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๑๐ ศูนย์ในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปงแสนทอง จำนวน ๑๑ ราย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระบาท จำนวน ๒๖ ราย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชมพู จำนวน ๒๘ ราย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกล้วยแพะ จำนวน ๒๖ ราย <p> อีกทั้งยังได้รับชมการแสดงของเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง “รักข้ามคลอง” และการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในการบริหารจัดการ การศึกษาแบบบูรณาการ สัมกับพัฒนาการที่สมวัยของเด็กเล็ก</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง เขลางค์นครอีกทั้งความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก ที่จะ นำพาบุตรหลานของท่านให้มีความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งจะ เข้าสู่การศึกษาระดับอนุบาลอย่างมี พัฒนาการที่สมวัยต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐,๕๐๕ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท		
๕.	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น	จัดส่งเด็ก ครู ผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรมท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัด การศึกษา เช่น ร่วมจัดนิทรรศการการ ประกวดแข่งขันต่าง ๆ ศึกษาดูงาน เข้าร่วม เสวนา ฯลฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖๐/๑๔๗	๑๐๐,๐๐๐ (-๕๐,๐๐๐) ๕๐,๐๐๐ (-๕๐,๐๐๐) ๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา (ฝ่ายบริหาร การศึกษา)	ยกเลิก ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖.	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E.)	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ใน เด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education : D.A.R.E.)” โดยขอประสาน การดำเนินงานกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จัดทำแผนการเข้าสอนให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของ สถานศึกษาในพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนใน สถานศึกษา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖๐/๑๔๗	๗๐,๐๐๐	ณ สถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นำคณะนักเรียนในสถานศึกษาที่ อยู่ในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง รวม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑ คน ที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร “การศึกษาเพื่อ ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)” ซึ่งกองการศึกษา เทศบาล เมืองเขลางค์นคร ดำเนินการร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองเขลางค์นคร เข้า ทัศนศึกษาสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติด เพื่อเป็นพื้น ฐานความรู้กับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับ ผลกระทบของการใช้สิ่งเสพติด และ เพื่อสร้างทักษะ วิธีการในการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเพื่อให้เด็กนักเรียน สามารถตัดสินใจได้ บนพื้นฐานของ ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถต่อต้านการ ใช้สิ่งเสพติด ตลอดจนแรงกดดัน จากเพื่อนร่วมวัย และการใช้ความรุนแรง ในการแก้ไขปัญหา ณ ทัศนสถานบำบัด พิเศษลำปาง อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม	๒๙ ส.ค.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
						๒๕๖๖ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) (กิจกรรมวันปิดโครงการ D.A.R.E การมอบรางวัลการประกวดการ เขียนเรียงความและการมอบใบ ประกาศนียบัตร) พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วม เป็นเกียรติในพิธีปิด โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.สืบสกุล ขุนเพิ่ม รองผู้กำกับการ สอบสวนปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเข ลางค์นคร และสถานศึกษาในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกอบด้วย ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านพอนวิทยา ๒. โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ๓. โรงเรียนบ้านโกลกหัวช้าง ๔. โรงเรียนบ้านป่าต้นกุ่มเมือง ๕. โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ๖. โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ๗. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เข้าร่วมในพิธีปิด และร่วมมอบ ประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่ผ่าน การฝึกอบรมจำนวน ๑๑๑ คน			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>ณ ห้องประชุมเขलगค์นคร ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองเขलगค์นคร ซึ่ง “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)” ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองเขलगค์นคร ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนถึงพิษภัย ยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ สร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กนักเรียน</p> <p>โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๔,๘๘๘ บาท</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาเรียนเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (เงินอุดหนุนทั่วไป)	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หลังจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากสำนัก งบประมาณ) เป็นรายไตรมาส ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๕๘-๕๙/๑๔๗	๓,๗๐๐,๔๑๐ (+๒๗๐,๐๐๐) ๓,๘๖๕,๑๑๐ (+๖๐,๐๐๐) ๔,๐๓๐,๔๑๐	โรงเรียนในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร จำนวน ๗ โรงเรียน	กองการศึกษา (ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓,๘๖๓,๔๖๙ บาท ▲ โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ▲ โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาตามอัธยาศัยสู่การ เรียนรู้ตลอดชีวิตแบบ บูรณา การร่วมกับหน่วยงานทางการ ศึกษา	จัดอบรม/ฝึก/ศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาได้แก่ วิทยาลัย สารพัดช่าง วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการ อาชีพ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น อบรม นวดฝ่าเท้า อบรมเล่นดนตรีไทย/ดนตรี พื้นเมือง/ดนตรีสากล งานช่างเบื้องต้น การ ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สอนภาษาเพื่อการ สื่อสาร ฯลฯ ให้แก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชนรุ่นละ ๒๐ คน ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖๖/๑๔๗	๖๐,๐๐๐	อำเภอเมือง ลำปาง	กองการศึกษา (ฝ่ายบริหาร การศึกษา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการ ตามโครงการส่งเสริมการ จัดการ การศึกษาตาม อัธยาศัยสู่ การเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (อบรมนวดฝ่าเท้า) ร่วมสาธิตการนวดฝ่า เท้าโดยนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม และ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ผ่านการ อบรมนวดฝ่าเท้า จำนวน ๓๐ คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพ่อนวิทยา ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมไปเมื่อวันที่ ๒๖- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนชุมชน บ้านพ่อนวิทยา เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสตร์ ศิลปะการนวด และสามารถเสริมสร้าง รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๘,๖๐๒ บาท	๒๖ มิ.ย.๖๖ ถึง ๑๐ ก.ค.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติให้แก่ เด็ก ในเขตพื้นที่ได้รับรู้ถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของเด็กต่อสังคมและประเทศ และเป็นเวทีให้เด็กแสดงออกถึงอัจฉริยภาพ แต่ละบุคคลในทางที่สร้างสรรค์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖๕- ๖๖/๑๔๗	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภายในงานมีกิจกรรมการอ่านสาส์น วันเด็ก นอกจากนี้ยังมีซุ้มนิทรรศการ จากหน่วยงานภายในเทศบาล -มีการแข่งขันตอบคำถาม -ตักไข่มหาสนุก -กระเป๋าคู่ ปัง ปัง ลดโลกร้อน -กระเป๋าคู่ระบายสนุก -คทาพาเพลิน -โดมิโนมหาสนุกและจิ๊กซอร์พรรณษา -โยนกะละมังพรรณษา -การเรียนรู้การทำลูกโป่งกับโป๊ซ -กิจกรรมเซฟตัวน้อยทำไข่เจียว -กิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชน -การเรียนรู้อุปกรณ์การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ทั้งยังมีหน่วยงานภาคเอกชนร่วมให้ ความสนุกแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน อาทิเช่น <input type="checkbox"/> OR คลังปิโตรเลียมลำปาง	๑๔ ม.ค.๖๖ ถึง ๑๔ ม.ค.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						บริษัทพอร์ด ยนต์การลำปาง และศูนย์ การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ และกิจกรรมเล่น เกมส์ต่างๆมากมาย ตลอดงานมีของขวัญ ของแจก ขนม ไอศกรีมให้เด็กๆ ด้วย ซึ่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก จาก เด็กๆ และประชาชนที่มาร่วมงานเป็น จำนวนมาก โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙๙,๖๒๘ บาท		
๓	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑.จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็ก และเยาวชน ให้มีความรู้และความเข้าใจถึง บทบาทและหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของ สภาเด็กและเยาวชน ๓. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสภาเด็กและ เยาวชนต้นแบบ/โดดเด่น/ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำความรู้และแนวทางที่ได้รับมา พัฒนาการดำเนินงานของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาล ฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖๖/๑๔๗	๒๐๐,๐๐๐	ณ สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดอบรม “โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร”วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร ทั้งนี้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับฟังการ บรรยายเรื่อง" กลยุทธ์การส่งเสริมและ พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ” โดย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร กระบวนกรจากบ้านพักเด็กและ ครอบครัวจังหวัดลำปางนำโดย นางสาว	๑๐ มิ.ย.๖๖ ถึง ๑๘ มิ.ย.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						เกตุริกุล มณีเหล็ก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา พร้อมทีมวิทยากร อีกทั้งได้รวมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ได้สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และ ต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๙๓,๗๗๐ บาท		
๔	โครงการให้ความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๑.จัดอบรม/จัดกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ และ ตันกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของกองทุนแม่ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๙ แห่ง ๒. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ/โดดเด่น/ประสบผลสำเร็จ ในการนำกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	ณ สถานที่ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน สานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดย ชุมชน ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธรากรเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการให้	๒๐ มิ.ย.๖๖ ถึง ๒๓ มิ.ย.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖๖/๑๔๗				<p>ความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งของ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมเข ลางค์นคร ชั้น ๓ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วน ราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่ง ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง ลำปาง นายสุกิจ อยู่นิยม พัฒนาการ อำเภอเมืองลำปาง และนางสาวมัตติกา แบนอัน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ บรรยายหลักสูตร “กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ ของแผ่นดิน พลังของประชาชน ช่วยก่อ ช่วยสานให้งานยั่งยืน” ซึ่งในขณะนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร มีรวมทั้งสิ้น ๑๓ ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันออก ๒. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้าน กล้วยม่วง ๓. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้าน หมอสม 		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						๔. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านร้อง ๕. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านศรี ปงชัย ๖. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านกาด ใต้ ๗. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านศรี หมวดเกล้า ๑ ๘. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันตก ๙. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้าน ฟोन ๑๐. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้าน หนองบัว ๑๑. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันตก ๑๒. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้าน ศาลาดอน ๑๓. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้าน หนองเจริญ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ พัฒนาแนวทางการดำเนินงานของ กองทุนแม่ของแผ่นดินในด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหายาเสพติดภายในชุมชน		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						และเพื่อสนองพระราชปณิธานการแก้ไข ปัญหาเสพติดภายใต้พระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ ครอบคลุมในพื้นที่ต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๙๕,๙๕๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเฝ้าระวังภาวะ โภชนาการและส่งเสริม พัฒนาการเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑.๑ ขออนุมัติดำเนินการโครงการ ๑.๒ ตรวจสอบสุขภาพเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๐ ศูนย์ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๑.๓ จำนวนเด็กเล็กได้รับการแก้ไขปัญหา สุขภาพเบื้องต้น ในรายที่มีความผิดปกติ อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ๑.๔ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๒๐,๐๐๐ (งบประมาณ จากกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิก เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเอง		
๒	โครงการพัฒนาครอบครัว เข้มแข็งอบอุ่นด้านยาเสพติด	๑. ขออนุมัติดำเนินการ ๒.อบรมความรู้ให้กับผู้ปกครอง และเยาวชน ใน ๖๔ ชุมชนๆละ ๒ คน(จำนวน ๑๒๘ คน) เพื่อให้เยาวชนและผู้ปกครองตระหนักและ หลีกเลี่ยงถึงปัญหาเสพติด ๓. ติดตามรายงานผลหลังการอบรมตาม โครงการ ๔. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม	๕๐,๐๐๐ (งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	ประชาชน ในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดอบรมโครงการพัฒนา ครอบครัวเข้มแข็งอบอุ่นด้านยาเสพติด ติด ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น ๑ สำนักงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และได้รับ ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา และ นำเสนอแนวทางในการป้องกัน ปัญหาเสพติดในชุมชน และการ สร้างสายใยครอบครัวในการป้องกัน ปัญหาเสพติด นำโดยคุณกุลรัตน์ ไชยพรหม ประธานกลุ่มเพื่อนเพื่อ เด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง พร้อม	๒๖ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๖ ก.พ.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ทีมวิทยากร ประกอบด้วย - คุณยงยุทธ วงศ์วิชัย รองประธาน กลุ่มเพื่อนเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง - ดร.จิรภัทร หลงกุล อาจารย์คณะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลำปาง - ดร.พัฒนา นาคทอง - คุณเบญญา เอมาวัฒน์ บรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนและ ผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองเข ลางคั่นคร จำนวน ๑๓๐ คน เพื่อ ปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้าง ภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสมาชิกในครอบครัวในการ ป้องกันปัญหายาเสพติดที่จะเกิด ขึ้นกับบุตรหลานต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๑. สำรวจและตรวจประเมินสถานประกอบการ และตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่าย พร้อมเก็บข้อมูลและประเมินผล ๒.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕๐ คน ๓. สรุปผลการดำเนินโครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๗๕/๑๔๗)	๔๐,๐๐๐	ร้านอาหารในเขตเมือง เขตเมือง เขตกลางนคร ห้องประชุมเทศบาลเมือง เขตกลางนคร	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการสุขาภิบาลอาหาร CFGT (Clean Food Good Taste) รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธีรยุทธ โพธิ์สุช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ นายปรีชา มาวงศ์ วัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง - หลักเกณฑ์และมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการกิจการด้านอาหาร - สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร - กฎหมายเกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขตกลางนคร ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองเขตกลางนคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบการตลาด ให้สามารถปรับปรุงมาตรฐานในการ	๕ ก.ย. ๖๖ ถึง ๕ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ผลิตและการบริการ ให้ได้คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และเสริมสร้าง ความมั่นใจของผู้บริโภคต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙,๒๒๕ บาท		
๔	โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วม แรงร่วมใจ ป้องกัน ภัย ไข้เลือดออก	๑. ขออนุมัติดำเนินการ ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อตกลง ชุมชนในการจัดการโรคไข้เลือดออก/ซิกุนกุน ยาในชุมชนเขตเทศบาล (ชุมชนละ ๕๐ คน) ๒.๑ การวางแผนดำเนินงาน ๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒.๓ จัดทำข้อตกลงในชุมชน ๒.๔ ประกาศมาตรการ/ข้อตกลงร่วมกันของ ทุกภาคส่วนในชุมชน ๒.๕ จัดประชุมซักซ้อมทีมคณะกรรมการ ตรวจสอบและลงพื้นที่แจกข้อตกลง ๒.๖ ติดตามประเมินผลหลังประกาศใช้ ข้อตกลง ๓ เดือน โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นมา ๓. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม	๑๐๓,๐๐๐ (งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	ชุมชนในเขต พื้นที่เทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรม ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเข ลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงร่วม ใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข บ้านศรีหมวดเกล้า ชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู โดยได้รับ ความอนุเคราะห์วิทยากร นำโดยคุณ ยงยุทธ วงศ์วิชัย รองประธานกลุ่ม เพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัด ลำปาง และทีมวิทยากร บรรยายให้	๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๓ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ความรู้กับเครือข่ายในชุมชนบ้านศรี หมวดเกล้า จำนวน ๕๐ คน เรื่อง - ข้อมูลสถานการณ์และปัญหาการ ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน - จัดกลุ่ม ระดมความคิดเห็นใน กำหนดมาตรการการดำเนินการ ควบคุมโรคไข้เลือดออก - วิเคราะห์สรุปมาตรการของชุมชน ในการจัดการโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ให้กับประชาชนในชุมชน ได้ทราบถึงแนวทาง การป้องกัน และ การควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เขลางค์นคร	๑. ขออนุมัติดำเนินการโครงการ ๒. สรรหาบุคลากรด้านสาธารณสุข กำหนด หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ๓. จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน ๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๗๘/๑๔๗)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (-๓๐,๐๐๐) ๑,๔๗๐,๐๐๐ (-๒๓๗,๔๓๐) ๑,๒๓๒,๕๗๐ (-๑๐,๐๐๐) ๑,๒๒๒,๕๗๐ (-๑๒๙,๐๐๐) ๑,๐๙๓,๕๐๐	ศูนย์สุขภาพ ชุมชนเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๓๗,๔๓๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท โดยใช้ งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๐๕,๕๘๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	
๒	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่น้อยกว่า อัตรา ร้อยละ ๕๐ ของการสมทบงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม จำนวนประชากรที่ผ่านการรับรองสิทธิจาก ฐานข้อมูลของ สปสช.	๑,๔๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๔๔๙,๔๓๓ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมอนุกรรมการและคณะกรรมการ - เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน - ติดตามประเมินผล/ รายงานผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๔/๑๔๓)						
๓	โครงการ สร้างเสริม ประสิทธิภาพในการดูแล ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง	๑. กิจกรรมที่ ๑ อบรมเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๙๐ คน ๒. ประชุมติดตามการดำเนินงาน ผู้ดูแล ผู้สูงอายุฯ (CG) เดือนละ ๑ ครั้ง ๔.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐ (งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	งานส่งเสริม สุขภาพ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกรรมสรุปและถอดบทเรียน โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี เมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิด กิจกรรมสรุปและถอดบทเรียน โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วน ราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งมี กลุ่มเป้าหมายคือเครือข่ายผู้ดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager /	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						<p>Care Giver) จำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ๗๐ ชั่วโมงของกรมอนามัย โดยมีกิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การคืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดย นางสาวภัทราพร ยะนาวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงแบบ มีส่วนร่วมในชุมชน ของ Care Giver (CG) ในเขตพื้นที่ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่ก๊ก ๒. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด ๓. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านฟอน ๔. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวดเกล้า ๕. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วง ๖. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ ๗. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง - กิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						จากการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดย พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานวงศ์ ปลัดเทศบาล เมือง เขลางค์นคร เพื่อร่วมสรุปและถอดบทเรียน ชี้แจงถึง ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานการ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ CG/CM สามารถนำมาใช้ในการ บริหารจัดการการดำเนินงานของกลุ่ม และปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการรวมพลังตื่นรู้สู้ภัย โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	๑.ขออนุมัติดำเนินการ ๒.วิเคราะห์คัดเลือกชุมชนนำร่อง (เลือก ๒ ชุมชนจากศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือก) ๓.จัดประชุม(วงปรึกษาหารือไม่เน้นวงใหญ่) ๒ รุ่นๆละ ๕๐ คน ๔.รวบรวมข้อมูลและจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ๕.จัดเวทีทำข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธรรมนูญสุขภาพ ๖.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามธรรมนูญ สุขภาพ ๗.รายงานผลการดำเนินกิจกรรม	๑๘๐,๕๔๐ (งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นาย ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร มอบหมายให้นายธรรมา เงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรี เมืองเขลางค์นคร พบปะเครือข่าย และ จิตอาสาในการเฝ้าระวังดูแลโรคอุบัติ ใหม่ในชุมชน โดยมีสมาชิกสภา เทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศาลา อเนกประสงค์ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบล พระบาท โดยมีนางพรพรรณ หมั่นตาบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดในบันทึก ลงนามประกาศข้อตกลงร่วมกัน ตาม โครงการรวมพลังตื่นรู้สู้ภัยโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ เพื่อหาข้อตกลง ร่วมกันในการร่วมป้องกันโรคติดต่อที่ จะเกิดขึ้น และร่วมการจัดทำ ข้อกำหนดสุขภาพ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของเครือข่ายและจิตอาสาใน การเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคอุบัติ	๘ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๘ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ใหม่ในชุมชน และเตรียมพร้อมรับมือ การเปลี่ยนแปลงของโรคอุบัติใหม่ และ จะได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกัน ระหว่างเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร และแกนนำชุมชนบ้านโศกหัวช้าง ในโอกาสต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๘๐,๕๔๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและจิตอาสาต้านสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
--------------	---------	---	-------------------	----------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------	----------

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและจิตอาสาด้านสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนแห่ง ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๔ ชุมชน เพื่อจัดทำ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข - แจกประสานชุมชนส่งโครงการ - บันทึกข้อตกลง - ดำเนินการเบิก/จ่ายเงินสนับสนุน - ติดตามประเมินผล - รายงานผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๗๖/๑๔๗)	๑,๒๘๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน	- เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๗ แห่งๆละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๗๗/๑๔๗	๕,๙๕๐,๐๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุข จำนวน ๗ แห่ง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	
๒	โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และการบริหารจัดการของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๗ แห่งตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑/๑๔๗	๘๐๐,๐๐๐ (-๕๓๐,๐๐๐) ๓๗๐,๐๐๐ (+๕๓๐,๐๐๐) ๘๐๐,๐๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุข จำนวน ๗ แห่ง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์บริการสุขภาพ ทั้ง ๗ แห่ง เรียบร้อยแล้ว ๑.ศูนย์บริการสุขภาพบ้านกล้วยแพะ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท , ๒.ศูนย์บริการสุขภาพบ้านกาด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท , ๓.ศูนย์บริการสุขภาพบ้านศรีหมวดเกล้า จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท , ๔.ศูนย์บริการสุขภาพบ้านฟอน	๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท , ๕.ศูนย์บริการสุขภาพบ้านโทก หัวช้าง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท , ๖.ศูนย์บริการสุขภาพบ้าน กล้วยม่วง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท , ๗.ศูนย์บริการสุขภาพบ้าน แม่ก๊วย จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท ▲ <u>โอนเพิ่มงบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท		
๓	โครงการปรับปรุงเทศบาลัญัติ	๑. สํารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา ๒. ประชุมคณะกรรมการสํารวจและวิเคราะห์ สภาพปัญหา อย่างน้อย ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	- ห้องประชุม เทศบาลเมือง	กอง สาธารณสุข และ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ	๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		<p>๓. ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อกำหนด ท้องถิ่น จำนวน ๓ ครั้ง</p> <p>๔. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย จำนวน ๑ ครั้ง (๑๕๐ คน)</p> <p>๕. ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างเทศบัญญัติและ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป</p> <p>๗. ประชุมฝ่ายนิติบัญญัติและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๘. นำร่างเทศบัญญัติที่ผ่านกระบวนการย กร่างเสนอต่อสภาเทศบาลฯ และเสนอ ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง</p> <p>๙. สรุปผลการดำเนินโครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๗๓/๑๔๗)</p>		เขลางค์นคร	สิ่งแวดล้อม	เบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๒,๐๑๗ บาท		
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	<p>๑. ขออนุมัติดำเนินการ</p> <p>๒. สืบหาข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>๓. จัดซื้อวัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น</p> <p>๔. กำหนดจุดบริการและแผนดำเนินงาน</p>	๔๑๐,๕๐๐	เขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	งาน สัตวแพทย์ ฝ่ายบริการ สาธารณสุข กอง สาธารณสุข และ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๔ ตำบล	๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๕.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน เขตเทศบาลฯ ๖.สรุปและรายงานผลดำเนินงาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๗๔/๑๔๗)			สิ่งแวดล้อม	โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๑๐,๗๒๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ๒. กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๙๙/๑๔๗)	๖๐๐,๐๐๐ (+๑๕๐,๐๐๐) ๗๕๐,๐๐๐ (-๕๐๐) ๗๔๙,๕๐๐	- ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง เข ลางค์นคร - ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ -วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ - วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา) - วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ประชุมติดตามโครงการฯ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๙๘,๙๓๓ บาท ▲ โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท	๒๓ ส.ค.๖๖ ถึง ๑ ก.ย.๖๖	
๒	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการส่งเสริม ศักยภาพภูมิปัญญา ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	- ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตำบลชมพู) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๐๐/๑๔๗)	๙๕,๐๐๐ (-๒๕,๐๐๐) ๗๐,๐๐๐ (+๕๐๐) ๗๐,๕๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร	๑๙ ม.ค.๖๖ ถึง ๑๙ ม.ค.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรี เมืองเขลางค์นคร เป็นประธานใน พิธีเปิด</p> <p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ และคณะกรรมการ กลุ่มผู้สูงวัยระดับเทศบาลเมืองเข ลางค์นครร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ประดิษฐ์ สรรพช่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และ คณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้เรื่อง “ผู้สูงอายุกับภูมิ ปัญญาท้องถิ่น”</p> <p>โดยภาคบ่ายจะดำเนินกิจกรรม กลุ่มเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและการนำเสนอ ผลงานการค้นหาภูมิปัญญา ท้องถิ่น รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้สูงอายุ</p> <p>ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมเป็นผู้สูงอายุ</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>ในเขตของตำบลชมพู จำนวน ๑๔๐ คน เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป</p> <p>โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๙,๒๒๙ บาท</p> <p>▼โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท</p> <p>▼โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท</p>		
๓	โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๐๐/๑๔๗)	๒๐๐,๐๐๐ (+๕๐๐) (-๔,๐๐๐) ๑๙๖,๕๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๖ หลักสูตร</p> <p>- มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุนอกสถานที่ จำนวน ๘ ชุมชน</p> <p>โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๙๖,๒๙๑ บาท</p> <p>▼โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท</p>	๑๒พ.ค.๖๖ ถึง ๒๖พ.ค.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท		
๔	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืดชีวิต ผู้สูงอายุ	- จัดอบรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยโยคะ แก่ผู้สูงอายุ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๐๐/๑๔๗)	๕๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๔๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นาย ก เท ศ ม น ต รี เมื อ ง เขลางค์นคร มอบหมายให้นาย จำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืดชีวิต ผู้สูงอายุ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดย ได้ รั บ กิ ย ร ตี จ า ก นางสุรางค์ อลวาระส เป็นวิทยากร ให้ความรู้การเล่นโยคะ โดยการดำเนินโครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืดชีวิต ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบ่ง ออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ - รุ่นที่ ๑ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๖๖ – ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖	๒ ก.พ.๖๖ ถึง ๑๔ ก.ค๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>- รุ่นที่ ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖</p> <p>ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวนรุ่นละ ๓๐ คน ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายที่สร้างความสมดุลการทรงตัว ช่วยฟื้นฟูระบบต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเสี่ยงในโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความสงบทางจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุได้อีกด้วย</p> <p>โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๕,๔๑๐ บาท</p> <p>▼โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการหลักธรรมนำพา ครอบครัวเป็นสุข	- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๐๐/๑๔๗)	๓๔,๘๕๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ -มีการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๔,๘๕๐ บาท	๙ ธ.ค. ๖๕ ถึง ๒๔ ส.ค.๖๖	
๖	โครงการติดตั้งเชื่อมต่อระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	การจ้างเหมาติดตั้งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๙๓/๑๔๗)	๘,๐๐๐ (-๘,๐๐๐) ๐	ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง เข ลางค์นคร	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิก เนื่องจากเบิกจ่ายในแผนงานสังคม สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไป ซึ่งดำเนินการแล้ว ▼โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และฝึก ศึกษาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้าน ปศุสัตว์ ด้านการทำอาหาร ด้านคหกรรม ด้านหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการ และด้านอาชีพอื่น ๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๓/๑๔๓)	๑๘๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๑๗,๗๐๔ บาท	๑ ก.ย.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	
๒	โครงการอบรมการยก ระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตรฐาน มืออาชีพ	- ฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร ในการส่งเสริมการจัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๕/๑๔๓)	๓๒,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๙,๗๙๐ บาท	๙ มิ.ย.๖๖ ถึง ๙ มิ.ย.๖๖	
๓	โครงการเสริมสร้างพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรีในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นครเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๔/๑๔๓)	๒๐๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๑๙๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์ นคร เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมโครงการ เสริมสร้างพลังสตรี พลัง สร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาล เมืองเขลางค์นคร โดยมีคณะ	๒๕ ส.ค.๖๖ ถึง ๒๕ ส.ค.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ห้องประชุมชมพู่ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สตรี ในหัวข้อ “การพัฒนาของดีเมืองเขลางค์ สู่การสร้างรายได้สู่ชุมชน” เพื่อให้กลุ่มสตรีได้เสริมสร้างความรู้ พัฒนาศักยภาพ และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มี</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>ความพร้อมในการสร้างรายได้ให้กับสตรีและชุมชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณหน้าห้องประชุมชมพู ชั้น ๑ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีและช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นต่อไป</p> <p>พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล ตำบลชมพู ตามโครงการเสริมสร้างพลังสตรีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร</p> <p>โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๔๘,๔๖๒ บาท</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประชุม คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๙๙/๑๔๗)	๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ -วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ จัดประชุม ระดับเทศบาล ครั้งที่ ๑ -วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดประชุม ระดับเทศบาล ครั้งที่ ๒ -วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ จัดประชุม ระดับตำบล ครั้งที่ ๑ -วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดประชุม ระดับตำบล ครั้งที่ ๒ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๔,๘๙๒ บาท	๒๒ ม.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ส.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ
 ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๓/๑๔๗)	๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ -วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จัดประชุมระดับเทศบาล ครั้งที่ ๑ -วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จัดประชุมระดับเทศบาล ครั้งที่ ๒ -วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จัดประชุมระดับตำบล ครั้งที่ ๑ -วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดประชุมระดับตำบล ครั้งที่ ๒ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๕,๐๘๐ บาท	๑๐ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๗ ส.ค. ๖๖	
๒	โครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจำนวน ๖ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๓/๑๔๗)	๘๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ
 ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ให้แก่คณะ กรรมการชุมชนและจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำและทบทวนแผนชุมชน ตลอดถึงเสนอ ปัญหาความต้องการตามบริบทของแต่ละ ชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๒/๑๔๗)	๑๖๐,๐๐๐ (-๑๕,๐๐๐) ๑๔๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๔๔,๖๙๙ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้ง ที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	ม.ค. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๖	
๔	โครงการดำเนินการเลือก คณะกรรมการชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนที่ครบวาระ หรือแทนกรรมการที่ว่างลง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๔/๑๔๗)	๑๑๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๗๙,๒๑๘ บาท	ต.ค. ๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและแกน นำชุมชน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ ชุมชนและแกนนำชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๔/๑๔๗)	๔๕๒,๐๐๐ (-๑๘,๐๐๐) ๔๓๔,๐๐๐	๑. เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ๒. ศึกษาดูงานนอก สถานที่	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๓๓,๗๐๙ บาท	๑๗ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๔ ก.พ. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ
 ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท		
๖	โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการด้วยวิถีชุมชนสู่ความ เข้มแข็ง	- ประชุมและประเมินชุมชนทุกชุมชน - ประชุมสรุปผลการประเมิน และเสนอแนว ทางการบริหารจัดการให้ชุมชนเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๔/๑๔๗)	๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๐,๘๔๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๔๖/๑๔๗)	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีเกษตรกรยื่นขอรับการช่วยเหลือ		
๒	โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรทั้ง ๔ ตำบล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๔๖/๑๔๗)	๑๒๖,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๑,๘๕๔ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาเกษตรปลอดภัย	- ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร/ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาดิน การตรวจวิเคราะห์ประเมินค่าดินตลอดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๔๖/๑๔๗)	๑๗๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๖๓,๘๘๕ บาท	๒๕ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๒ ส.ค. ๖๖	
๔	โครงการปรับปรุงที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปงแสนทอง	การจ้างเหมาปรับปรุงที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ปงแสนทอง จำนวน ๑ หลัง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๗/๑๔๗)	๒๐๐,๐๐๐	ศาลาอเนกประสงค์ชอยบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ต.ปงแสนทอง	กองสวัสดิการสังคม	ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๐๗/๖๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๙๙/๑๔๓)	๑๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๐,๕๘๔ บาท		
๒	โครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๙๘/๑๔๓)	๒๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๘๔,๗๖๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนา และจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมกิจการหอพัก ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ๒.จัดประชุมและออกตรวจตราจัดระเบียบ หอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓. จัดประชุมผู้ประกอบกิจการหอพักหรือ ผู้แทน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๙๙/๑๔๗)	๑๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ ๕ พัฒนาและจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน จอมเมือง ตำบลชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านจอมเมือง ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ภายในชุมชน จอมเมืองจำนวน ๑๑ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๒,๐๐๐บาท อุปกรณ์ บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕๗,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ค่าสายเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๓๘/๑๔๗)	๓๕๕,๗๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๕๕,๗๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ ๕ พัฒนาและจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎหมายที่กำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านต้า ตำบลชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านต้า ชนิดเครือข่ายแบบมมมมมมมมมมที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร ภายในชุมชนบ้านต้า จำนวน ๑๐ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐บาท รวมเป็น เงิน ๒๒๐,๐๐๐บาท อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่ายแบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕๗,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบPOE ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท (ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) ค่าสายเชื่อมโยงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะทางไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ เมตร เป็นเงิน ๗๗,๐๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖หน้า ๓๙/๑๔๗)	๓๗๕,๗๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๗๕,๗๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ ๕ พัฒนาและจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน โทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน โทกหัวช้าง ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้างจำนวน ๑๐ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕๗,๐๐๐บาท รวมเป็น เงิน ๕๗,๐๐๐ บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบPOE ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ค่าสาย เชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ เมตร เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖หน้า ๔๐/๑๔๗)	๓๘๒,๗๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๘๒,๗๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ ๕ พัฒนาและจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านพอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านพอน ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ภายในชุมชนบ้านพอนจำนวน ๑๐ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐บาท อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕๗,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ค่าสายเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะทางไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ เมตร เป็นเงิน ๑๐๘,๕๐๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖หน้า ๔๐/๑๔๗)	๔๐๗,๒๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๐๗,๒๐๐ บาท		
๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน	๔๐๒,๒๐๐	เทศบาลเมือง	สำนัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ ๕ พัฒนาและจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านย่าเป่า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	บ้านย่าเป่า ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ภายในชุมชน บ้านย่าเป่าจำนวน ๑๒ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๖๔,๐๐๐บาท อุปกรณ์ บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕๗,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ค่าสาย เชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ เมตร เป็นเงิน ๕๙,๕๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๑/๑๔๗)		เขลางค์นคร	ปลัดเทศบาล	ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๐๒,๒๐๐ บาท		
๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน	๓๔๔,๒๐๐	เทศบาลเมือง	สำนัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ ๕ พัฒนาและจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน วังแก้ว ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	บ้านวังแก้ว ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ภายในชุมชน บ้านวังแก้วจำนวน ๑๐ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐บาท อุปกรณ์ บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕๗,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท (ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) ค่าสายเชื่อมโยงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ เมตร เป็นเงิน ๔๕,๕๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๒/๑๔๗)		เขลางค์นคร	ปลัดเทศบาล	ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๔๔,๒๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ ๕ พัฒนาและจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎหมายที่กำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านสำเภา ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านสำเภา ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ภายในชุมชนบ้านสำเภาจำนวน ๘ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๖,๐๐๐บาท อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๘,๓๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ค่าสายเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๒/๑๔๗)	๒๔๘,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ ๕ พัฒนาและจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎหมายที่กำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน <u>ปงแสนทอง</u> ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน <u>ปงแสนทอง</u> ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ภายในชุมชนปงแสนทองจำนวน ๑๐ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐บาท อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕๗,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ค่าสายเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร เป็นเงิน ๕๒,๕๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๓/๑๔๗)	๓๕๑,๒๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๕๑,๒๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ ๕ พัฒนาและจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน ศรีกำ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านศรีกำ ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ภายในชุมชน บ้านศรีกำจำนวน ๔ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๘๘,๐๐๐บาท อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบPOE ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๘,๓๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท (ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) ค่าสายเชื่อมโยงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๓/๑๔๗)	๑๓๙,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๓๙,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ ๕ พัฒนาและจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ ประชาชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๓๗/๑๔๗)	๑๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ประชาชน ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม เขลางค์นคร ชั้น ๓ โดยให้ความรู้ เสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากร จากสถานีตำรวจภูธร เขลางค์นคร - พ.ต.ท.วรเชษฐ สักกิกัน รองผู้ กำกับ การ ป้อง กัน และ ปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเข ลางค์นคร - ร.ต.อ. กิตติภณ ลอยพระดวง - ร.ต.อ. สุทธิชัย นันตะภาพ - ร.ต.อ. สิทธิชัย มูลเมือง บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม อบรม ได้แก่ แกนนำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง เขลางค์นคร จำนวน ๕๐ คน ใน	๙ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๙ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ ๕ พัฒนาและจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>เรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจราจรกับชีวิตประจำวัน - พระราชบัญญัติจราจรทางบกที่ ควรรู้ - การแจ้งเหตุ และหลักปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ - พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ - ความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มี ความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติ ตามมาตรการบังคับใช้ ได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยัง สามารถขยายผลไปสู่ประชาชน ในชุมชน ให้เสริมสร้างวินัย จราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินต่อไป <p>โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๑,๘๓๒ บาท</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปัญหา สาเหตุ อันตรายของไฟฟ้า จัดกิจกรรมทำแนว กันไฟฟ้า จัดทำอุปกรณ์ดับไฟฟ้า มอบให้ชุมชน ที่มีพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟฟ้า (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๗/๑๔๗)	๓๐,๐๐๐	ชุมชนที่มีพื้นที่เสี่ยง เกิดไฟฟ้า	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ชุมชน บ้านกล้วยแพะ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง โดยการจัด โครงการครั้งนี้ เพื่อรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ถึง อันตราย ผลกระทบของปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควันรวมถึงเป็นการสร้าง จิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ให้กับ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง อาสาสมัคร ดับไฟฟ้าได้รับความรู้ในเรื่องปัญหา ไฟฟ้าและหมอกควันเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมไฟฟ้า พร้อมทั้งทราบถึงวิธีการทำอุปกรณ์ ดับไฟฟ้า(ไม้ตบไฟ) จากวัสดุเหลือใช้ และสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟฟ้า ให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยง โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๗,๐๕๗ บาท	๑๔ ก.พ.๖๖ ถึง ๑๔ ก.พ.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒	โครงการ ป้องกัน และ ลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	ดำเนินการ -ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ -ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๗/๑๔๗)	๓๐,๐๐๐	บริเวณ ประติมากรรม ชามตราไก่ (สาม แยกย่าเป้า)	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดโดยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของ บุคลากรเฝ้าระวัง และให้ความ ช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยขอ ความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ให้ ความสำคัญในการปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ และ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณ ประติมากรรมชามตราไก่ แยกชุมชน บ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔,๐๑๖ บาท	๒๙ ธ.ค. ๖๕ ถึง ๑๗ เม.ย. ๖๖	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการ อพยพหนีไฟให้แก่ พนักงานดับเพลิง และ หน่วยงานเป้าหมาย(ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๘/๑๔๗)	๔๐,๐๐๐	พื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมโครงการซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับคณะ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียน	๑๖ ธ.ค.๖๖ ถึง ๑๖ ธ.ค.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ศึกษาสงเคราะห์จิตอาารีย์ฯ โดยภาค เข้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง อัคคีภัยเบื้องต้น และแผนการ ดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ โดยนายศรายุทธ มีสถานเจ้า พนักงานและป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัยชำนาญงาน เทศบาลนครลำปาง อีกทั้งยังมีการแสดงจากน้องๆชมรม To Be Number โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตอาารีย์ฯ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๘,๒๒๖ บาท		
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนใน พื้นที่สมัครเป็นสมาชิก อปพร. จัดให้มีการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๘/๑๔๗)	๕๐,๐๐๐	สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ		
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ดับไฟป่า	ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัคร ดับไฟป่าของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๘/๑๔๗)	๓๐,๐๐๐	ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยกเลิก เนื่องจาก ห้วงเวลาดังกล่าว เกิดเหตุ ไฟไหม้หญ้าแห้งและไฟป่าเป็น จำนวนมากทำให้จิตอาสาต้องเฝ้า		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ระวางไฟฟ้าในพื้นที่ จึงไม่สามารถ มารวมโครงการได้		
๖	เงินอุดหนุนโครงการความ ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	อุดหนุนโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๕๓/๑๔๗)	๓๐,๐๐๐	ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอ เมืองลำปาง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยกเลิก เนื่องจาก เทศบาลฯ กลับมาขึ้นตรงกับ จังหวัดแล้ว จึงไม่สามารถอุดหนุน โครงการร่วมมือกับอำเภอเมืองได้		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน ประเพณี งานบุญตามรอย ศรัทธา ไหว้สา อริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อกษม เขมโก	ร่วมจัดงานประเพณีงานบุญตามรอย ศรัทธาไหว้สา อริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อ กษม เขมโก กับอำเภอเมืองลำปาง มูลนิธิหลวงพ่อกษม เขมโก และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอเมืองลำปาง ได้แก่ จัดขบวน แห่เครื่องสักการะตามที่อำเภอเมือง ลำปางกำหนด และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒๑/๑๔๗	๖๐,๐๐๐	ณ สถานปฏิบัติ ธรรมหลวงพ่อกษม เขมโก อำเภอเมือง ลำปาง	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมร่วมงานบุญตามรอย ศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อ กษม เขมโก ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางระพี พรรณ โพธิ์ทอง ประธานคณะที่ ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาล เมืองเขลางค์นคร คณะกรรมการกลุ่ม ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมาคมไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ ร่วม เดินขบวนอัญเชิญเครื่องครวตาน สักการะ หลวงพ่อกษม เขมโก และ มณฑปสงฆ์พระเจ้าแก้ว ใน	๒๗ พ.ย. ๖๕ ถึง ๒๗ พ.ย. ๖๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						“งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สา อริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยเคลื่อนขบวน จากบริเวณเทศบาล ๑ ไปยังสถาน ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก (สุสานไตรลักษณ์) โดยใช้งบประมาณ ในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๙,๓๙๒ บาท		
๒.	โครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมไทลื้อ	กิจกรรมที่อนุรักษ์และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชนเผ่า ไทลื้อ ให้แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ นิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมการ ประกวดต่าง ๆ จัดขบวน เผยแพร่ ความรู้ ฯลฯ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไท ลื้อ ตำบลกล้วยแพะ จังหวัดลำปาง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒๐-๑๒๑/๑๔๗	๓๐๐,๐๐๐ (-๓๐๐,๐๐๐) ๐	ณ ศูนย์วัฒนธรรม ไทลื้อ ตำบล กล้วยแพะ	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ยกเลิก ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓.	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ “เย็นอีก ม่วนใจ๋ ปีใหม่เมืองเขลางค์ นคร”	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีปีใหม่เมืองซึ่งเป็นอัต ลักษณ์ของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ จัดนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมรดน้ำดำหัว กิจกรรมการ ประกวดต่าง ๆ การจัดแสดง ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเขลางค์นคร ด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่ เกี่ยวกับงานประเพณีปีใหม่เมือง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนใน ท้องถิ่น ณ สถานที่ที่เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร กำหนด ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒๒-๑๒๓/๑๔๗	๓๐๐,๐๐๐	ณ สถานที่ ที่เทศบาลเมือง เข ลางค์นคร กำหนด	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมบรรยากาศงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ “เย็นอีก ม่วนใจ๋” ปีใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ นาย ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “เย็นอีก ม่วนใจ๋”ปีใหม่เมืองเทศบาล เมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า ส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะที่ ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร คณะกรรมการพัฒนา สตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นครทั้ง ๔ ตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิด ณ บริเวณวัดม่อนธาตุ ชุมชนบ้าน กล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะอำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง โดยมีการทำ กิจกรรมร่วมกันของประชาชนทุกวัย ซึ่งกิจกรรมมีหลากหลายที่ส่งเสริมให้	๑๓ เม.ย.๖๖ ถึง ๑๓ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						เกิดความรักในวัฒนธรรมประเพณีอัน ดีงามของคนเมืองล้านนา ประกอบด้วย - ขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนสร่ง น้ำพระ ขบวนแห่ไม้ค้ำศรี และขบวน วิถีชุมชนปีใหม่เมือง - พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูป - พิธีดำหัวผู้สูงอายุดีเด่นในเขต เทศบาลฯ - การประกวดปั่นปอน / ค่าว - การประกวดการก่อเจดีย์ทราย - การประกวดขบวนแห่ไม้ค้ำศรี - การสาธิตประดิษฐ์ตุ๊กล้านนา (ตุ๊กไส้ หมูตุ๋นช่อ ตุ๊ก ๑๒ นิ้วครึ่ง) - การแสดงมหรสพ วงดนตรีนิรันดร์ เกิด ไทยซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ทุกเพศ ทุกวัย ร่วม กิจกรรมมากมาย เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรม ที่ดีให้อยู่ คู่ท้องถิ่นสืบไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๙๗,๘๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ น้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ	จัดกิจกรรมสงกรานต์วัดดอย ม่วงคำ (วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗) ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จัดขุมนิทรรศการประวัติ ความเป็นมา ของตำนานหมาขนคำ จัดการประกวดแข่งขันต่างๆ การจัด มหรสพ การจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระ ธาตุ ฯลฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒๐/๑๔๗	๒๕๐,๐๐๐	ณ วัดม่วงคำ ตำบล กล้วยแพะ	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสง กรานต์วัดดอยม่วงคำ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีทาง ศาสนาและพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ วัดดอยม่วงคำ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาล เมืองเขลางค์นคร และ คณะที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมพิธีทางศาสนา ซึ่งเทศบาลเมืองเข ลางค์นครได้ร่วมกับชุมชนในเขตตำบล กล้วยแพะ จัดกิจกรรมขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม ขนบธรรมเนียมที่ดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้	๑๑ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๑๑ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร - โรงเรียนวัดหลวงวิทยา - สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร - สมาคมไทลื้อจังหวัดลำปาง - ชมรมเทิดมรดกไทลื้อ จังหวัดลำปาง - ประธานผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร - สถานประกอบการในเขตพื้นที่ - พี่น้องประชาชนชาวตำบลกล้วยแพะ <p>อีกทั้งมีการฟ้อนสักการะพระธาตุดอยม่วงคำ และการแห่ผ้าห่มพระธาตุดอยม่วงคำ ไปบนดอยม่วงคำพร้อมเครื่องสักการะ โดยพี่น้องชาวไทลื้อ เพื่อเป็นการไหว้สักการะพระธาตุดอยม่วงคำ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ได้รับความ</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ฟื้นฟู บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ร่วมมือจากหลายภาคส่วน อีกทั้ง ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น <input type="checkbox"/> กิจกรรมทางศาสนา / ทำบุญตัก บาตรข้าวสารอาหารแห้ง <input type="checkbox"/> กิจกรรมชบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุ และเครื่องสักการะขึ้นดอยม่วงคำ <input type="checkbox"/> กิจกรรมถวายเครื่องสักการะ สรง น้ำ พระธาตุและห่มผ้าพระธาตุ ดอยม่วงคำ <input type="checkbox"/> การพือนสักการะองค์พระธาตุ <input type="checkbox"/> การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของวัดดอยม่วงคำ / ตำนาน หมาขนคำ <input type="checkbox"/> กิจกรรมแสดงดนตรีมโหรีสพสมโภช ตลอดทั้งวัน <input type="checkbox"/> แสดงธรรมเทศนาพุทธาภิเษก <input type="checkbox"/> สวดเบิก ๔ วาร <input type="checkbox"/> พระสงฆ์สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทั้งนี้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นครและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ดอยม่วงคำอย่างคึกคัก		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๔๘,๓๔๐ บาท		
๕.	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา เทศบาลเมือง เขलगค์นคร	จัดกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษา อาทิ เช่น บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาฯลฯ ให้แก่ เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขलगค์นคร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒๐/๑๔๗	๓๐,๐๐๐	ณ สำนักงาน เทศบาลฯ และ วัด ในเขต เทศบาลฯ	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นาย ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขलगค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วน ราชการ ร่วมกิจกรรมหล่อเทียน พรรษาเทศบาลเมืองเขलगค์นคร ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โถง ประชาสัมพันธ์ชั้น ๑ สำนักงาน เทศบาลเมืองเขलगค์นคร อีกทั้งยังมี การลงนามปฏิญาณตนงดเหล้า เข้าพรรษา โดยมีประชาชนที่เดินทาง มาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน เทศบาลเมืองเขलगค์นคร และจะ ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เทศบาลเมืองเขलगค์นคร ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยแยกเป็นตำบล ดังนี้ ตำบลกล้วยแพะ - ณ วัดพระแท่น ชุมชนบ้านกล้วย	๒๕ ก.ค. ๖๖ ถึง ๒๖ ก.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						กลาง ตำบลปงแสนทอง - ณ วัดสำเภา ชุมชนบ้านสำเภา ตำบลพระบาท - ณ วัดบุญเกิด ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลชมพู - ณ วัดชมพูหลวง ชุมชนบ้านชมพู เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวน ประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เพื่อร่วม อนุรักษไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของพุทธศาสนิกชนและ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๗,๐๐๐ บาท		
๖.	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนาในท้องถิ่น	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาใน ท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น อาทิ เช่นจัด นิทรรศการให้ความรู้ถึงวันสำคัญ ต่างๆ จัดกิจกรรม สวดมนต์ เวียน เทียน ไหว้พระ ในวันสำคัญทาง	๑๐,๐๐๐	ณ สำนักงาน เทศบาลฯ และ วัดในเขตเทศบาลฯ	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาใน ท้องถิ่น (วัดบ้านพอน) วัด ประชารัฐ สร้างสุข ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และ (วัดบ้านโทกหัวช้าง) วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้สมาชิกใน	๒๕ ส.ค. ๖๖ ถึง ๒๖ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ศาสนา จัดการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวันสำคัญ ได้แก่ วันมาฆบูชา/วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วันออกพรรษา เป็นต้น ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒๑/๑๔๗				องค์กรและชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุน การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ วัดประชา รัฐ สร้างสุข รวมถึงการนำแนวคิด ๕ ส (สะอาด สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย) เข้ามาร่วมพัฒนาวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน และใช้พระพุทธศาสนาเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๙,๗๗๕ บาท		
๗.	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุในชุมชน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุในชุมชน จำนวน ๒๘ วัด วัดละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้	เงินอุดหนุน ๒๘๐,๐๐๐	ณ สถานที่ ที่เทศบาลเมือง เขลางค์นคร กำหนด	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท	ก.ย. ๖๕ ถึง ต.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ฟื้นฟู บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๑. วัดบ้านด้า ๒. วัดห้วยหล่อ ๓. วัดบุญเกิด ๔. วัดแม่กีย ๕. วัดพระแท่น ๖. วัดหัวทุ่ง ๗. วัดปากกล้วย ๘. วัดสำเภา ๙. วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง ๑๐. วัดบ้านร้องต้นธงชัย ๑๑. วัดพระเจ้านั่งแท่น ๑๒. วัดกาดเมฆ ๑๓. วัดลำปางกลางตะวันออก ๑๔. วัดช่วงเปา ๑๕. วัดกล้วยหลวง ๑๖. วัดกู่ ๑๗. วัดบ้านพอน ๑๘. วัดป่าต้นกุ่มเมือง ๑๙. วัดเข้าหมู ๒๐. วัดลำปางกลางตะวันตก ๒๑. วัดหัวฝาย ๒๒. วัดหนองห้า ๒๓. วัดน่าน้อย						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ฟื้นฟู บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๒๔. วัดจอมเมือง ๒๕. วัดม่อนธาตุ ๒๖. วัดพระบาท ๒๗. วัดผาลาด ๒๘. วัดบ้านกาดใต้ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒๑/๑๔๗						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดงานประเพณีล่อง สะเปา และของดีเมืองเขลางค์ นคร	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์และ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีล่องสะเปา ได้แก่ จัดขุมนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ต่าง ๆ การเผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดี เมืองเขลางค์นคร ด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วิถีชีวิต ชุมชนที่เกี่ยวกับงานประเพณี ล่องสะเปา และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ณ ริมฝั่งแม่น้ำวัง เทศบาลเมืองเขลางค์นครกำหนด ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒๑- ๑๒๒/๑๔๗	๑๐๐,๐๐๐	ณ ริมฝั่ง แม่น้ำวัง เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมจัดงานประเพณีล่องสะ เปาและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แห่ง คือ ที่แรกคือ บริเวณลานวัดชมพูหลวง ชุมชนบ้าน ชมพู หมู่ที่ ๗ (ภาคเช้า) ประกอบด้วย ๑ จัดเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม/ลาน วัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบสานการ จัดทำสะเปาโบราณ โดยผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็น ปราชญ์ชาวบ้าน ๒ จัดนิทรรศการแบบมีชีวิต เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมา ของประเพณีล่องสะเปา โดยผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้มาเล่าเรื่อง ประวัติความเป็นมา และ มีกิจกรรม Workshop เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และร่วมสืบ สานการประเพณี วัฒนธรรมและ ๓ จัดกิจกรรมการสาธิตการทำสะเปา โบราณรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมการ ประกวดการประดิษฐ์ สะเปาแบบ โบราณ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ	๑๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๑๑ ต.ค. ๖๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
 ๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						เช่น กาบตันกล้วย กาบมะพร้าว แผ่น ไม้ ฯลฯ ๔ จัดกิจกรรมตลาดวิถีชุมชน “กาดล้อม เมืองเขลางค์ (ของดีเมืองเขลางค์นคร)” (ตลาดเช้า) โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ที่เป็นผลผลิตในชุมชน ๕ จัดพิธีตาน้ำ (ล่องสะเปา) ใน รูปแบบวิถีชีวิตประเพณีของชาวชุมชน บ้านชมพู บริเวณท่าน้ำหลังวัดชมพู หลวง แห่งที่ ๒ คือ ชุมชนบ้านพอน หมู่ ที่ ๒ บริเวณสนามบริเวณสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (ริมฝั่ง แม่น้ำวัง) (ภาคค่ำ) ประกอบด้วย ๑ จัดพิธีเวรตาน (ล่องสะเปา) ใน รูปแบบวิถีประเพณีของชาวชุมชนบ้าน พอน บริเวณหน้าวัดบ้านพอน ๒ จัดกิจกรรมการประกวดขบวนแห่ สะเปา ๓ จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของ กลุ่มต่าง ๆ ๔ จัดกิจกรรมตลาดชุมชนและมหรสพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงดนตรี พื้นเมือง และมหรสพต่างๆมากมาย โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๙๒,๘๒๘ บาท		
๒.	โครงการจัดงานประเพณี แห่โคมไฟควรวาน วัดลำปางกลางตะวันตก	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีแห่ โคมไฟ ควรวานวัดลำปางกลางตะวันตก ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ นิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมการ ประกวดต่างๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่ เกี่ยวกับ งานประเพณีแห่โคมไฟควรวาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒๒/๑๔๗	๗๐,๐๐๐	ณ บริเวณ วัดลำปางกลาง ตะวันตก	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมงานป่าเวณี "แห่โคมไฟ ควรวาน" ปู่จาทูเจ้าลำปางกลางหลาย ตะวันตก เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณวัดลำปางกลาง ตะวันตก ชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก ต.ปงแสนทอง และเข้าร่วม ขบวนแห่โคมไฟควรวาน พร้อมทั้ง ถวายควรวาน ร่วมกับประชาชนใน ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตกและ ชุมชนใกล้เคียง โดยทางเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วม สืบสานประเพณีแห่โคมไฟควรวาน เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียม ที่ดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้ รวมทั้งสร้างควม รัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจน ปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่นไว้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์	๑ พ.ย. ๖๕ ถึง ๑ พ.ย. ๖๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้เป็นที่รู้จัก โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๖๘,๐๔๐ บาท		
๓.	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงและของดีเมืองเขลางค์ นคร	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์และ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีลอยกระทง ได้แก่ จัดขุมนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ต่าง ๆ การเผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดี เมืองเขลางค์นครด้านต่างๆ ขบวนแห่วิถีชีวิต ชุมชนที่เกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทง และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ณ ริมฝั่งแม่น้ำวัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒๒/๑๔๗	๓๐๐,๐๐๐ (-๑๙,๐๔๐) ๒๘๐,๙๖๐	ณ ริมฝั่ง แม่น้ำวัง เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอย กระทงและของดีเมืองเมืองเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณคลองชลประทาน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๘๐,๙๕๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๙,๐๔๐ บาท	๘ พ.ย. ๖๕ ถึง ๘ พ.ย. ๖๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬา และนันทนาการ

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์ นครคัพ” ด้านกายยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์ นครคัพ” ด้านกายยาเสพติด ตามระเบียบ การแข่งขันของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ณ สนามกีฬาของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๑๗/๑๔๗	๒๐๐,๐๐๐	ณ สนามกีฬาของ เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ การแข่งขันฟุตบอล “เขลางค์ นครคัพ” ด้านกายยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีสมาชิก สภาเทศบาล และหัวหน้าส่วน ราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิด ซึ่งการแข่งขันฟุตบอล “เข ลางค์นครคัพ” ด้านกายยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จะมีการ แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน- ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สนามฟุตบอล อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร โดยในปี นี้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ แบ่งประเภทการแข่งขัน ดังนี้ - กลุ่มเด็ก เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๖ ปี - กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไป รุ่นอายุ ๑๗-๓๔ ปี - กลุ่มประชาชนทั่วไป รุ่นอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ขอเชิญประชาชนและผู้ที่ยื่น	๑๕ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๗ ก.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬา และนันทนาการ
 ๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ชอบกีฬาร่วมชม ร่วมเชียร์ นักกีฬาได้ในทุกวันการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอล อาคารศูนย์ กีฬาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๙๙,๙๗๗ บาท		
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล วิ่งสามขา ชักเย่อ ฯลฯ ให้แก่เด็กและเยาวชน ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาที่อยู่ใน สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ สถานที่ที่เทศบาลกำหนด ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๑๗/๑๔๗	๓๐๐,๐๐๐	ณ สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เป็นประธานใน การเปิดการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า ส่วนราชการ และ แขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด ณ สนามจิตต์อารีส เตเดียม โรงเรียนศึกษา	๖ ก.ย. ๖๖ ถึง ๖ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬา และนันทนาการ

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						สงเคราะห์จิตต์อารี ทั้งนี้ทาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองการศึกษาได้บูรณาการ ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย ๑. โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ตำบลกล้วยแพะ ๒. โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท ๓. โรงเรียนบ้านกาดเมฆ ตำบลชมพู ๔. โรงเรียนบ้านป่าต้นกุ่มเมือง ตำบลปงแสนทอง ๕. โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู ๖. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตำบลกล้วยแพะ ๗. โรงเรียนชุมชนบ้านพ่อน วิทยา ตำบลชมพู ๘. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จิตต์อารี ตำบลพระบาท โดยทั้ง ๘ สถานศึกษา ได้ร่วม		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬา และนันทนาการ

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>เดินขบวน และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ การแข่งขันกรีฑา กีฬาเปตอง และกีฬาแชร์บอล และการในแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ได้ทำการจัดคบเพลิง โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นางสาวมิตา ทำแก้ว ๒. นางสาวพรรติวา มะทะโจทย์ ๓. นางสาวปราณี ทำแก้ว <p>อีกทั้งได้รับเกียรติจากนักกีฬาอาวุโส นายศรายุทธ จักรเงิน นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมรับชมการแสดงจากน้องๆโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในชุดการแสดง To be Number One และการเต้นบาสโลบ การดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในครั้งนีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในเขตเทศบาล</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬา และนันทนาการ

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้รู้จัก การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริม ทักษะทางด้านกีฬา รวมทั้ง สร้างเครือข่ายสร้างมิตรภาพ และประสบการณ์ในการเล่น กีฬาให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๘๓,๔๗๘ บาท		
๓.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ผู้สูงวัย ใจเกินร้อย” เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร อาทิ เช่น กีฬาเปตองกีฬาพื้นบ้าน แข่งขันเต้นแอโรบิค ฯลฯ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ณ สถานที่ที่เทศบาล กำหนด ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๑๖-๑๑๗/๑๔๗	๕๐,๐๐๐	ณ สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ การแข่งขันกีฬา “ผู้สูงวัย ใจ เกินร้อย” เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขัน กีฬา “ผู้สูงวัย ใจเกินร้อย” เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร	๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๓ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬา และนันทนาการ

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็น เกียรติในพิธีเปิด ณ อาคาร ศูนย์กีฬาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ซึ่งเป็นการ แข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุจาก ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร</p> <p>แบ่งออกเป็น ๕ สี ได้แก่</p> <p>๑. สีขาว ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตร ปัจฉิมวัย</p> <p>๒. สีเขียว ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตร ผู้ชำนาญการชีวิต</p> <p>๓. สีเหลือง ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญชีวิต</p> <p>๔. สีชมพู ชั้นปีที่ ๔ ชีวิตสุข สะอาด</p> <p>๕. สีฟ้า หลักสูตรระยะสั้น และมีการแข่งขันพื้นบ้าน อาทิ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - กีฬาเปตอง - ตีกอล์ฟบก - อุ้มไข่ไดโนเสาร์ 		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬา และนันทนาการ

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						- สาลิกาป้อนเหยื่อ - ลำเลียงลูกกระเบิด ปิดตาแต่งหน้าป้อนกล้วย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติ และอารมณ์ให้เหมาะสมกับผู้ สูงอายุ และเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะ โดยมีบุตร หลานมาร่วมร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬาผู้สูงอายุ เป็นจำนวนมาก โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙,๙๘๘ บาท		
๔.	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ หน่วยงานอื่น	จัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของเทศบาล เพื่อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆที่หน่วยงาน ภายนอกจัด ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๑๗-๑๑๘/๑๔๗	๖๐,๐๐๐ (-๖๐,๐๐๐) ๐	ณ สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ยกเลิก ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬา และนันทนาการ

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕.	โครงการฝึกทักษะกีฬาสากล ขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเพื่อ ความเป็นเลิศ	จัดฝึก ศึกษา อบรมให้ความรู้ด้านกีฬานิต ต่างๆ อาทิเช่น ฟุตบอล / ฟุตซอล / วอลเลย์บอล / เปตอง/ บาสเกตบอล / วาย น้ำ กรีฑา ฯลฯ ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ หลักสูตรๆ ละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๑๘/๑๔๗	๖๐,๐๐๐	ณ สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัด กิจกรรมการอบรมทักษะกีฬา สากลขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนา เพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาฟุต ซอล - กีฬา ฟุต บอล) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีสมาชิก สภาฯ หัวหน้าส่วนราชการร่วม เป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้อง ประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร และได้รับความ อนุเคราะห์วิทยากร ผู้ตัดสิน กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล จาก ชมรมผู้ตัดสินกีฬาเมืองเขลางค์ นคร ลำปาง นายนพเรศ กำ เงิน และ นายกฤษณะ สุจาโน ให้ความรู้ในเรื่องทักษะการเล่น ฟุตซอล-ฟุตบอล ให้กับเด็ก และ เยาว ชน ที่ สังกั ด สถานศึกษาในเขตเทศบาล เมือง เขลางค์นคร จำนวน ๓๐ คน ระหว่างวันที่	๑๙ ส.ค. ๖๖ ถึง ๒๐ ส.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬา และนันทนาการ

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ และ จะมีการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร เพื่อส่งเสริมทักษะ ทางด้านกีฬาประเภทฟุตบอล ฟุตบอล รวมทั้งสร้างเครือข่าย ส ร ำ ง มิ ต ร ภ า พ และ ประสบการณ์ในการเล่นกีฬา ให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ต่อไป โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙,๙๙๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเสริมสร้างเครือข่าย จิตอาสารักษ์ น้ำวัง	๑. อบรมให้กับแกนนำชุมชนและจิตอาสา ชุมชนริมน้ำวัง จำนวน ๔๕ คน ๒. สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่ง น้ำเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพใน แหล่งน้ำธรรมชาติชุมชนริมน้ำวัง ๓. ตรวจสอบสภาพน้ำโดย ชุดทดสอบ ภาคสนามอย่างง่าย ๔. รายงานการตรวจสอบฝักระวังแหล่งน้ำ เดือนละ ๑ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๐๙/๑๔๗)	๓๕,๐๐๐	- ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร -แหล่งน้ำ สาธารณะใน เขตเทศบาล เมือง เขลางค์ นคร	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ อบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่าย แกนนำและจิตอาสา “รักษ์น้ำวัง” วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี เมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสารักษ์น้ำวัง กิจกรรมที่ ๑ การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำของ แหล่งน้ำผิวดินโดยรวมของจังหวัด ลำปาง และคืนข้อมูลการตรวจวัด คุณภาพน้ำในปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน ราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ โดยได้รับเกียรติจาก - คุณอภิษฐ์ จันทศิริ สำนักงาน สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๒ จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ คุณภาพน้ำ ใน ปีพ.ศ.๒๕๖๕	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						การตรวจวัด คุณภาพน้ำ และ สถานการณ์คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ ผิวดินโดยรวมของจังหวัดลำปาง - คุณแสงอรุณ เจริญจันทร์แดง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง บรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย ทางชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้กับเครือข่ายแกนนำชุมชนริมแม่น้ำ วังในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๔๐ คน เพื่อส่งเสริมให้ เครือข่ายแกนนำชุมชน และจิตอาสา ชุมชนริมน้ำวังได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดการน้ำเสียในชุมชนและในแหล่งน้ำ สาธารณะ และร่วมฟื้นฟูแหล่งน้ำใน ชุมชนให้มีน้ำที่สะอาดต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๑,๑๕๐ บาท		
๒	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ม ชุมชน	๑. สำรวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ในแต่ ละชุมชน อย่างน้อย ๕ ต้น/ชุมชน	๕๐,๐๐๐	- พื้นที่ชุมชน ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ม ประจำปี ๒๕๖๖	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
 ๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๒. อบรมให้กับแกนนำชุมชน จิตอาสา จำนวน ๑๒๘ คน ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการดูแล ต้นไม้ในชุมชน - การลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) - จัดทำสมุดทะเบียนต้นไม้ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๐/๑๔๓)		นคร - ห้องประชุมเทศบาลเมือง เขลางค์นคร		วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธรรมาเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้กับแกนนำชุมชน และจิตอาสา ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก การดูแลต้นไม้ในชุมชน ตามโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และพ.อ.ทวิผล ธรรมานวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้พบปะกับแกนนำชุมชนและ จิตอาสาที่เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นำโดย นายจักรพงษ์ บัวกล้า นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การสำรวจ		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
 ๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						และสำนักงานวิทยาของต้นไม้” และ “การขึ้นทะเบียนต้นไม้และการจัดทำ สมุดทะเบียนต้นไม้” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างเครือข่ายจิตอาสาใน ชุมชนให้เข้มแข็ง สู่การเติบโตอย่าง ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๓,๘๕๘ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประชาอาสา ร่วมกันรักษาคุณภาพ อากาศ	๑. อบรมแกนนำ จิตอาสา จำนวน ๗๐ คน เกี่ยวกับการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพอากาศ ๒. มีจิตอาสา เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ๓. รายงานคุณภาพอากาศอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๐๘/๑๔๗)	๒๐,๐๐๐	- ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมอบรมโครงการประชาอาสา ร่วมกันรักษาคุณภาพอากาศ โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเข ลางค์นคร ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ซึ่งมีวิทยากร นายอภิษฐ์ จันทร์ศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญ การ ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและ ควบคุมมลพิษที่ ๒ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์เกี่ยวกับหมอกควันและ ไฟป่าในจังหวัดลำปาง และรับฟังการ บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาด้าน มลพิษทางอากาศในพื้นที่ตนเอง โดยกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้กับแกนนำ จิตอาสาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร จำนวน ๗๐ คน เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชน ให้เข้ม แข็งพร้อมรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในชุมชน และ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มี	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

๑. แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						คุณภาพพร้อมใช้งานต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๘,๔๔๙ บาท		
๒	โครงการส่งเสริม กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ จะดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน	<p>ทำให้มีกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และจิตอาสา ต่างๆ อย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง ประกอบด้วย</p> <p>๑. กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี (การ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)</p> <p>๒. กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี (การดูแลรักษา ความสะอาดที่สาธารณะ)</p> <p>๓. กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของชาติ วันที่ ๑๔ มกราคม ของทุกปี (การทำ แนวกันไฟ,รณรงค์ลดการเผา)</p> <p>๔. กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี (การดูแลรักษา ความสะอาดที่และทางสาธารณะ)</p> <p>๕. กิจกรรมเนื่องในวันพิทักษ์ป่าโลก วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี (การทำฝายชะลอ น้ำ)</p> <p>๖. กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์รักษา-คูคลอง แห่งชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ , การกำจัด</p>	๓๕,๐๐๐	- พื้นที่ สาธารณะใน เขตเทศบาล เมือง เขลางค์ นคร	งานจัดการ มูล ฝอยและ สิ่ง ปฏิภูม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>กิจกรรมจิตอาสาเพื่อดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์ นคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร และเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ กำจัดผักตบชวา และวัชพืชทางน้ำ ตาม โครงการส่งเสริมกิจกรรม จิตอาสา เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมกำจัดผักตบชวา เนื่องในวัน อนุรักษ์รักษา-คูคลองแห่งชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี บริเวณลำเหมือง สาธารณะ ประโยชน์ ด้านข้าง บริษัทโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม</p>	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ผักตบชวา) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๙ / ๑๔๗)				ของจิตอาสาในการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อคืนความใสให้กับลำห้วย สาธารณะ อีกทั้ง ทางเทศบาลเมือง เขลางค์นครยังได้มีการนำผักตบชวาที่เก็บ ได้ไปทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ต่อไป โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘,๙๐๕ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย	๑. จ้างเหมาบริการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๐๗/๑๔๗)	๕,๐๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๐๑๔.๖๐ บาท และได้กัเงินในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายและจิตอาสา ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	๑. การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก - จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อ ๒. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง การดำเนินโครงการ ให้กับ คณะกรรมการและสมาชิกเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และผู้ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน - กิจกรรมประกวดหน้าบ้านน่ามอง ถนนสวยงาม - เวทีประกาศผลการประกวด และสรุปผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๗/๑๔๗)	๗๐,๐๐๐	- กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม - ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - ชุมชนในเขตฯ - ห้องประชุม เทศบาลเมือง เข ลางค์นคร	งานจัดการ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. เวทีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนิน โครงการโครงการให้กับคณะกรรมการ และสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก ๒. จัดประชุมการดำเนินโครงการ เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน๔๓,๕๖๖ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูล และมูลฝอย อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๙ /๑๔๗	๖,๐๐๐	- ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	งานจัดการ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิก		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 ๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการตรวจสอบเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	๑. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา และอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ จำนวน ๕๐ คน และสาธิตการใช้ชุดทดสอบน้ำ ภาคสนามเพื่อการเฝ้าระวังแก่ชุมชน ๒. สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ -มีเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๓๔/๑๔๓)	๑๐๐,๐๐๐	- พื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพ ประปาหมู่บ้าน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด โดยมี การบรรยาย - เรื่อง สุขาภิบาลน้ำดื่มและการ จัดการคุณภาพน้ำบริโภค วิทยากร นายอรอนพ เสริมสุข นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดลำปาง - เรื่อง การบรรยายและสาธิตการ ดูแลระบบประปาคุณภาพน้ำบริโภค และการใช้ชุดทดสอบน้ำภาคสนาม	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 ๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						เพื่อการเฝ้าระวังแก่ชุมชน วิทยาการ นายสุรพงษ์ เปี้ยอุด หัวหน้างาน ผลิตการประปาส่วนภูมิภาค สาขา เกาะคา ณ ห้องประชุมเขलगค์นคร ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมือง เขलगค์นคร ซึ่งโครงการเฝ้าระวัง น้ำประปาหมู่บ้าน เป็นไปยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค ในกลยุทธ์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้านให้มี ประสิทธิภาพเพียงพอและคุณภาพที่ ได้มาตรฐาน และเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย และคุณภาพในการอุปโภค-บริโภค ต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๑,๑๗๖ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ชุมชนบ้านร่อง บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๗๒ และบริเวณ บ้านเลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านร่อง โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๖/๑๔๗)	๓๐๐,๐๐๐	ชุมชนบ้านร่อง บริเวณบ้าน เลขที่ ๒๗๒ และ บริเวณบ้าน เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๖/๖๖ ลงวันที่ ๑๘กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๘ ก.ค. ๖๖ ถึง ๑๖ ต.ค. ๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก ซอยบ้าน นางน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ซอยบ้าน นางน้ำ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๖/๑๔๗)	๑๖๓,๘๐๐ (-๒,๐๐๐) ๑๖๑,๘๐๐	ชุมชนบ้าน ลำปางกลาง ตะวันออก ซอย บ้านนางน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๖๑,๖๖๕ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท	๒๖ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒๕ มิ.ย. ๖๖	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีก่า บริเวณ บ้านเลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีก่า บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๐ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ	๔๐๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านศรีก่า บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๓ บาท	๑๘ ก.ค. ๖๖ ถึง ๑๐ ต.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ยาวประมาณ ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๗/๑๔๗)		ตำบล ปงแสนทอง		ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๕/๖๖ ลงวันที่ ๑๘กรกฎาคม ๒๕๖๖		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน ศรีหวมดเกล้า ๒ บริเวณซอย ตรงข้ามลำปางไม้แบบ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีหวมดเกล้า ๒ บริเวณซอย ข้ามลำปางไม้แบบ หมู่ที่ ๔ โดยทำการถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๗/๑๔๗)	๒๓๙,๔๐๐ (-๑,๓๐๐) ๒๓๘,๑๐๐	ชุมชนบ้าน ศรีหวมดเกล้า ๒ บริเวณซอย ตรงข้าม ลำปางไม้แบบ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๓๐๐ บาท	๑๔ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๑๒ ก.ย. ๖๖	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หัวฝาย บริเวณ ซอยข้าง โรงงานรับซื้อกระดาษ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหัวฝาย บริเวณซอยข้างโรงงานรับ ซื้อกระดาษ หมู่ที่ ๔ โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ	๑,๑๗๐,๐๐๐ (-๒๕๙,๐๐๐) ๙๑๑,๐๐๐	ชุมชน บ้านหัวฝาย บริเวณ ซอย ข้างโรงงาน รับซื้อกระดาษ หมู่ที่ ๔ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๑๑,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐	๑๔ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๑๒ ต.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๗/๑๔๗)				กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐ บาท		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๓๑ ถึงสวน อาจารย์สุวรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๓๑ ถึงสวนอาจารย์สุวรรณ หมู่ที่ ๗ โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๗/๑๔๗)	๖๐๐,๐๐๐ (-๒๙๕,๐๐๐) ๓๐๕,๐๐๐	ชุมชนบ้านหนองวัว เฒ่า ตั้งแต่บ้าน เลขที่ ๕๓๑ ถึงสวน อ.สุวรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๐๕,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐ บาท	๑๙ ก.ค. ๖๖ ถึง ๑๗ ต.ค. ๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน จิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๘๐-๕.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ	๒,๐๐๐,๐๐๐ (-๒๕๐,๐๐๐) ๑,๗๕๐,๐๐๐	ชุมชนจิตต์อารีวิล เลจ ๑ บริเวณ ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๒๙/๖๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๔ ก.ค. ๖๖ ถึง ๓ มี.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๒๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๘/๑๔๗)						
๘	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย ตั้งแต่บ้านนายจันทร์ ต้นกอง (บ้านเลขที่ ๘) ถึงบ้าน นางสุมาลี น้อยปลุก หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านไร่นาน้อย ตั้งแต่บ้านนายจันทร์ ต้นกอง (บ้านเลขที่ ๘) ถึงบ้านนางสุมาลี น้อยปลุก หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๘/๑๔๗)	๖๘๔,๐๐๐	ชุมชนบ้าน ไร่นาน้อย ตั้งแต่บ้าน นายจันทร์ ต้นกอง (บ้านเลขที่ ๘) ถึงบ้านนางสุมาลี น้อยปลุก หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๘/๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๘๔,๐๐๐ บาท	๒๗ ก.ย. ๖๖ ถึง ๒๕ ม.ค. ๖๗	
๙	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุม ช น บ้ า น ศรีหวมดเกล้า ๑ บริเวณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านศรีหวมดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๐ ถึงบ้านเลขที่ ๖๕๑ และบริเวณบ้านเลขที่ ๒๘๕ ถึงบ้านเลขที่ ๒๘๒ หมู่ที่ ๔ โดยทำการ	๓๙๑,๕๒๐	ชุมชนบ้านศรี หวมดเกล้า ๑ บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๒๐ ถึง บ้านเลขที่	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๐๑/๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๐ ก.ค. ๖๖ ถึง ๑๘ ต.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	บ้านเลขที่ ๒๒๐ ถึงบ้านเลขที่ ๖๕๑ และบริเวณบ้านเลขที่ ๒๘๕ ถึงบ้านเลขที่ ๒๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๘๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๙๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๘/๑๔๗)		๖๕๑ และ บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๘๕ ถึงบ้านเลขที่ ๒๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู		เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท		
๑๐	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๘/๑๔๗)	๗๕๐,๐๐๐ (-๔๖,๔๐๐) ๗๐๓,๖๐๐ (-๔๐,๐๐๐) ๖๖๓,๖๐๐ (-๓,๐๐๐) ๖๖๐,๖๐๐	ชุมชน บ้านหนองบัว ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๖๐,๐๖๓ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๖,๔๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕	๓ พ.ค. ๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท		
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน ทุ่งกูด้าย บริเวณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ โดยทำการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๑๓.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๙/๑๔๗)	๘๔๕,๐๐๐ (-๑๑๘,๖๐๐) ๗๒๖,๔๐๐	ชุมชน บ้านทุ่งกูด้าย บริเวณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๙๙,๘๗๙ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๒๒๖/๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๑๘,๖๐๐ บาท	๒๙ ส.ค. ๖๖ ถึง ๒๗ พ.ย. ๖๖	
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านไร่สันติ สุข ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๕๑ ถึง ลำเหมืองสาธารณะ (ร่องข้าง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านไร่ สันติสุข ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๕๑ ถึงลำเหมือง สาธารณะ (ร่องข้าง) หมู่ที่ ๑๑ โดยทำการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๙/๑๔๗)	๘๐๗,๐๐๐ (-๑๓๙,๐๐๐) ๖๖๘,๐๐๐	ชุมชนบ้าน ไร่สันติสุข ตั้งแต่บ้าน เลขที่ ๓๕๑ ถึงลำเหมือง สาธารณะ (ร่องข้าง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน เป็นเงิน ๖๖๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๘/๖๖ ลง วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน	๒๒ ส.ค. ๖๖ ถึง ๒๐ พ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						๑๓๙,๐๐๐ บาท		
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน หนองเจริญ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๒๖ ถึงลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน หนองเจริญ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๒๖ ถึง ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ โดยทำการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๙/๑๔๗)	๖๕๑,๐๐๐ (-๓๑,๐๐๐) ๖๒๐,๐๐๐	ชุมชนบ้านหนอง เจริญ ตั้งแต่บ้าน เลขที่ ๔๒๖ ถึงลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบล ชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๐๔/๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท	๒๗ ก.ค. ๖๖ ถึง ๒๔ พ.ย. ๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณบ้าน นางนวล พู่วุฒิ หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณบ้านนางนวล พู่วุฒิ หมู่ที่ ๗ โดยทำการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างประมาณ ๑.๐๐-๑.๓๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๗๙.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๙/๑๔๗)	๕๙๕,๐๐๐	ชุมชน บ้านกาดใต้ บริเวณ บ้านนางนวล พู่วุฒิ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒/๖๗ ลง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๖๙,๐๐๐ บาท	๓ พ.ย. ๖๖ ถึง ๑ ก.พ. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านประสพสุข บริเวณ หน้าคริสตจักรบ้านประสพสุข เชื่อมบ่อพักเดิม ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านประสพสุขบริเวณหน้า คริสตจักรบ้านประสพสุขเชื่อมบ่อพักเดิม ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ โดยทำระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมประมาณ ๒๓๑.๐๐ เมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๐/๑๔๗)	๙๕๐,๐๐๐ (-๒๖๐,๐๐๐) ๖๙๐,๐๐๐	ชุมชนบ้านประสพ สุขบริเวณหน้า คริสตจักร บ้านประสพสุข เชื่อมบ่อพักเดิม ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๓๔/๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท	๖ ก.ย. ๖๖ ถึง ๕ ธ.ค. ๖๖	
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (บ้านธารสายทิพย์) หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (บ้านธารสายทิพย์) หมู่ที่ ๑ โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๐/๑๔๗)	๘๕๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านป่าขาม (บ้านธารสายทิพย์) หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๓๗/๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๗๙,๖๒๐ บาท	๗ ก.ย. ๖๖ ถึง ๖ ธ.ค. ๖๖	
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก (ถนนสายหลัก) ตำบล ตะวันตก (ถนนสายหลัก)	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก (ถนนสายหลัก) หมู่ที่ ๓ โดยก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ	๑,๓๕๖,๐๐๐	ชุมชนบ้านลำปาง กลางตะวันตก (ถนนสายหลัก) หมู่ที่ ๓	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๗/๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	๒๕ ก.ย. ๖๖ ถึง ๒๓ ม.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	กว้างประมาณ ๐.๘๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๙๗.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๐/๑๔๗)		ตำบล ปงแสนทอง		เป็นเงิน ๑,๑๖๘,๑๕๕.๒๔ บาท		
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๐ โดยก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๕๔.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๐/๑๔๗)	๕๖๙,๐๐๐ (-๔๓,๖๐๐) ๕๒๕,๔๐๐	ชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันตก บริเวณ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๑๐,๙๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๒๓๐/๖๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๓,๖๐๐ บาท	๔ ก.ย. ๖๖ ถึง ๓ ธ.ค. ๖๖	
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนลำปางคุน บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนลำปางคุน บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๐/๑๔๗)	๑,๒๐๐,๐๐๐	ชุมชน ลำปางคุน บริเวณ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๓๙/๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๐๓๔,๐๐๐ บาท	๑๑ ก.ย. ๖๖ ถึง ๙ ม.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ตั้งแต่ ซอย ๑ ถึง บ้านเลขที่ ๖๙๙/๑๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ตั้งแต่ ซอย ๑ ถึง บ้านเลขที่ ๖๙๙/๑๓๒ หมู่ที่ ๕ โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๗๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๑/๑๔๗)	๑,๑๕๐,๐๐๐ (-๒๖๐,๐๐๐) ๘๙๐,๐๐๐ (-๑,๒๐๐) ๘๘๘,๐๐๐	ชุมชนศรีพูนทรัพย์ ตั้งแต่ ซอย ๑ ถึง บ้านเลขที่ ๖๙๙/๑๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๒/๖๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๘๘,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๒๐๐บาท	๙ ส.ค. ๖๖ ถึง ๖ ธ.ค. ๖๖	
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีสง่า บริเวณซอย ๔ ถึงลำเหมืองสาธารณะ(ร่องข้าง) หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีสง่า บริเวณซอย ๔ ถึงลำเหมืองสาธารณะ (ร่องข้าง) หมู่ที่ ๘ โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๐๐,๐๐๐ (-๑๓๐,๐๐๐) ๖๗๐,๐๐๐	ชุมชนศรีสง่า บริเวณซอย ๔ ถึงลำเหมืองสาธารณะ (ร่องข้าง) หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๗๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน	๑๘ พ.ค. ๖๖ ถึง ๑๖ ส.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๑/๑๔๗)				๑๓๐,๐๐๐ บาท		
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านชมพู บริเวณประตู หน้าวัดชมพูหลวง ถึงบ่อพัก เดิม หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพู บริเวณประตูหน้าวัด ชมพูหลวง ถึงบ่อพักเดิม หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๗๐.๐๐ เมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๑/๑๔๗)	๒๒๔,๐๐๐	ชุมชนบ้านชมพู บริเวณประตูหน้า วัดชมพูหลวง ถึงบ่อพักเดิม หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๒๓,๕๐๐ บาท	๒๖ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒๕ ก.ค. ๖๖	
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสำเภา บริเวณหน้าบ้านวัดสำเภา ถึง ซอยบ้านเลขที่ ๓๐๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสำเภาบริเวณหน้าวัดบ้าน สำเภา ถึงซอยบ้านเลขที่ ๓๐๗ หมู่ที่ ๙ โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๑/๑๔๗)	๕๙๔,๐๐๐ (-๙๕,๕๐๐) ๔๙๘,๕๐๐	ชุมชน บ้านสำเภาบริเวณ หน้าวัดบ้านสำเภา ถึงซอย บ้านเลขที่ ๓๐๗ หมู่ที่ ๙ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑๘๓/๖๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท	๓๐ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๒๘ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณบ้านเลขที่ ๔๒๕ ถึง บ้านเลขที่ ๔๔๐/๑๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน สบตุ๋ย บริเวณบ้านเลขที่ ๔๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๔๔๐/๑๘ หมู่ที่ ๘ โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๑/๑๔๗)	๙๒๕,๐๐๐ (-๑๔๕,๐๐๐) ๗๘๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณ บ้านเลขที่ ๔๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๔๔๐/๑๘ หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๓๕/๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท	๖ ก.ย. ๖๖ ถึง ๕ ธ.ค. ๖๖	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๙๔/๒ , ๕๗๓ และบ้านเลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๒๙๔/๒ , ๕๗๓ และบ้านเลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๗ โดยทำการเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๒.๕๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๖๐๐,๐๐๐ (-๒๒๐,๐๐๐) ๓๘๐,๐๐๐	ชุมชนบ้านหนอง ห้า ตะวันออก บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๙๔/๒ , ๕๗๓ และบ้านเลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑๘๙/๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๑๐ ก.ค. ๖๖ ถึง ๘ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๓/๑๔๗)						
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณ ซอย ๔ ซอย ๕ และซอย ๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณซอย ๔ ซอย ๕ และซอย ๙ หมู่ที่ ๓ โดยทำการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมด ประมาณ ๗๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๐๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๔/๑๔๗)	๑,๔๖๐,๐๐๐ (-๙๒๐,๐๐๐) ๕๔๐,๐๐๐	ชุมชนบ้าน กล้วยม่วง บริเวณ ซอย ๔ ซอย ๕ และซอย ๙ หมู่ที่ ๓ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๓๓/๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๒๐,๐๐๐ บาท	๖ ก.ย. ๖๖ ถึง ๕ ม.ค. ๖๗	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ถนนสาย ทุ่งหลวง-แพะตอนต้น หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ถนนสาย ทุ่งหลวง-แพะตอนต้น หมู่ที่ ๕ โดยทำการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐-๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๔๑๐.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ	๑,๒๙๕,๐๐๐ (-๖๓๐,๐๐๐) ๖๖๕,๐๐๐	ชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันตก ถนน สายทุ่งหลวง-แพะ ตอนต้น หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๖๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๒๒๗/๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕	๓๐ ส.ค. ๖๖ ถึง ๒๘ ธ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๔/๑๔๗)				กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท		
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณ ซอย ๔ (ข้างโรงงานชิกม่า) หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณซอย ๔ (ข้างโรงงานชิกม่า) หมู่ที่ ๔ โดยทำการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๔/๑๔๗)	๓๕๔,๐๐๐ (-๑๔,๐๐๐) ๓๔๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านปากกล้วย บริเวณซอย ๔ (ข้างโรงงานชิกม่า) หมู่ที่ ๔ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๓๙,๙๕๘ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท	๗ ก.ค. ๖๖ ถึง ๘ ก.ย. ๖๖	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านย่าเป้า ตั้งแต่ซุ้ม ทางเข้าชุมชนบ้านย่าเป้าถึง ตลาดชุมชนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ตั้งแต่ซุ้มทางเข้า ชุมชนบ้านย่าเป้าถึงตลาดชุมชนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ ๑ โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	๘๑๘,๐๐๐ (-๓๗๘,๕๐๐) ๔๓๙,๕๐๐	ชุมชน บ้านย่าเป้า ถึงตลาดชุมชน บ้านย่าเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน เป็นเงิน ๔๓๗,๕๖๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๔/๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๕ ส.ค. ๖๖ ถึง ๑๓ พ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๒,๓๙๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๔/๑๔๗)				▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๗๘,๕๐๐ บาท		
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหมอสม ซอย ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหมอสม ซอย ๙ หมู่ที่ ๒ โดย ทำการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐-๕.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๕/๑๔๗)	๖๘๐,๐๐๐ (-๒๖๐,๐๐๐) ๔๒๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านหมอสม ซอย ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑๘๘/๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท	๑๐ ก.ค. ๖๖ ถึง ๘ ส.ค. ๖๖	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนและ ลานด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในบริเวณศูนย์บริการ สาธารณสุขศรีหวมดเกล้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนและลานด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข ศรีหวมดเกล้าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ ๔ โดยปรับปรุงถนนและลานด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดพื้นที่ประมาณ ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๖๕,๐๐๐ (-๑๕,๔๐๐) ๓๔๙,๖๐๐	บริเวณศูนย์บริการ สาธารณสุข ศรีหวมดเกล้า เทศบาลเมือง เขลางค์นคร หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๔๙,๕๐๐ บาท	๒๖ ก.ค. ๖๖ ถึง ๒๔ ก.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๕/๑๔๗)				▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๕,๔๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านผาตลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านผาตลาด หมู่ที่ ๔ โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ติดตั้งปั้มนสูบน้ำบาดาลและปั้มนสูบน้ำหอยโข่ง พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๒/๑๔๗)	๑,๑๐๐,๐๐๐ (-๑๖๗,๐๐๐) ๙๓๓,๐๐๐	ชุมชน บ้านผาตลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๐/๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๓๓,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๖๗,๐๐๐ บาท	๘ ส.ค. ๖๖ ถึง ๖ พ.ย. ๖๖	
๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ติดตั้งปั้มนสูบน้ำบาดาลและปั้มนสูบน้ำหอยโข่ง พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๒/๑๔๗)	๑,๑๐๐,๐๐๐ (-๒๑๒,๐๐๐) ๘๘๘,๐๐๐	ชุมชน บ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๗/๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๘๘,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๘๘,๐๐๐ บาท	๒๑ ส.ค.๖๖ ถึง ๑๑ พ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการติดตั้งปั้มน้ำบาดาลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ โดยติดตั้งปั้มน้ำบาดาล และปั้มน้ำหอยโข่ง พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๓/๑๔๗)	๘๐๐,๐๐๐ (-๓๒,๐๐๐) ๗๖๘,๐๐๐	ชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๑/๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๑๙,๒๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท	๘ ส.ค. ๖๖ ถึง ๖ พ.ย. ๖๖	
๔	โครงการติดตั้งปั้มน้ำบาดาลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนอง หัวหงอก หมู่ที่ ๙ โดยติดตั้งปั้มน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๓/๑๔๗)	๔๖๐,๐๐๐ (-๒,๐๐๐) ๔๕๘,๐๐๐	ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท	๓ พ.ค. ๖๖ ถึง ๕ ส.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	งานปรับปรุงท้าย ปตร.คลอง ส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง กม. ๐+๐๐๐ ระยะที่ ๒ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	งานปรับปรุงท้าย ปตร.คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่ปุง กม.๐+๐๐๐ ระยะที่ ๒ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่วัง รายละเอียดประมาณการ พ.ศ.๒๕๖๖	๘,๕๐๐,๐๐๐	ปตร.คลองส่งน้ำ สายใหญ่แม่ปุง กม.๐+๐๐๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการ ส่งน้ำและ บำรุงรักษา แม่วัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๘,๕๖๓,๕๐๐ บาท	๒ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันตก บริเวณ ซอย ๑/๒ ซอย ๔ ซอย ๖ และซอยทุ่ง หลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๘๗๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๒/๑๔๗)	๘๗๐,๐๐๐	ชุมชนบ้าน กาดเมฆตะวันตก บริเวณ ซอย ๑/๒ ซอย ๔ ซอย ๖ และซอย ทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่ายเป็นเงิน ๘๖๖,๖๐๐ บาท	๓ ธ.ค. ๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๖	
๒	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่สามแยกวัดกู่แก้วจนถึง ฟาร์มเลี้ยงเป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๒ /๑๔๗)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่สามแยก วัดกู่แก้วจนถึง ฟาร์มเลี้ยงเป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่ายเป็นเงิน ๙๙๙,๐๔๐ บาท	๓ ธ.ค. ๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๖	
๓	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ตั้งแต่หน้าวัดบุญเกิด ถึงบ้านเลขที่ ๓๐๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๒/๑๔๗)	๗๕๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านบุญเกิด ตั้งแต่ หน้าวัด บุญเกิดถึง บ้านเลขที่ ๓๐๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่ายเป็นเงิน ๗๔๙,๘๕๘ บาท	๓ ธ.ค. ๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านพ่อน บริเวณ บ้านเลขที่ ๕๘๕ ซอย ๖ และซอยบริษัทนิมชี้เสี่ยงลิสซึ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทางไม่ น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๒/๑๔๗)	๑๗๐,๐๐๐	ชุมชนบ้านพ่อน บริเวณ บ้านเลขที่ ๕๘๕ ซอย ๖ และซอย บริษัทนิมชี้เสี่ยง ลิสซึ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๖๙,๗๘๙ บาท	๓ ธ.ค. ๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๖	
๕	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก (หมู่บ้านธารวิว) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๔๒/๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๔๑๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๒/๑๔๗)	๔๑๐,๐๐๐	ชุมชนบ้านลำปาง กลางตะวันออก (หมู่บ้านธารวิว) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๔๒/๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๐๓,๑๑๐ บาท	๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๖	
๖	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศรีก้ำ ตั้งแต่ ซอยตันโพธิ์ ถึงโรงงานแพลัน ปูน หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๓/๑๔๗)	๓๐๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านศรีก้ำ ตั้งแต่ซอยตันโพธิ์ ถึงโรงงาน แพลันปูน หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๙๙,๙๑๓ บาท	๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย ตั้งแต่ซอย ๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดย ทำการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๓/๑๔๗)	๒๗๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านศรีปงชัย ตั้งแต่ ซอย ๖ จนถึง บ้านเลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๖๙,๓๙๑ บาท	๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๖	
๘	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศรีสง่า บริเวณซอยกลางทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๓/๑๔๗)	๑๐๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านศรีสง่า บริเวณซอย กลางทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๙,๔๙๑ บาท	๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๖	
๙	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศรีหมวด เกล้า ๑ บริเวณถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๓/๑๔๗)	๙๐๐,๐๐๐	ชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณถนน สายใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๘๘,๐๔๖ บาท	๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๖	
๑๐	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๐๑ ถึง โรงแรมแกรนด์อะเมซอน หน้า โรงงานต่างชาติ ถึงบ้านเลขที่	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๘๗๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๗๐,๐๐๐	ชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๒ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๐๑ ถึงโรงแรม แกรนด์อะเมซอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๖๗,๘๘๘ บาท	๖ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	๖๓๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๔/๑๔๗)		หน้าโรงแรมเด็ชาติ ถึงบ้านเลขที่ ๖๓๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู				
๑๑	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน ตั้งแต่ซอย ๑๖ ถึงบ้านห้วย หล่อ ซอยชายผัดไทย หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๔/๑๔๗)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านศาลาดอน ตั้งแต่ซอย ๑๖ ถึง บ้านห้วยหล่อ ซอย ชายผัดไทย หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๙๘,๔๐๗ บาท	๖ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	
๑๒	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ตั้งแต่ทางเข้าชุมชนหนองบัว ถึงโรงงานอิฐ หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๔/๑๔๗)	๑,๒๐๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านหนองบัวตั้งแต่ ทางเข้าชุมชน หนองบัว ถึงโรงงานอิฐ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๑๙๙,๘๔๒ บาท	๖ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	
๑๓	โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี ตั้งแต่สามแยกประปา หมู่บ้าน ถึงวัดหัวทุ่งสามัคคี และซอยภายในชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐๔/๑๔๗)	๒,๐๐๐,๐๐๐	ชุมชนบ้าน หัวทุ่งสามัคคีตั้งแต่ สามแยกประปา หมู่บ้านถึงวัดหัวทุ่ง สามัคคีและซอย ภายในชุมชนบ้าน หัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๙๙๙,๘๖๖ บาท	๖ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนน แอลอีดี แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย เส้นทางจากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนน แอลอีดี แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย เส้นทางจากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนนแอลอีดีแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ต้น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๓/๑๔๗)	๘,๘๗๐,๐๐๐ (-๖,๕๐๐) ๘,๘๖๓,๕๐๐	บริเวณ เลียบบคลอง ส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย เส้นทางจากชุมชน บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อ กับชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก หมู่ ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่ายเป็นเงิน ๘,๘๖๓,๕๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท	๗ พ.ย. ๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ศาลาอเนกประสงค์ ภายใน ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายใน ชุมชนบ้านต้า โดยทำการก่อสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘.๐๐ เมตร และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดความกว้างประมาณ ๘.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๓.๕๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๕/๑๔๗)	๑,๑๓๕,๐๐๐	ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๔/๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๐๔๕,๖๗๐ บาท	๑๘ ต.ค. ๖๖ ถึง ๑๔ เม.ย. ๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ ภายใน ฼าปนสถาน ชุมชนบ้านป่า แลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายใน ฼าปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว ๑ โดยทำการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๕/๑๔๗)	๖๕๐,๐๐๐	฼าปนสถานชุมชน บ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒/๖๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๓๗,๐๐๐ บาท	๔ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒ ม.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ภายใน฼าปนสถาน ชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน฼าปนสถานชุมชนบ้านพอน โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๕/๑๔๓)	๙๘๐,๐๐๐ (-๗๙,๐๐๐) ๙๐๑,๐๐๐ (-๓,๐๐๐) ๘๙๘,๐๐๐	฼าปนสถาน ชุมชน บ้านพอน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๙๘,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท	๒๑ เม.ย. ๖๖ ถึง ๑๙ ก.ย. ๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้าน หัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลา อเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) โดยทำการก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง พร้อมระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๕ /๑๔๓)	๑,๐๕๐,๐๐๐	ชุมชนบ้าน หัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลา อเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๔/๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐ บาท	๑๕ ก.ย. ๖๖ ถึง ๑๓ ม.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ ภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน บริเวณศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ โดยทำการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาด ความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๖/๑๔๗)	๕๑๘,๐๐๐ (-๕๑๘,๐๐๐) ๐	ชุมชนบ้านศาลา ดอน บริเวณศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยกเลิกโครงการฯ ** โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ อยู่ในแผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๑๘,๐๐๐ บาท	-	
๖	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษ ตามมาตรฐานพร้อมอาคาร ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้าน บุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษ ตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด โดยทำการก่อสร้าง อาคารเมรุเผาศพ ที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๖/๑๔๗)	๓,๕๐๐,๐๐๐ (๕๑๐,๐๐๐) ๒,๙๙๐,๐๐๐	ชุมชนบ้าน บุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๑๖๑/๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐ พ.ค. ๖๖ ถึง ๖ พ.ย. ๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างอาคารโรง จอดเครื่องจักรกล บริเวณศูนย์ ซ่อมบำรุงเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (พระบาท)	ก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกล บริเวณ ศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พระบาท) โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒๔.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐ (-๓๗๐,๐๐๐) ๒,๖๓๐,๐๐๐	บริเวณศูนย์ซ่อม บำรุงเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (พระบาท)	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๖๓๐,๐๐๐ บาท	๒๙ ส.ค. ๖๖ ถึง ๒๕ ก.พ.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร ความยาวประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๖/๑๔๗)				▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท		
๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัด ม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะบริเวณศาลาอเนกประสงค์หน้า วัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ โดยก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๑๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๓๒.๐๐ เมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๒/๑๔๗)	๙๕๐,๐๐๐	ชุมชนบ้านกล้วย แพะ บริเวณศาลา อเนกประสงค์หน้า วัด ม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญา๒๔๐/๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๙๘,๐๐๐ บาท	๑๑ ก.ย. ๖๖ ถึง ๑๐ พ.ย. ๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กและรั้วบริเวณสนาม กีฬา ภายในชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วบริเวณ สนามกีฬา ภายในชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และ ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา ความยาวประมาณ	๗๕๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๑/๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๔๕,๐๐๐ บาท	๑๑ ก.ย. ๖๖ ถึง ๙ ม.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมประตูทางเข้า-ออก จำนวน ๑ แห่ง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๒/๑๔๗)						
๑๐	โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านข้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปลง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านข้าง หมู่ที่ ๗ โดยปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ ขนาดความกว้างประมาณ ๙.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔๕/๑๔๗)	๔๖๕,๐๐๐ (-๒๗,๕๐๐) ๔๓๗,๕๐๐	ชุมชนบ้านข้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปลงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๓๗,๔๙๙ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท	๒๓ มี.ย. ๖๖ ถึง ๒๑ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมอย่างทั่วถึง

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายด้านการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	-จัดอบรมให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเขลางค์นครและเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน ๙๐ คน -จัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน รวมจำนวน ๙๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๒/๑๔๗)	๑๐๐,๐๐๐ (-๔๐,๐๐๐) ๖๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นาย ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี เมืองเขลางค์นคร เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็น เกียรติ ใน พิธี เปิด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่าย การประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เมืองเขลางค์นครที่เข้าร่วมการ อบรม ประกอบด้วย ผู้ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ผู้แทน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ผู้แทนคณะกรรมการ พัฒนาสตรี ผู้แทนคณะกรรมการ กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข	๒๖ ก.ค.๖๖ ถึง ๒๖ ก.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมอย่างทั่วถึง
 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ประจําชุมชน และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจ ร่วมกันทำหน้าที่เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ให้เป็นการมีส่วนร่วม ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก นางรพีพันธ์ อุดชันจริง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ “การประชาสัมพันธ์ อย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล” และนางสาวจุรีย์พร สานตา นายสถานีวิทยุ อสมท.ลำปาง เป็น วิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และเทคนิค การเป็นพิธีกรมือ อาชีพ พุดยังงใจให้คนฟัง		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมอย่างทั่วถึง

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						เข้าใจง่าย” ณ ห้องประชุมชมพู่ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร ตำบลชมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๗,๑๕๐ บาท		
๒	โครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย การพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	-จัดแถลงข่าวโครงการกิจกรรมต่างๆของ เทศบาล ให้กับเครือข่ายด้านการ ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑๐๐ คน -จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเทศบาล และ จัดเวทีเสวนาโดยมี เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ และ สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดลำปาง รวม จำนวน ๒๐๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๗/๑๔๗)	๒๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิก เนื่องจากจะจัดนิทรรศการที่ สวนสาธารณะฯโครงการเปิด สวนสาธารณะเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การดำเนินการก่อสร้าง ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท		
๓	โครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาส ต่าง ๆ ค่าจัดทำสื่อดิจิทัลกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำรายงาน กิจการประจำปี ค่าจัดทำป้าย ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำโปสเตอร์	๙๐๐,๐๐๐ (-๑๕๐,๐๐๐) ๗๕๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดทำวารสารเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร -จัดทำรายงานกิจการประจำปี โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมอย่างทั่วถึง
 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ค่าจัดทำ แผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ค่า จัดทำกระดาษหุ้มข่าวประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวลานำเสนอสปอตประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวีดิทัศน์บรรยายสรุปข้อมูล พื้นฐานเทศบาล ค่าจ้างผลิตรายการ เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุและ โทรทัศน์และ สื่อช่องทางอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิง รุกในรูปแบบต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๑/๑๔๗)				เป็นเงิน ๕๔๖,๐๐๐ บาท และได้กักเงินค่าวารสารงวด สุดท้าย จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ทะเบียนราษฎร	- จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ให้เกิดปัญหาหรือ ขัดข้องทางระบบ เพื่อบริการประชาชนได้ อย่างต่อเนื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๘/๑๔๗)	๒๐๐,๐๐๐ (-๙๐,๐๐๐) ๑๑๐,๐๐๐	สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	ฝ่ายทะเบียน ราษฎร และบัตร สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ และได้กักเงินจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท		
๒.	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สมานฉันท์และความสามัคคี ของคนในชาติ	จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล หรืองานพิธีต่างๆ เพื่อเป็นการแสดง ความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ ต่อบุคคลพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อ พสกนิกรชาวไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสถาบันแห่งชาติ (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๐/๑๔๗)	๒๐๐,๐๐๐ (-๘๗,๗๖๘.๕๔) ๑๑๒,๒๓๑.๔๖	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	งานธุรการ ฝ่าย อำนวยการ สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๑๑,๗๙๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๗,๗๖๘.๕๔ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	
๓	โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เกิดขึ้นกรณีใดกรณีหนึ่ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า๑๒/๑๔๗)	๓๐๐,๐๐๐ (-๓๐๐,๐๐๐)	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	งานกิจกกา สภาฯ สำนัก ปลัดเทศบาล	ยกเลิก **โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นโดยกระบวนการ มีส่วนร่วม	-จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงแผนฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง - ขออนุมัติโครงการ - วิเคราะห์โครงการที่อยู่ในแผนชุมชนตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ และแจ้งประสานหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบให้จัดทำเป็นโครงการบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาเทศบาล - วิเคราะห์และสังเคราะห์โครงการของ หน่วยงานเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง -ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นครและประชาคมเมืองเทศบาลแบบ ประชารัฐ -จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึงแผนฉบับ เพิ่มเติม - สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๑/๑๔๗)	๑๕๐,๐๐๐ (-๒๕,๕๐๐) ๑๒๔,๕๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และงบ ประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๗๖,๘๐๘ บาท ✔ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑.จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ๒.รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลต่อสภาเทศบาล เมืองเขลางค์นคร ๓.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ๔.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานใน ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๕.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ หรือ ๖ เดือนแรก ๖.รายงานการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ๗.ประเมินความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการ ดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๔ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๑/๑๔๗)	๘๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จแล้ว ประชุมคณะกรรมการติดตามครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม เขลางค์นคร ชั้น ๓ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙,๒๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการ บริหารขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑.จัดพิธีลงนามการปฏิบัติราชการ ๒.ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ๓.จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔.ประเมิน LPA รางวัลพระปกเกล้า คัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ๕.ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๒/๑๔๗)	๒๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และงบ ประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการประชุมเตรียมการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (LPA), และ การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จำนวน ๓๐ คน ในวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๗๖๐ บาท	๓ ก.พ. ๖๖ ถึง ๓ ก.พ. ๖๖	
๗	โครงการปลูกฝังวิธีแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	-ขออนุมัติโครงการ -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหา วิทยากร, เชิญกลุ่มเป้าหมาย -จัดอบรมให้กับประชาชนสามารถแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวม -สรุปผลการดำเนินการและรายงานผลการ ดำเนินการ	๒๗,๒๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการจัดโครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับ เกียรติวิทยากรจาก สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ	๓๐ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๓/๑๔๗)				ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดแพร่ นายจตุพร ณ จันตา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง “ผลประโยชน์ส่วนตน และ ผลประโยชน์ส่วนรวม” และร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วน ร่วมในการป้องกันการทุจริตของ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร เพื่อให้ การดำเนินงานมุ่งเน้นผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้งต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๕,๕๓๐ บาท		
๘	โครงการสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการ ทุจริต	-ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัคร สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนด้วยความ สมัครใจและให้ความรู้แก่ประชาชนในการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต และ จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุก ภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม)	๑๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. อบรมโครงการสร้าง เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้า ระวังการทุจริตของเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมือง	๒๘ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ ป้องกัน ฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๓/๑๔๗)				เขलगคันคร ซึ่งได้รับเกียรติ วิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง บรรยายให้ ความรู้แก่แกนนำชุมชนในเขต เทศบาลเมืองเขलगคันคร เรื่องสถานการณ์การทุจริตและ ผลกระทบ โดย นางวรรณภา ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการ ทุจริตชำนาญการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เครือข่าย ภาคประชาชนในการฝ้าระวังการ ทุจริตต่อไป โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๓,๓๐๕ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๒. แผนงานสารสนเทศ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	-จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร -จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ สารสนเทศ คณะทำงานรับ – ส่งหนังสือ ราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง -ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการ พัฒนาระบบสารสนเทศคณะทำงาน รับ-ส่ง หนังสือ ราชการผ่านระบบสารบัญ อิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง -พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเว็บไซต์ ประเภทโซเซียลมีเดียของเทศบาลฯ ให้มี ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ -ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS)ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร -ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีความทันสมัย มากยิ่งขึ้น -ปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดโปรแกรมระบบ สารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๓๔/๑๔๗)	๑๕๐,๐๐๐ (-๖๗,๐๔๘) ๘๒,๙๕๒ (-๗,๙๐๐) ๗๕,๐๕๒	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ - ดำเนินการปรับปรุงหน้า เว็บไซต์ - เพิ่มแบบฟอร์มให้บริการผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พรบ. ปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - อบรมคณะกรรมการพัฒนา ระบบสารสนเทศเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็น เกียรติในพิธีเปิด และได้รับ เกียรติวิทยากร นำโดย ผศ.ดร. ชนม์เจริญ แสงรัตน์ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ พร้อมทีมวิทยากร บรรยายให้ความรู้ - การขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรม - ความท้าทายของการ	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๒. แผนงานสารสนเทศ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ปรับเปลี่ยนสู่เมืองอัจฉริยะ ประเทศไทย (Challenges Of Thailand's Smart cities) - การออกแบบทางความคิดสู่ การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่าง ยั่งยืน โดยรูปแบบ Brainstorming Ideas - กิจกรรมการนำเสนอ Project Ideas โดยรูปแบบ Pitching - การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การใช้งาน แพลตฟอร์มบริหารจัดการ ปัญหาเมือง Traffy Fondue ซึ่งเป็นกิจกรรมการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “โปรแกรมระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อ ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ Smart city และการใช้งาน แพลตฟอร์มบริหารจัดการ ปัญหาเมือง Traffy Fondue ” ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๒. แผนงานสารสนเทศ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						<p>พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร ทั้ง ๘ หน่วยงาน จำนวน ๘๐ คน เพื่อเพิ่มเติม องค์ความรู้ และให้ทุก หน่วยงานร่วมระดมความ คิดเห็นให้นำมาพัฒนาต่อยอด ให้เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ Smart city ในอนาคตต่อไป โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๙,๖๙๖ บาท</p> <p>▼<u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๗,๐๔๘ บาท</p> <p>▼<u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗,๙๐๐ บาท</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๒. แผนงานสารสนเทศ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒	โครงการพัฒนา แอปพลิเคชัน สนับสนุน การให้บริการประชาชน	-จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัด ลำปางพิจารณาให้ความเห็นชอบ -จัดหาหรือพัฒนาระบบ Application สำหรับ งานให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ไม่น้อย กว่า ๓ ระบบงาน -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและติดตาม ผลการใช้งาน Application (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๓๕/๑๔๗)	๒๔๐,๐๐๐ (-๒๓๑,๐๐๐) ๙,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์ นคร	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิก เนื่องจากปัจจุบันราชการ ส่วนกลางได้พัฒนา แอปพลิเคชันต่างๆ ให้ท้องถิ่น นำไปใช้งาน ดังนั้นการจัดทำ แอปพลิเคชันเพื่อติดตั้งใช้งาน บน smart phone เองจึงยังไม่ เกิดความคุ้มค่า ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน สำนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า ๔,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทาง เดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling) ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๔.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๔๓๕,๐๐๐ บาท	๑๔ ก.ค. ๖๖ ถึง ๑๑ พ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒	โครงการปรับปรุงพร้อม เปลี่ยนฝาท่อพักระบบระบาย น้ำเดิม ภายในชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อชุมชนบ้าน ศรีปงชัย (สายใน) หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนฝาท่อพักระบบระบายน้ำ เดิม ภายในชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ ชุมชนบ้านศรีปงชัย (สายใน) หมู่ที่ ๖ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการ ปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนฝาท่อพัทใหม่ รวมจำนวน ๖๑ บ่อ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านพอน หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ ชุมชนบ้านศรีปงชัย (สายใน) หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐ บาท	๒ พ.ค. ๖๖ ถึง ๑ ก.ค. ๖๖	
๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านห้วยหล่อซอยข้าง วัดห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ ซอยข้าง วัดห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความ กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท	๑๘ เม.ย. ๖๖ ถึง ๑๗ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๗๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณ บ้านเลขที่ ๗๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๙๒๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๔๙,๐๐๐ บาท	๓ ส.ค. ๖๖ ถึง ๑ พ.ย. ๖๖	
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านจอม เมือง ซอย ๔/๑ ซอย ๕ และ ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านจอม เมือง ซอย ๔/๑ ซอย ๕ และซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ประมาณ ๔๖๗.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๖๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านจอมเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๗ ก.ค. ๖๖ ถึง ๑๔ ก.พ. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณ บ้าน เลขที่ ๒๕๖ ถึงบ้าน บ้านเลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณ บ้าน เลขที่ ๒๕๖ ถึงบ้านบ้านเลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย ทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อย กว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๘ ก.พ. ๖๖ ถึง ๙ พ.ค. ๖๖	
๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๒ หมู่ ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย ทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๘.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๔๒,๐๐๐ บาท	๑ เม.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย ทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๙๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๑๘,๘๑๙ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๓ เม.ย. ๖๖	
๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกลางทุ่ง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า	๔๙๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๘,๐๑๓ บาท	๑๑ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๒ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อย กว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๖๕๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๖๘,๐๐๐ บาท	๒๒ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒๑ พ.ค. ๖๖	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก ซอย ๙ หมู่ ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ	๑,๑๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๘๘,๐๐๐ บาท	๑๘ ส.ค. ๖๖ ถึง ๑๖ ธ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตาราง เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว รวมประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม มติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านพอน ถนนสายหลักที่ ๒ ตั้งแต่ถนน พหลโยธินเข้ามาในชุมชน บริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชน บ้านพอน ถนนสายหลักที่ ๒ ตั้งแต่ถนน พหลโยธินเข้ามาในชุมชนบริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ประมาณ ๔๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๗๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านพอน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท	๑๙ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๒๗ ต.ค. ๖๖	
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำภายในชุมชนบ้านร้อง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชน บ้านร้อง ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอ	๒๕๖,๐๐๐	ชุมชน บ้านร้อง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕ เม.ย. ๖๖ ถึง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	(เงินสะสม)	หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู		โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย จำนวน ๒๕๕,๙๙๙ บาท	๒๗ ก.ค. ๖๖	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านแพะตอนต้น ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านแพะตอนต้น ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๐.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน แพะตอนต้น หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๘๒,๐๐๐ บาท	๙ ก.พ. ๖๖ ถึง ๑๐ เม.ย. ๖๖	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณ	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกค อนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณ ซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ	๕๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน	๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒ พ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	ซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)		ตำบลชมพู		การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านต้า ซอยบ้านเลขที่ ๕๔, ๔๒๘ และ ๔๘๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านต้าซอยบ้านเลขที่ ๕๔, ๔๒๘ และ ๔๘๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๒๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๗๒,๕๐๐ บาท	๒๗ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๘ พ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านชมพู ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านชมพู ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๑๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐ บาท	๘ ก.พ. ๖๖ ถึง ๙ มี.ค. ๖๖	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย ๓ (ข้างร้านเสริมมาร์เก็ต) หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๓๒,๐๐๒ บาท	๒๖ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๗ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอย ๑๐ และซอย ๑๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอย ๑๐ และซอย ๑๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๖๙,๓๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท	๙ ก.พ. ๖๖ ถึง ๑๐ เม.ย. ๖๖	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๗๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๗๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๒๖,๕๐๐ บาท	๒๔ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒๒ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความ กว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๒๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันตก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๕๔,๕๐๐ บาท	๒๐ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๑ เม.ย. ๖๖	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อม ระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ - ชุมชน หมู่ที่ ๒ - ชุมชนบ้านศาลดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อม ระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ - ชุมชน บ้านศาลดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดความ กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ - ชุมชน บ้านศาลดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๔,๙๙๙ บาท	๑๐ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๔ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านย่าเป่า บริเวณซอย ๗ และซอยบ้านนางทักษิณา หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป่า บริเวณซอย ๗ และ ซอยบ้านนางทักษิณา หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านย่าเป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท	๒๘ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๖	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว	๔๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน	๒๖ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๗ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)				๔๖๒,๐๘๗ บาท		
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ	๕๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๒๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒๒ พ.ค. ๖๖	
		ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านต้า ซอย ๑๙ - ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านต้า ซอย ๑๙ - ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๔๑๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๔๗๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา เลขที่ ๒๐๕/๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท	๒๗ ก.ค. ๖๖ ถึง ๒๔ พ.ย. ๖๖	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านร้อง ซอย ๒๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านร้อง ซอย ๒๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๒๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๗๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ก.ค. ๖๖ ถึง ๙ พ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑๖๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันตก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๖๒,๕๐๕ บาท	๒๐ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๑ เม.ย. ๖๖	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านต้า ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านต้า ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๗๗,๐๐๐.๙๗ บาท	๒๖ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๗ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก (หมู่บ้านเวียงบัว) บริเวณหอพักอินแอเพลส หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๑๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๐๒/๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๕๖,๐๐๐ บาท	๒๖ ก.ค. ๖๖ ถึง ๒๘ มี.ค. ๖๖		
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านฟ่อน ฮอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านฟ่อน ฮอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมประมาณ ๒๔๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๗๐๙,๐๐๐ บาท	๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑ มี.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ตั้งแต่ บริเวณหน้าสถาบันการเงิน ถนนสายหลักผ่านซอย ๑๔ ซอย ๑๕ เชื่อมต่อถนน โครงการ อบจ. หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน ตั้งแต่บริเวณหน้า สถาบันการเงินถนนสายหลักผ่านซอย ๑๔ ซอย ๑๕ เชื่อมต่อถนนโครงการ อบจ. หมู่ที่ ๓ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๕,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๒,๒๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท	๒๗ ก.ค. ๖๖ ถึง ๒๔ พ.ย. ๖๖	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านชมพู ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านชมพู ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	บ้านชมพู หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท	๒๗ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๘ พ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑๓ หมู่ ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกร รีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อย กว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	บ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๙๕,๖๖๕ บาท	๓๑ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑ เม.ย. ๖๖	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหอก ซอย ดีแตก และซอย ๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหอก ซอยดีแตก และซอย ๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ	๔๒๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองหัวหอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๑๙,๐๐๖ บาท	๑๐ ก.พ. ๖๖ ถึง ๑๑ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๓๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๒ และซอย ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๒ และซอย ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๔๑๖.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๓๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๕/๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท	๒๐ ก.ย. ๖๖ ถึง ๑๘ ม.ค. ๖๗	
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๘๙,๙๙๙ บาท	๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๖ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำภายในชุมชนบ้านศรีหมวด เกล้า ๑ ซอย ๑๓ ซอย ๑๕ และซอย ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านศรีหมวด เกล้า ๑ ซอย ๑๓ ซอย ๑๕ และ ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวมประมาณ ๑๐๗.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓๕๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๓๗,๙๙๙ บาท	๔ ก.ค. ๖๖ ถึง ๒ ต.ค. ๖๖	
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก บริเวณซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก บริเวณซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑,๑๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน กาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐ บาท	๑๐ ส.ค.๖๖ ถึง ๖ ต.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณ ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย ทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๕.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๕๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านศรีปงชัย หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท	๙ ก.พ. ๖๖ ถึง ๑๐ เม.ย. ๖๖	
๔๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเดิมถึง บ้านเลขที่ ๔๒๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน หนองยาง ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเดิมถึงบ้านเลขที่ ๔๒๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๑๖.๐๐ เมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี	๖๗๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๒๑/๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็น เงิน ๖๗๘,๐๐๐ บาท	๒๔ ส.ค. ๖๖ ถึง ๒๑ ธ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก (เวียงบัว) ซอย ๑, ๒, ๓ และ ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก (เวียงบัว) ซอย ๑, ๒, ๓ และซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๕.๔๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๐๔,๙๖๓ บาท	๓ มี.ค.๖๖ ถึง ๒ พ.ค.๖๖	
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณซอยแพสุขสะอาด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หนองเจริญ บริเวณซอยแพสุขสะอาด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๗๖.๐๐ เมตร และก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๑.๐๐ เมตร	๗๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านหนอง เจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย จำนวน ๖๖๗,๐๐๐ บาท	๓๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒๙ มี.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองยาง ช่วง ทางเข้าโครงการกนกวิมาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านหนองยาง ช่วงทางเข้าโครงการกนกวิมาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๒๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย จำนวน ๒๒๓,๔๙๙ บาท	๒๖ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒๕ ก.ค. ๖๖	
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลปง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชน บ้านกาดใต้ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลปง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อ	๕๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน	๒๕ เม.ย. ๖๖ ถึง ๙ ส.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)		ตำบล ปงแสนทอง		การเบิกจ่าย จำนวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท		
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง ซอย ข้างบ้านเลขที่ ๑๕๘/๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๕๘/๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๗.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๑๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ป่าตันกุ่มเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย จำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท	๒ ธ.ค. ๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๖	
๔๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณบ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้าน เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการ	๑,๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบล	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน	๑๘ ก.ค. ๖๖ ถึง ๑๖ ต.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ประมาณ ๔๒๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)		ปงแสนทอง		๑,๒๗๑,๐๐๐ บาท		
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านทุ่งกูด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ทุ่งกูด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒๘ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒๖ มิ.ย. ๖๖	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกาโดโป่ง ซอย ๒ และซอยบริเวณข้างสถานี อนามัยฯ หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านกาโดโป่ง ซอย ๒ และซอยบริเวณ ข้างสถานีอนามัยฯ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ	๒๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกาโดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท	๒๔ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๕ พ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านแม่ก๊วย ซอย บ้านเลขที่ ๔๒๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านแม่ก๊วย ซอยบ้านเลขที่ ๔๒๖ หมู่ที่ ๙ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๐๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านแม่ก๊วย หมู่ที่ ๙ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๘๐๙,๐๐๐ บาท	๑๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑๑ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อม ระบบระบายน้ำ ภายในชุมชน มงคลกาญจน์ บริเวณ บ้านเลขที่ ๕๙๙ ถึงบ้านเลขที่ ๕๗๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนมงคล กาญจน์ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙๙ ถึงบ้านเลขที่ ๕๗๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความ กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวมประมาณ ๒๔๔.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน มงคลกาญจน์ หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓ พ.ย. ๖๕ ถึง ๑ ก.พ. ๖๖	
๕๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๕๘.๐๐ เมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท	๓ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๗ ก.พ. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๗๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๒๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๙๗,๗๔๑ บาท	๓๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑ เม.ย. ๖๖	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๔๗๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบ ระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๔๗๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า	๙๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านลำปาง กลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๗๙๙,๐๐๐ บาท	๓๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒๙ มี.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมประมาณ ๒๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านปากกล้วย ซอย ๖ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย ซอย ๖ ต่อจาก ของเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อย กว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมราวกันตก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย จำนวน ๔๗๕,๐๐๐ บาท	๒๖ เม.ย. ๖๖ ถึง ๑๐ ก.ค. ๖๖	
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านลำปาง กลางตะวันตก หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน	๑๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑๔ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	ตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๒๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)		ตำบล ปงแสนทอง		การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๔๗,๘๑๙ บาท		
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๒๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๓๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๒๑๓,๘๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๑๓,๗๙๗.๕๓ บาท	๒๗ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๘ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา ซอยหลังวัด บ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา ซอยหลังวัด บ้านไร่ ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๖๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๙๖,๙๙๙ บาท	๑๙ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๐ มี.ค. ๖๖	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่สันตสุข บริเวณบ้าน เลขที่ ๕๒๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่สันตสุข บริเวณบ้าน เลขที่ ๕๒๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ไร่สันตสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๔๘,๘๗๘ บาท	๑๔ ก.พ. ๖๖ ถึง ๑๕ พ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก บริเวณสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันออก บริเวณสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมราวกันตกและ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านลำปาง กลางตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๒๙๙,๐๐๐ บาท	๒๕ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒๓ ส.ค. ๖๖	
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านหมอส ม ๕ และบริเวณบ้าน เลขที่ ๒๕๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหมอส ม ๕ และบริเวณบ้านเลขที่ ๒๕๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาวรวมประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๖๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหมอส ม ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท	๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหมอสม ซอยชมเชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหมอสม ซอยชมเชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๒๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๖,๐๓๙ บาท	๑๘ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๙ มี.ค. ๖๖	
๖๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๑๐ และ บ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๑๐ และบ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๘๔.๐๐ เมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านทุ่งกูด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท	๒๘ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒๙ มี.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย ซอย ๓ และซอยบ้านเลขที่ ๕๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย ซอย ๓ และซอย บ้านเลขที่ ๕๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๒๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๙๐,๙๙๔.๕๖ บาท	๑๗ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑๘ มี.ค. ๖๖	
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง ซอย ๔ และซอย ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านปงแสน ทอง ซอย ๔ และซอย ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๖๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่	๑,๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ปงแสนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา เลขที่ ๑๙๙/๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็น เงิน ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท	๑๙ ก.ค. ๖๖ ถึง ๑๖ พ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านสำเภา บริเวณซอย ๔- ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านสำเภา บริเวณซอย ๔ - ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๙.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓๗๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๗๓,๙๖๐ บาท	๒๗ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๘ มี.ค. ๖๖	
๖๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านวังแก้ว บริเวณถนนสายหลักถึง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านวังแก้ว บริเวณถนนสายหลักถึงบ้านเลขที่ ๒ (สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า) หมู่ที่ ๒	๑,๘๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านวังแก้ว หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน	๑๒ พ.ค. ๖๖ ถึง ๙ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	บ้านเลขที่ ๒ (สถานีสูบน้ำด้วย พลังงานไฟฟ้า) หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว รวมประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)		ตำบล ปงแสนทอง		การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๕๗๖,๕๐๐ บาท		
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหลวง บริเวณ บ้านเลขที่ ๕๕๗ และ บ้านเลขที่ ๕๕๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านหลวง บริเวณบ้านเลขที่ ๕๕๗ และ บ้านเลขที่ ๕๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๒๙๕,๒๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท	๑๗ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๘ มี.ค. ๖๖	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน สบตุ๋ย ซอย ๑/๒ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๖/๔	๙๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านสบตุ๋ย หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน	๒๕ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒๔ ก.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	เหล็ก ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย ซอย ๑/๒ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๖/๔ และบ้านเลขที่ ๒๓๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	และบ้านเลขที่ ๒๓๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๒๐-๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตาราง เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๓.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)		ตำบล ปงแสนทอง		การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๗๙๙,๐๐๐ บาท		
๗๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีก่า ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านศรีก่า ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านศรีก่า หมู่ที่ ๑ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๗ ก.พ. ๖๖ ถึง ๘ พ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหลวง ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบล ภายในชุมชนบ้านหลวง ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหลวง ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๗๔๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๔๓,๓๓๑.๖๑ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๕ มี.ค. ๖๖	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี (สันป่าตึง) ซอยข้าง บ้านเลขที่ ๑๑๕ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความ กว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๔๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) ซอย ข้างบ้านเลขที่ ๑๑๕ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความ กว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๔๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน หัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๘,๐๑๗ บาท	๒๕ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๕ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ ซอย ๓ และซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ ซอย ๓ และซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๓๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน สันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๖,๐๑๗.๔๔ บาท	๑ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒ เม.ย. ๖๖	
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๘๐,๐๕๓ บาท	๕ ก.ค. ๖๖ ถึง ๘ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๑,๐๒๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านอิวเมียนบ้านผาลาด บริเวณ ภายในชุมชนบ้านอิวเมียน บ้านผาลาด บริเวณข้างบ้าน เลขที่ ๑๑๐ และบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านอิวเมียนบ้านผาลาด บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ ๑๑๐ และบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านอิวเมียน บ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๐๕,๕๐๖.๓๗ บาท	๑๖ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๗ มี.ค. ๖๖	
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอยทางเข้าอาศรมตน	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอยทางเข้า อาศรมบำเพ็ญตนพุทธธรรมลำปาง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบล	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน	๑๙ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๙ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	พุทธธรรมลำปาง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)		พระบาท		๔๙๘,๐๑๘.๐๑ บาท		
๗๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนลำปางคุณถึงชุมชนป่าขาม บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๕๓๐/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนลำปางคุณถึงชุมชนป่าขาม บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๕๓๐/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๗๒.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๐๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนลำปางคุณถึงชุมชนป่าขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๓๖/๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๑๖,๐๐๐ บาท	๖ ก.ย. ๖๖ ถึง ๔ ม.ค. ๖๗	
๗๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอยข้างบริเวณซอยข่างดินนัทร์	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอยข้างบริเวณซอยข่างดินนัทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านบุญเกิดหมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน	๑๒ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๒ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	เนอสเซอรี่ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)				การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท		
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาตลาด (วังหลวง) ตั้งแต่ถนนลาดยาง เดิมถึงบ้านเลขที่ ๓๗๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาตลาด (วังหลวง) ตั้งแต่ ถนนลาดยางเดิมถึงบ้านเลขที่ ๓๗๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย ทำ การปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านผาตลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๔.๐๗ บาท	๑๖ ก.พ. ๖๖ ถึง ๑๗ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยมีโชค และซอย มีโชคดี หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยมีโชค และซอย มีโชคดี หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๘๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านป่าแลว ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๗๔,๑๖๓.๓๖ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๕ มี.ค. ๖๖	
๘๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ซอยข้าง บ้านเลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๓.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านหนองวัว เฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๕๑,๐๓๒.๐๗ บาท	๑๑ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๑ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๘๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณหลังวัดบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณหลังวัดบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบั่ก ความยาว รวมประมาณ ๖๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐ บาท	๑๙ มี.ย. ๖๖ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๖	
๘๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๒๙๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๒๙๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๓๕,๘๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๓๓,๐๕๘.๔๖ บาท	๑๗ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑๘ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๘๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๑/๒ จนถึง หมู่บ้านเอือนสายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านกอก ชุม ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๑/๒ จนถึงหมู่บ้านเอือน สายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ประมาณ ๖๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๒,๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา เลขที่ ๒๑๙/๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็น เงิน ๑,๙๓๗,๐๐๐ บาท	๒๒ ส.ค. ๖๖ ถึง ๒๐ ธ.ค. ๖๖	
๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่า แลว ๒ ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ย วรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ป่าแลว ๒ ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ	๒๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านป่าแลว ๒ หมู่ ที่ ๗ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๖๒,๕๐๐ บาท	๙ มี.ค. ๖๖ ถึง ๗ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๒.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๘๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยหลัง ขี้มน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยหลังขี้มน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการก่อสร้างวางระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ทั้ง ๒ ข้างถนน ขนาดความกว้าง ประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๘๖.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๕๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านป่าแลว ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท	๑๘ พ.ค. ๖๖ ถึง ๑๖ ส.ค. ๖๖	
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๖๙๙/๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระ	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๖๙๙/๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน ศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๔ บาท	๖ ม.ค. ๖๖ ถึง ๘ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนจิตต์อารีย์วิลเลจ ๑ ซอย ๓ , ซอย ๕ และซอย ๘/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนจิตต์อารีย์วิลเลจ ๑ ซอย ๓ , ซอย ๕ และซอย ๘/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน จิตต์อารีย์ วิลเลจ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๖ บาท	๑๖ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๗ มี.ค. ๖๖	
๘๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณซอยข้างร้านจำ ป. หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน	๒๗ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๘ พ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	ซอยข้างร้านจำ ป. หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)		ตำบล พระบาท		การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๕๘,๙๙๖ บาท		
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๑๔/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๑๔/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านหนอง ปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๒๙,๙๙๙ บาท	๒๒ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๓ พ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณตึกแถวร้านลูกเกด ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๐๐ - ๑๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณตึกแถวร้านลูกเกด ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๐๐ - ๑๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๗๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๕๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๔๓,๒๐๐ บาท	๑๒ มี.ย. ๖๖ ถึง ๑๐ ก.ย. ๖๖	
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอย หจก.ห้าดวงวิศวกรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอย หจก.ห้าดวงวิศวกรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๐๕,๐๐๐ บาท	๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑ มี.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอยหน้าวัดหนองห้า ตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณ ซอยหน้าวัดหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อย กว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๐๒,๐๐๔ บาท	๑๖ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑๗ มี.ค. ๖๖	
๙๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๗๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันออก บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๗๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๖๓.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๒๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๖๔,๕๐๐ บาท	๒๙ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒๗ มี.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม (ริมธาร) บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๔๓๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (ริมธาร) บริเวณซอย ข้างบ้านเลขที่ ๔๓๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านป่าขาม (ริมธาร) หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๓๘,๙๘๗ บาท	๑๐ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๐ เม.ย. ๖๖	
๙๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความ กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๔๕,๐๕๘ บาท	๒๑ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๒ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๙๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนชนวนวรรณ บริเวณหน้า ชุมชนชนวนวรรณถึงทางเข้าชุมชนศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน ชนวนวรรณ ถึงทางเข้าชุมชน ศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๘,๐๕๘ บาท	๔ ธ.ค. ๖๕ ถึง ๒๗ ก.พ. ๖๖		
๙๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่ วัดคูแก้ววิเวการาม หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่วัดคูแก้ววิเวการาม หมู่ ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อย	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๐๕,๐๐๐ บาท	๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		กว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีตและ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนชนวรรณ บริเวณซอย ๓/๑ ซอย ๔ และ ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน ชนวรรณ บริเวณซอย ๓/๑ ซอย ๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ ๓/๑ ขนาดความ กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๙๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย ๔ และซอย ๕ ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน ชนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย จำนวน ๓๒๓,๙๙๑ บาท	๑๘ เม.ย. ๖๖ ถึง ๑๗ ส.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนสันติภาพ สาย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ สาย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๘.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๖๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน สันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๗๕,๐๐๐ บาท	๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๖	
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองปล้อง ซอย บ่อवरวงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง ซอยบ่อवरวงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านหนอง ปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท	๖ มี.ค. ๖๖ ถึง ๖ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้างถนน ความยาวข้างละ ประมาณ ๗๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๗๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนจิตต์อารี วิลเลจ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๑๒,๓๔๕ บาท	๒๙ พ.ค. ๖๖ ถึง ๒๗ ก.ย. ๖๖		
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ ถนนสาย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ ถนนสาย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา	๔๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน สันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๖๕,๐๒๕.๕๔ บาท	๘ ก.พ. ๖๖ ถึง ๙ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๗,๙๙๐ บาท	๑๐ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๐ เม.ย. ๖๖	
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านเลขที่ ๕๑๓ และบ้านเลขที่ ๕๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านเลขที่ ๕๑๓ และบ้านเลขที่ ๕๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านพระสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๔,๔๙๙ บาท	๒๑ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๒ พ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหัวฝาย ซอย บ้านเลขที่ ๑๘, ๓๙, ๕๘, ๑๒๒, ๒๖๙ และถนนสายจ้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย ซอยบ้านเลขที่ ๑๘, ๓๙, ๕๘, ๑๒๒, ๒๖๙ และถนนสายจ้อ หมู่ที่ ๔ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ จุด ขนาดความกว้างประมาณ ๑.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๙๑.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๔๘,๙๙๙ บาท	๙ มี.ค. ๖๖ ถึง ๗ มี.ย. ๖๖	
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านประสพสุข บริเวณ	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านประสพสุข บริเวณทางไป ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านประสพสุข หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน	๑๘ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑๙ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	ทางไปประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)		ตำบล กล้วยแพะ		การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๔,๔๙๙ บาท		
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๓๖๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอย บ้านเลขที่ ๓๖๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท	๒ ก.พ. ๖๖ ถึง ๙ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณ ซอย ๑๖/๑, ๑๖/๒, ๑๖/๓ และซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๑๖/๑,๑๖/๒,๑๖/๓ และซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๘๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๔๕,๙๙๑ บาท	๑๘ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๙ มี.ค. ๖๖	
๑๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านกล้วย หลวง ซอย ๕ บริเวณประปา หมู่บ้าน ถึงลำห้วยแม่ปุง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวง ซอย ๕ บริเวณประปาหมู่บ้าน ถึงลำห้วยแม่ปุง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี	๙๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ๑๘๐/๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็น เงิน๗๕๐,๐๐๐ บาท	๑๙ มี.ย. ๖๖ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ซอย ๓/๑ และซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง ซอย ๓/๑ และ ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความ กว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๒๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๗๓,๙๙๔ บาท	๑๐ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๑ มี.ค. ๖๖	
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๒๕๙/๑, ๒๗๕, ๕๑/๓, และ ๒๒๙ หมู่ ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๕๙/๑, ๒๗๕, ๕๑/๓, และ ๒๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๔๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๗,๙๘๕ บาท	๑๐ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๐ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๑.๑๙ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวฝาย บริเวณ บ้านเลขที่ ๓๐/๒ ถึงสามแยก ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย บริเวณบ้านเลขที่ ๓๐/๒ ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกค อนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๕๓,๙๙๒ บาท	๑๘ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๙ มี.ค. ๖๖	
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑, ๒/๒, ๕, ๑๒, ๑๖/๓ ซอย บ้านเลขที่ ๑๐๔/๓ ซอย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ ซอย ๑, ๒/๒, ๕, ๑๒, ๑๖/๓ ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๔/๓ ซอยบ้านเลขที่ ๑๐๖ และซอยหลังวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการ	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๗๐,๕๐๐ บาท	๒๕ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒๔ ก.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	บ้านเลขที่ ๑๐๖ และซอยหลัง วัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาล เมือง เขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณซอย ๒ หมู่ ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๓,๙๘๕ บาท	๑๐ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑๑ มี.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วงเชื่อม ระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด – ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วงเชื่อม ระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด – ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาด ผิวจราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ – ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๐๑๒.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเซ ลางค์นคร พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒,๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ชุมชน บ้านบุญเกิด – ชุมชน สันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท	๑๐ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๐ พ.ค. ๖๖	
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดผิว จราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๙๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเซลางค์นคร พระราชบัญญัติ	๒,๒๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ชุมชนบ้าน กล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท	๒๖ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๒๕ เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านแบบใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอยดีแทค หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอยดีแทค หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลแบบใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำ เป่าล้างบ่อบาดาล และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท	๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑ มิ.ย. ๖๖	
๒	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านแบบใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณประปาหมู่บ้าน ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณประปาหมู่บ้าน ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลพร้อมติดตั้งตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์ อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านหนอง หัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๐ บาท	๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑ มิ.ย. ๖๖	
๓	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากแผงโซล่าเซลล์ และ	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากแผงโซล่าเซลล์ และเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปลงแสนทอง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน ไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ	๒๗ มี.ค. ๖๖ ถึง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ภายใน ชุมชนบ้านไรรานน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการติดตั้งเครื่อง สูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์ เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล และงานติดตั้ง อุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)		ตำบล ปงแสนทอง		เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๖๗,๒๕๖ บาท	๒๕ มิ.ย. ๖๖	
๔	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ภายใน ชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่ น้อยกว่า ๑๕ เมตร ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถักเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำดิบและปั้มน้ำดี พร้อมตู้ควบคุม ปั้มน้ำ เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๙,๙๙๙ บาท	๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑ มิ.ย. ๖๖	
๕	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และ ก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาล ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และ ก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาล ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้ มน้ำหอยโข่ง พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม ติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์และ ติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๗๑๒,๖๐๐ บาท	๑๐ พ.ค. ๖๖ ถึง ๘ ส.ค. ๖๖	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๖	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชนบ้านหมอสม บริเวณ ลำห้วยแม่ก๊วย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชนบ้านหมอสม บริเวณลำห้วยแม่ก๊วย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการติดตั้งปั้มน้ำ พร้อมตู้ควบคุมปั้มน้ำ และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๗,๙๙๙.๙๙ บาท	๒๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๙ มิ.ย. ๖๖	
๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั้ มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมปั้มน้ำ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้ง อุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๓๕,๐๐๐ บาท	๔ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒ ส.ค. ๖๖	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุง โรงสูบน้ำประปา ติดตั้งปั้มน้ำดี ติดตั้งปั้มน้ำดิบ พร้อมตู้ควบคุมปั้มน้ำ ติดตั้งถังกรองน้ำแบบ ถังเหล็ก เป่าล้างบ่อบาดาล และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านลำปาง กลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๔,๕๐๐ บาท	๒๗ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒๕ มิ.ย. ๖๖	
๙	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชนบ้านหมอสม บริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชนบ้านหมอสม บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ การติดตั้งปั้มน้ำดิบและปั้มน้ำดีแบบใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมตู้ควบคุมปั้มน้ำ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท	๒๔ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒๕ ก.ค. ๖๖	
๑๐	โครงการติดตั้งปั้มน้ำแบบ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน หนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการติดตั้งปั้มน้ำบาดาล และปั้มน้ำหอยโข่ง พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม ติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๖๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านหนอง ปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๗๖,๐๐๐ บาท	๒๕ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒๔ ก.ค. ๖๖	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)						
๑๑	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ และติดตั้งปั้มน้ำสูบน้ำดิบ ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งปั้มน้ำสูบน้ำดิบ ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการติดตั้งถังเก็บ น้ำแบบถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เปลี่ยนสารกรองน้ำถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้ง ปั้มน้ำบาดาลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ติดตั้งตู้ควบคุมปั้มน้ำ เป่าล้างบ่อบาดาล และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน หัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๗,๙๙๙ บาท	๒๑ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑๙ มิ.ย. ๖๖	
๑๒	โครงการก่อสร้างถังเก็บ น้ำประปาแบบหอดังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอดังสูง ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ ซอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการ ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ติดตั้งปั้ มสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์ อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๗๙,๙๙๙ บาท	๙ มี.ค. ๖๖ ถึง ๗ มิ.ย. ๖๖	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถังเก็บ น้ำประปาแบบหอดังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอดังสูง ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถัง แชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ติดตั้งปั้มนสูบน้ำบาดาลพร้อม ติดตั้งตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๗๙,๙๔๕ บาท	๓ มี.ค.๖๖ ถึง ๑ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อเมนขยายเขตประปา ชนิดท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ เมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน กาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๗๔,๘๐๐ บาท	๒๒ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒๐ มิ.ย. ๖๖	
๒	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อเมนขยายเขตประปา ชนิดท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณใน การเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๐๙๘,๐๐๐ บาท	๑ ก.พ. ๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๖	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อเมนขยายเขตประปา ชนิดท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน กล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๖๖,๐๐๐ บาท	๑๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑๑ มิ.ย. ๖๖	
๔	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อเมนขยายเขตประปา ชนิดท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๘๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้าน กล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๓๐,๐๐๐ บาท	๑๓ มี.ค. ๖๖ ถึง ๑๑ มิ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาโดม หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาโดม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาโดม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลานรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	๑,๒๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๒๐๐/๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๔๕,๐๐๐ บาท	๑ ก.พ. ๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างสวนสุขภาพ ประกอบด้วยลานกิจกรรม ลานออกกำลังกาย ลู่วิ่ง-เดินเล่นสวนสุขภาพ สระน้ำ สวนหย่อม และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙,๐๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๗,๘๙๖,๐๐๐ บาท	๖ ธ.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ บาดาล สำหรับอาคารศูนย์ ผู้สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์ นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)	๔๐๐,๐๐๐	ศูนย์สุขภาพ ชุมชนเมืองเขลางค์ นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕ ม.ค. ๖๖ ถึง ๖ ก.พ. ๖๖	
๒	โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ เสีย และติดตั้งระบบน้ำดี ใน อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เขลางค์นคร	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเติมอากาศและ เติมคลอรีน ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร และติดตั้งปั๊มเติมอากาศพร้อมงานเดินท่อ ประปาและงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)	๓๔๐,๐๐๐	ศูนย์สุขภาพ ชุมชนเมืองเขลางค์ นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕ ม.ค. ๖๖ ถึง ๖ ก.พ. ๖๖	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประกวดคำขวัญ ต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญ ต่อต้านการทุจริตเข้าร่วมการประกวด (ตามการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๖ โดยอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	๒๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๔,๐๗๕ บาท	๓ ส.ค. ๖๖ ถึง ๒๓ ส.ค.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
 ๑.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประกวดภาพถ่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ภายในครอบครัว	- จัดประกวดภาพถ่ายครอบครัวให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๖ โดยอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๓,๑๘๖ บาท	เม.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๖	
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	- อบรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๖ โดยอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	๔๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๗,๕๖๖ บาท	๒๑ ก.ค. ๖๖ ถึง ๒๑ ก.ค. ๖๖	
๓	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน และ บุคคลที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์	- มอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์ (ตามการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๖ โดยอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๙๓๕ บาท	มิ.ย. ๖๖ ถึง ๑๔ ก.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ ๔. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล “เขลางค์นครคัพ” ต้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เขลางค์นครคัพ” ต้านภัยยาเสพติด ตามระเบียบการแข่งขันของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๖ โดยอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	๑๗๐,๐๐๐	สนามฟุตบอล เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๕๗,๙๔๐ บาท	๑๕ มิ.ย.๖๖ ถึง ๗ ก.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมอย่างทั่วถึง

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	- ติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)	๑๒๓,๔๘๐	ชุมชนกล้วยหลวงพัฒนา	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๒๐,๔๘๐ บาท	๑ มี.ค.๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๖	
๒	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำบ้านศรีสง่า หมู่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำบ้านศรีสง่า หมู่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)	๒๐๑,๘๐๐	ชุมชนศรีสง่า	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๐๑,๘๐๐ บาท	๑ มี.ค.๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๖	
๓	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนบ้านหมอสุม หมู่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนบ้านหมอสุม หมู่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)	๑๑๕,๘๐๐	ชุมชนหมอสุม	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๑๕,๘๐๐ บาท	๑ มี.ค.๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมอย่างทั่วถึง

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนบ้านศรีก้า หมู่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนบ้านศรีก้า หมู่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)	๑๐๙,๗๙๐	ชุมชนศรีก้า	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๐๙,๗๙๐ บาท	๑ มี.ค.๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๖	
๕	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนกล้วยแพะ หมู่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนกล้วยแพะ หมู่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)	๕๕,๙๐๐	ชุมชนกล้วยแพะ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๑,๙๐๐ บาท	๑ มี.ค.๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๖	
๖	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนมงคลกาญจน์ หมู่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนมงคลกาญจน์ หมู่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)	๕๕,๙๐๐	ชุมชนมงคลกาญจน์	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๑,๙๐๐ บาท	๑ มี.ค.๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๖	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ซอย ๑๑ ถึงบ่อพักเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๘๐.๐๐ เมตร และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖)	๕๑๘,๐๐๐	ชุมชนบ้าน ศาลาดอน ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒ ก.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ ซอย ๑/๕ และซอย ๓ ภายใน ชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตขนาด ความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖)	๔๕๒,๖๐๐	ภายใน ชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗ พ.ย. ๖๖ ถึง ๗ ม.ค. ๖๗	
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณทาง เชื่อมทางรถไฟ จำนวน ๕ จุด	จุดที่ ๑ ชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร	๓๙๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านทุ่งกูด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕ ก.ค. ๖๖ ถึง ๓ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		<p>จุดที่ ๒ ชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ ๓ ชุมชนบ้านไร่สันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ ๔ ชุมชนบ้านสบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร</p>		<p>ชุมชน บ้านทุ่งกูด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง</p> <p>ชุมชน บ้านไร่สันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ปงแสนทอง</p> <p>ชุมชน บ้านสบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง</p>				

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		จุดที่ ๕ ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖)		ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท				
๓.	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง บริเวณซอย ๗, ซอย ๘ และซอย ๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๔๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖)	๔๒๐,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๗ ต.ค. ๖๖ ถึง ๒๖ ธ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔.	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๔,๖,๘,๑๓ ภายในชุมชนบ้าน กาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๔๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	๒๖๓,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๗ ต.ค. ๖๖ ถึง ๒๖ ธ.ค. ๖๖	
๕.	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านผาลาด ซอยโพธิ์ บ้านปง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖)	๔๒๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านผาลาด ซอยโพธิ์บ้านปง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗ พ.ย. ๖๖ ถึง ๖ ม.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖.	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ ซอย ๑ และ ซอย ข้าง บ้านเลขที่ ๘/๑ ภายในชุมชน บ้าน กล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมด ประมาณ ๒๑๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๖๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม มติประชุม สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖)	๓๒๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท	๒๕ ต.ค. ๖๖ ถึง ๒๔ ธ.ค. ๖๖	
๗.	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๘๕ ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ ๓๖๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖)	๓๘๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท	๑๘ ม.ค. ๖๗ ถึง ๑๙ มี.ค. ๖๗	

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลเมืองเขลางค์นครพบว่าผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๔ คะแนน ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๓ คะแนน

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของ การวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย ๗.๑๙ (S.D. ๑.๖๗) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม มีค่าเฉลี่ย ๗.๒๑ (S.D. ๑.๕๑) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ย ๗.๑๘ (S.D. ๑.๕๒) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีค่าเฉลี่ย ๗.๑๙ (S.D. ๑.๕๔) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย ๖.๗๑ (S.D. ๑.๘๘) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง มีค่าเฉลี่ย ๗.๘๕ (S.D. ๑.๗๓) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย ๘.๔๕ (S.D. ๑.๒๘) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของ ทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
- ๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
- ๓) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางครั้งอาจไม่ครบ ตามแผนหรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้

อุปสรรค

- ๑) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
- ๒) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- ๓) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- ๕) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไปทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan และระบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ดังนี้

๒.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครซึ่งประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ในสภาพดี ทำการติดตั้งไฟฟ้าให้เพียงพอ ตลอดจนทำการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามถนนหลัก และถนนภายในซอยต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดีและควรเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าในบริเวณซอย ที่ค่อนข้างอันตรายหรือตามมุมอับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการเกิดอาชญากรรม

๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเป็นประจำและจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บขยะมูลฝอยออกจากท่อระบายน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงมีฝนตก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง

๓. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ในสภาพดี จัดลำดับ ความสำคัญของถนนที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซม ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การโทรศัพท์ฯ เพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้น เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๔. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการจัดระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ให้เหมาะสม และควรมีการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการจราจร และเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุป้ายหัก โคนหรือล้มทับบ้านเรือน

๕. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด ระเบียบสถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านเหล้า ให้มีความเหมาะสมและควรมีการตรวจสอบระยะเวลา ในการเปิดให้บริการของสถานบันเทิง เพื่อให้เปิดให้บริการตามช่วงที่กฎหมายกำหนด และมีการตรวจสอบ การให้บริการสำหรับเยาวชน ที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

๖. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า ไม่ให้มีการขายของ กีดขวาง ทางเดินเท้า และควรเพิ่มช่องทางการจราจรสำหรับจักรยาน

๗. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่เพียงพอและเหมาะสม กับเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไว้ในสวนสาธารณะของเทศบาล รวมทั้งควรจัดเจ้าหน้าที่ คอยดูแลซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ

๘. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรเพิ่มการให้บริการต่างๆให้เป็นแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการให้บริการ รวมทั้งทำให้ การบริการของเทศบาลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

๙. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

๑๐. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเทศบาลจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการปรับปรุง การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรจัดทำสถานที่จอดรถสำหรับติดต่อราชการให้เพียงพอ พร้อม ติดป้ายบอกทางเข้า-ออกให้ชัดเจน และควรจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่นำรถ มาจอดเพื่อติดต่อราชการกับเทศบาล

๑๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรเพิ่มการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขต เทศบาล รวมทั้งควรมีการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนที่ได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเป็นการช่วยกัน รักษาความปลอดภัย ให้กับประชาชน

๑๓. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีจัดตั้งวางเอกสาร วารสาร แผ่นพับสำหรับประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของเทศบาลโดยอาจจะจัดทำกล่องสำหรับวางเอกสารประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ หรือฝากไว้ตาม เคาน์เตอร์ บริการในจุดต่าง ๆ ตามแหล่งท่องเที่ยว

๑๔. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรปรับเปลี่ยนรูปแบบประชาสัมพันธ์จากเดิมที่เน้นการ ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ป้ายผ้าหรือป้ายไวเนลไปเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล , Facebook ที่เป็นทางการของเทศบาล หรือ Line เพื่อลดจำนวนป้ายผ้าหรือป้ายไวเนลตามแยกต่าง ๆ ซึ่งบดบัง ทัศนวิสัยในการจราจร

๑๕. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในชุมชนเพื่อจะได้จัด โครงการ ที่สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

๑๖. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรลงพื้นที่ตรวจตราบริเวณตลาดสด ตลาดนัด ซึ่งบางครั้งมีการจอดรถหรือวางสินค้า จำหน่ายบริเวณทางเท้า ทำให้การจราจรไม่สะดวก โดยเฉพาะบริเวณตลาดกาดเมฆ และบริเวณตลาด นวัตกรรมอาคารหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๑๗. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้ง สัญญาณไฟจราจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น

๑๘. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครควรตระหนักถึงการให้บริการประชาชน ในทุกภารกิจของเทศบาลเพื่อให้การให้บริการกับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ แผนงานโครงการ การดำเนินงานและการติดตามผล มีดังนี้

๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการนำผลการประเมินในระยะ ๕ ปีมาทบทวนถึงข้อเสนอแนะทั้งหมด แล้วนำมาจัดประเภทข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามลำดับ ความสำคัญ แล้วมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะ

๒. ควรให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในชุมชนมีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมลงมือ ปฏิบัติจริงและร่วมประเมินผล โดยอาจกำหนดให้แต่ละกองงานมีโครงการดังกล่าวอย่างน้อย ๑ โครงการ ในระยะเริ่มต้น และขยายผลออกในแต่ละปี ซึ่งแม้โครงการลักษณะนี้จะมีความยุ่งยากในการดำเนินการ แต่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้เป็นลำดับ ควรออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานที่ต่อบัณฑิตประสงค์โดยเฉพาะการพัฒนา ศักยภาพ หรือความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น

๓. ทุกกองงานควรเพิ่มเติมโครงการใหม่ ๆ ให้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการ ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเอง ได้มากขึ้นและมากกว่าการจัดสรรเพียงเงินช่วยเหลือ

๔. ในการจัดทำแผนของเทศบาลซึ่งได้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดของผู้นำชุมชนหรือผู้นำในกลุ่มต่าง ๆ นั้น ควรเพิ่มเติมส่วนผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบปัญหา และความต้องการที่แท้จริง อันจะนำมาสู่การกำหนดแผนงานและโครงการของเทศบาลที่มีประโยชน์ ต่อประชาชน ชุมชน และสังคม

๕. ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ ตลอดจนต้องประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความคืบหน้า ของการดำเนินโครงการต่าง ๆ

๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

๑. แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง

๒. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยการวิเคราะห์ค่าต่างๆ ในวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บรรลุผลและยังไม่บรรลุผล โดยนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนด วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาในระยะต่อไป

๓. ควรมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้องการของเทศบาลในแต่ละปี แล้วประกาศเป็นนโยบายสาธารณะและกำหนดเป็นวาระแห่งปีที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้บรรลุผล

๔. ควรมีการสร้างชุมชนต้นแบบที่ลักษณะเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน เช่น ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้นแบบด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้นแบบด้านครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น โดยจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเป็น ตัวอย่างที่ดีในชุมชนของตนเองและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ

๕. ให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดจนร่วมรักษาผลของการดำเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นผู้นมีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติของชุมชน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสให้กับการทำงานของเทศบาล เช่น ในการจัดทำโครงการตามแผน ยุทธศาสตร์ควรเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประชาชนอย่างแท้จริง

๖. เพิ่มการทำงานเชิงรุกด้วยการลงชุมชนร่วมกับข้าราชการให้มากขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการต่าง ๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะพิธีเปิด-ปิดโครงการเท่านั้น

๗. ส่วนราชการในสังกัดควรปรับบทบาทเป็นผู้บริหารโครงการมากกว่าผู้ดำเนินโครงการ โดยให้หน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชนดำเนินการแทนส่วนเทศบาลควรมีหน้าที่ในการติดตาม กำกับและประเมินผลการทำงาน

๘. กำหนดให้ทุกกองงานรายงานการนำผลการประเมินไปปฏิบัติทุกปี ทั้งในแง่การบรรลุยุทธศาสตร์ การพัฒนาองงานและการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

๙. ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทุนทางสังคมเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลหรือส่งเสริมให้เป็นแกนนำในการถ่ายทอดภูมิความรู้ สู่กลุ่มคนต่าง ๆ ในสถานที่และโอกาสต่างๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่

๑๐. ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข และประกาศให้ประชาชนในเทศบาลได้รับทราบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยกันแก้ปัญหา เร่งด่วนนั้น โดยเทศบาลต้องกำหนดแนวทาง มาตรการและกรอบระยะเวลาในการแก้ปัญหาเร่งด่วน อย่างชัดเจน

๑๑. ผู้บริหารสูงสุดควรชี้แจงนโยบายและทิศทางการทำงานในแต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน โดยทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน รวมทั้งต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

๑๒. โครงการตามรายยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เทศบาลควรมีการค้นหาสาเหตุเชิงลึก โดยอาจจ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยดำเนินงานในลักษณะ Outsource รวมทั้งควรศึกษาปัญหา ที่ส่งผลให้โครงการในรายยุทธศาสตร์ไม่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในชุมชน

๑๓. ควรพัฒนาให้เทศบาลเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) สำหรับบุคลากรในเทศบาลเอง รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย

๒.๔ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน ดังนี้

๑. สร้างผู้นำชุมชนต้นแบบด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำชุมชนและเพื่อสร้างการปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ ให้กระจายและขยายออกไปเป็นลำดับ

๒. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำชุมชนและให้การสนับสนุนรางวัล เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี และส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นของชุมชน

๓. ควรให้ผู้นำชุมชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในโครงการต่างๆ โดยพิจารณาตามความสามารถและความเหมาะสม เพื่อให้มีการนำโครงการลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔. จากปัญหาที่ชุมชนขาดความเข้าใจการทำงานของเทศบาล ผู้นำชุมชนควรแจ้งข้อมูลความคืบหน้า การดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อทุกช่องทาง

๕. ผู้นำชุมชนควรชี้แจงการทำงานของเทศบาลให้ชุมชนรับรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือการแก้ไขปัญหาของชุมชน

๖. ควรเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น ควรลงพื้นที่สำรวจก่อนจัดทำบริการสาธารณะ ปรับแผนปฏิบัติงาน ของเทศบาลในด้านการให้บริการสอบถามความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและแก้ไขให้ทันเวลา

๗. การส่งเสริมด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันถือว่าดี อยากให้มีการพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ให้ขยายเวลา กิจกรรมมากกว่านี้อยากให้เทศบาลลงพื้นที่จริงๆ เพราะบางบ้านลูกหลานก็เรียนไม่จบ และควรจัดโครงการ เรียนรู้ให้แก่เยาวชน ควรปรับปรุงอยากให้ทางเทศบาลมีโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เยาวชนในหมู่บ้าน เทศบาลต้องให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ เพราะผู้สูงอายุ และ เด็กเยาวชนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการใช้สมาร์ทโฟนเขตรอบนอกไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจมากนัก ความปรับแก้ไขทางเทศบาล ควรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ เช่น การฝึกอบรมให้กับเด็กและเยาวชน

๘. อยากให้มีโครงการดีๆ ให้เด็กในชุมชนเข้าร่วมบ่อยๆ ดีมีการพัฒนาด้านทักษะ คุณภาพชีวิตที่ดี อบรมส่งเสริมหลักการเป็นประชาธิปไตย ให้เป็นประชาธิปไตยเข้มแข็งด้วยเช่นกันดีมาก มีความโปร่งใสในการทำงานควรมีกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่านี้ผู้นำชุมชนขาดความสามัคคี แบ่งพรรค แบ่งพวก คณะทำงานเพิกเฉยในการทำงานร่วมกับประชาชนในชุมชน

๙. ควรมีการแจ้งข่าวสารให้มากขึ้นควรปรับปรุงควรมีการจัดโครงการปลูกต้นไม้ชุมชนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่มตาให้แก่ธรรมชาติควรเพิ่มระยะเวลากิจกรรมให้มากขึ้น สภาพความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมควรได้รับการดูแลมากกว่านี้

๒.๕ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑.เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรนำแผนงานโครงการ กิจกรรม ที่ไม่ได้นำมาดำเนินการมาพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

๒.โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓.ควรดำเนินการตามโครงการ แผนงาน ตามตัวชี้วัดตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน ซึ่งจะบรรลุตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย

๔.ควรนำความเห็นซึ่งได้จากการสำรวจความพึงพอใจนำมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

๕.กรณีที่มีการดำเนินโครงการน้ำประปาในชุมชน ควรจะได้มีการสอนให้คณะกรรมการชุมชนว่าเกรตวัดแรงดันน้ำต้องเปิดวาล์วได้ตลอด เพื่อให้ทราบว่แรงดันน้ำตกหรือไม่ ถ้าแรงดันเกยวัดแรงดันน้ำตกต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ แสดงว่ามีการรั่วของน้ำในระบบ

๖.กรณีโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หลังจากตรวจรับและอยู่ในระยะเวลาประกัน ควรจะได้มีการแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี
 (4) 41 – 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนา การศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

มีต่อด้านหลัง โปรดพลิก 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม สร้างความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี
 (4) 41 – 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดยให้คะแนนเต็ม 80 (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี
 (4) 41 - 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี
 (4) 41 – 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี
 (4) 41 – 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการขยายเมือง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด มีระบบข้อมูลการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี
 (4) 41 - 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการขยายเมือง โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีการบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี
 (4) 41 - 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการบริหาร องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภาคผนวก ก

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภาคผนวก ข

รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลกล้วยแพะ



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลกล้วยแพะ



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลกล้วยแพะ



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลชมพู



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลชมพู



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลชมพู



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลปงแสนทอง



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลปงแสนทอง



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลปงแสนทอง



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลพระบาท



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลพระบาท



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตำบลพระบาท



ภาคผนวก ค

รูปภาพการลงพื้นที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ

ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑. โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท



๓. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท



๔. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท



๕. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนนแอลอีดี แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วัง ฝั่งซ้าย เส้นทางจากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท



๖. โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน ตั้งแต่บริเวณหน้า
สถาบันการเงินถนนสายหลักผ่าน ซอย ๑๔ ซอย ๑๕ เชื่อมต่อถนนโครงการ อบจ. หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๒๘๔,๐๐๐ บาท



๗. โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหนองบัวตั้งแต่ทางเข้าชุมชนหนองบัวถึงโรงงานอิฐ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท



๘. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านวังแค้วัง บริเวณถนนสายหลักถึงบ้านเลขที่ ๒ (สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า) หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๘๔๖,๐๐๐ บาท



งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โทร..054-223414 Facebook : เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร