

## ผลการสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## สิ้นไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

## กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๐ ศูนย์	๑,๔๙๐,๖๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๔๓๒,๖๑๒	
๒	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับประถมศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป)	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔,๑๑๑,๔๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๔	โครงการให้ความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	จัดกิจกรรมอบรม และได้ศึกษาดูงาน ให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านผารังหมี และศูนย์เรียนรู้อัน	๒๐๐,๐๐๐	๒๙ – ๓๐ พ.ย ๖๖	-	-	/	-	๑๙๘,๑๕๔	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		เนื่องจากพระราชดำริบ้านวัด จันทร์ จังหวัดพิษณุโลก								
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชนเทศบาลเมือง เขलगค์นคร	สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลเมืองเขलगค์นคร รวม จำนวน ๗๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๘,๔๗๑	
๖	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการ ทุจริต	จัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนส่ง คำขวัญต่อต้านการทุจริตเข้าร่วม การประกวด	๒๐,๐๐๐	๑๐ – ๓๐ พ.ย. ๖๖	-	-	/	-	๑๘,๙๕๘	
๗	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์ เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	จัดขบวนแห่เครื่องสักการะตามที่ อำเภอเมืองลำปางกำหนด	๖๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	-	-	/	-	๕๘,๐๐๐	
๘	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาในท้องถิ่น	-	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๙	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณี สงกรานต์ในชุมชน(เงินอุดหนุน)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองเขलगค์นครใน การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในชุมชน จำนวน ๒๘ วัด	๒๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณี ล่องสะเปา และของดีเมืองเขलगค์นคร	มีการแข่งขันการประกวดประดิษฐ์ สะเปาเล็ก และเยี่ยมชมนิทรรศการ มีชีวิต รวมทั้งสาธิตและฝึกประดิษฐ์ สะเปาเล็กอีกด้วย ณ ลานหน้าวัด ชมภูหลวง ชุมชนบ้านชมพู	๒๐๐,๐๐๐	๓๐ ต.ค. ๖๖	-	-	/	-	๑๙๙,๖๒๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมสืบ สานประเพณีล่องสะเปาและของดี เมืองเขลางค์นคร ในภาคค่ำ ณ ชุมชนบ้านชมพู และ ชุมชนบ้าน พ่อน ตำบลชมพู								
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่โคมไฟควรวัด ตาน วัดลำปางกลางตะวันตก	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีแห่โคมไฟควรวัดตาน วัด ลำปางกลางตะวันตก ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๖๖	-	-	/	-	๖๙,๕๓๐	
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง และ ของดีเมืองเขลางค์นคร	จัดขุมนิทรรศการ การประกวด แข่งขันต่าง ๆ การเผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดีเมืองเขลางค์นคร ด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่ เกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	๓๕๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	-	-	/	-	๓๑๔,๐๕๖	
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์นครคัพ” ด้านภยยาเสพ ติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์นครคัพ” ด้านภยยาเสพ ติด ตามระเบียบการแข่งขันของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑๘๐,๐๐๐	๖ – ๒๕ ธ.ค. ๖๖	-	-	/	-	๑๖๗,๒๐๑	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑๔	โครงการจัดส่งนักร้องกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น	-	๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “ประจักษ์รัฐสานสัมพันธ์” เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๐ ศูนย์	๔๒๖,๑๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๐ ศูนย์	๕๐,๐๐๐	๒๒ ธ.ค. ๖๖	-	-	/	-	๔๘,๕๐๘	
๑๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็ก ในเขตพื้นที่ได้รับรู้ถึงความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของเด็กต่อสังคมและประเทศ และเป็นเวทีให้เด็กแสดงออกถึงอัจฉริยภาพแต่ละบุคคลในทางที่สร้างสรรค์	๔๐๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๔๐,๑๑๙	
รวม			๘,๒๐๘,๑๐๐		๔	๔	๑๐	-	๑,๙๐๕,๒๒๙	
คิดเป็นร้อยละ					๒๒.๒๒	๒๒.๒๒	๕๕.๕๖	-	๒๓.๒๑	

### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่น้อยกว่า อัตราร้อยละ ๕๐ ของ การสมทบงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ตามจำนวนประชากรที่ ผ่านการรับรองสิทธิจากฐานข้อมูล ของ สปสช.	๑,๔๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	-	-	/	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	สำรวจและตรวจประเมินสถาน ประกอบการ และตรวจหาสาร ปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่าย พร้อมเก็บข้อมูลและประเมินผล	๖๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) ของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดกิจกรรมอบรมให้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.)เทศบาลเมือง เขลางค์นคร จำนวน ๙๖ คน	๕๐๐,๐๐๐	๑๘ - ๒๘ ม.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๗๗,๒๔๖	
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวที่เสี่ยงต่อการ เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล	๓๖๖,๗๐๐	มี.ค. ๖๗ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๓๔,๔๔๗.๕๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๖	โครงการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงาน	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๗	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี อนามัยที่ถ้ำยไอน	-	๕,๙๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๘	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชน	- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน โครงการเกี่ยวกับเกณฑ์การประกวด ให้กับแกนนำชุมชน จิตอาสา และผู้ เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน - ลงพื้นที่ประเมินต้นไม้ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๙	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสา รักษาน้ำวัง	- อบรมให้กับแกนนำชุมชนและจิต อาสา ชุมชนริมน้ำวัง จำนวน ๔๕ คน - สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเสียความหลากหลายทาง ชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติชุมชน ริมน้ำวัง - ตรวจสอบสภาพน้ำโดย ชุดทดสอบ ภาคสนามอย่างง่าย - รายงานการตรวจสอบเฝ้าระวังแหล่ง น้ำเดือนละ ๑ ครั้ง	๓๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ คุณภาพอากาศ	- อบรมแกนนำ จิตอาสา จำนวน ๗๐ คน เกี่ยวกับการเฝ้าระวังรักษา คุณภาพอากาศ	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		- มีจิตอาสา เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพ อากาศ - รายงานคุณภาพอากาศอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง								
๑๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อจะ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	- จัดทำกิจกรรมในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชนและจิตอาสาต่างๆ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๔,๑๘๕	
๑๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	- จัดทำบริการกำจัดขยะมูล ฝอย	๕,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๔๑๑,๕๗๓.๒๐	
๑๓	โครงการประชุมคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง	๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๗๕๐	
๑๔	โครงการสำรวจสะอาดตามมาตรฐานส้วม สาธารณะ	- อบรมให้ความรู้มาตรฐานส้วม สาธารณะให้กับผู้แทนหน่วยงาน และสถานประกอบการ รวม ๕๐ คน - ตรวจสอบประเมินมาตรฐานส้วม สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร อย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อปี	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๑๕	โครงการสุขาภิบาลตลาดสด	- อบรมผู้ประกอบการตลาดและ ผู้ขายอาหารในตลาด จำนวน ๕๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		คน - ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ผัก ผลไม้ - ตรวจสอบน้ำสุขลักษณะ								
๑๖	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกาย	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ มูลฝอย	-อบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ เก็บ ขน ขยะ มูลฝอย และ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวม ๙๐ คน -ศึกษาดูงานชุมชน/หน่วยงานที่ ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการ มูลฝอย	๔๙๘,๐๐๐	๒๒ ก.พ. – ๑ มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	๖,๒๗๕	
๑๙	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ การเรียนรู้ สำหรับเป็นโรงเรือน เลี้ยงไส้เดือนและทำน้ำหมัก ชีวภาพ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาด ๖*๑๐ เมตร พื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร	๖๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๒๐	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	-การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก -จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์แนวทาง การดำเนิน โครงการ ให้กับคณะกรรมการและ สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน	๗๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
รวม			๒๐,๓๙๐,๐๐๐		๕	๑๓	๒	-	๒,๓๘๔,๔๗๖.๗๐	
คิดเป็นร้อยละ					๒๕	๖๕	๑๐	-	๑๑.๖๙	

## กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ	๙๒๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน		/			๒๙๖,๔๙๕	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และฝึกศึกษาให้กับประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เช่น ด้าน เกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ ด้านการ ทำอาหาร ด้านคหกรรม ด้าน หัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ด้านการ บริการ	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – ปัจจุบัน		/			๑๔๗,๒๘๕	
๓	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา สตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-มีการจัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาสตรีในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	๙ พ.ย. ๖๖		/			๒๖,๒๑๕	
๔	โครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	-จัดประชุมผู้นำชุมชนหรือผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นครจำนวน ๓ ครั้ง	๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – มี.ค. ๖๗		/			๑๒,๗๕๐	
๕	โครงการดำเนินการเลือกคณะกรรมการ ชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชน ที่ครบวาระหรือแทนกรรมการที่ ว่างลง	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน		/			๕๕,๒๑๕	
๖	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วย วิถีชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	- ประชุมสรุปผลการประเมิน และ เสนอแนวทางการบริหารจัดการ ให้ชุมชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์	๔๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๔,๘๙๕	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		ชุมชนเข้มแข็ง								
๗	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติด้านการเกษตร	-	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๘	โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรทั้ง ๔ ตำบล	๒๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	-	/	-	-	๑๔,๙๑๐	
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดประชุมและออกตรวจตรา จัดระเบียบหอพักในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร จัดประชุมผู้ ประกอบกิจการหอพักหรือผู้แทน	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔,๔๒๐	
๑๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๘๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๕๕,๓๘๒	
๑๒	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืดชีวิต ผู้สูงอายุ	- จัดอบรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ด้วยโยคะ แก่ผู้สูงอายุ	๓๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	-	/	-	-	๙,๓๐๐	
๑๓	โครงการหลักธรรมนำพรอครบถ้วนเป็นสุข	- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๑,๗๐๐	ม.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๐,๒๐๐	
๑๔	โครงการประกวดภาพถ่ายเสริมสร้าง	- จัดประกวดภาพถ่ายครอบครัว	๔๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	-	/	-	-	๑,๔๗๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว	ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร								
๑๕	โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑,๒๓๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	-	/	-	-	๒๗๓,๗๒๖	
๑๖	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นผู้สูงอายุ	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๒๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	-	/	-	-	๑๒๑,๖๙๙	
๑๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๓๒๔,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๘	โครงการเสริมสร้างพลังสตรีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๙	โครงการส่งเสริมพลังสตรีพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์	-	๕๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๐	โครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	-	/	-	-	๑๓,๐๖๐	
๒๑	โครงการส่งเสริมแกนนำผู้สูงอายุเสริมสร้างสุขภาพสู่กลุ่มผู้สูงวัย	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	-	/	-	-	๓๕,๙๗๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๒๒	โครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ให้แก่ คณะกรรมการชุมชนและจัดเวที ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำและ ทบทวนแผนชุมชน ตลอดถึงเสนอ ปัญหาความต้องการตามบริบท ของแต่ละชุมชน	๖๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค.  ๖๗	-	-	/	-	๔๖,๕๙๖	
๒๓	โครงการพัฒนาการเกษตรในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- จัดอบรมให้แก่เกษตรกรในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง ๔ ตำบล	๗๖,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗	-	-	/	-	๗๕,๑๗๕	
๒๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา เกษตร ปลอดภัย	-	๑๗๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๕	โครงการปรับปรุงที่ทำการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลกล้วยแพะ	-	๒๙๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๖	โครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๒๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
รวม			๕,๕๘๘,๗๐๐		๘	๑๖	๒	-	๑,๒๓๑,๗๖๓	
คิดเป็นร้อยละ					๓๐.๗๗	๖๑.๕๔	๗.๖๙	-	๒๒.๐๔	

## สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับความรู้ จัดทำแนวกันไฟ จัดทำอุปกรณ์ดับไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	-ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้บริการประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน	๑๕,๐๐๐	๒๙ จ.ค. ๖๖ – ๔ ม.ค. ๖๗	-	/	-	-	๖,๖๕๒	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟให้แก่ พนักงานดับเพลิง , เจ้าหน้าที่เทศบาล , สมาชิก อปพร. , สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	๔๐,๐๐๐	๗ จ.ค. ๖๖	-	-	/	-	๓๕,๗๖๒	
๔	โครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	๔๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๕	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๖	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๗	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความ	-จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ –	-	/	-	-	๓,๐๒๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	สามัคคีของคนในชาติ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สมานฉันท์และความสามัคคีของ คนในชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร		ปัจจุบัน						
๘	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่ง เรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม	- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ที่ได้รับ จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	๒๒ – ๒๓ ม.ค. ๖๗	-	-	/	-	๑๘๓,๐๑๙	
๙	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวชาติ พันธุ์ไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ แบบบูรณา การ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๐	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม	-	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๑	โครงการสัมมนาเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
	รวม		๑,๖๓๓,๐๐๐		๖	๓	๒	-	๒๒๘,๔๕๓	
		คิดเป็นร้อยละ			๕๔.๕๕	๒๗.๒๗	๑๘.๑๙	-	๑๓.๙๙	

## กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสุสาน บ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้าน กล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๗๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๔๖/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๕๗๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายใน ชุมชนธนวรรณ บริเวณซอย ๔ เชื่อม ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	-	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหวมด เกล้า ๒ ซอยทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๘๘๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านลำปางคุณ ชอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๖๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้าน หมอสม บริเวณภายในซอยบ้านเลขที่ ๑๙๒/๒ ถึงแยกบ้านสวนเชรามิค หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๘๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๐/๑ ถึงท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๐๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรี พูนทรัพย์ บริเวณสามแยก ชอย ๕ ตลอดแนวถนนสาย ๒ ถึงบริเวณหน้า สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๓๘.๐๐ เมตรพร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๓๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๙ มี.ค. - ๖ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๑,๒๖๒,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ลำปาง	เมตร พร้อมบ่อพักความยาว รวม ๔๗.๐๐ เมตร และวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ความยาวรวม ๓๕๐.๐๐เมตร								
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย ซอย ๗/๑และซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๗๗๖,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วย หลวง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๕๓ ถึงอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๑	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านกอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๓	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๔	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านศรีก้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบล ปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๕	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๗๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๖	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๗	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสุสาน บ้านหัวฝายภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๗๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อม อาคารประกอบพิธี ภายในชุมชน บ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๐	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อม อาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้าน ป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
รวม			๒๔,๐๘๔,๐๐๐		๒๐	๑	-	-	๑,๒๖๒,๕๐๐	
คิดเป็นร้อยละ					๙๕.๒๔	๔.๗๖	-	-	๕.๒๔	

## กองช่าง (เงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ถึงชุมชนบ้านศาลาดอน เชื่อมต่อถนนลาดยาง อบจ.เดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๖ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๗๘,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยมาปนสถาน ภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๕ ก.พ. ๖๗ - ๑๔ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๖๓,๐๐๐	
๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๑๒,๔๙๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณตลาดชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ ม.ค. ๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	๒๔๙,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๑ เชื่อมกับ ซอย ๒ ภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๙๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร	๔๒๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๕ ก.พ. ๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๑๖,๔๙๗	
๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน ซอย ๑๙ ตั้งแต่โรงสีข้าว ศาลาดอนสะพานน้ำตก ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๖.๕๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร	๔๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓ ก.พ. ๖๗ - ๒ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๑๐,๐๓๓	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร								
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก (เวียงบัว) ซอย ๑/๒ และซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๖.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๙.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗ มี.ค. ๖๗ - ๒๖ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๘๒,๐๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตขนาดความกว้างประมาณ ๕.๘๐ เมตรความยาวรวมประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๒ ก.พ. ๖๗ - ๒๑ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๕๕,๙๘๔	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย ๓ และซอยราชภัฏ ๑ , ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๖๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๒๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๔๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๓๐๘,๔๙๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๗ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๕๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๘๗.๐๐ ตารางเมตร	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๑๔,๙๙๕	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๓๙.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๕ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๐๒,๐๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา	๓๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๓๓๓,๕๐๐	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร								
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ฟ่อน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๗๕๔ หมู่ ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๒๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ฟ่อน บริเวณซอยเสมียนเซรามิก หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๗๑๗/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๑๒๕,๐๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ศรีปงชัย บริเวณหน้าซอย ๔ ตั้งแต่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาวรวมประมาณ	๑๑๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕ มี.ค. ๖๗ - ๒ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๑๑๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	บ้านเลขที่ ๒๘๑ - ๑๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๖.๐๐ เมตร								
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ซอย บ้านเลขที่ ๑๑๗ , ๒๕/๑ , ๔๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๒๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนบ้านจอมเมือง บริเวณหลังวัด จอมเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร	๑๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ก.พ. ๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๑๙๕,๐๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร พร้อม	๒๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ก.พ. ๖๗ -	-	/	-	-	๒๒๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	หนองยาง ซอยบ้านเลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	บ่อพักความยาวรวมประมาณ ๑๕๓.๐๐ เมตร		๑๕ พ.ค. ๖๗						
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๗ และซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๒๔	โครงการปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนฝา บ่อพักระบบระบายน้ำเดิม ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๗ และซอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนฝา บ่อพักใหม่ รวมจำนวน ๕๖ บ่อ	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๒ มี.ค. ๖๗ - ๑๐ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๙๖,๐๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านต้า ซอยบ้านเลขที่ ๔๙๓ , ๙๗๓ , ๒๘๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตารางเมตร	๖๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	มี.ค. ๖๗ - ๒๘ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๖๗,๐๐๐	
๒๖	โครงการปรับปรุงฝา บ่อพักเดิม ภายในชุมชนบ้านต้า บริเวณซอยป่ายทางเข้าชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงฝา บ่อพักเดิมจำนวน ๓๐ ฝา	๒๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๔ มี.ค. ๖๗ - ๑๐ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๒๔๔,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน ร่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๓ ถึง บ้านเลขที่ ๒๔๓/๖ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๑๙ บ้านเลขที่ ๘๕ , ๔๙๓ ภายใน ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความ กว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร	๑๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕ มี.ค. ๖๗ - ๓ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๑๕๓,๐๐๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๙ ถึงซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อม ระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๒ ซอยบ้านรักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๕๖๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน	-	๑,๑๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	กาดเมฆตะวันตก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๓๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านศรีปังชัย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๗๑๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านชมพู ซอย ๙ ซอย ๑๐ และซอย ๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๑๗๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๓๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพู ซอย ๑๒ และซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๕๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอยข้างฉาปนสถาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๖๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ ซอย ๔ และ	-	๕๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ซอยแม่วังรีสอร์ท ภายในชุมชน บ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง									
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายใน ชุมชนบ้านแพะดอนตัน บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๓๑๐ - ๔๖๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๖๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน แพะดอนตัน เลียบคลองชลประทาน ส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝิ่งซ้าย ตั้งแต่ อาคารระบายน้ำตกร่องรังกา กม. ๓๔+๑๘๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๖๗,๐๐๐	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณแยกซอย ๑๑ เชื่อมซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๓๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ ม.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	๓๕๓,๙๙๓	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๓๕๘/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ม.ค. ๖๗ - ๑๖ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๕๐,๐๐๐	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๒๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๓๕๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗ ม.ค. ๖๗ - ๑๖ มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	๓๕๐,๐๐๐	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๓๐๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๐๐,๐๐๐	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ซอยบ้านสวนริมน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙ ก.พ. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๗๔,๙๖๙	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙ ก.พ. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๗๗,๙๙๖	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	๓๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร								
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตและปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗ มี.ค. ๖๗ - ๔ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๕๔,๔๕๐	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน สบตุ๋ย บริเวณซอย ๔ ซอย ๖ และ บ้านเลขที่ ๕๖๑/๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนมงคล กาญจน์ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๗๙ ถึง บ้านเลขที่ ๕๓๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๗๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๑๗,๔๙๗	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา ซอย ๒ และซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๙๗,๙๘๗	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่สันตสุข บริเวณบ้านเลขที่ ๕๖๙ และบ้านเลขที่ ๔๒๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๓๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๒ ก.พ. ๖๗ - ๒๑ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๓๐๙,๙๗๗	
๕๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม ซอยบ้านเลขที่ ๒๑๕/๑ และ ๓๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ก.พ. ๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๙๐,๐๐๐	
๕๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๕๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าต้นกุ่มเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๘๕/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๒๒๔,๐๐๐	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๔ , ๔๒/๑ และ ๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ม.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๕๖,๐๐๐	
๕๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๔ ภายในชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕ มี.ค. ๖๗ - ๒ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๙๔,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านวังแค้วัง ซอย ๒ , ๓ , ๔ , ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหอมสม แยกจากซอยชมเขื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๘๐๕,๐๐๐ (เงิน สะสม)	-	/	-	-	-	-	
๕๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๓ , ๖ , ๑๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๘๒๕,๐๐๐(เงิน สะสม)	-	/	-	-	-	-	
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณบ้านเลขที่ ๔๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๕๔๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแม่ก๊วย บริเวณบ้านเลขที่ ๗๒ และ ๘๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๘๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด ถึงชุมชนนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕ มี.ค. ๖๗ - ๒ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๙๔,๐๐๐	
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๘ ก.พ. ๖๗ - ๗ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๗,๙๙๙	
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓ ก.พ. ๖๗ -	-	-	/	-	๔๕๔,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	สันติภาพ บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๓๐๖/๑ , ๓๐๖/๑๖๐ และซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		๒ เม.ย. ๖๗						
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๒๕๘/๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๒๐ - ๕.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๙,๙๙๖	
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๕ มี.ค. ๖๗ - ๑๓ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๓๕๖,๕๐๐	
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓ ก.พ. ๖๗ - ๒ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๔๙,๐๐๐	
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอยข้างบ้านเลขที่	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๔๐ - ๕.๐๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗ มี.ค. ๖๗ - ๕ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๒๒๕,๔๙๙	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	๖๙๙/๒๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร								
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนศรี พูนทรัพย์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๖๙๙/๑๔๗ ถึงศาลาชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน หนองปล้อง บริเวณโรงซ่อม เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗ มี.ค. ๖๗ - ๕ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๙,๔๙๖	
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๒๓๓ ,๒๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๘๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	๓๙๑,๙๙๗	
๗๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ป่าขาม บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๓๙๔/๑	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$ ประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๓ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๖,๙๘๕	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๑๐.๐๐ เมตร								
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ซอยบ้านควบอย หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๐ มี.ค. ๖๗ - ๒๘ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๒,๐๐๐	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณ ซอย ๓/๒ หน้าบ้านนายสุทัศน์ ปัญญา มา และซอยบ้านเลขที่ ๗๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๘,๔๒๘	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณ ซอย บ้านเลขที่ ๑๑๓๔/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕ มี.ค. ๖๗ - ๒ มี.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๓๐๓, ๓๐๘, ๓๔๑ และซอยข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๖๐ - ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ ๒๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๒๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ม.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๓๖,๐๐๐	
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๓ และซอย ๔ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ ๓๕๕.๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ม.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๒๖,๐๐๐	
๗๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประปาหมู่บ้านเชื่อมบ่อกักเดิม ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร	๙๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ มี.ค. ๖๗ - ๖ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๗๓๗,๐๐๐	
๗๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ ติดตั้งถังกรองน้ำ พร้อมตู้ควบคุมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๒ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๗,๕๐๐	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๘๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันตก บริเวณประปาท้ายซอยทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มนสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมติดตั้งติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๒ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๘,๐๐๐	
๘๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณบ่อบาดาล ภายในชุมชน บ้านหอมสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	-	๒๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๘๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหอมสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	-	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๘๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๘๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๑๕๐ มม. บริเวณประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	-	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๘๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๘๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มนสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๒ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๗,๕๐๐	
๘๗	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณศาลาประชาคม ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มนสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๒ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๘,๕๐๐	
๘๘	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๘๙	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ ภายในชุมชนไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๙๐	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	วางท่อเมนประปาชนิดท่อ PVC ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๗๘,๐๐๐	
๙๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๑๕๐ มม. บริเวณประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๙๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน จากแผงโซลาร์เซลล์ ภายในโรงสูบ น้ำประปาชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๙๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้ พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๙๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้ พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายใน	-	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๙๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนาซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙ มี.ค. ๖๗ - ๖ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๘,๐๐๐	
๙๖	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอดังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถังเซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑ มี.ค. ๖๗ - ๒๙ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๘,๐๐๐	
๙๗	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอดังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถังเซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙ มี.ค. ๖๗ - ๖ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๓๘๘,๐๐๐	
๙๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาหมู่บ้านซอยวัดม่อนธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั้มน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๙๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายในชุมชนบ้านประสพสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๑๐๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างโครงสร้างอาคารรับแผงโซลาร์เซลล์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙ มี.ค. ๖๗ - ๖ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๓๙๘,๐๐๐	
๑๐๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยแม่ก๊วย บริเวณฝายประชาอาสา ภายในชุมชนบ้านแม่ก๊วย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๖๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๑๐๒	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในบริเวณฌาปนสถานบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงบริเวณลานรอบเมรุด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ความหนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ และงานอื่น ๆ	๓๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๓๖๔,๙๗๘	
๑๐๓	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหน้าวัดบ้านแม่ก๊วย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงลานบริเวณหน้าวัดแม่ก๊วย ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๑๙๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		และงานอื่น ๆ								
๑๐๔	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมและ นันทนาการด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก (หมู่บ้านคันทรี่วิว) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างลานด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีตความหนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ตารางเมตรและงานอื่น ๆ	๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๒ ก.พ. ๖๗ - ๒๑ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๑๘,๙๐๐	
๑๐๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนเลียบบ คลองชลประทาน จากชุมชนบ้าน หนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ถึงถนนเลียบบคลองชลประทานชุมชน บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ เสาไฟแบบรอกสลิง หมุนยก พร้อมโคมโไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน	๔,๘๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	พ.ย. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง	
๑๐๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนน ภายในชุมชนบ้าน ศรีหวมดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ เสาไฟแบบรอกสลิง หมุนยก พร้อมโคมโไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน	๒,๐๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	พ.ย. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง	
๑๐๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชน	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ เสาไฟแบบรอกสลิง	๓,๑๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	พ.ย. ๖๖ -	-	/	-	-	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	บ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	หมูนยกร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน		เม.ย. ๖๗						
	รวม		๕๒,๒๐๗,๐๐๐		๓๙	๕๗	๑๑	-	๒๔,๘๐๙,๖๕๒	
		คิดเป็นร้อยละ			๓๖.๔๕	๕๓.๒๗	๑๐.๒๘	-	๔๗.๕๒	

กองทุนศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ค่าจัดทำสโปตวิทยุ ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี	๙๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	๕๒๖,๐๕๗.๖๐	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	-จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงแผนฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง -ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครและประชาคมเมืองเทศบาลแบบประชารัฐ -จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึงแผนฉบับเพิ่มเติม	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๓๕,๑๔๒.๕๐	
๓	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร -รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๒๔,๕๖๐	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๕	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการด้านสารสนเทศ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร - พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ และโปรแกรมระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๔๓,๕๕๐.๕๐	
๖	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๗	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต	-	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
รวม			๑,๓๓๕,๐๐๐		๒	๕	-	-	๖๒๙,๓๑๐.๖๐	
คิดเป็นร้อยละ						๒๘.๕๗	๗๑.๔๓	-	-	๔๗.๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ใน สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงานใหม่ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๖๖	-	/	-	-	๒,๓๑๓	
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา บุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๓	โครงการเสริมสร้างวินัย และการรักษา วินัยให้แก่พนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ เสริมสร้างวินัย และการรักษาวินัย ให้แก่พนักงานเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๑๖ ก.พ. ๖๗	-	/	-	-	๑๓,๒๕๐	
๔	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความ เสี่ยงองค์กร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงองค์กรให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๕ คน	๑๑,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๑๐,๙๖๐	
๕	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ระเบียบงานสารบรรณและการเขียน หนังสือราชการ ของบุคลากรเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	-	๑๑,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๖	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	-	๒๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๗	โครงการอบรมให้ความรู้การจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล เมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒๔ คน	๑๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	-	-	/	-	๙,๖๔๓	
<b>รวม</b>			<b>๑๕๕,๐๐๐</b>		<b>๔</b>	<b>๒</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>๓๖,๑๖๖</b>	
คิดเป็นร้อยละ					<b>๕๐</b>	<b>๒๕</b>	<b>๒๕</b>	<b>-</b>	<b>๒๓.๓๓</b>	

## สำนักปลัดเทศบาล (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการอบรมและดูงานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	อบรมและศึกษาดูงานให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๑ คน	๕๕๐,๐๐๐	๘ - ๑๘ ธ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๙๕,๔๑๘	
๒	โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองเขลางค์นคร”	ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองเขลางค์นคร”	๑๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	-	
รวม			๕๖๐,๐๐๐		-	๑	๑	-	๔๙๕,๔๑๘	
คิดเป็นร้อยละ					-	๕๐	๕๐	-	๘๘.๔๗	

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๒,๔๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔,๗๗๕	
<b>รวม</b>			๒๒,๔๐๐		-	-	๑	-	๔,๗๗๕	
คิดเป็นร้อยละ					-	-	๑๐๐	-	๒๑.๓๒	