



รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2567



เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เมืองแห่งคุณภาพ



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือทางเว็บไซต์ www.kelangnakorn.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวฯ และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ทราบ หวังว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ นำไปทบทวน ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จนทำให้การดำเนินการวิจัยและประเมินผลในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ธันวาคม ๒๕๖๗

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่าย งบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓) เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใดโดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้าง เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการขยายเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหาร องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ด้านและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๗๐ (S.D. ๑.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๐ เมื่อจำแนกความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชน มีความพึงพอใจการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียงตามลำดับความพึงพอใจของประชาชน ดังนี้

อันดับ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๑ (S.D. ๑.๒๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๐

อันดับ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ มีระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๘๗ (S.D. ๑.๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๐

อันดับ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๗.๗๓ (S.D. ๑.๓๖) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๐

อันดับ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน
การบริการสาธารณะ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๖๕ (S.D. ๒.๑๘) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๐

อันดับ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๖๒ (S.D. ๑.๘๒) คิดเป็น
ร้อยละ ๗๕.๘๐

อันดับ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและการจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง
ของชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๘ (S.D. ๑.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๘

อันดับ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ
สติปัญญา และสังคม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๒๑ (S.D. ๑.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๐

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ง
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๖
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖
๑.๔ รายงานผล	๗
๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๘
๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๐
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๑
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๑
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๒
๑.๔ การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๗
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๕
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๕
๒.๒ การติดตามและประเมินโครงการ	๒๗
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๒๙
๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๓๑
๒.๔.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ	๓๒
๒.๔.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ	๓๒
๒.๕ แบบการติดตามและประเมินผล	๓๓
ส่วนที่ ๓ ผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๔๒
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๔๒
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๔๒
๑.๒ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔๓
๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๔๕
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๔๗
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	๕๐
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๕๐

สารบัญ (ต่อ)

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๕๔
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๕๕
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕๖
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๗
๓. วิเคราะห์เชิงปริมาณ	๕๘
๔. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๘๗
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๘๗
ส่วนที่ ๔	
สรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๘๘
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๘๘
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๘๘
๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๘
๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ตามยุทธศาสตร์	๘๙
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๙๐
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๙๓
๑.๔ ความสำเร็จที่วัดได้	๙๔
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๒๒๗
๒.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครฯ	๒๒๗
๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ แผนงาน โครงการ การดำเนินงาน และการติดตามผล	๒๒๘
๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร	๒๒๙
๒.๔ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน	๒๓๐
๒.๕ ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ข้อมูล	๒๓๐
๒.๖ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๓๑
ภาคผนวก	๒๓๒
ภาคผนวก ก	
ภาคผนวก ข	
ภาคผนวก ค	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินผล

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบและห่วงใยต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ อันจะนำมาซึ่งความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำเนิดขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎีการกระจายอำนาจและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง และกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งเห็นได้จากลักษณะสำคัญของการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมีอำนาจอิสระในการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้ง มีองค์กรหรือสถาบันที่จำเป็นในการปกครองตนเอง และที่สำคัญก็คือประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง สำหรับประเทศไทยปัจจุบันรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเรามีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยมีเงื่อนไขและองค์ประกอบหลายประการที่นำมาใช้ในการพิจารณาฐานะ แต่อย่างไรก็ดีหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ล้วนแต่เป็นสถาบันทางการเมืองในระดับท้องถิ่น อันเป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง มีอิสระในการบริหารงานและงบประมาณภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยกำหนดให้ชุมชนเฉพาะท้องถิ่นหนึ่งๆขึ้น เป็นนิติบุคคลมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่จัดดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาท้องถิ่นโดยพลเมืองในเขตนั้นๆเอง เทศบาลในประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาล อีกหลายครั้งสำหรับท้องถิ่นหรือชุมชนที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค มีอิสระในการปกครองตนเองตามสมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย แต่เมื่อเราเปรียบเทียบเทศบาลกับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบอื่นแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด และเป็นการปกครองท้องถิ่นเต็มรูปแบบตามหลักการกระจายอำนาจรูปแบบแรกของประเทศไทย จากหลักการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับประชาชน โดยประชาชนสามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนที่ดีไว้ล่วงหน้าเพราะการวางแผนพัฒนาเทศบาลจะเปรียบเสมือนการกำหนดสิ่งที่จะดำเนินการล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยประหยัดเวลาและการควบคุมงาน มีความสะดวกยิ่งขึ้น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้ว ให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถาม การอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อนโยบายสุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนการดำเนินงานต่างๆ

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารงาน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นทุกคน จำต้องกระทำ ซึ่งอาจมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของแต่ละท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนย่อมเหมือนกันคือ ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนและความเจริญในทุกมิติของท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เห็นว่าในแต่ละปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายนของปีถัดไปของทุกปี) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะมีการจัดทำโครงการพัฒนาจำนวนมากเพื่อเข้าไปเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่พึงประสงค์ในทุกมิติของท้องถิ่น และเมื่อมีการจัดทำโครงการวงจรชีวิต หรือวัฏจักรอันหนึ่งของโครงการซึ่งมีความสำคัญ จึงถูกหยิบยกขึ้นมา คือ การติดตามและประเมินผล เหตุผลที่มีความสำคัญก็เพราะว่าการติดตามและประเมินผล คือ ตัวสะท้อนกลับถึงผลการดำเนินงานโครงการว่าผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดโครงการในปีต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ในแต่ละปีจะมีโครงการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมากจากจุดนี้ทำให้เราพบว่าการดำเนินโครงการจากเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด เราเสียทั้งเวลา กำลังแรงงาน และงบประมาณจำนวนมาก อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ผลการดำเนินงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะออกมาอย่างไร บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลจะเป็นกุญแจหนึ่งที่จะให้คำตอบในส่วนนี้ได้และในขณะเดียวกันก็สามารถนำผลการประเมินมาตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการนี้อีกหรือไม่

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)

ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลชมพู อำเภอลำปาง ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๖ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๒ ขณะนั้นมีพื้นที่ในการปกครอง ๔ ตำบล ๓๗ หมู่บ้าน พื้นที่ ๑๕๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร เขตการปกครองได้ถูกเทศบาลนครลำปาง ขยายเขตเข้ามาประมาณ ๑๑ ตารางกิโลเมตรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๔ และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๓๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ เหลือพื้นที่ประมาณ ๑๓๙.๑๔ ตารางกิโลเมตร ๔ ตำบล ๓๗ หมู่บ้านและได้เปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมเปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และได้มีการประกาศยุบสภาตำบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลชมพู ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท และตำบลกล้วยแพะ และมีชุมชนย่อย ๖๕ ชุมชน ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ๖๐๔ กิโลเมตร

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ถนนสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ หมู่ที่ ๑๒ อำเภอลำปาง และได้ดำเนินงานโดยยึดถือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ส่งผลให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่สำคัญได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข อนามัยและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการลงทุนการพาณิชย์กรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของประชาชน การสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม รวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหารงาน และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการทำงาน การประเมินผล การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคที่มีระยะเวลาห้าปี พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล เป็นแผนที่ครอบคลุมขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และได้พิจารณาถึงกรอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยังได้กำหนดว่าส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะผู้ประเมินอิสระเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการกิจ สำหรับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Planning) จำนวน ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงต้องมีการประเมินผลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากนักน้อยเพียงใด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะผู้บริหารเพื่อให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนายั่งยืน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อทราบความก้าวหน้าว่ามีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด และวัดความสำเร็จของแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างแท้จริง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ในขณะเดียวกันผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุได้

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่าอยู่ระดับใด

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี


(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๔ การรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อนโยบายสุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑.๕.๑ รูปแบบการประเมิน

- งานวิจัยและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ของทุกหน่วยงาน โดยติดตามจากโปรแกรมการติดตามการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ที่ตั้งโครงการ/กิจกรรม
- ติดตามการดำเนินงาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาให้ข้อเสนอแนะจากรายงานผลที่ได้จากการติดตาม (จัดประชุมและติดตามผล จำนวน ๒ ครั้ง)
- เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประเมินเอกสาร โดยการสุ่มประชากรยุทธศาสตร์ละไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน
- วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบโปรแกรมประมวลผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑.๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ติดตามและประเมินผลจะใช้วิธีการหลายวิธีประกอบกัน ได้แก่

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรมรายงานการติดตามประเมินผลภายใน

๒. การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครทั้ง ๔ ตำบล โดยมีรายละเอียดการกระจายของกลุ่มตัวอย่างดังนี้

ตารางที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ตำบล	จำนวน	ร้อยละ	กลุ่มตัวอย่าง
ชมพู	๑๙,๗๒๘ คน	๓๓.๕๙	๙๓๘
ปงแสนทอง	๑๗,๑๔๙ คน	๒๙.๒๐	๘๑๙
กล้วยแพะ	๘,๕๓๗ คน	๑๔.๕๔	๔๐๖
พระบาท	๑๓,๓๑๕ คน	๒๒.๖๗	๖๓๗
รวม	๕๘,๗๒๙ คน	๑๐๐	๒,๘๐๐

ข้อมูลจาก : สำนักงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตำบล	จำนวน	ร้อยละ	กลุ่มตัวอย่าง
ชมพู	๑๙,๗๒๘ คน	๓๓.๕๙	๑๓๔
ปงแสนทอง	๑๗,๑๔๙ คน	๒๙.๒๐	๑๑๗
กล้วยแพะ	๘,๕๓๗ คน	๑๔.๕๔	๕๘
พระบาท	๑๓,๓๑๕ คน	๒๒.๖๗	๙๑
รวม	๕๘,๗๒๙ คน	๑๐๐	๔๐๐

๑.๕.๓ การวิเคราะห์และนำเสนอผลการประเมิน

(๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมจากประชาชนในพื้นที่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

(๒) การนำเสนอผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ การดำเนินเกิดผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยเน้นการวิเคราะห์อธิบายสภาพของปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการและเป้าหมายของการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์

ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ต (Likert's scale) จะแบ่งมาตราส่วน ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

คะแนน	ระดับความพึงพอใจ
๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ได้รับทราบข้อมูลและผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สามารถนำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาใช้เป็นพื้นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. สามารถทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำโครงการ/กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๗) โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๑/๖๗ บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖ และ ๒/๖๗ และบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ ๖/๖๖, ๗/๖๖, ๘/๖๖, ๓/๖๗, ๕/๖๗ รวมเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖๓ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๗๙,๑๐๖,๑๕๒.- บาท (-หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน-)

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

จากการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถนำโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖๓ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๗๙,๑๐๖,๑๕๒.- บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการในแผนฯ	โครงการที่นำมาดำเนินงานจริง	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณในแผนฯ	งบประมาณที่นำมาพัฒนา	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๕	๑๖	๖๔	๑๐,๓๐๓,๗๐๐	๗,๘๑๓,๓๔๑.๑๘	๗๕.๘๓	๖,๖๘๗,๖๘๘	๘๕.๕๙
๒.ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม	๕๐	๑๕	๓๐	๒๗,๘๔๓,๕๒๐	๑๗,๔๖๔,๕๐๐	๖๒.๗๒	๑๐,๗๑๐,๔๒๐	๖๑.๓๓
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๒	๕๑	๙๘.๐๘	๑๐,๔๑๔,๘๔๕	๗,๙๗๙,๙๐๐	๗๖.๖๒	๕,๕๕๘,๗๘๘.๔๔	๖๙.๖๖
๔. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริม	๒๕	๑๙	๗๖	๗,๐๒๐,๓๔๒	๓,๐๒๐,๐๐๐	๔๓.๐๒	๒,๒๔๐,๘๒๙	๗๔.๒๐

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานจริง	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการ ท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ								
๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑๒	๑๐	๘๓.๓๓	๑๗,๑๔๙,๐๐๐	๖,๓๘๔,๐๐๐	๓๗.๒๓	๔,๗๓๔,๒๔๗.๓๐	๗๔.๑๖
๖.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ รองรับการ ขยายเมือง	๑๘๑	๑๔๘	๘๑.๗๗	๑๐๑,๐๕๗,๕๕๕	๘๘,๙๖๘,๐๐๐	๘๘.๐๔	๖๙,๓๐๙,๕๗๘.๐๒	๗๗.๙๐
๗.ยุทธศาสตร์ การบริหาร องค์กรตาม หลัก	๑๘	๑๔	๗๗.๗๗	๕,๓๑๗,๒๐๐	๒,๐๖๒,๒๐๐	๓๘.๗๘	๑,๒๐๖,๗๘๙.๗๖	๕๘.๕๒

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานจริง	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
ธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน การบริการ สาธารณะ ที่มีคุณภาพ								
รวม	๓๖๓	๒๗๓	๗๕.๒๑	๑๗๙,๑๐๖,๑๕๒	๑๓๓,๖๙๑,๙๙๑.๑๘	๗๔.๖๔	๑๐๐,๔๔๘,๓๔๑	๗๕.๑๓

ตารางแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อย ละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษาสู่ สังคมอย่างมีคุณภาพ	๑๖	๑๓	๘๑.๒๕	-	-	-	-	๓	๑๘.๗๕
๒. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การสร้าง เสริมให้คนมีสุขภาวะ ที่ดีครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม	๑๕	๘	๕๓.๓๓	๓	๒๐	๓	๒๐	๑	๖.๖๗
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคม คุณภาพ ชีวิต และความ เข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบ ภายในและความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๕๑	๓๑	๖๐.๗๘	๑๘	๓๕.๓๐	๑	๑.๙๖	๑	๑.๙๖
๔. ยุทธศาสตร์การ ทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และ การท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ	๑๙	๑๕	๗๘.๙๔	๒	๑๐.๕๓	-	-	๒	๑๐.๕๓

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อย ละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๕. ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	๑๐	๗	๗๐	๒	๒๐	๑	๑๐	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการที่มี คุณภาพรองรับ การขยายเมือง	๑๔๘	๑๑๑	๗๕	๓๑	๒๐.๙๕	๖	๔.๐๕	-	-
๗. ยุทธศาสตร์การ บริหารองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการ บริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๑๔	๑๐	๗๑.๔๓	๒	๑๔.๒๙	๑	๗.๑๔	๑	๗.๑๔
รวม	๒๗๓	๑๙๕	๗๑.๔๓	๕๘	๒๑.๒๕	๑๒	๔.๓๙	๘	๒.๙๓

๑.๔ การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ
๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
๔. จำนวนสถานศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
	พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก	๑๒ แห่ง	๑๐ แห่ง	ยุบรวม ศพด.๑๒ เป็น ๑๐ แห่ง
๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ	ระดับ ๓	ระดับ ๓	ระดับ๑ วางแผน ระดับ๒ เสนอโครงการ ระดับ๓ ดำเนินโครงการ ระดับ๔ สรุปรายโครงการ ระดับ๕ ติดตามประเมินผล
๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม	ร้อยละ ๖	ร้อยละ ๖	โครงการวันเด็ก ตั้งเป้าหมายไว้ ๖๐๐ คน เข้าร่วม ๖๗๐คน เด็กและเยาวชนทั้งหมด ๑๑,๐๐๐ คน
๔. จำนวนสถานศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาสำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	สังกัดเทศบาลฯ ๑๒ แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๘ แห่ง	สังกัดเทศบาลฯ ๑๐ แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๗ แห่ง	ยุบรวม ศพด.๑๒ เป็น๑๐แห่ง รร.ชุมชนบ้านพ่อน / รร.ภาคเมฆ /รร.โทกหัวช้าง/ รร. ศรีหมวดเกล้า / รร.วัดหลวง/รร.วัดพระเจ้านั่งแท่น /รร.ป่าต้นกุ่มเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา
และสังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ
๒. เพื่อให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
๓. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี
๔. เพื่อการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด

๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย
๕. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
	พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	๖๔	๗๐	ข้อมูลเฉลี่ยของผู้สูงอายุ
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย	๗๕	๘๐.๔๗	ร้อยละการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ของโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	๘๐	๑๐๐	ผลสำรวจความพึงพอใจ
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย	๗๕	๑๐๐	ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข
๕. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ	๖๕	๑๐๐	ผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมด จำนวน ๓๕๖ ราย ได้รับการฟื้นฟูครบทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัย
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
๓. ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย
๔. ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง
๕. ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	
๑.ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๘๕	๑๐๐	- มีการช่วยเหลือจำนวน ๑๑๕ ราย - มีความพึงพอใจ จำนวน๑๑๕ ราย
๒.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๕	๓๑	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ๓๑ โครงการ
๓.ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย	๙๕	๑๒๑	การขยายฐานของเครือข่าย ครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย จำนวน ๑๒๑ ครัวเรือน
๔.ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง	๓๐	๒๓.๐๘	ชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ จำนวน ๑๕ ชุมชน (พัฒนาในอนาคต)
๕.ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาล ที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	๖๕	๘๑	นำบทที่ ๒,๓,๔,๖,๗ มาคิดคำนวณ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การทํานุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทํานุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการทํานุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการด้านการส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ ที่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ดำเนินการตาม คำเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑. ระดับความสำเร็จในการ ทํานุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระดับความสำเร็จ ระดับ ๓	ระดับความสำเร็จ ระดับ ๓	ระดับ๑ วางแผน ระดับ๒ เสนอโครงการ ระดับ๓ ดำเนินโครงการ ระดับ๔ สรุปโครงการ ระดับ๕ ติดตาม ประเมินผล
๒. ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วม โครงการส่งเสริมและ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการ ที่กำหนด ๓ โครงการ	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๕๐	๑. โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีสงกรานต์ฯ ๒.โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ฯ ๓. โครงการจัดงาน ประเพณีเข้าพรรษา ชุมชนที่มีส่วนร่วม ๒๓ ชุมชน
๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่ง ท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชน	๑ แห่ง	๑ แห่ง	ชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบล กล้วยแพะ
๔. ร้อยละ ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๘๕	แบบสอบถามสำรวจความ พึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๔. ร้อยละชุมชนน่ายุสวงามมากกว่าหรือเท่ากับ
๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผดกฏหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖๕	๙๕	ชุมชนมีส่วนร่วม ๖๒ ชุมชน
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม	๗๕	๙๐	ผลสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมทั้งปี
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	๘๕	๑๐๐	รายงานการตรวจคุณภาพแม่น้ำวัง ๙ ชุมชน
๔. ร้อยละชุมชนน่ายุสวงามมากกว่าหรือเท่ากับ	๔๕	๕๖.๑๕	ชุมชนที่เข้าร่วมชุมชนบ้านน่ายุ นามอง จำนวน ๓๗ ชุมชน
๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผดกฏหมายมากกว่าหรือเท่ากับ	๕๓	๐	- ไม่มีสิ่งรุกร้า (ข้อมูลจากกองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
รองรับการขยายเมือง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทั่วครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด
๒. มีระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง
๒. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
๔. ร้อยละโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ
๕. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด
๖. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
๗. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	
๑.ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง	๖๐	๕๑.๗๒	ถนนมีทั้งหมด ๘๗ ข้อมูลจาก info ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ๔๕
๒.จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค	๑๐๐ ครัวเรือน	๖๐๐ ครัวเรือน	ข้อมูลจากกองช่าง
๓.จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	๑๐๐ ครัวเรือน	๑,๑๐๐ ครัวเรือน	ข้อมูลจาก กฟภ.
๔.จำนวนโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์	๒ โครงการ	๒ โครงการ	๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าเลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่๑๓ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง ๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมือง จังหวัดลำปาง

-๒-

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	
๕.ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบ ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	๘๐	๘๖.๗๖	- คำร้อง ขุดลอก,การเปิดทางระบายน้ำในลำธารสาธารณะ ๖๘ คำร้อง ดำเนินการไปแล้ว ๕๙ คำร้อง
๖. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ	๒ ระบบ	๒ ระบบ	- ระบบ แจ้งซ่อมไฟฟ้า QR Code - ระบบศูนย์บริการประชาชน ในเว็บไซต์เทศบาลฯ
๗. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	มากที่สุด	มากที่สุด	ผลสำรวจความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. มีการบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด
๒. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น
๓. รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.)
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	
๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๐	๙๗.๔๖	
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๕ (AA)	๙๐.๖๕ (ผ่าน)	(พัฒนาในอนาคต)
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น (ถูกใจเพจเทศบาลฯเพิ่มขึ้น)	๒,๐๐๐ คน	๒,๔๐๐ คน เพิ่มขึ้น ๔๐๐ คน	
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ	๑	๓	๑. ขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน ๑๕๐ ตร.ม. ๒. หนังสือรับรองการแจ้งสำหรับจำหน่ายหรือสะสมอาหาร ๓. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองเมื่อเทียบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี	๘๒	๘๗.๔๑	จำนวนรายได้ที่ชำระภาษีที่ดินฯ ๑,๗๒๒ ราย ภาษีป้าย ๑,๒๒๐ ราย รวมจำนวนทั้งหมด ๒,๙๔๒ ราย
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ ให้บริการในภาพรวม	๙๐	๙๔.๓๒	

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๖๐
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	(๕)
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	(๕)
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน			๑๐๐	๙๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๙๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๕
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม	๕๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๒
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๒๕
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๒
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง	๑๘๑
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	๑๘
รวมทั้งสิ้น		๓๖๓

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๑๐	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา		๕	๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย		๓๐	๒๙
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
	๕.๔	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
	๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		๓๕	๓๑
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๕)
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	(๕)
	๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๔)
	๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	(๔)
	๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๔)
	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔)
รวมคะแนน			๑๐๐	๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๙๐

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

๑. ติดตามจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ติดตามจากแผนดำเนินงานประจำปี แผนที่จะต้องดำเนินการในแต่ละปี มีโครงการรองรับปีงบประมาณที่จะดำเนินการในปีนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. กำหนดช่วงเวลาติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปี จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อรายงานและให้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานเทศบาลว่าอยู่ในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จาก ๓ ส่วน ดังนี้

(๑) การติดตามโครงการ ออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ สถานที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี

(๒) การประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เทศบาลจะมีการประเมินผลและสรุปโครงการตามรายยุทธศาสตร์และภาพรวมทั้งหมดของการพัฒนาเทศบาล โดยจะเป็นไปตามกรอบและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล และการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล จะมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒ ครั้ง/ปี

(๓) การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและการประเมินความสำเร็จของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงไปเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ สุ่มเลือกกว่าเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดหรือไม่ โดยสอบถามจากผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ โดยจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก

๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ

๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

๔. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ตัวชี้วัด

๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
๒. ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย
๕. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 ๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
 ๓. ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย
 ๔. ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง
 ๕. ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการด้านการส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓

โครงการ

ที่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนกรมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๔. ร้อยละชุมชนน่ายุ่สวยงามมากกว่าหรือเท่ากับ

๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผิวกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง
๒. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
๔. ร้อยละโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ
๕. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด
๖. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๗. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.)
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการในภาพรวม

๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำ แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใช้เครื่องมือวัดผล ดังนี้

๒.๔.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ

- แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร

- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตามตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

- แบบที่ ๓/๑ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๒.๔.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ แบบการติดตามและประเมินผล

แบบการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม) (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) ☒ (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙		พ.ศ.๒๕๗๐		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ๑	๒๑	๑๐,๔๓๓,๓๐๐	๒๕	๑๐,๓๐๓,๗๐๐	๒๔	๑๓,๐๘๘,๖๐๐	๒๕	๑๓,๑๓๘,๖๐๐	๒๔	๑๓,๐๘๘,๖๐๐	๑๑๙	๖๐,๐๕๒,๘๐๐
ยุทธศาสตร์ ๒	๓๕	๑๘,๒๑๔,๖๐๐	๕๐	๒๗,๘๔๓,๕๒๐	๓๙	๑๗,๙๐๕,๕๐๐	๓๗	๑๗,๑๕๗,๐๐๐	๔๓	๑๗,๒๖๙,๖๕๐	๒๐๔	๙๘,๓๙๐,๒๗๐
ยุทธศาสตร์ ๓	๕๙	๙,๔๐๒,๔๕๐	๕๒	๑๐,๔๑๔,๘๕๕	๕๗	๑๒,๓๑๔,๓๙๕	๔๒	๖,๓๐๔,๑๕๐	๓๙	๕,๕๙๓,๖๐๐	๒๔๙	๔๔,๐๒๙,๔๔๐
ยุทธศาสตร์ ๔	๒๒	๕,๙๐๐,๐๐๐	๒๕	๗,๐๒๐,๓๔๒	๒๒	๕,๑๐๐,๐๐๐	๒๑	๕,๐๕๐,๐๐๐	๒๒	๕,๑๐๐,๐๐๐	๑๑๒	๒๘,๑๗๐,๓๔๒
ยุทธศาสตร์ ๕	๑๑	๘,๗๙๑,๐๐๐	๑๒	๑๗,๑๔๙,๐๐๐	๙	๖,๐๕๑,๐๐๐	๑๐	๖,๒๗๖,๐๐๐	๘	๕,๙๕๖,๐๐๐	๕๐	๔๔,๒๒๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ๖	๓๐๒	๑๘๒,๓๐๓,๓๐๘	๑๘๑	๑๐๑,๐๕๗,๕๕๕	๓๐	๔๔,๘๘๕,๐๐๐	๙	๑๐,๐๙๕,๐๐๐	๔	๓,๕๑๕,๐๐๐	๕๒๖	๓๔๑,๘๕๕,๘๕๓
ยุทธศาสตร์ ๗	๒๗	๙,๔๑๙,๘๗๐	๑๘	๕,๙๒๑,๒๐๐	๑๗	๘,๘๐๑,๒๐๐	๑๗	๔,๔๖๑,๒๐๐	๑๗	๔,๘๐๑,๒๐๐	๙๖	๓๓,๔๐๔,๖๗๐
รวม	๔๗๗	๒๔๔,๔๖๔,๕๒๘	๓๖๓	๑๗๙,๑๐๖,๑๕๒	๑๙๘	๑๐๘,๑๔๕,๖๙๕	๑๖๑	๖๒,๔๘๑,๙๕๐	๑๕๗	๕๕,๓๒๔,๐๕๐	๑,๓๕๖	๖๕๐,๑๒๖,๓๗๕

แบบที่ ๓ /๑ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการในปี ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏ อยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคม อย่างมีคุณภาพ	๒๕	๑๖	
๒.ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและ สังคม	๕๐	๑๕	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความ สงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๕๒	๕๑	
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริม และ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ	๒๕	๑๙	
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑๒	๑๐	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการขยายเมือง	๑๘๑	๑๔๘	
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร ตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ	๑๘	๑๔	
รวม	๓๖๓	๒๗๓	

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของ อบท. ในภาพรวม
ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม มีดังนี้

ที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ พอใจ (ร้อยละ)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๙๓	๖๖.๘๙	๓.๑๘
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๒.๒๑	๗๔.๓๙	๓.๓๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๒๔.๕๗	๗๐.๒๙	๕.๑๔
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๔.๐๔	๗๐.๕๐	๕.๔๖
๕	ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๖.๒๙	๖๖.๓๒	๗.๓๙
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๗.๑๑	๖๕.๑๔	๗.๗๕
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๓๑.๑๔	๖๑.๔๖	๗.๓๙
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๖.๔๗	๖๗.๘๖	๕.๖๗
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๕.๙๘	๖๗.๙๙	๖.๐๓
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๒๖.๔๑	๖๗.๘๗	๕.๗๑

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะแนน ๐ - ๑๐ ในแต่ละประเด็นการประเมิน หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๕ แสดงว่าผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๒
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๘
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๗๑
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๘๔
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๙๓
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๔
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๘๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (เต็ม๑๐)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๓
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๒
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๑๗
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๑๗
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๐๑
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๘
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๒๙
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๔
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๘
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๘๒
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๖
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๓
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๔๙
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๘
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๗๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๓
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๙
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๒๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๔
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๗
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๘
	ภาพรวม	๘.๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๔
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๗
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๘
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๕๙
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๔
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๕
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๘
	ภาพรวม	๗.๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
รองรับการขยายเมือง ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๓
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๙
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๕๘
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๐
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๔๓
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๔๓
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๙
	ภาพรวม	๗.๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนน ความพึง พอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๓
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๓
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๖๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๓
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๓๕
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๕
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๖
	ภาพรวม	๗.๖๕

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา

และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๖๐
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ	(๕)	๕
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	๕
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
	๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
	๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๕
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน			๑๐๐	๙๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๙๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและ จำนวน ประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๘ (๕)
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	(๕)
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	(๔)
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมี ส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๑๘ คะแนน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๑๖ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๖ (๔)
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ (ต่อ)	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	(๔)
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้น ในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend	(๕)	(๔)

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๖๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม เป้าหมาย / เป้าประสงค์SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพ ทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพ ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา ท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน สิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้นจาก ประเด็น คำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว ใน อนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี เป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพ ของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิด ผลสำเร็จได้	(๕)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการ จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงาน ตาม วิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวม ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ ทุก ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๔

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘	๘๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	๕	๕	๑๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย			
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	๑๐๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔	๘๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕	๑๐๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี			
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๕	๑๐๐
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๔	๘๐
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๔	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕	๘๐
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔	๘๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	๕	๔	๘๐
รวม		๑๐๐	๙๑	๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้คะแนนร้อยละ ๙๑ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

๑. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

๒. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

๓. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

๔. ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๕. ประเด็นการพิจารณามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังจะได้รับ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย

๑. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ภายใต้หลักประชารัฐ

๓. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๔. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข

๕. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗. ประเด็นการพิจารณา โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุป
สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙ (๕)
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นใน การ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Deman (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มี การใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งาน ต่างๆก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่ และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/ สิ่งกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบ ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔)

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	(๑) การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๙ (๔)
	(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุข ที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๕)

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนา	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงานและงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๕

๓. วิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๗

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียม และเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม ทิมีวิจัย ได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็น ที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๗๐	๔๒.๕๐
หญิง	๒๓๐	๕๗.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๖๔	๔๑.๐๐
๒๐-๓๐ ปี	๕๓	๑๓.๒๕
๓๑-๔๐ ปี	๓๕	๘.๗๕
๔๑-๕๐ ปี	๓๗	๙.๒๕
๕๑-๖๐ ปี	๘๓	๒๐.๗๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๒๘	๗.๐๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๗๖	๔๔.๐๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๘๙	๒๒.๒๕
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๒๖	๖.๕๐
ปริญญาตรี	๗๙	๑๙.๗๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๒๗	๖.๗๕
อื่น ๆ	๓	๐.๗๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๕๑	๑๒.๗๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๓๓	๘.๒๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๕๑	๑๒.๗๕
รับจ้าง	๖๐	๑๕.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๑๖๕	๔๑.๒๕
เกษตรกร	๑๖	๔.๐๐
อื่น ๆ	๒๔	๖.๐๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ และ เพศชาย จำนวน ๑๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ต่ำกว่า ๒๐ ปี ปี จำนวน ๑๖๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๑.๐๐ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๕ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๕ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕ และ อายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๕ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖.๗๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐ และ ระดับอื่นๆ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน / นักศึกษา จำนวน ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๕ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๕ อาชีพรับราชการ จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๕ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๕ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และอาชีพเกษตรกร ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๒	๑.๖๑	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๘	๑.๕๘	มาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๐	๑.๖๒	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๗๑	๑.๗๓	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๐	๑.๗๑	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๘๔	๑.๗๕	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๙๓	๑.๗๓	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๔	๑.๗๑	มากที่สุด
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๘๗	๑.๖๘	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๗ (S.D. ๑.๖๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๐๔ รองลงมาได้แก่ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๘ การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๔ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๗.๘๐ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๗.๘๐ และมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมีค่าเฉลี่ย ๗.๗๑ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

สร้างความรู้รอบด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ ให้ชุมชนเป็นฐาน ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุข ภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้ จากการสุ่มที่มวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการ แสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๓๙	๓๔.๗๕
หญิง	๒๖๑	๖๕.๒๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๑.๒๕
๒๐-๓๐ ปี	๓๓	๘.๒๕
๓๑-๔๐ ปี	๕๗	๑๔.๒๕
๔๑-๕๐ ปี	๑๐๐	๒๕.๐๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๔๒	๓๕.๕๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๖๓	๑๕.๗๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๔๙	๓๗.๒๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๓๑	๓๒.๗๕
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๒๘	๗.๐๐
ปริญญาตรี	๘๑	๒๐.๒๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๕	๑.๒๕
อื่นๆ	๖	๑.๕๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๑๓	๓.๒๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๔๔	๑๑.๐๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๒๓	๓๐.๗๕
รับจ้าง	๑๓๖	๓๔.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๑๐	๒.๕๐
เกษตรกร	๕๘	๑๔.๕๐
อื่นๆ	๑๖	๔.๐๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๕ และเพศชาย จำนวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๕

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๐ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๕ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๕ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๕ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๕ คน รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๕ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ ระดับอื่นๆ จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๕ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ อาชีพอื่น ๆ จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ อาชีพรับราชการ จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕ และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ ตามลำดับ

๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๓	๑.๕๐	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๒	๑.๔๖	มาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๑๗	๑.๔๘	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๑๗	๑.๕๒	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๐๑	๑.๕๔	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๘	๑.๔๘	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๒๙	๑.๔๓	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๔	๑.๕๑	มาก
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๒๑	๑.๔๙	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคมภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๑ (S.D. ๑.๔๙) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๔ รองลงมา ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๓ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๙ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๒ ประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๘ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมและมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่าที่เท่ากัน ๗.๑๗ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๐๑ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล ผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทิมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประเด็น ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๕๖	๓๙.๐๐
หญิง	๒๔๔	๖๑.๐๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๑.๒๕
๒๐-๓๐ ปี	๕๘	๑๔.๕๐
๓๑-๔๐ ปี	๘๖	๒๑.๕๐
๔๑-๕๐ ปี	๗๐	๑๗.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๒๖	๓๑.๕๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๕๕	๑๓.๗๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๑๕	๒๘.๗๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๐๓	๒๕.๗๕
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๕๓	๑๓.๒๕
ปริญญาตรี	๑๐๒	๒๕.๕๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๑๗	๔.๒๕
อื่นๆ	๑๐	๒.๕๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๒๙	๗.๒๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๓๘	๙.๕๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๐๗	๒๖.๗๕
รับจ้าง	๑๔๓	๓๕.๗๕
นักเรียน/นักศึกษา	๑๒	๓.๐๐
เกษตรกร	๕๗	๑๔.๒๕
อื่นๆ	๑๔	๓.๕๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน ๒๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐ และเพศชายจำนวน ๑๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๐ รองลงมา ได้แก่ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ คน จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ และตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๕ รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๕ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ และระดับอื่น ๆ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๕ รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๕ อาชีพเกษตรกร ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๕ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๐ อาชีพรับราชการ จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๕ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๑๒ คนคิดเป็นร้อยละ ๓.๐ และอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ ตามลำดับ

๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙	๑.๓๖	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๐	๑.๓๔	มาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๘	๑.๒๙	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๘๒	๑.๓๔	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๖	๑.๓๕	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๓	๑.๔๑	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๔๙	๑.๓๘	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๘	๑.๔๐	มาก
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๗๓	๑.๓๖	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๗๓ (S.D. ๑.๓๖) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่ามีประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๙ รองลงมาคือ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๐ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๒ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๗๘ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๖ ประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๓ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๘ และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๔๙ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ทีมวิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประเด็น ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๘๗	๒๑.๗๕
หญิง	๓๑๓	๗๘.๒๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒	๐.๕๐
๒๐-๓๐ ปี	๑๙	๔.๗๕
๓๑-๔๐ ปี	๔๑	๑๐.๒๕
๔๑-๕๐ ปี	๖๓	๑๕.๗๕
๕๑-๖๐ ปี	๑๒๔	๓๑.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๕๑	๓๗.๒๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๒๒๘	๕๗.๐๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๘๙	๒๒.๒๕
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๒	๓.๐๐
ปริญญาตรี	๔๙	๑๒.๒๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๖	๑.๕๐
อื่นๆ	๑๖	๔.๐๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๑๗	๔.๒๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒๓	๕.๗๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๔๗	๓๖.๗๕
รับจ้าง	๘๗	๒๑.๗๕
นักเรียน/นักศึกษา	๖	๑.๕๐
เกษตรกร	๘๒	๒๐.๕๐
อื่น ๆ	๓๘	๙.๕๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๓๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๕ และเพศชาย จำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๕

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วงอายุมากกว่า ๖๐ จำนวน ๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๕ รองลงมา ได้แก่ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๕ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๕ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๕ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๕ ระดับอื่นๆ จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ และ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๕ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๐ อาชีพเกษตรกรจำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๐ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๕ อาชีพรับราชการ จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๓	๑.๑๖	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๙	๑.๑๓	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๙	๑.๑๔	มากที่สุด
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๒๐	๑.๒๑	มากที่สุด
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๔	๑.๒๒	มากที่สุด
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๗	๑.๒๕	มากที่สุด
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๐	๑.๓๑	มากที่สุด
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๘	๑.๖๐	มาก
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๘.๒๑	๑.๒๕	มากที่สุด

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๒๑ (S.D. ๑.๒๕) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๓๓ รองลงมาคือ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมและประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๘.๒๙ ประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๗ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๔ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๘.๑๐ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๘ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการกลุ่มตัวอย่าง ที่มวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๘๐	๔๕
หญิง	๒๒๐	๕๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๙	๒.๒๕
๒๐-๓๐ ปี	๔๘	๑๒.๐๐
๓๑-๔๐ ปี	๖๓	๑๕.๗๕
๔๑-๕๐ ปี	๘๕	๒๑.๒๕
๕๑-๖๐ ปี	๑๔๕	๓๖.๒๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๕๐	๑๒.๕๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๑๖	๒๙.๐๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๔๑	๓๕.๒๕
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๕๑	๑๒.๗๕
ปริญญาตรี	๘๑	๒๐.๒๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๖	๑.๕๐
อื่นๆ	๕	๑.๒๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๓๗	๙.๒๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๖๑	๑๕.๒๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๙๑	๒๒.๗๕
รับจ้าง	๑๒๘	๓๒.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๙	๒.๒๕
เกษตรกร	๖๓	๑๕.๗๕
อื่นๆ	๑๑	๒.๗๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ และเพศชาย จำนวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๕ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๕ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ และ ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๕ รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ และระดับอื่นๆ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๕ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๕ คน อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๕ อาชีพรับราชการ จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๕ และนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๔	๑.๕๙	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๗	๑.๕๒	มาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๘	๑.๔๙	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๕๙	๑.๔๗	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๔	๑.๕๕	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๕	๑.๕๐	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๐	๑.๕๐	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๘	๑.๕๓	มาก
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๗.๕๘	๑.๕๒	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๘ (S.D. ๑.๕๒) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๔ รองลงมาคือ ประเด็น ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๐ รองลงมาคือ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๙ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๗.๕๘ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๗ ประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๕ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๔ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยมีน้ำอุปโภคบริโภคมีไฟฟ้าทุกครัวเรือนมีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุดมีระบบข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากกลุ่มตัวอย่าง ที่วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๖๖	๔๑.๕๐
หญิง	๒๓๔	๕๘.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒	๐.๕๐
๒๐-๓๐ ปี	๓๗	๙.๒๕
๓๑-๔๐ ปี	๖๙	๑๗.๒๕
๔๑-๕๐ ปี	๗๙	๑๙.๗๕
๕๑-๖๐ ปี	๑๕๑	๓๗.๗๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๖๒	๑๕.๕๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๖๗	๔๑.๗๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๒๒	๓๐.๕๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๕๕	๑๓.๒๕
ปริญญาตรี	๓๖	๙.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๘	๒.๐๐
อื่น ๆ	๒๒	๕.๕๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๑๘	๔.๕๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๔๑	๑๐.๒๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๑๖	๒๙.๐๐
รับจ้าง	๑๔๗	๓๖.๗๕
นักเรียน/นักศึกษา	๔	๑.๐๐
เกษตรกร	๕๒	๑๓.๐๐
อื่น ๆ	๒๒	๕.๕๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๐ และเพศชาย จำนวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๕ รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๕ ช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๐ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปริญญาตรี จำนวน ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๕ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๕ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ ระดับอื่นๆ จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๕ รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๕ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ อาชีพรับราชการ จำนวน ๑๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔.๕๐ และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
คุณภาพรองรับการขยายเมือง

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๓	๑.๗๑	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๙	๑.๖๙	มาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๙	๑.๗๖	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๕๘	๑.๘๕	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๐	๑.๙๒	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๔๓	๑.๘๔	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๔๓	๑.๘๗	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๙	๑.๙๒	มาก
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๗.๖๒	๑.๘๒	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง ภาพรวมแล้ว ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๒ (S.D. ๑.๘๒) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๓ รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๗๙ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๙ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๐ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๔๙ การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน ๗.๔๓ ตามลำดับ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ**

การบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากกลุ่มตัวอย่าง ที่มวิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๗๙	๔๔.๗๕
หญิง	๒๒๑	๕๕.๒๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๖	๑.๕๐
๒๐-๓๐ ปี	๓๑	๗.๗๕
๓๑-๔๐ ปี	๕๑	๑๒.๗๕
๔๑-๕๐ ปี	๗๗	๑๙.๒๕
๕๑-๖๐ ปี	๑๙๔	๔๘.๕๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๔๑	๑๐.๒๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๘๕	๔๖.๒๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๒๔	๓๑.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๓๑	๗.๗๕
ปริญญาตรี	๓๗	๙.๒๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๑๔	๓.๕๐
อื่น ๆ	๙	๒.๒๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๑๙	๔.๗๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๓๘	๙.๕๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๖๔	๑๖.๐๐
รับจ้าง	๑๙๒	๔๘.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๙	๒.๒๕
เกษตรกร	๖๑	๑๕.๒๕
อื่น ๆ	๑๗	๔.๒๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๕ และเพศชาย จำนวน ๑๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๕

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๑๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๐ รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๕ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๕ ช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๕ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๕ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๕ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ และระดับอื่นๆ จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๕ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๐ อาชีพรับราชการ จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๑๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔.๒๕ และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๓	๑.๙๙	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๓	๑.๘๑	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗	๒.๑๗	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๖๐	๒.๒๘	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๓	๒.๔๗	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๓๕	๒.๗๑	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๕	๑.๙๐	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๖	๒.๑๔	มาก
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๗.๖๕	๒.๑๘	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๕ (S.D. ๒.๑๘) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๓ รองลงมาคือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๓ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๗ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๕ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๐ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๖ และประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๕ ตามลำดับ

สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗ ยุทธศาสตร์

ที่	ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	๗.๘๗	๑.๖๘	มาก
๒	ยุทธศาสตร์ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม สร้างความรู้รอบด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณะสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	๗.๒๑	๑.๔๙	มาก
๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล	๗.๗๓	๑.๓๖	มาก
๔	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	๘.๒๑	๑.๒๕	มากที่สุด

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ) แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗ ยุทธศาสตร์

ที่	ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ	๗.๕๘	๑.๕๒	มาก
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทั่วครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด มีระบบข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และแผนผังเมืองชุมชน แสดงประโยชน์ การใช้ที่ดิน	๗.๖๒	๑.๘๒	มาก
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีการบริหารองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น	๗.๖๕	๒.๑๘	มาก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๗ ยุทธศาสตร์		๗.๗๐	๑.๕๓	มาก

จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครของยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยภาพรวมแล้ว มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๗๐ (S.D. ๑.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๐ เมื่อจำแนกความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๑ (S.D. ๑.๒๕) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง มีค่าเฉลี่ย ๗.๘๗ (S.D. ๑.๖๘) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม มีค่าเฉลี่ย ๗.๗๓ (S.D. ๑.๓๖) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ๗.๖๒ (S.D. ๑.๘๒) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน มีค่าเฉลี่ย เท่ากัน คือ ๗.๕๘ (S.D. ๑.๕๒) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย ๗.๒๑ (S.D. ๑.๔๙) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

แสดงการจัดลำดับประเด็นความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๙
ประเด็น ๗ ยุทธศาสตร์

ประเด็น	ลำดับความพึงพอใจ ในแต่ละยุทธศาสตร์						
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ๑	อันดับ ๓	อันดับ ๑	อันดับ ๑	อันดับ ๒	อันดับ ๒	อันดับ ๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ๓	อันดับ ๘	อันดับ ๘	อันดับ ๔	อันดับ ๓	อันดับ ๙	อันดับ ๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ๗	อันดับ ๙	อันดับ ๖	อันดับ ๓	อันดับ ๗	อันดับ ๑	อันดับ ๒
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	อันดับ ๙	อันดับ ๖	อันดับ ๕	อันดับ ๕	อันดับ ๑	อันดับ ๗	อันดับ ๖
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ๘	อันดับ ๔	อันดับ ๓	อันดับ ๘	อันดับ ๕	อันดับ ๘	อันดับ ๕
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	อันดับ ๔	อันดับ ๕	อันดับ ๙	อันดับ ๙	อันดับ ๙	อันดับ ๓	อันดับ ๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	อันดับ ๒	อันดับ ๑	อันดับ ๒	อันดับ ๒	อันดับ ๔	อันดับ ๕	อันดับ ๓
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	อันดับ ๕	อันดับ ๒	อันดับ ๔	อันดับ ๖	อันดับ ๖	อันดับ ๖	อันดับ ๗
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ๖	อันดับ ๗	อันดับ ๗	อันดับ ๗	อันดับ ๘	อันดับ ๔	อันดับ ๘

ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่ามีประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รองลงมาคือ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ และยุทธศาสตร์ที่ ๗

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานซึ่งได้วิเคราะห์จากผลการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีประชาชนจะมีความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวต่อการดำเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม รองลงมาคือรองลงมาคือ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

สรุปผลร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม

ที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ พอใจ (ร้อยละ)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๙๓	๖๖.๘๙	๓.๑๘
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๒.๒๑	๗๔.๓๙	๓.๓๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๔.๕๗	๗๐.๒๙	๕.๑๔
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๔.๐๔	๗๐.๕๐	๕.๔๖
๕	ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๖.๒๙	๖๖.๓๒	๗.๓๙
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๗.๑๑	๖๕.๑๔	๗.๗๕
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๑.๑๔	๖๑.๔๖	๗.๓๙
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๖.๔๗	๖๗.๘๖	๕.๖๗
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๕.๙๘	๖๗.๙๙	๖.๐๓
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๒๖.๔๑	๖๗.๘๗	๕.๗๑

จากตารางพบว่า ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจมาก ผลประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๑ มีความพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๗ และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๔ รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๔ การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๑ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนร้อยละ ๒๖.๔๗ ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๘ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๗ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๔ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๑ โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ตารางแสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	โครงการก่อสร้างถนน / ปรับปรุงถนน	๔.๖๐	๐.๕๕	มากที่สุด
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๔.๕๖	๐.๕๖	มากที่สุด
๓	โครงการก่อสร้างประปาชุมชน	๔.๔๑	๐.๕๖	มากที่สุด
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	๔.๓๔	๐.๖๒	มากที่สุด
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	๔.๒๒	๐.๗๗	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ		๔.๔๓	๐.๖๑	มากที่สุด

เมื่อพิจารณาผลประเมินความพึงพอใจแต่ละโครงการในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ โดยโครงการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ โครงการก่อสร้างถนน / ปรับปรุงถนน มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ รองลงมาคือโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ โครงการโครงการก่อสร้างประปาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๔ และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ ตามลำดับ

๓.๒.๑ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๗ แยกตามยุทธศาสตร์ ๗ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

จากแบบสอบถาม สามารถสรุปข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ได้ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการพัฒนา และจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนต่างๆ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประเด็นที่สอง การดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียนรู้ ทางเทศบาลควรมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

จากแบบสอบถาม สามารถสรุปข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม ได้ดังนี้

ประการที่หนึ่ง การส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มเติมที่มีความครอบคลุมในทุกกลุ่มวัยในชุมชน รวมถึงการจัด กิจกรรมต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีส่วนร่วม มากขึ้น

ประการที่สอง การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้น หรือการให้บริการที่ ตอบสนองต่อจำนวนของประชากรในท้องถิ่นมากขึ้น และเพิ่มเติมช่องทางการให้บริการให้รองรับความต้องการ ของประชาชน

ประการที่สาม ข้อเสนอแนะต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นครในการลงพื้นที่ร่วมกันกับประชาชนมากขึ้น ให้ ความสำคัญกับการลงพื้นที่พบกับประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพเพื่อนำไปสู่การ ทำโครงการต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบ ภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

จากแบบสอบถาม สามารถสรุปข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และ ความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ดังนี้

ประการที่หนึ่ง ข้อเสนอแนะในการให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมภารกิจ ต่างๆ ของประชาชนให้มากขึ้น

ประการที่สอง การดำเนินโครงการของเทศบาลที่วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา ของประชาชนโดยแท้จริง

ประการที่สาม การให้ความสำคัญกับผู้นำชุมชน โดยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้นำชุมชน การทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

จากแบบสอบถาม สามารถสรุปข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ได้แก่

ประการที่หนึ่ง ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพิ่มเติมการ สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการให้มากขึ้น

ประการที่สอง เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการพัฒนาสนามกีฬาตามพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอมีการตรวจสอบพื้นที่ และลงพื้นที่ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประการที่สาม ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน โดยใช้ฐานข้อมูล ต้นทุนทางวัฒนธรรม กายภาพ สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ รวมถึงใช้การท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

จากแบบสอบถาม สามารถสรุปข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ดังนี้

ประการที่หนึ่ง การจัดอบรมส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ตัดต้นไม้ ทำลายป่า

ประการที่สอง การเพิ่มกิจกรรมสันตนาการที่มีความหลากหลายในการส่งเสริมการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับประชาชน

ประการที่สาม การบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรสร้างแบบแผนการทำงานที่เป็นระบบ และส่งเสริมยุทธศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง

ประการที่สี่ ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมของชุมชน อาทิ น้ำประปาบางชุมชน ยังไม่สะอาดพอ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับขยายเมือง

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

จากแบบสอบถาม สามารถสรุปข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมืองควรมีการแจ้งข่าวสารให้มากขึ้น

ประการที่หนึ่ง การเสนอแนะให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน และพัฒนา สาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานที่ดี อาทิ น้ำประปา เป็นต้น

ประการที่สอง มีแผนและแนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง และมีแผนดำเนินการในระยะยาว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ประการที่สาม บางพื้นที่ยังประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค อาทิ ท่อระบายน้ำ เป็นต้น

ประการที่สี่ บางชุมชนยังประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

จากแบบสอบถาม สามารถสรุปข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ได้ดังนี้

ประการที่หนึ่ง พัฒนาระบบการทำงานของเทศบาลให้มีรูปแบบที่ชัดเจน และสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่

ประการที่สอง การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม โดยการสำรวจและลงพื้นที่ให้มากขึ้น

๔. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แล้ว จึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้

๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว

๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.....คะแนน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.....คะแนน
๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.....คะแนน
๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.....คะแนน
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.....คะแนน
๖) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.....คะแนน
๗) วิสัยทัศน์	คะแนนเต็ม ๕ ได้.....๕.....คะแนน
๘) กลยุทธ์	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.....คะแนน
๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.....คะแนน
๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.....คะแนน
๑๑) แผนงาน	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.....คะแนน
๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.....คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๖๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยนำโครงการ/กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๑/๖๗ บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖ และ ๒/๖๗ และบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ ๖/๖๖, ๗/๖๖, ๘/๖๖, ๓/๖๗, ๕/๖๗ รวมเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖๓ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๗๙,๑๐๖,๑๕๒.- บาท (-หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน-)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๗	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๕	๑๐,๓๐๓,๗๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม	๕๐	๒๗,๘๔๓,๕๒๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๒	๑๐,๔๑๔,๘๔๕
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๒๕	๗,๐๒๐,๓๔๒
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๒	๑๗,๑๔๙,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับขยายเมือง	๑๘๑	๑๐๑,๐๕๗,๕๔๕
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๑๘	๕,๓๑๗,๒๐๐
รวม	๓๖๓	๑๗๙,๑๐๖,๑๕๒

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๖๓ โครงการ ๑๗๙,๑๐๖,๑๕๒ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายและดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถนำโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ การใช้จ่ายเงินสะสม, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๓ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๓๓,๖๙๑,๙๙๑.๑๘ บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่ได้รับ งบ ประมาณ	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การศึกษาสู่ สังคมอย่างมี คุณภาพ	๒๕	๑๖	๖๔	๑๐,๓๐๓,๗๐๐	๗,๘๑๓,๓๙๑.๑๘	๗๕.๘๓	๖,๖๘๗,๖๘๘	๘๕.๕๙
๒.ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริม ให้คนมีสุข ภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้ง ด้านกาย ใจ สติปัญญาและ สังคม	๕๐	๑๕	๓๐	๒๗,๘๔๓,๕๒๐	๑๗,๔๖๔,๕๐๐	๖๒.๗๒	๑๐,๗๑๐,๔๒๐	๖๑.๓๓
๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา สังคม คุณภาพ ชีวิต และความ เข้มแข็งของ ชุมชน การรักษาความ สงบภายใน และความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๕๒	๕๑	๙๘.๐๘	๑๐,๔๑๔,๘๔๕	๗,๙๗๙,๙๐๐	๗๖.๖๒	๕,๕๕๘,๗๘๘.๔๔	๖๙.๖๖

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่ได้รับ งบ ประมาณ	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๔.ยุทธศาสตร์ การทำ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการ ท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ	๒๕	๑๙	๗๖	๗,๐๒๐,๓๔๒	๓,๐๒๐,๐๐๐	๔๓.๐๒	๒,๒๔๐,๘๒๙	๗๔.๒๐
๕.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑๒	๑๐	๘๓.๓๓	๑๗,๑๔๙,๐๐๐	๖,๓๘๔,๐๐๐	๓๗.๒๓	๔,๗๓๔,๒๔๗.๓๐	๗๔.๑๖
๖.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ รองรับการ ขยายเมือง	๑๘๑	๑๔๘	๘๑.๗๗	๑๐๑,๐๕๗,๕๔๕	๘๘,๙๖๘,๐๐๐	๘๘.๐๔	๖๙,๓๐๙,๕๗๘.๐๒	๗๗.๙๐
๗.ยุทธศาสตร์ การบริหาร องค์กร	๑๘	๑๔	๗๗.๗๗	๕,๓๑๗,๒๐๐	๒,๐๖๒,๒๐๐	๓๘.๗๘	๑,๒๐๖,๗๘๙.๗๖	๕๘.๕๒

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่ได้รับ งบ ประมาณ	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
ตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน การบริการ สาธารณะ ที่มีคุณภาพ								
รวม	๓๖๓	๒๗๓	๗๕.๒๑	๑๗๙,๑๐๖,๑๕๒	๑๓๓,๖๙๑,๙๙๑.๑๘	๗๔.๖๔	๑๐๐,๔๔๘,๓๔๑	๗๕.๑๓

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๕๘ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๒ โครงการ และโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษาสู่สังคม อย่างมีคุณภาพ	๑๖	๑๓	๘๑.๒๕	-	-	-	-	๓	๑๘.๗๕
๒. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม	๑๕	๘	๕๓.๓๓	๓	๒๐	๓	๒๐	๑	๖.๖๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต และ ความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบ ภายในและความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๕๑	๓๑	๖๐.๗๘	๑๘	๓๕.๓๐	๑	๑.๙๖	๑	๑.๙๖
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการ ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๑๙	๑๕	๗๘.๙๔	๒	๑๐.๕๓	-	-	๒	๑๐.๕๓

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๕. ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๐	๗	๗๐	๒	๒๐	๑	๑๐	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับ การขยาย เมือง	๑๔๘	๑๑๑	๗๕	๓๑	๒๐.๙๕	๖	๔.๐๕	-	-
๗. ยุทธศาสตร์การบริหาร องค์กรตามหลักธรรมาภิ บาล เพื่อ สนับสนุนการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ	๑๔	๑๐	๗๑.๔๓	๒	๑๔.๒๙	๑	๗.๑๔	๑	๗.๑๔
รวม	๒๗๓	๑๙๕	๗๑.๔๓	๕๘	๒๑.๒๕	๑๒	๔.๓๙	๘	๒.๙๓

ตารางแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗๓ โครงการ ๑๓๓,๖๙๑,๙๙๑.๑๘ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ในการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้แบ่งสถานะของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

อยู่ระหว่างดำเนินงาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานไม่เสร็จก่อนปีงบประมาณ โดยงบประมาณโครงการ มีการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้

กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

ยังไม่ได้ดำเนินงาน หมายถึง โครงการที่ยังไม่ได้ทำ และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยกเลิก หมายถึง โครงการที่ไม่ได้ทำในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากมีเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ดำเนินการเบิกหักส่งเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัยให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเซลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๒๕/๒๖๓)	๑,๔๙๐,๖๐๐ (+๒๓๙,๘๔๘) ๑,๗๓๐,๔๔๘	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เซลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๒๗๖,๕๖๐ บาท ▲โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๑๑/๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๓๙,๘๔๘ บาท	1 ต.ค. 66 – 31 ส.ค. 67	-
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ดำเนินการเบิกหักส่งเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กอายุ ๒-๕ ปี	๔๒๖,๑๐๐ (+๑๑๖,๘๘๙) ๕๔๒,๙๘๙	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เซลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๑๗,๑๘๔ บาท	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒.ค่าหนังสือเรียนเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๕.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กอายุ ๓-๕ ปี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (จะดำเนินการได้เมื่อได้รับการจัดสรรแล้ว) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๒๓ -๑๒๔/๒๖๓)				▲โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๑๑/๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑๖,๘๘๙ บาท		
๓.	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการจัดทำ นวัตกรรมการศึกษาระดับปฐมวัย กับเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่ การจัด กิจกรรมเวทีเสวนาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๒๕/๒๖๓)	๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ก สังกัด เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๖,๓๘๐ บาท	27 มี.ค. 67	-
๔.	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น	จัดส่งเด็ก ครู ผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ด้านการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรม ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเช่นร่วมจัด นิทรรศการการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ศึกษาดูงาน เข้าร่วมเสวนา ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๒๓/๒๖๓)	๑๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่กรมส่ง เสริมฯ จัดงาน	กอง การศึกษา	ยกเลิกการดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๕.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ ทั้ง ๑๐ แห่ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๒๔/๒๖๓)	๕๐,๐๐๐	อาคารศูนย์กีฬา เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์กีฬาเทศบาล เมืองเขลางค์นคร โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๘,๒๘๓ บาท	22 ธ.ค. 66	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาเรียนเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อา ห า ร ก ล а ง ว ั น รั ะ ด ั บ ประถมศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป)	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หลังจากได้รับ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากสำนัก งบประมาณ) เป็นรายไตรมาส (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๒๐/๒๖๓)	๔,๑๑๑,๔๐๐ (+๓๑๘,๕๕๔.๑๘) ๔,๔๒๙,๙๕๔.๑๘	โรงเรียนในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร จำนวน ๗ โรงเรียน	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔,๐๗๕,๓๕๖ บาท ▲โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๑๑/๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๑๘,๕๕๔.๑๘ บาท	1 ต.ค. 66 – 31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
 ๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็ก ในเขตพื้นที่ได้รับรู้ถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ของเด็กต่อสังคมและประเทศ และเป็นเวทีให้เด็ก แสดงออกถึงอัจฉริยภาพแต่ละบุคคลในทางที่ สร้างสรรค์ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔๒/๒๖๓)	๔๐๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๔๐,๑๑๙ บาท	13 ม.ค. 67	-
๒	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๑. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและ เยาวชน ให้มีความรู้และความเข้าใจถึง บทบาท และหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชน ๓. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน ต้นแบบ/โดดเด่น/ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำความรู้ และแนวทางที่ได้รับมาพัฒนาการดำเนินงานของ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔๔/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้นำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๖๕ คน ศึกษาดูงานบทบาทกลยุทธ์การ ส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาเด็กและ เยาวชนในท้องถิ่น ตาม “โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร” ในวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัด ลำพูน ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๒๘,๑๕๐ บาท	3-4 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
 ๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๓	โครงการให้ความรู้เสริมสร้าง ความเข้มแข็งกองทุนแม่ของ แผ่นดิน	๑. จัดอบรม/จัดกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการ กองทุนแม่ และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการเฝ้า ระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน ของกองทุนแม่และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร จำนวน ๙ แห่ง ๒. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานชุมชนกองทุนแม่ ของแผ่นดินต้นแบบ/โดดเด่น/ประสบผลสำเร็จ ในการนำกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินมา ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔๕/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมอบรม และได้ศึกษาดู งานในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริบ้านผาผึ้งหมี และศูนย์ เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้าน วัดจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๙๘,๑๕๔ บาท	29 - 30 พ.ย. 66	-
๔	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานของศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดอบรม/จัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ทุกกลุ่มวัย ได้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม และได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔๔/๒๖๓)	๕๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดลำพูนและจังหวัด เชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๑,๑๘๐ บาท	3-4 ส.ค. 67	-
๕	โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	จัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการ ต่อต้านการทุจริต , จัดทำสื่อในรูปแบบตาม ช่องทางที่กำหนดไว้ , เผยแพร่ให้ประชาชน	๓๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่, จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตใน สถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ ฯลฯ (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔๕/๒๖๓)				โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๘,๙๕๘ บาท		
๖	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร “โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร” เพื่อให้เด็กและ เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมี ความสุข ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔๔-๑๔๕/๒๖๓)	๕๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๘,๔๗๑ บาท	1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 67	-
๗	โครงการประกวดคำขวัญ ต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญต่อต้าน การทุจริตเข้าร่วมการประกวด (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔๒-๑๔๓/๒๖๓)	๒๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๘,๙๕๘ บาท	1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 66	-
๘	โครงการโรงเรียนคุณธรรม (โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข)	จัดอบรม/จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ ศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็น แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะ ในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔๓/๒๖๓)	๕๐,๐๐๐	สถานที่ที่เทศบาล กำหนด	กองการศึกษา	ยกเลิกการดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๙	โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาตามอัธยาศัยสู่การ เรียนรู้ตลอดชีวิต แบบ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทางการศึกษา	จัดอบรม/ฝึก/ศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาได้แก่ วิทยาลัยสารพัด ช่าง วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น อบรมนวดฝ่าเท้า อบรมเล่นดนตรีไทย/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีสากล งานช่างเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สอน ภาษาเพื่อการสื่อสาร ฯลฯ ให้แก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชนรุ่นละ ๒๐ คน ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔๓/๒๖๓)	๖๐,๐๐๐	ตามที่ฝ่ายบริหาร การศึกษากำหนด	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ -อบรมนวด วันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านพ่อนวิทยา -อบรมดนตรีไทย วันที่ ๑๗-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดหลวง วิทยา โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๙,๙๓๕ บาท	5 - 9 ส.ค. 67 17-25 ส.ค. 67	-
๑๐	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E.)	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (Drug Abuse Resistance Education : D.A.R.E.) โดยขอประสานการ ดำเนินงานกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จัดทำ แผนการเข้าสอนให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ ของสถานศึกษาในพื้นที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและ เยาวชนในสถานศึกษา (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๒๓/๒๖๓)	๗๐,๐๐๐ (-๖๕,๐๐๐) ๕,๐๐๐	สถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาล เมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ยกเลิกการดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ▼โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๗/๖๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ
 ๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่น้อยกว่า อัตราร้อยละ ๕๐ ของการสมทบงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามจำนวนประชากรที่ผ่านการรับรองสิทธิจากฐานข้อมูลของ สปสช. - ประชุมอนุกรรมการและคณะกรรมการ - เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน - ติดตามประเมินผล/รายงานผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๕/๒๖๓)	๑,๔๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท	1 ต.ค. 66 – 31 ส.ค. 67	-
๒	โครงการส้วมสะอาดตาม มาตรฐานส้วมสาธารณะ	๑.อบรมให้ความรู้มาตรฐานส้วมสาธารณะให้กับผู้แทนหน่วยงานและสถานประกอบการรวม ๕๐ คน ๒.ตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี ๓.มอบป้ายส้วมสาธารณะ สะอาด ได้มาตรฐาน ให้กับส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๕๗/๒๖๓)	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมอบรมและมอบป้าย “มาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS” ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๘,๐๓๗ บาท	2 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ
 ๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๓	โครงการสุขาภิบาลตลาดสด	๑. อบรมผู้ประกอบการตลาดและผู้ขาย อาหารในตลาด จำนวน ๕๐ คน ๒. ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารผัก ผลไม้ ๓. ตรวจแนะนำสุขลักษณะ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี ๔. ประเมินแจ้งจำหน่ายสินค้าในตลาด (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๕๙/๒๖๓)	๕๐,๐๐๐	- ตลาดในเขต เมืองเขลางค์ นคร - ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๑,๓๐๕ บาท	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 67	-
๔	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๑. สำรวจและตรวจประเมินสถาน ประกอบการ และตรวจสอบสารปนเปื้อนใน อาหารที่จำหน่าย พร้อมเก็บข้อมูลและ ประเมินผล ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาล อาหาร จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕๐ คน ๓. สรุปผลการดำเนินโครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๖๐/๒๖๓)	๖๐,๐๐๐	- ร้านอาหาร ในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (ทั้ง ๒ รุ่น) ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เขลางค์นคร ชั้น ๒ อาคารศูนย์สุขภาพ ชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๑,๑๖๗ บาท	1 พ.ย. 66 - 31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย
 ๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑.๑ ขออนุมัติดำเนินการโครงการ ๑.๒ อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๙๐ คน ๑.๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า๑๕๗/๒๖๓)	๕๐๐,๐๐๐ (-๒๒,๗๐๐) ๔๗๗,๓๐๐	๑.เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ๒.ศึกษาดูงานนอก สถานที่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชมพู และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดชลบุรี โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๗๗,๒๔๖ บาท ▼โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๗/๖๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๒,๗๐๐ บาท	18 - 26 ม.ค. 67	-
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งสำหรับส่งเสริมการ ออกกำลังกาย	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ประกอบด้วย ๑. เครื่องออกกำลังกายแขน ๒. เครื่องออกกำลังกายข้อเท้า ๓. เครื่องออกกำลังกายแขน,ขา,ลดหน้าท้อง ๔. เครื่องออกกำลังกายลดหน้าท้อง ๕. เครื่องบริหารข้อสะโพก ๖. เครื่องบริหารข้อเท้า ๗. เครื่องบริหารไหล่และขา ๘. ลู่วิ่งอเนกประสงค์	๑,๕๐๐,๐๐๐ (-๑,๕๐๐,๐๐๐) ๐	เขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร สำหรับ ๑๐ ชุมชน ๑. ชุมชนกาดโป่ง ๒. ชุมชนศรีสง่า ๓. ชุมชนยาเป้า ๔. ชุมชนกาดเมฆ ตะวันออก ๕. ชุมชนศรีปึงชัย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกการดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ▼โอนลดงบประมาณ ๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย
 ๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๙. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพกราคาชุดละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท - เสนอขออนุมัติจัดทำโครงการ - สำรวจพื้นที่ติดตั้งในชุมชน - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกาย - ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและคุมเลขครุภัณฑ์ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๖๔-๑๖๕/๒๖๓)		๖. ชุมชนบ้านต้า ๗. ชุมชนป่าขาม ๘. ชุมชนศรีพูนทรัพย์ ๙. ชุมชนหัวฝาย ๑๐. ชุมชนธนวรรณ				
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนแห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๕ ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข - แจ้างประธานชุมชนส่งโครงการ - บันทึกข้อตกลง - ดำเนินการเบิก/จ่ายเงินสนับสนุน - ติดตามประเมินผล - รายงานผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๖๕-๑๖๗/๒๖๓)	๑,๓๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท	1 พ.ย. 66 - 31 ต.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	๑. ขออนุมัติดำเนินการ ๒. สํารวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน สัตว์ (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยทำ การสำรวจปีละ ๒ ครั้ง ๓. จัดซื้อวัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ๔. กำหนดจุดบริการและแผนดำเนินงาน ๕. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน เขตเทศบาลฯ ๖. สรุปและรายงานผลดำเนินงาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๕๘-๑๕๙/๒๖๓)	๓๖๖,๗๐๐	เขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๕๖,๔๔๗.๕๐ บาท	1 ต.ค. 66 – 31 ส.ค. 67	-
๒	โครงการจ้างบุคคลภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานและบริการ ประชาชนประจำศูนย์สุขภาพชุมชน เมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๗๐- ๑๗๑/๒๖๓)	๑,๕๐๐,๐๐๐	อาคารศูนย์ สุขภาพชุมชน เมืองเขลางค์ นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑,๑๗๖,๒๑๗.๘๙ บาท	1 ต.ค. 66 – 31 ส.ค. 67	-
๓	โครงการเงิน อุดหนุนการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุข ของสถานีนอนามัยที่ถ้ำไอน	- เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ้ำไอนให้เทศบาล เมืองเขลางค์นคร จำนวน ๗ แห่งๆละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับการพัฒนาคุณภาพ	๕,๙๕๐,๐๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุข จำนวน ๗ แห่ง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท	1 ต.ค. 66 – 31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		การให้บริการด้านสาธารณสุข (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๗๑-๑๗๒/๒๖๓)						
๔	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ สาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ต.กล้วย แพะ อ.เมือง จ.ลำปาง อาคาร ๒ ชั้น ชั้นล่าง พื้นที่ใช้สอย ๒๗๖ ตรม. ชั้นบนพื้นที่ใช้สอย ๑๙๒ ตรม. รวมพื้นที่ใช้สอย ๔๖๘ ตรม. และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๗๙/๒๖๓)	๔,๐๐๐,๐๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุข บ้านกล้วยแพะ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	1 มี.ค. - 31 ก.ค. 67	-
๕	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข บ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ ๔ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข บ้านศรีหมวดเกล้า จำนวน ๑ หลัง ขนาดพื้นที่ ๑๒๘ ตรม. และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๗๙/๒๖๓)	๘๐๓,๕๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุข บ้านศรีหมวด เกล้า	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๘๐๖,๕๐๐ บาท	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 67	-
๖	โครงการปรับปรุงลาน คสล. ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข บ้านแม่กีย ชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ต.ปางแสนทอง อ. เมือง จ.ลำปาง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลาน คสล. ภายใน ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กียพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๘๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร(ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๗๙/๒๖๓)	๑๐๗,๐๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุข บ้านแม่กีย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๐๗,๐๐๐ บาท	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข บ้านกล้วยม่วง ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขบ้านกล้วยม่วง ต.กล้วยแพะ อ.เมืองจ.ลำปาง จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๘๐/๒๖๓)	๙๕๐,๐๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุข บ้านกล้วยม่วง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 67	-
๘	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ของศูนย์บริการสาธารณสุข บ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่จอดรถแบบมีหลังคา บริเวณพื้นที่ด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขบ้าน โทกหัวช้าง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๗๘/๒๖๓)	๔๐๐,๐๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุข บ้านโทกหัวช้าง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
 ๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ที่ประจักษ์	- มอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่ประจักษ์ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๘๔/๒๖๓)	๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ ปฏิบัติงานให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ใน วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น ๑ สำนักงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๕๔๐ บาท	19 ก.ค. 67	-
๒	โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ๒. กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรี ล้านนา) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๕/๒๖๓)	๙๒๔,๐๐๐	- ศูนย์ผู้สูงวัย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๗๗๒,๖๕๗ บาท	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	-
๓	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๖/๒๖๓)	๒๘๖,๐๐๐	- ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๑๒,๘๖๘ บาท	1 ม.ค – 31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืด ชีวิต ผู้สูงอายุ	- จัดอบรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยโยคะ แก่ผู้สูงอายุ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๕/๒๖๓)	๓๒,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรม - วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๗ - วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๗ - วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๗ - วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๗ - วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๗ - วันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๗ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๔,๙๐๐ บาท	- วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๗ - วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๗ - วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๗ - วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๗ - วันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๗	-
๕	โครงการหลักธรรมนำพา ครอบครัวเป็นสุข	- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๗/๒๖๓)	๔๑,๗๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๐,๒๐๐ บาท	1 - 31 ม.ค. 67	-
๖	โครงการประกวดภาพถ่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ภายในครอบครัว	- จัดประกวดภาพถ่ายครอบครัวให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๔/๒๖๓)	๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๑,๔๙๐ บาท	1 ก.พ - 30 ก.ย. 67	-
๗	โครงการส่งเสริมสตรีสร้าง ครอบครัวอบอุ่น	- จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรีในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๖/๒๖๓)	๒๔,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๓,๓๘๒ บาท	5 ก.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๘	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดู งานแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๖/๒๖๓)	๑,๒๓๕,๐๐๐ (-๒๓๘,๙๐๐) ๙๙๖,๑๐๐	๑. เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ๒. ศึกษาดูงานนอก สถานที่	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๙๕,๙๐๖ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๐/๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๔/๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๕,๙๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๕/๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท	1 ก.พ - 31 มี.ค. 67	-
๙	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ผู้สูงอายุ	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๗/๒๖๓)	๑๒๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๒๔,๓๔๕ บาท	1 ธ.ค. 66 - 30 มี.ย. 67	-
๑๐	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์	- ปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี	๓๒๔,๐๐๐	ศูนย์ผู้สูงวัย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ระหว่างดำเนินการ ขอ อนุมัติ กั นเงินเป็นจำนวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	นคร	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๒/๒๖๓)						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และฝึกศึกษา ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ ด้านการ ทำอาหาร ด้านคหกรรม ด้านหัตถกรรมหรือ สิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการ และด้านอาชีพอื่น ๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๒๐/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๘๙,๑๒๕ บาท	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	-
๒	โครงการเสริมสร้างพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร หรือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๒๐/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๑๔,๒๖๔ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย. 67	-
๓	โครงการส่งเสริมพลังสตรี พัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์	- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๑๙/๒๖๓)	๕๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๒๓,๖๓๔ บาท	22 - 23 มี.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการประชุม คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร(ตามเทศบัญญัติ งบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๙๔/๒๖๓)	๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๖,๐๕๐ บาท	27 ก.พ. - 24 พ.ค. 67	-
๒	โครงการส่งเสริมแกนนำผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพสู่กลุ่ม ผู้สูงวัย	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๖/๒๖๓)	๙๙,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๙๐,๑๗๐ บาท	1 ม.ค. -31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๑๙/๒๖๓)	๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙,๗๖๘ บาท	1 - 30 พ.ย. 67	-
๒	โครงการประชุมผู้นำชุมชน เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นครจำนวน ๖ ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๑๙/๒๖๓)	๘๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๗๕,๕๐๐ บาท	1 พ.ย. - 30 ก.ย.67	-
๓	โครงการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ให้แก่ คณะกรรมการชุมชนและจัดเวทีประชุมประชาคม เพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ตลอดจน เสนอปัญหาความต้องการตามบริบทของแต่ ละชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๑๘/๒๖๓)	๖๐,๐๐๐ (-๑๓,๐๐๐) ๔๗,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๖,๕๙๖ บาท ▼โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๕/๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท	1 ม.ค. - 30 เม.ย.67	-
๔	โครงการดำเนินการเลือก คณะกรรมการชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนที่ครบวาระ หรือแทนกรรมการที่ว่างลง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๘/๒๖๓)	๑๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๔๙,๘๒๕ บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	-
๕	โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการด้วยวิถีชุมชนสู่ความ	- ประชุมและประเมินชุมชนทุกชุมชน - ประชุมสรุปผลการประเมิน และเสนอแนว	๔๐,๐๐๐	ในเขตจังหวัด ลำปาง	กอง สวัสดิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	เข้มแข็ง	ทางการบริหารจัดการให้ชุมชนเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๗/๒๖๓)			สังคม	โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๒,๙๔๕ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๖๑/๒๖๓)	๑๐๐,๐๐๐ (-๕๐,๐๐๐) ๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ▼โอนลดงบประมาณ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.67	-
๒	โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรทั้ง ๔ ตำบล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๖๑/๒๖๓)	๒๖,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.67	-
๓	โครงการพัฒนาการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดอบรมให้แก่เกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง ๔ ตำบล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๖๒/๒๖๓)	๗๖,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๗๕,๑๗๕ บาท	1 ม.ค. - 28 ก.พ.67	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	- จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ทั้ง ๔ ตำบล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๖๒/๒๖๓)	๑๐๐,๐๐๐ (-๑๙,๐๐๐) ๘๑,๐๐๐	๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒. ศึกษาดูงานนอกสถานที่	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๐,๑๘๘ บาท ▼โอนลดงบประมาณ ครั้งที่	1 - 30 เม.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
						๑๕/๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท		
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา เกษตรปลอดภัย	- ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ และอบรมให้ ความรู้แก่เกษตรกร/ประชาชนเกี่ยวกับการดูแล รักษาดิน การตรวจวิเคราะห์ประเมินค่าดินตลอด ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาดิน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๖๓/๒๖๓)	๑๗๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๕๕,๐๗๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-
๖	โครงการปรับปรุงที่ทำการ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลกล้วยแพะ	การจ้างเหมาปรับปรุงที่ทำการศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลกล้วยแพะ จำนวน ๑ หลัง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๖๓/๒๖๓)	๒๙๕,๐๐๐	ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการ เกษตรประจำ ตำบลกล้วยแพะ	กอง สวัสดิการ สังคม	ระหว่างดำเนินการ และได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๒๙๔,๔๙๒.๔๔ บาท	1 ม.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	- การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๔/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๙๗,๙๐๐ บาท	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.67	-
๒	โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักเรียนที่ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่ กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๓/๒๖๓)	๒๕๐,๐๐๐ (+๕๐,๐๐๐) ๓๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙๘,๓๗๐ บาท ▲โอนเพิ่มงบประมาณ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนา และจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมกิจการหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๑. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ๒. จัดประชุมและออกตรวจตราจัดระเบียบ หอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓. จัดประชุมผู้ประกอบการกิจการหอพักหรือผู้แทน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙๕/๒๖๓)	๑๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๘,๙๕๐ บาท	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV <u>ในชุมชนบ้านหลวง</u> ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประเมินการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านหลวง</u> (ตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท	๒๗๕,๗๐๐	ชุมชนบ้านหลวง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๕๖,๘๘๐.๙๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ เมตร เป็นเงิน ๔๓,๔๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๙๗						
๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV <u>ในชุมชนบ้านไธเนาะน้อย</u> ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท	๒๗๒,๒๐๐	ชุมชน บ้านไธเนาะน้อย	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๕๔,๑๒๐.๙๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านไรร้าน้อย (ตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาเครื่อง ละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท (ตาม						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตาม ราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ เมตร เป็นเงิน ๓๙,๙๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๘๙						
๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑ .กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐	๒๔๒,๖๗๕	ชุมชน บ้านหนองบัว	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๓๙,๒๐๖.๙๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์</u> <u>วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านหนองบัว</u> (ตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่อง ละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (ตาม ราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตาม ราคาท้องถิ่น)						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ เมตร เป็นเงิน ๓๙,๓๗๕ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๙๔						
๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑ .กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่องเป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ	๒๗๖,๖๔๕	ชุมชน บ้านศรีหมวด เกล้า ๑	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๕๗,๖๒๖.๑๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า๑</u> (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๗ เมตร เป็นเงิน ๔๔,๓๔๕ บาท (ตามราคาท้องถิ่น)						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๙๐						
๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV <u>ในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า๒</u> ตำบลชมพู อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐	๒๗๙,๐๒๕	ชุมชน บ้านศรีหมวด เกล้า ๒	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๕๙,๕๐๒.๙๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		บาท ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า๒๑ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาเครื่อง ละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตาม ราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕ เมตร เป็นเงิน ๔๖,๗๒๕ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๙๑						
๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV	๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	๓๐๘,๐๒๕	ชุมชน บ้านหนองยาง	สำนัก	ระหว่างดำเนินการ	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	<u>ในชุมชนบ้านหนองยาง</u> ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์</u> <u>วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านหนองยาง</u> (ตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑			ปลัดเทศบาล	โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๗๔,๐๐๒.๙๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๔ เครื่อง ราคาเครื่อง ละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตาม ราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕ เมตร เป็นเงิน ๔๖,๗๒๕ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๙๖						
๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV <u>ในชุมชนบ้านร้อง</u> ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๑ .กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท	๒๘๕,๙๗๕	ชุมชน บ้านร้อง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๕๖,๖๑๔.๙๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านร้อง</u> (ตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๐๕ เมตร เป็นเงิน ๒๔,๖๗๕ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๘๗						
๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV <u>ในชุมชนบ้านป่าขาม</u> ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท	๒๖๖,๔๒๕	ชุมชนบ้านป่าขาม	สำนักปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๔๙,๕๖๖.๙๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านป่าขาม</u> (ตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาเครื่อง ละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท (ตาม ราคาท้องถิ่น)						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตาม ราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๙๗๕ เมตร เป็นเงิน ๓๔,๑๒๕ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๘๕						
๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองปล้อง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม	๒๖๕,๒๐๐	ชุมชน บ้านหนองปล้อง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๔๘,๖๐๐.๙๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านหนองปล้อง</u> (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบ						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ เมตร เป็นเงิน ๓๒,๙๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๙๕						
๑๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	๒๔๖,๐๗๐	ชุมชน บ้านป่าแลว ๒	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๔๑,๘๘๔.๑๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านป่าแลว๒ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๒ เมตร เป็นเงิน ๔๒,๗๗๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๘๖						
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านประสพสุข ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประเมินการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์	๒๘๔,๙๙๕	ชุมชน บ้านประสพสุข	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๕๕,๘๔๒.๑๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		วงจรปิด (cctv) ชุมชนประสมสุข (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๖. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๗๗ เมตร เป็นเงิน ๒๓,๖๙๕ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๘๔						
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกล้วยกลาง	๑ .กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมอมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	๔๕๓,๒๑๐	ชุมชนบ้านกล้วยกลาง	สำนักปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	และงานอื่นๆ ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง ราคาเครื่องละ ๕๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการ ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์</u> <u>วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านกล้วยกลาง</u> (ตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลาง				โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๕๕,๐๐๒.๗๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๒๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๖ เมตร เป็นเงิน ๖๓,๒๑๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๗๙						
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	๒๖๗,๓๐๐	ชุมชนบ้านห้วยหล่อ	สำนักปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๕๐,๒๕๖.๙๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์</u> <u>วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านห้วยหล่อ</u> (ตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		Converter) จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาเครื่อง ละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท (ตาม ราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตาม ราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๗๘						
๑๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชุมพู่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ เครื่อง เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง ราคาเครื่อง ละ ๕๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท	๔๑๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านหนองเจริญ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๒๙,๒๙๗.๑๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านหนองเจริญ</u> (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น)						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตาม ราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ เมตร เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๙๒						
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม	๒๙๖,๓๐๐	ชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันตก	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๖๔,๗๕๖.๙๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก</u> (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบ						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๘๑						
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองวรรณ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ ราคากล้องเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗๖,๐๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๐๐ บาท ลำดับที่ ๑-๓ ประมาณการราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	๓๑๘,๓๐๐	ชุมชน บ้านหนองวรรณ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๗๓,๗๓๖.๕๐ บาท	1 มี.ค. - 30 ก.ย.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท <u>ติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ชุมชนบ้านธนวรรณ</u> (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๕. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ๖. ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) จำนวน ๑๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒ U) จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๓๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) ๘. ค่าสายสำหรับเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น)ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		หน้า ๘๒						
๑๗	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาไฟฟ้าและหมอก ควัน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ ความรู้ จัดทำแนว กันไฟ จัดทำอุปกรณ์ดับไฟฟ้า (ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๐๒/๒๖๓)	๓๐,๐๐๐	ชุมชนที่มีพื้นที่ เสี่ยงเกิดไฟฟ้า	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๗,๑๓๒ บาท	1 ธ.ค. 66 - 31 พ.ค.67	-
๑๘	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาล เพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน (ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๐๓/๒๖๓)	๑๕,๐๐๐	บริเวณ ประติมากรรม ชามตราไก่ (สามแยกย่าเป้า)	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๓,๗๐๔ บาท	1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย.67	-
๑๙	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟให้แก่ พนักงานดับเพลิง , เจ้าหน้าที่เทศบาล , สมาชิก อบ พร. ,สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ (ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๐๓/๒๖๓)	๔๐,๐๐๐	พื้นที่ เทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๕,๗๖๒ บาท	1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 66	-
๒๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร ๑ รุ่น (ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๐๓/๒๖๓)	๔๘,๐๐๐ (-๔๘,๐๐๐) ๐	สำนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยกเลิกการดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ▼โอนลดงบประมาณ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท	1 พ.ย. 66 - 31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทํานุ บํารุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทํานุ บํารุง ศาสนาให้ยั่งยืน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน ประเพณี งานบุญตามรอย ศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อกษม เขมโก	ร่วมจัดงานประเพณีงานบุญ ตามรอยศรัทธาไหว้ สา อริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อกษม เขมโก กับอำเภอ เมืองลำปาง มูลนิธิหลวงพ่อกษม เขมโก และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง ลำปาง ได้แก่ จัดขบวนแห่เครื่องสักการะตามที่ อำเภอเมืองลำปางกำหนดและจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓๔ – ๒๓๕ /๒๖๓)	๖๐,๐๐๐	สถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อกษม เขมโก อำเภอเมือง ลำปาง	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรม ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๗,๖๔๒ บาท	27 พ.ย. 66	-
๒.	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ “เย็นอีก ม่วนใจ๋ ปี่ใหม่เมืองเขลางค์ นคร”	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสาน งานประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีปีใหม่เมือง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ กิจกรรมรดน้ำดำหัว กิจกรรมการ ประกวดต่าง ๆ การจัดแสดงผลภัณฑ์ของดีเมือง เขลางค์นครด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่ เกี่ยวกับงานประเพณีปีใหม่เมือง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน ท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓๔/๒๖๓)	๓๕๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร กำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณวัดศรีหมวดเกล้า ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๔๗,๙๔๙ บาท	13 เม.ย. 67	-
๓.	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษา อาทิ เช่น บอ์รตนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมหล่อ เทียนพรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาฯลฯ ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล และ วัดในเขต เทศบาลฯ	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๙,๐๐๐ บาท	17 ก.ค.. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓๒/๒๖๓)						
๔.	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนาในท้องถิ่น	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น อาทิ เช่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ถึงวัน สำคัญต่างๆ จัดกิจกรรม สวดมนต์ เวียน เทียน ไหว้พระ ในวันสำคัญทางศาสนา จัดการประกวดแข่งขันต่างๆ ที่สอดคล้องกับ วันสำคัญ ได้แก่ วันมาฆบูชา / วันวิสาขบูชา / วันอาสาฬหบูชา/วันออกพรรษา เป็นต้น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓๒/๒๖๓)	๑๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลเมือง เขลางค์นคร กำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยทำกิจกรรมให้ความรู้ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ วัดลำปางกลาง ตะวันออก ตำบลชมพู โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๙,๙๗๖ บาท	19 ส.ค.. 67	-
๕.	โครงการจัดงานประเพณีสง น้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ	จัดกิจกรรมสงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ (วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗) ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จัดขุมนิทรรศการประวัติความเป็นมา ของตำนานหมาขานคำ จัดการประกวดแข่งขัน ต่างๆ การจัดมหรสพ การจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระ ธาตุ ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓๓/๒๖๓)	๒๕๐,๐๐๐	ณ วัดม่วงคำ ตำบล กล้วยแพะ	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๔๘,๓๔๐ บาท	29 มิ.ย. 67	-
๖.	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีสงน้ำพระธาตุใน ชุมชน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นครในการจัดงาน ประเพณีสงน้ำพระธาตุในชุมชน จำนวน ๒๘	เงินอุดหนุน ๒๘๐,๐๐๐	วัดในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น	1 ธ. ค. 66 - 31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ฟื้นฟู บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน
 ๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		วัด วัดละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. วัดบ้านด้า ๑๕. วัดกล้วยหลวง ๒. วัดห้วยหล่อ ๑๖. วัดกู่ ๓. วัดบุญเกิด ๑๗. วัดบ้านพ่อน ๔. วัดแม่กีย ๑๘. วัดป่าต้นกุ่มเมือง ๕. วัดพระแท่น ๑๙. วัดเข้าหมู ๖. วัดหัวทุ่ง ๒๐. วัดลำปางกลางตะวันตก ๗. วัดปากกล้วย ๒๑. วัดหัวฝาย ๘. วัดสำเภา ๒๒. วัดหนองห้า ๙. วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง ๒๓. วัดน่าน้อย ๑๐. วัดบ้านร้องตันธงชัย ๒๔. วัดจอมเมือง ๑๑. วัดพระเจ้านั่งแท่น ๒๕. วัดม่อนธาตุ ๑๒. วัดกาดเมฆ ๒๖. วัดพระบาท ๑๓. วัดลำปางกลางตะวันออก ๒๗. วัดผาลาด ๑๔. วัดช่วงเปา ๒๘. วัดบ้านกาดใต้ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓๕ - ๒๓๖/๒๖๓)				เงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดงานประเพณี ล่องสะเปา และของดีเมือง เขลางค์นคร	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ และ ส่งเสริม ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีล่องสะเปา ได้แก่ จัด ขุมนิทรรศการ การประกวดแข่งขันต่างๆ การ เผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดีเมืองเขลางค์ นคร ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวกับงาน ประเพณีล่องสะเปาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓๒ - ๒๓๓/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	ริมฝั่งแม่น้ำวัง เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีการแข่งขันการประกวดประดิษฐ์สะ เปาเล็ก และเยี่ยมขุมนิทรรศการมีชีวิต รวมทั้งสาธิตและฝึกประดิษฐ์สะเปาเล็ก อีกด้วย (ภาคเช้า) ณ ลานหน้าวัดชมภู หลวง ชุมชนบ้านและ ในภาคค่ำ ณ ชุมชนบ้านชมพู และ ชุมชนบ้านพ่อน ตำบลชมพู ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๙๙,๖๒๐ บาท	30 ต.ค. 66	-
๒.	โครงการจัดงานประเพณีแห่ โคมไฟควรวาน วัดลำปาง กลางตะวันตก	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่โคมไฟ ควรวานตาน วัดลำปางกลางตะวันตก ให้แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ นิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมการประกวดต่างๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวกับงานประเพณีแห่ โคมไฟควรวานและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓๔/๒๖๓)	๗๐,๐๐๐	บริเวณ วัดลำปางกลาง ตะวันตก	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมแห่โคมไฟควรวานงาน ป่าเวณีแห่โคมไฟควรวาน ปู่จาทูเจ้า ลำปางกลางหลายตะวันตก ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณวัด ลำปางกลางตะวันตก ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๙,๖๓๐ บาท	20 พ.ย. 66	-
๓.	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง และของดีเมืองเขลางค์ นคร	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ และ ส่งเสริม ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีลอยกระทง ได้แก่ จัด ขุมนิทรรศการ การประกวดแข่งขันต่าง ๆ การ เผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดีเมืองเขลางค์ นครด้านต่างๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวกับ	๓๕๐,๐๐๐ (-๓๐,๐๐๐) ๓๒๐,๐๐๐	ริมฝั่งแม่น้ำวัง เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จัด กิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร	27 พ.ย. 66	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
 ๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		งานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนใน ท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓๔/๒๖๓)				ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ บริเวณ วัดปางแสนทอง ชุมชนบ้านปางแสนทอง ตำบลปางแสนทอง ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๑๔,๐๕๖ บาท ▼โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๘/๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทํานุ บํารุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นำปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓๖/๒๖๓)	๓๐๐,๐๐๐ (-๑๑,๐๐๐) ๒๘๙,๐๐๐	หน่วยงาน อปท.อื่น/ ชุมชนนอกและใน ต่างจังหวัด	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการเดินทางศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๘๓,๐๑๙ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/๖๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท	22 - 23 ม.ค. 67	-
๒.	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลกล้ายพะ แบบบูรณาการ	เพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลกล้ายพะ แบบบูรณาการ นำไปสู่การพัฒนา มีการจ้างงาน และสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ไทลื้อ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๗/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	ชุมชนในตำบล กล้ายพะ	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๙,๕๙๐ บาท	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 67	-
๓.	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้มีงานทำ มีการจ้างงาน และสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพื่อให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ	๒๐๐,๐๐๐	ตำบลพระบาท ตำบลกล้ายพะ ตำบลชมพู	สำนักปลัด เทศบาล	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทํานุ บํารุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๗/๒๖๓)		ตำบลปงแสนทอง		เงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท		
๔.	โครงการสัมมนาเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการ พัฒนาเศรษฐกิจ และการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เพื่อนำเสนอและสร้างเวทีระดมความคิดเห็น กำหนดทิศทางในการสานพลังเครือข่ายเพื่อ พัฒนาขยายผล การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดทำแผนการ พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๘)	๑๐๐,๐๐๐ (-๑๒,๐๐๐) ๘๘,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๘,๖๖๑ บาท ▼โอนลดงบประมาณ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทํานุ บํารุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬา และนันทนาการ

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตและกีฬาพื้นบ้าน อาทิ เช่น กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล วังสามขา ชัก เย่อ ฯลฯ ให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ณ สถานที่ที่เทศบาล กำหนด (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๒๔/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๒๘,๑๕๐ บาท	3 - 4 ส.ค. 67	-
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล “เขลางค์นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “เขลางค์นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด ตามระเบียบการแข่งขันของ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ให้แก่ เด็กและ เยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ สนามกีฬาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า๒๒๔-๒๒๕/๒๖๓)	๑๘๐,๐๐๐	สนามกีฬาของ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๔๖,๘๗๐ บาท	5 - 26 ก.ค. 67	-
๓.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์ นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์ นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด ตามระเบียบการ แข่งขันของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ สนามกีฬาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๒๕/๒๖๓)	๑๘๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๑๗๐,๐๐๐	สนามกีฬาของ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๖-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สนามฟุตบอลหญ้า เทียมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อาคาร ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๖๗,๒๐๑ บาท	6 - 25 ธ.ค.67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทํานุ บํารุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬา และนันทนาการ
 ๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
						▼โอนลดงบประมาณ ๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท		
๔.	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ หน่วยงานอื่น	จัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของเทศบาล เพื่อเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬานิตต่างๆที่หน่วยงาน ภายนอกจัด (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า๒๒๕-๒๒๖/๒๖๓)	๖๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ยกเลิก การดำเนินการ	-	-
๕.	โครงการฝึกทักษะกีฬาสากล ขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเพื่อ ความเป็นเลิศ	จัดฝึก ศึกษา อบรมให้ความรู้ด้านกีฬานิตต่างๆ อาทิเช่น ฟุตบอล /ฟุตซอล /วอลเลย์บอล/ เปตอง/ บาสเกตบอล /ว่ายน้ำ/กรีฑา ฯลฯ ให้แก่ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ หลักสูตร ๆ ละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๒๕/๒๖๓)	๖๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๖,๒๑๕ บาท	10 -11 ส.ค.67	-
๖.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา พื้นบ้าน “ ประชารัฐสาน สัมพันธ์ ” เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น ปิดตาตีหม้อ/ เตะปีปไกล/วิ่งกระสอบ/ชักเย่อ ฯลฯ ให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับ หน่วยงานตามประกาศของเทศบาลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๒๔/๒๖๓)	๕๐,๐๐๐	สนามกีฬาของ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ยกเลิก การดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใน ชุมชน	๑. การประกวดต้นไม้ - ประชุมคณะทำงาน - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ เกณฑ์การประกวดให้กับแกนนำชุมชน จิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน - ลงพื้นที่ประเมินต้นไม้ในชุมชน - ประกาศผลรางวัล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๒/๒๖๓)	๕๐,๐๐๐	- ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - พื้นที่ชุมชนใน เขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๐,๔๒๕ บาท	1 พ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน
 ๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการเสริมสร้างเครือข่าย จิตอาสารักษาน้ำวัง	๑. อบรมให้กับแกนนำชุมชนและจิตอาสา ชุมชน ริมน้ำวัง จำนวน ๔๕ คน ๒. สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติ ชุมชนริมน้ำวัง ๓.ตรวจสอบสภาพน้ำโดย ชุดทดสอบภาคสนามอย่าง ง่าย ๔. รายงานการตรวจสอบเฝ้าระวังแหล่งน้ำเดือนละ ๑ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๑- ๒๑๒/๒๖๓)	๓๕,๐๐๐	- ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร -แหล่งน้ำ สาธารณะในเขต เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๐,๐๒๗ บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ รักษาคุณภาพอากาศ	๑. อบรมแกนนำ จิตอาสา จำนวน ๗๐ คน เกี่ยวกับการ เฝ้าระวังรักษาคุณภาพอากาศ ๒. มีจิตอาสา เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ๓. รายงานคุณภาพอากาศอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๙/๒๖๓)	๒๐,๐๐๐	- ห้อง ประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๓,๔๖๗.๕๐ บาท	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	-
๓.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิต อาสา เพื่อ จะ ดู แล ร ัก ห ษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน	๑.จัดทำกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนและจิตอาสาต่างๆ อย่าง น้อย ปีละ ๒ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๑/๒๖๓)	๓๕,๐๐๐	- สถานที่ สาธารณะในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๒,๖๔๕ บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน
๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย	๑.อบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขน ขยะมูลฝอย และประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวม ๙๐ คน ๒.ศึกษาดูงานชุมชน/หน่วยงานที่ประสบ ผลสำเร็จด้านการจัดการมูลฝอย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๐/๒๖๓)	๔๙๘,๐๐๐	๑.เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ๒.ศึกษาดูงาน นอกสถานที่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๗๖,๗๙๕ บาท	1 - 28 ก.พ. 67	-
๕.	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม	- ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเป็นโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนและทำน้ำ หมักชีวภาพ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาด ๖*๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร และงานประกอบอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๑๕/๒๖๓)	๖๕๐,๐๐๐	โรงเรียน แพะดอนตัน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท	1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
 ๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย	๑.จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๙/๒๖๓)	๕,๐๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔,๑๖๘,๙๑๕.๘๐ บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-
๒.	โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๑๐/๒๖๓)	๖,๐๐๐	- ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๗๕๐ บาท	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
 (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าต้นไม้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่สาธารณะและสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๕/๒๖๓)	๒๐,๐๐๐ (-๒๐,๐๐๐) ๐	พื้นที่สาธารณะและสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ▼โอนลดงบประมาณ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายและจิตอาสา ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑. การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก - จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อ ๒. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง การดำเนินโครงการ ให้กับ คณะกรรมการและสมาชิกเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน - กิจกรรมประกวดหน้าบ้านน่ามอง ถนน สวยงาม - เวทีประกาศผลการประกวด และสรุปผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๑๒-๒๑๓/๒๖๓)	๗๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม - ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - ชุมชนในเขตฯ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๑,๒๒๒ บาท	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๔๖/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๗/๒๖๓	๕๗๘,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านปากกล้วย บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๔๖/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖๑,๐๐๐ บาท	๑๓ ส.ค. ๖๗ - ๑๒ ต.ค. ๖๗	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ภายในชุมชน ธนวรรณ บริเวณซอย ๔ เชื่อม ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาว ป ร ะ ม า ๓ ๔๐.๐๐ เ ม ต ร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร และ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพักความยาวรวมประมาณ ๖๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๗/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน ธนวรรณ บริเวณซอย ๔ เชื่อมซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๙๙,๑๙๖.๐๒ บาท	๒๖ ก.ค. ๖๗ - ๒๔ ต.ค. ๖๗	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ป ร ะ ม า ๓.๐๐-๓.๕๐ เ ม ต ร ย า ว ป ร ะ ม า ๓ ๑๘๘.๐๐ เ ม ต ร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	๘๘๕,๐๐๐ (-๒๒๓,๕๐๐) ๖๖๑,๕๐๐	ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๒ ซอยทางเข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๖๑,๕๐๐ บาท	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	หมวดเกล้า ๒ ซอยทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๔.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ๐.๔๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ๒๐๖.๐๐ เมตร และงานน ้ ตาม แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๗/๒๖๓)		หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู		▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๒๓,๕๐๐ บาท		
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านลำปาง คุณ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๔๐เมตร ความ ยาวรวมประมาณ ๒๓๗.๐๐เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๘/๒๖๓)	๖๘๐,๐๐๐ (๑๒๔,๐๐๐) ๕๕๖,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านลำปางคุณ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๕๕,๕๕๕ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท	๒ ส.ค. ๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๖๗	-
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน บ้านหมอสม บริเวณภายใน ซอยบ้านเลขที่ ๑๙๒/๒ ถึง แยกบ้านสวนเชรามิค หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๔๐ เมตรความยาว ประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๘/๒๖๓)	๘๒๕,๐๐๐ (-๑๘๕,๐๐๐) ๖๔๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านหมอสม บริเวณภายใน ซอยบ้านเลขที่ ๑๙๒/๒ ถึงแยกบ้าน สวนเชรามิค หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท	๔ เม.ย. ๖๗ - ๒ ก.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๗๐/๑ ถึงท่อ ระบายน้ำเดิม บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๘/๒๖๓)	๑,๐๒๐,๐๐๐ (-๒๔๑,๐๐๐) ๗๗๙,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้าน หัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๐/๑ ถึงท่อ ระบายน้ำเดิม บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๗๗๙,๙๐๐ บาท ▼โอนลดงบประมาณ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท	๒๕ มี.ย. ๖๗ - ๒๑ พ.ย. ๖๗	-
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนศรีพูนทรัพย์ บริเวณ สามแยก ซอย ๕ ตลอดแนว ถนนสาย ๒ ถึงบริเวณหน้า สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๓๘๘.๐๐ เมตรพร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๓๐ เมตร พร้อม บ่อพักความยาวรวม ๔๗.๐๐ เมตร และวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๙/๒๖๓)	๑,๗๐๐,๐๐๐ (-๔๓๗,๕๐๐) ๑,๒๖๒,๕๐๐	ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ บริเวณสามแยก ซอย ๕ ตลอด แนวถนนสาย ๒ ถึงบริเวณหน้า สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑,๒๖๒,๕๐๐ บาท ▼โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๓๗,๕๐๐ บาท	๙ มี.ค. ๖๗ - ๖ ก.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย ซอย ๗/๑ และซอย ๙/๑ หมู่ ที่ ๕ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๘๕.๐๐ เมตร และก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๙/๒๖๓)	๗๗๖,๐๐๐ (-๑๔๕,๐๐๐) ๖๓๑,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านไร่นาน้อย ซอย ๗/๑ และ ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๓๐,๘๘๖ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	-
๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณตั้งแต่ปากทางโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ถึง ถนนเชื่อมใหม่ และซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๗.๓๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๙/๒๖๓)	๑,๕๕๐,๐๐๐ (-๒๐๐,๐๐๐) ๑,๓๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณตั้งแต่ ปากทาง โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์ จิตอารีย์ ถึงถนน เชื่อมใหม่ และซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑๓ มิ.ย. ๖๗ - ๑๐ ก.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๑๕๓ ถึงอุนิคม หมู่ ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๘๗๗.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๖๐/๒๖๓)	๔๐๐,๐๐๐ (-๔,๐๐๐) ๓๙๖,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๑๕๓ ถึง อุนิคม หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท	๔ เม.ย. ๖๗ - ๒ มิ.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน กอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกอกชุม(ห้วยหาญ) บริเวณซอยดีเจ ปู ช อ ย โร ง แ ร ม ๘๘๘ รั ย ะ ท ำ ง ประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๙๙/๒๖๓)	๑,๒๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๑๖๙,๑๙๘ บาท	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	-
๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านบุญ เกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิดตั้งแต่สี่แยกนกแก้ว ถึง หอพักนันทอง ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๙๙ /๒๖๓)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๙๘,๔๑๔ บาท	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	-
๓	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปา ส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านร่อง บริเวณซอย ๕ , ซอย ๖ , ซอย ๗,ซอย ๘ และซอย ๑๘ ระยะทาง ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร(ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๙๙/๒๖๓)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านร่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๙๙,๓๓๗ บาท	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ย. ๖๗	-
๔	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านศรี ก้า หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านศรีก้า บริเวณซอย ๓ ระยะทาง ประมาณ ๓๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๙๙/๒๖๓)	๓๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านศรีก้า หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๙๙,๙๙๓ บาท	๑ ม.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๕	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านศรี หมวดเกล้า ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๔๓๔ ถึงบ้านเลขที่ ๗๑๓ และ บ้านเลขที่๗๓๓ และบ้านเลขที่ ๓๓๓/๑ ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๐/๒๖๓)	๗๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านศรีหมวด เกล้า ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๙๘,๕๙๒ บาท	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	-
๖	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านศรี หมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๘ , ซอย ๑๔ , ซอย ๑๕ และซอยข้างวัด ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๐/๒๖๓)	๙๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านศรีหมวด เกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๗๕,๖๖๐ บาท	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	-
๗	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชน บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านศาลาดอนบริเวณ ซอย ๑๔ ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๐/๒๖๓)	๖๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๗,๙๗๔ บาท	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	-
๘	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชน บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ ตั้งแต่ท้ายซอย ชุมชนบ้านหนองเจริญ ถึงไร่แสงฟ้า ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร (ตามเทศ	๕๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๘,๘๖๗ บาท	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	บัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๑/๒๖๓)						
๙	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปา ส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขต ประปา ภายในชุมชนบ้านหนองหัว หงอก ตั้งแต่ซอย ๑๕ ถึงบ้านเลขที่ ๓๗๑ ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๑/๒๖๓)	๕๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองหัว หงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๙ บาท	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	-
๑๐	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปา ส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่หัว สะพานบ้านหนองห้าตะวันออก ถึง บ้าน เลข ที่ ๓๖๓/๕๐ ระยะ ทาง ประมาณ ๔๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๑/๒๖๓)	๔๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๙,๕๐๖ บาท	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	-
๑๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณ ซอย ๓ และซอย ๔ ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๑/๒๖๓)	๙๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๘๙,๙๕๓ บาท	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง
 ๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๒/๒๖๓)	๓๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๙๒,๖๗๙ บาท	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	-
๑๓	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๒/๒๖๓)	๑,๓๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๒๘๔,๘๐๓ บาท	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-
๑๔	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน หัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ตั้งแต่โรงเรียนวัดหลวง ถึงบ้านเลขที่ ๓ ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๒/๒๖๓)	๑,๓๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๒๙๙,๙๙๐ บาท	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ
 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๕/๒๖๓)	๗๘๐,๐๐๐ (-๔๒,๐๐๐) ๗๓๘,๐๐๐	บริเวณสุสาน บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๗๓๘,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท	๑๑ มิ.ย. ๖๗ - ๘ ก.ค. ๖๗	-
๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสุสานบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๕/๒๖๓)	๗๘๐,๐๐๐ (-๔๑,๐๐๐) ๗๓๙,๐๐๐	บริเวณสุสาน บ้านหัวฝาย ภายในชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๗๓๙,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท	๑๑ มิ.ย. ๖๗ - ๘ ก.ย. ๖๗	-
๓	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี มาตรฐานพร้อมอาคาร ประกอบพิธี ภายในชุมชน บ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี จำนวน ๑ หลัง และงานอื่น ๆตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓)	๓,๕๐๐,๐๐๐	บริเวณ ฌาปนสถาน ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒,๙๒๐,๐๐๐ บาท	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐาน พร้อมอาคาร ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้าน ป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓)	๓,๕๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒,๘๙๓,๘๖๗ บาท	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ มี.ย. ๖๗	-
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อย กว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓)	๓,๗๐๐,๐๐๐	บริเวณสุสาน บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓,๖๔๕,๐๐๐ บาท	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	-
๖	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณหลังประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓)	๒,๓๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ เม.ย.๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมอย่างทั่วถึง

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ค่าจัดทำ สปรตวิทยุกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจัดทำวารสาร ค่า จัดทำรายงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำป้าย ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำกระดานห้ว ข่าวประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวลานำเสนอสปอต ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวีดิทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล ค่าจ้างผลิตรายการเพื่อ ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์และสื่อ ช่องทางอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ ค่าซื้อ และเช่าเวลาออกอากาศวิทยุกระจายเสียง/ โทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๕๗/๒๖๓)	๙๐๐,๐๐๐ (+๕๐,๐๐๐) ๙๕๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๘๒๓,๓๑๙.๔๘ บาท ▲ โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๑๗/๖๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ทะเบียนราษฎร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ทะเบียนราษฎร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๖/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ และได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้วเป็นเงิน ๑๐๒,๕๙๔.๔๐ บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-
๒.	โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๘/๒๖๓)	๓๐๐,๐๐๐ (-๒๙๐,๐๐๐) ๑๐,๐๐๐	ชุมชน/สำนักงาน เทศบาลฯ/อื่นๆ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ▼โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๘/๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สมานฉันท์และความสามัคคี ของคนในชาติ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้าง ความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนใน ชาติ เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่ม ดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือ พวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการ จัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน วโรกาสต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง เป็นต้น(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	ชุมชน/สำนักงาน เทศบาลฯ/อื่นๆ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๔๙,๕๒๐ บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	-จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงแผนฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง -ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร และประชาคมเมืองเทศบาลแบบ ประชาธิปไตย -จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึงแผนฉบับ เพิ่มเติม - สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓๖/๒๖๓)	๑๕๐,๐๐๐ (-๑๙,๐๐๐) ๑๓๑,๐๐๐ (-๔๐,๐๐๐) ๙๑,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๗๙,๕๔๒.๕๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๗/๖๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-
๕	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑.จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร ๒.รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลต่อสภาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ๓.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานในไตร มาสแรกของปีงบประมาณ ๕.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๒ หรือ ๖ เดือนแรก ๖.รายงานการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓	๘๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๐,๕๖๐ บาท และได้กั้นเงินค่าจ้างสำรวจแบบประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๗.ประเมินความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการ ดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๔ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓๖/๒๖๓)						
๖	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการ บริหารขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑.จัดพิธีลงนามการปฏิบัติราชการ ๒.ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ๓.จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔.ประเมิน LPA รางวัลพระปกเกล้า คัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ๕.ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุด บริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓๘/๒๖๓)	๒๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐) ๑๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการดำเนินงานแต่ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ▼ โอนลดงบประมาณ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-
๗	โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการด้านสารสนเทศ จัด ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร - พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์และ โปรแกรมระบบสารสนเทศของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐ (-๕๐,๐๐๐) ๑๐๐,๐๐๐ (-๔๐,๐๐๐) ๖๐,๐๐๐ (-๑๒,๐๐๐)	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔,๕๕๐.๕๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๗/๖๗	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		- ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดโปรแกรมระบบ สารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๖๘/๒๖๓	๔๘,๐๐๐			ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ▼โอนลดงบประมาณ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ▼โอนลดงบประมาณ ๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท		
๘	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ข่าวสารเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายพิวเจอร์บอร์ด ค่า จัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับใบปลิว ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น (ตามเทศ บัญญัติงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๘/๒๖๓)	๒๐,๐๐๐ (-๑๙,๐๐๐) ๑,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๕๐ บาท ▼โอนลดงบประมาณ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท	1 - 31 มี.ค. 67	-
๙	โครงการปลูกฝังวิถีแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	จัดอบรมให้กับประชาชนสามารถแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวม (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓๗/๒๖๓)	๒๗,๒๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๒,๔๐๐ บาท	26 ส.ค. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๐	โครงการสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการ ทุจริต	-ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัคร สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนด้วยความ สมัครใจและให้ความรู้แก่ประชาชนในการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต และ จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุก ภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) -ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการ ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ	๑๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๒,๑๖๐ บาท	1 ม.ค - 31 มี.ค. 67	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	- จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงาน อพ.สธ. แกนนำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ - จัดกิจกรรมและรณรงค์การประชาสัมพันธ์ โครงการอพ.สธ. - สำรวจและจัดเก็บข้อมูลฐานทรัพยากร ท้องถิ่น (โอนงบประมาณครั้งที่ ๔ /๒๕๖๗)	๓๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๕,๘๔๐ บาท	1 ธ.ค 66 - 30 ก.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือพื้นที่หลังเกิด สาธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยาหรือ พื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาล เมืองเขลางค์ นครที่ประสบ เหตุสาธารณภัย	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๕,๔๐๐ บาท	1 ธ.ค 66 - 30 ก.ย. 67	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อม ระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ถึงชุมชนบ้านศาลา ดอน เชื่อมต่อถนนลาดยาง อบจ.เดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ถึงชุมชน บ้านศาลาดอน เชื่อมต่อ ถนนลาดยาง อบจ.เดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท	๒๖ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๖ มี.ค. ๖๗	-
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ ซอยมาปนสถาน ภายใน ชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านฟ่อน บริเวณซอย มาปนสถาน บ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๖๓,๕๐๐ บาท	๑๕ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๔ เม.ย.๖๗	-
๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านห้วยหล่อ ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๑๒,๔๙๘ บาท	๖ มี.ค. ๖๗ ถึง ๔ พ.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านพอน บริเวณตลาด ชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๕๐ -๕.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านพอน บริเวณตลาด ชุมชน บ้าน พอน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท	๒๓ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๒ มี.ค. ๖๗	-
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ ซอย ๑ เชื่อมกับ ซอย ๒ ภายในชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๙๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๔๒๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านพอน บริเวณซอย ๑ เชื่อมกับซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๑๖,๔๙๗ บาท	๑๕ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๔ พ.ค. ๖๗	-
๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านพอน บริเวณซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๖๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านพอน บริเวณซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๙๓,๕๐๐ บาท	๒๘ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๗ เม.ย. ๖๗	-
๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ซอย ๑๙ ตั้งแต่โรงสีข้าวศาลาดอน	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๕๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อย	๔๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศาลาดอน ซอย ๑๙ ตั้งแต่ โรงสีข้าวศาลา	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๑๐,๐๓๓ บาท	๓ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒ เม.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	สะพานน้ำตก ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	กว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		ดอนสะพาน น้ำตก ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู				
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก (เวียงบัว) ซอย ๑/๒ และซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๖.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๘๐๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันออก (เวียงบัว) ซอย ๑/๒ และซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐ บาท	๒๗ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๖ มี.ค. ๖๗	-
๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๘๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๕๔,๙๘๔ บาท	๒๒ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๑ พ.ค. ๖๗	-
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย ๓ และซอยราชวิถี ๑ , ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๖๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๙๒๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๔๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย ๓ และซอยราชวิถี ๑ , ๒	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๐๘,๔๙๘ บาท	๖ มี.ค. ๖๗ ถึง ๔ พ.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง			หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๗ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๕๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๘๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๗ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๑๔,๙๙๕ บาท	๒๔ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๓ เม.ย. ๖๗	-
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านกาดเมฆ ตะวันออก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๓๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านกาดเมฆ ตะวันออก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท	๒๕ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๕ มี.ค. ๖๗	-
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณ	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔	๓๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณบ้าน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย	๒๐ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๙ เม.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านเลขที่ ๑๔๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		เลขที่ ๑๔๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู		เป็นเงิน ๓๓๓,๕๐๐ บาท		
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านพอน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๗๕๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อดัก ความยาวรวมประมาณ ๑๒๘.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๒๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านพอน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๗๕๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท	๔ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒ ก.ค. ๖๗	-
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านพอน บริเวณซอยเสมียนเซรามิก หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อดัก ความยาวรวมประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านพอน บริเวณซอยเสมียนเซรามิก หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท	๓ เม.ย. ๖๗ ถึง ๑ ก.ค. ๖๗	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านพอน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๗๑๗/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านพอน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๗๑๗/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท	๒๐ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๙ พ.ค. ๖๗	-
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อดัก ความยาวรวม	๑๑๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕ มี.ค. ๖๗ ถึง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณ หน้าซอย ๔ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๘๑ - ๑๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ประมาณ ๓๖.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		บริเวณหน้าซอย ๔ ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๘๑ - ๑๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท	๒ มิ.ย. ๖๗	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านยาเป่า ซอย บ้านเลขที่ ๑๑๗ , ๒๕/๑ , ๔๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตาราง เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อดัก ความยาวรวมประมาณ ๖๒.๐๐ เมตร และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านยาเป่า ซอยบ้านเลขที่ ๑๑๗, ๒๕/๑ , ๔๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๕๗,๐๐๐ บาท	๒๒ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๔ มิ.ย. ๖๗	-
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ชุมชนบ้านจอมเมือง บริเวณหลังวัดจอมเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชน บ้านจอมเมือง บริเวณหลัง วัดจอมเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท	๑๖ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๕ พ.ค. ๖๗	-
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านหนอง ยาง ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบล	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อดักความยาวรวม ประมาณ ๑๕๓.๐๐ เมตร และงานอื่นๆตาม	๔๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองยาง ซอย ๘ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย	๒๖ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ มิ.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชมพู่ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		ตำบลชมพู่		เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท		
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน หนองยาง ซอยบ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู่ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๓๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองยาง ซอยบ้าน เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๖๖,๐๐๐ บาท	๒๖ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ มิ.ย. ๖๗	-
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองยาง ซอย บ้านเลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๖๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๒๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองยาง ซอยบ้าน เลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๘ ตำบล ชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท	๑๖ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๕ พ.ค. ๖๗	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๗ และซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้าน หนองหัวหงอก ซอย ๗ และ ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๕๑,๙๐๐ บาท	๒๐ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ มิ.ย. ๖๗	-
๒๔	โครงการปรับปรุงพร้อม เปลี่ยนฝาบ่อพักระบบระบาย	ปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักใหม่ รวม จำนวน ๕๖ บ่อ และงานอื่น ๆ ตามแบบ	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้าน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒ มี.ค. ๖๗ ถึง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	น้ำดื่ม ภายในชุมชนบ้านหนอง หัวหงอก ซอย ๗ และซอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร		หนองหัวหงอก ซอย ๗ และ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท	๑๐ พ.ค. ๖๗	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านต้า ซอยบ้านเลขที่ ๔๙๓ , ๔๙๓ , ๒๘๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	๖๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านต้า ซอยบ้านเลขที่ ๔๙๓ , ๔๙๓ , ๒๘๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท	๑ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๘ เม.ย. ๖๗	-
๒๖	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก เดิม ภายในชุมชนบ้านต้า บริเวณซอยปายทางเข้าชุมชน บ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงฝาบ่อพักเดิมจำนวน ๓๐ ฝา และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๒๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านต้า บริเวณซอยปาย ทางเข้าชุมชน บ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๔๔,๕๐๐ บาท	๑๐ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๐ พ.ค. ๖๗	-
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ชุมชนบ้านร้อง บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๔๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๔๓/๖ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดความกว้าง ประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๒.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ ๑๔.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านร้อง บริเวณบ้าน เลขที่ ๒๔๓ ถึง บ้านเลขที่ ๒๔๓/๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๙๔,๐๐๐ บาท	๒๗ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๔ มิ.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู				
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ซอย ๑๙ บ้านเลขที่ ๘๕ , ๔๔๓ ภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง ประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	บ้านเลขที่ ๘๕ , ๔๔๓ ภายในชุมชน บ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท	๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๓ พ.ค. ๖๗	-
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๙ ถึงซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๒๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล เมือง เขลางค์นคร	๑,๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๙ ถึงซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท	๑๗ พ.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ ก.ย. ๖๗	-
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตพร้อมระบบ ระบาย น้ำ ภายในชุมชน บ้านศรี หมวดเกล้า ๒ ซอยบ้านรักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้างประมาณ ๓.๐๐ -๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๖๘.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๖๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีหมวด เกล้า ๒ ซอย บ้านรักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท	๒๕ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๓ ก.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑,๑๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันตก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๑๕ ต.ค. ๖๗	-
๓๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ประมาณ ๑๙๐.๐๐ เมตร และอาคารระบาย น้ำ ๑ แห่ง และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๗๑๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๙๕,๐๐๐ บาท	๑๔ พ.ค. ๖๗ ถึง ๑๑ ส.ค. ๖๗	-
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านชมพู ซอย ๙ ซอย ๑๐ และซอย ๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๖.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑,๑๗๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านชมพู ซอย ๙ ซอย ๑๐ และ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู	กองช่าง	ระหว่างดำเนินงาน โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๘๓,๐๐๐ บาท	๒๓ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๐ ส.ค. ๖๗	-
๓๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านชมพู ซอย ๑๒ และ ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ประมาณ ๑๘๗.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านชมพู ซอย ๑๒ และ ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๖,๔๗๕ บาท	๒๓ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๑ ก.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร เดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอยข้างฉาบสถาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาว ประมาณ ๖๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๔.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเซ ลางค์นคร	๖๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองยาง ซอยข้าง ฉาบสถาน หมู่ที่ ๘ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๗๙,๘๐๐ บาท	๑ พ.ค. ๖๗ ถึง ๒๙ ก.ค. ๖๗	-
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ ซอย ๔ และซอย แม่วังรีสอร์ท ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ – ๔.๓๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเซลางค์ นคร	๕๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายใน ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๓๘,๐๐๐ บาท	๑ พ.ค. ๖๗ ถึง ๒๙ ก.ค. ๖๗	-
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ภายในชุมชน บ้านแพะดอนตัน บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๓๑๐ – ๔๖๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างประมาณ ๒.๕๐ – ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๔.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเซลางค์นคร	๖๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านแพะดอน ตัน บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๓๑๐ – ๔๖๑ หมู่ที่ ๙ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๔๘,๐๐๐ บาท	๔ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒ ก.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านแพะดอนตัน เลียบ คลองชลประทานส่งน้ำสาย ใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ตั้งแต่อาคาร ระบายน้ำตกร่องรังกา กม. ๓๔+๑๘๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านแพะดอน ตัน เลียบคลอง ชลประทานส่ง น้ำ สายใหญ่ แม่วัง ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ อาคารระบาย น้ำตกร่องรังกา กม.๓๔+๑๘๔ หมู่ที่ ๙ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๖๗,๐๐๐ บาท	๒๖ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๕ มี.ค. ๖๗	-
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน แอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหมอสม บริเวณแยกซอย ๑๑ เชื่อมซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหมอสม บริเวณแยก ซอย ๑๑ เชื่อม ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๕๓,๙๙๓ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ มี.ค. ๖๗	-
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๓๕๘/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ -๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน	๔๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๓๕๘/๑	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑๖ ม.ค. ๖๗ ถึง ๑๖ มี.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร		หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสน ทอง				
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๒๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๘๖๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๕๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๒๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑๗ ม.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ มี.ค. ๖๗	-
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๓๐๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๒๖ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๕ มี.ค. ๖๗	-
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ซอยบ้าน สวนริมน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อย กว่า ๑,๐๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านทุ่งกู่ด้าย ซอยบ้านสวน ริมน้ำ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๗๔,๙๖๙ บาท	๙ ก.พ. ๖๗ ถึง ๘ เม.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง	ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		ตำบลปงแสน ทอง				
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๕๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๗.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านทุ่งกูด้าย บริเวณซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๗,๙๙๖ บาท	๙ ก.พ. ๖๗ ถึง ๘ เม.ย. ๖๗	-
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ คอนกรีต และ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๙.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๔๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๕๔,๔๕๐ บาท	๗ มี.ค. ๖๗ ถึง ๔ มิ.ย. ๖๗	-
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๔ ซอย ๖ และบ้านเลขที่ ๕๖๑/๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลปง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมกัน	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๔ ซอย ๖ และ บ้านเลขที่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๙ เม.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร		๕๖๑/๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง				
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนมงคลกาญจน์ บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๗๙ ถึงบ้านเลขที่ ๕๓๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๗๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๑,๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน มงคลกาญจน์ บริเวณบ้าน เลขที่ ๖๗๙ ถึงบ้านเลขที่ ๕๓๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๑๗,๔๙๔ บาท	๒๘ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๗ เม.ย. ๖๗	-
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา ซอย ๒ และซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่ช่วงเปา ซอย ๒ และ ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๗,๙๘๗ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ มี.ค. ๖๗	-
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านไร่สันติสุข บริเวณ	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวรวมประมาณ ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔	๓๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่สันติสุข บริเวณ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย	๒๒ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๑ เม.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านเลขที่ ๕๖๙และบ้านเลขที่ ๕๒๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		บ้านเลขที่ ๕๖๙ และบ้านเลขที่ ๕๒๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง		เป็นเงิน ๓๐๙,๙๗๗ บาท		
๕๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม ซอยบ้านเลขที่ ๒๑๕/๑ และ ๓๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหมอสม ซอยบ้านเลขที่ ๒๑๕/๑ และ ๓๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท	๑๖ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๕ พ.ค. ๖๗	-
๕๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕.๐๐ และงานงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๖๑,๐๐๐ บาท	๒๗ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ ก.ค. ๖๗	-
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง ซอยข้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่	๒๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง ซอยข้าง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย	๒๐ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๙ พ.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านเลขที่ ๑๘๕/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		บ้านเลขที่ ๑๘๕/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง		เป็นเงิน ๒๒๔,๐๐๐ บาท		
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๔ , ๔๒/๑ และ ๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๘๒.๐๐ ตารางเมตร และทำการวางท่อระบายน้ำพีวีซี ขนาด Ø ๐.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ความยาวประมาณ ๑๐๖.๐๐ เมตร และงานเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดความกว้าง ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๔ , ๔๒/๑ และ ๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๑ บาท	๒๐ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ มิ.ย. ๖๗	-
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท	๕ มี.ค.๖๗ ถึง ๒ มิ.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๕๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย ๔ ภายในชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๖.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณซอย ๔ ภายในชุมชนศรี สง่า หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท	๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒ มิ.ย. ๖๗	-
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านวังแก้ว ซอย ๒ , ๓ , ๔ , ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๕.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๑,๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านวังแก้ว ซอย ๒,๓,๔,๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๑๘๑,๐๐๐ บาท	๓๐ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๘ ก.ค. ๖๗	-
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหมอสม แยกจาก ซอยชมเชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๕๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๘๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหมอสม แยกจากซอยชม เชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๐๒,๐๐๐ บาท	๔ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒ มิ.ย. ๖๗	-
๕๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๓ ขนาดความกว้างประมาณ	๘๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองบัว ซอย ๓,๖,๑๓ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๗๑,๗๘๗ บาท	๒๒ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๙ ก.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ซอย ๓ , ๖ , ๑๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		ตำบลปงแสน ทอง				
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณ บ้านเลขที่ ๔๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๔๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณบ้าน เลขที่ ๔๒๕ ถึง บ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๓๙,๐๐๐ บาท	๒๓ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๐ มิ.ย. ๖๗	-
๖๐	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านแม่กีย บริเวณ บ้านเลขที่ ๗๒ และ ๘๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างประมาณ ๓.๐๐ -๓.๕๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านแม่กีย บริเวณบ้าน เลขที่ ๗๒ และ ๘๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๓๐ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๘ ก.ค. ๖๗	-
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชน	วางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๐ ท่อน ๑ แแถว และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๘๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชน บ้านไร่ช่วงเปา	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๗๔๕,๐๐๐ บาท	๒๔ พ.ค. ๖๗ ถึง ๒๑ ส.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสน ทอง				
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณ ซอย ๒ แยกซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณซอย ๒ แยกซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลพระ บาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๒๙,๙๘๙ บาท	๘ ก.พ. ๖๗ ถึง ๗ เม.ย. ๖๗	-
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อม ระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด ถึง ชุมชนธนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	เชื่อมระหว่าง ชุมชนบ้านบุญ เกิดถึงชุมชน ธนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท	๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒ มิ.ย. ๖๗	-
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ ๑๑/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๑/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๗,๙๙๙ บาท	๘ ก.พ. ๖๗ ถึง ๗ เม.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนสันติภาพ บริเวณข้าง บ้าน เลขที่ ๓๐๖/๑ , ๓๐๖/๑๖๐ และซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๓.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน สันติภาพ บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๓๐๖/๑ ๓๐๖/๑๖๐ และซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐ บาท	๓ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒ เม.ย. ๖๗	-
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๒๕๘/๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๒๐ - ๕.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๙.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณข้างบ้าน เลขที่ ๒๕๘/๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๙,๙๙๖ บาท	๒๔ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๓ เม.ย. ๖๗	-
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง บริเวณ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๕๖,๕๐๐ บาท	๑๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ พ.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		นคร						
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านผาตลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๘๐,๐๐๐(เงิน สะสม)	ภายในชุมชน บ้านผาตลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท	๓ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒ เม.ย. ๖๗	-
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนศรีบุญทรัพย์ ซอยข้าง บ้านเลขที่ ๖๙๙/๒๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๔๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน ศรีบุญทรัพย์ ซอยข้าง บ้านเลขที่ ๖๙๙/๒๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระ บาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๒๕,๔๙๙ บาท	๗ มี.ค. ๖๗ ถึง ๕ พ.ค. ๖๗	-
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนศรีบุญทรัพย์ ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๖๙๙/๑๔๗ ถึง ศาลาชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๔๖๐,๐๐๐(เงิน สะสม)	ภายในชุมชน ศรีบุญทรัพย์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๖๙๙/๑๔๗ ถึงศาลาชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๙,๔๙๖ บาท	๗ มี.ค. ๖๗ ถึง ๕ พ.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณ โรงซ่อมเครื่องจักรกลเทศบาล เมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองปล้อง บริเวณโรงซ่อม เครื่องจักรกล เทศบาลเมือง เขลางค์นคร หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๙,๔๙๖ บาท	๗ มี.ค. ๖๗ ถึง ๕ พ.ค. ๖๗	-
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณ ซอยทางเข้าร้านเคปท์คาบาน่า และตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๐๐ - ๑๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๖.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๔๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม บริเวณซอย ทางเข้าร้าน เคปท์คาบาน่า และตั้งแต่บ้าน เลขที่ ๑๐๐- ๑๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๗,๐๕๘ บาท	๒๐ ม.ค. ๖๗ ถึง ๑๙ มี.ค. ๖๗	-
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน จิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๒๕/๒๒ และซอย ๑๑/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๓๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๗๗๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน จิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณข้าง บ้าน เลขที่ ๑๒๕/๒๒ และซอย ๑๑/๑	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๗๑,๙๙๕ บาท	๑๙ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ พ.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
				หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท				
๗๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กอกชุม บริเวณซอยข้าง บ้านเลขที่ ๑๕๘ และซอย บ้านเลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๕๘ ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และทำการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบ้านเลขที่ ๑๓๘ ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม บริเวณซอยข้าง บ้านเลขที่ ๑๕๘ และซอยบ้าน เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๒๕,๕๖๐ บาท	๒๐ ม.ค. ๖๗ ถึง ๑๙ มี.ค. ๖๗	-
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยรวม โชค ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๒๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๘๔๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๒ ซอยรวมโชค ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๘๔,๕๐๐ บาท	๑๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ พ.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๒๓๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๓๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองวัว เฒ่า บริเวณข้าง บ้าน เลขที่ ๒๓๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๓๘,๐๐๐ บาท	๑๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ พ.ค. ๖๗	-
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณบ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่ง สามัคคี บริเวณ บ้าน เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๑๑,๐๐๐ บาท	๖ มี.ค. ๖๗ ถึง ๔ พ.ค. ๖๗	-
๓๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๗๓ , ๒๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ประมาณ ๓.๘๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๘๙.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านป่าขาม บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๗๓ , ๒๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๑,๙๙๗ บาท	๒๔ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ มี.ค. ๖๗	-
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาว	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านป่าขาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ ก.พ. ๖๗ ถึง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๓๙๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ประมาณ ๑๑๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		บริเวณข้างบ้าน เลขที่ ๓๙๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๖,๙๘๕ บาท	๒๓ พ.ค. ๖๗	
๘๐	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ซอย บ้านควบอย หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๔๘๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ซอยบ้าน ควบอย หมู่ ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๒,๐๐๐ บาท	๓๐ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๘ เม.ย. ๖๗	-
๘๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายใน ชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๑๙/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ประมาณ ๒.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ความยาวรวม ประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ประมาณ ๐.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๙ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๒๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๑๙/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ มี.ค. ๖๗	-
๘๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความ	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ ก.พ. ๖๗ ถึง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ระบบระบายน้ำ ภายในชุมชน บ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอย ๓/๒ หน้าบ้านนาย สุทัศน์ ปัญญา และซอย บ้านเลขที่ ๗๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ยาวประมาณ ๑๐๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๕๖.๐๐ เมตร และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเชลางค์ นคร		ตะวันออก บริเวณซอย ๓/๒ หน้าบ้าน นายสุทัศน์ ปัญญา และ ซอยบ้าน เลขที่ ๗๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๔๒๘ บาท	๒๓ พ.ค. ๖๗	
๘๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๓๓๓ จนถึงบริเวณประปาชุมชน และซอยบ้านเลขที่ ๕๐๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๒๓ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเช ลางค์นคร	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๓๓๓ จนถึงบริเวณ ประปาชุมชน และซอย บ้านเลขที่ ๕๐๙ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๔๒๘ บาท	๑๖ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๕ พ.ค. ๖๗	-
๘๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๖๘,	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๒.๖๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่ง สามัคคี บริเวณ ซอยบ้านเลขที่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๘๘,๘๑๒ บาท	๑๖ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๕ พ.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	๔ , ๔๖/๑ , ๒๖๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ไม่น้อยกว่า ๕๔๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		๑๖๘ , ๔ , ๔๖/๑ , ๒๖๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท				
๘๕	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๒๒๔ ถึง ๒๒๖ และบ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๒๒๔ ถึง ๒๒๖ และบ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ มี.ค. ๖๗	-
๘๖	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๑๑๓๔/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๙๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๑๓๔/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท	๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒ มิ.ย. ๖๗	-
๘๗	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาว	๑,๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๒	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗ เม.ย. ๖๗ ถึง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน ป่าแลว ๒ บริเวณซอยรวมใจ พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	รวมประมาณ ๒๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๘๖.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๑.๐๐ เมตร แลงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร		บริเวณซอย รวมใจพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท	๒๔ มิ.ย. ๖๗	
๘๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๘๒ และซอยบ้านเลขที่ ๑๒๘/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตารางเมตรและงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๕๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่ง สามัคคี บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๑๘๒ และซอย บ้าน เลขที่ ๑๒๘/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๖๙,๐๐๐ บาท	๒๐ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ มิ.ย. ๖๗	-
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุม ชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๓๐๓, ๓๐๘, ๓๔๑ และซอยข้าง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๖๐ – ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ ๒๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๐๐ ตาราง	๒๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง พัฒนา บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๓๐๓, ๓๐๘,	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงินจำนวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท	๑๖ ม.ค. ๖๗ ถึง ๑๕ มี.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมือง เขลางค์นคร		๓๔๑ และซอย ข้างประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ				
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ ซอย ๓ และซอย ๔ ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมด ประมาณ ๓๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงินจำนวน ๔๒๖,๐๐๐ บาท	๑๖ ม.ค. ๖๗ ถึง ๑๕ มี.ค. ๖๗	-
๙๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ประปาหมู่บ้านเชื่อมบ่อพัก เดิม ภายในชุมชนบ้านกล้วย ม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๙๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๗๓๗,๐๐๐ บาท	๙ มี.ค. ๖๗ ถึง ๖ มิ.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำ ติดตั้งถังกรองน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผง โซลาเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๗,๐๐๐ บาท	๒๓ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๒ พ.ค. ๖๗	-
๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก บริเวณประปาท้ายซอย ทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งติดตั้ง แผงโซลาเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลา เซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์ อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๔๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันตก บริเวณประปา ท้ายซอยทุ่ง หลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๒๓ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๒ พ.ค. ๖๗	-
๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ บ่อบาดาล ภายในชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำและติดตั้งแผง โซลาเซลล์พร้อมโครงสร้างรับ แผงโซลาเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท	๗ มี.ค. ๖๗ ถึง ๘ มิ.ย. ๖๗	-
๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ ๒	ติดตั้งปั้มน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย	๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			ตำบลปงแสน ทอง		เป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๐ บาท		
๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งแผง โซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๐ บาท	๘ มี.ค. ๖๗ ถึง ๕มิ.ย. ๖๗	-
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๑๕๐ มม. บริเวณ ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านป่าตันกุ่มเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ขุดเจาะบ่อบาดาลชนิดท่อ PVC ๑๕๐ มม. ขึ้น ๑๓.๕ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านป่าตันกุ่ม เมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐ บาท	๒๗ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๑ มิ.ย. ๖๗	-
๗	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบใช้พลังงานจากแผง โซล่าเซลล์ ภายในชุมชน บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งแผง โซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๑๖ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ มิ.ย. ๖๗	-
๘	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน	ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซ ล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตาม	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน	๒๓ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๒ พ.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		ตำบลปงแสน ทอง		๔๔๗,๕๐๐ บาท		
๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ ศาลาประชาคม ภายในชุมชน บ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำ พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซ ล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๕๐๐ บาท	๒๓ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๒ พ.ค. ๖๗	-
๑๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน ชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซ ล่าเซลล์และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๗,๕๐๐ บาท	๒๓ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๐ มิ.ย. ๖๗	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ ภายในชุมชนไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ ชั่วโมง และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน ไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท	๓ เม.ย. ๖๗ ถึง ๑ ก.ค. ๖๗	-
๑๒	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน โทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบล	วางท่อเมนประปาชนิดท่อ PVC ระยะทาง ประมาณ ๙๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ อื่นๆ	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย	๒๑ เม.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	พระบาท อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร		ตำบลพระบาท		เป็นเงิน ๗๖๒,๐๐๐ บาท		
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๑๕๐ มม. บริเวณ ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ขุดเจาะบ่อบาดาลชนิดท่อ PVC ๑๕๐ มม. ชั้น ๑๓.๕ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๗๘,๙๙๙ บาท	๒๐ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๙ พ.ค. ๖๗	-
๑๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ภายในโรงสูบน้ำประปา ชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งแผง โซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ต.พระบาท	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๒๗ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๔ มิ.ย. ๖๗	-
๑๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบใช้พลังงานจากแผงโซล่า เซลล์ ภายในชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งแผง โซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านหนอง ห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๕๐๐ บาท	๒๓ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๐ มิ.ย. ๖๗	-
๑๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบใช้พลังงานจากแผงโซล่า เซลล์ ภายในชุมชนบ้าน	ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุมและ ติดตั้งแผง โซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตาม	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่ง สามัคคี หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย	๒๗ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๔ มิ.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	หัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		ตำบลพระบาท		เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท		
๑๗	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวงพัฒนา ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซล่า เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้ง ถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง พัฒนา ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๙ มี.ค. ๖๗ ถึง ๖ มิ.ย. ๖๗	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถังเก็บ น้ำประปาแบบหอดังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถังเข็มแปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และติดตั้งอุปกรณ์ อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วย แพะ	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๗	-
๑๙	โครงการก่อสร้างถังเก็บ น้ำประปาแบบหอดังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างถังเข็มแปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ ซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๓๘,๐๐๐ บาท	๙ มี.ค. ๖๗ ถึง ๖ มิ.ย. ๖๗	-
๒๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาหมู่บ้านซอย วัดม่อนธาตุ ภายในชุมชน	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั้มน้ำและ ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย	๒๐ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๙ พ.ค. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เขलगคันคร		ตำบลกล้วยแพะ		เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท		
๒๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบใช้พลังงานจากแผง โซลาร์เซลล์ ภายในชุมชนบ้าน ประสพสุข หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มนสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขलगคันคร	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านประสพสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๑๖ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ มิ.ย. ๖๗	-
๒๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างโครงสร้างอาคารรับแผง โซลาร์เซลล์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้ง อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข लगคันคร	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๙ มี.ค. ๖๗ ถึง ๖ มิ.ย. ๖๗	-
๒๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็กลำ ห้วยแม่ก๊วย บริเวณฝายประชา อาสา ภายในชุมชนบ้านแม่ก๊วย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมือง เขलगคันคร	๖๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านแม่ก๊วย บริเวณฝาย ประชาอาสา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงลานด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต ภายใน บริเวณฌาปนสถานบ้าน ไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงบริเวณลานรอบเมรุด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต ความหนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๓๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในบริเวณ ฌาปนสถาน บ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๖๕,๙๗๘ บาท	๒๘ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๗ เม.ย. ๖๗	-
๒	โครงการปรับปรุงลานด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณ หน้าวัดบ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงลานบริเวณหน้าวัดแม่กีย ด้วยแอส ฟัลต์คอนกรีต พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตรและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณหน้าวัด บ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท	๒๘ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๗ เม.ย. ๖๗	-
๓	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม และนันทนาการด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันตก (หมู่บ้าน คันทรี่วิว) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างลานด้วย แอสฟัลต์คอนกรีตความหนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันตก (หมู่บ้านคันทรี่วิว) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ระหว่างดำเนินงาน โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๑๘,๙๙๐ บาท	๒๒ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๑ เม.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนเลียบริมคลองชลประทาน จากชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ถึงถนนเลียบริมคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนน แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน บริเวณถนนเลียบริมคลองชลประทาน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ไปชุมชนบ้านหนองหัวหงอก จำนวน ๗๐ ชุด	๔,๘๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณถนนเลียบริมคลองชลประทาน จากชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ถึงถนนเลียบริมคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔,๔๙๕,๐๐๐ บาท	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๗	-
๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนน แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน บริเวณถนนภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ จำนวน ๓๐ ชุด	๒,๐๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณถนนภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒,๐๕๕,๐๐๐ บาท	๒๒ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๑ เม.ย. ๖๗	-
๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน บริเวณถนนภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันตกไปสามแยกชุมชน	๓,๑๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓,๐๘๒,๕๐๐ บาท	๒๒ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๑ เม.ย. ๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		บ้านหลวงและชุมชนบ้านป่าตัน จำนวน ๔๕ ชุด						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อบริเวณข้างสำนักงานชลประทานขนาดกลาง ที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓,๘๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณข้างสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท	๑ เม.ย.. ๖๗ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	-

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลเมืองเขลางค์นครพบว่าผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๔ คะแนน ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๐ คะแนน

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

อันดับ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านยุทธศาสตร์การทํานุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๑ (S.D. ๑.๒๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๐

อันดับ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๘๗ (S.D. ๑.๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๐

อันดับ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๗๓ (S.D. ๑.๓๖) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๐

อันดับ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๖๕ (S.D. ๒.๑๘) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๐

อันดับ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๖๒ (S.D. ๑.๘๒) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๐

อันดับ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและการจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๘ (S.D. ๑.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘

อันดับ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๒๑ (S.D. ๑.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๐

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan และระบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควร มีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ดังนี้

๒.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครซึ่งประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควร มีการปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ในสภาพดี จัดลำดับ ความสำคัญของถนนที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซม ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การโทรศัพท์ฯ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ใน สภาพดี ทำการติดตั้งไฟฟ้าให้เพียงพอ ตลอดจนทำการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามถนนหลัก และถนน ภายในซอยต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดีและควรเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าในบริเวณซอย ที่ค่อนข้างอันตราย หรือตามมุมอับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการเกิดอาชญากรรม

๓. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเป็นประจำและจัดให้มี เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บขยะมูลฝอยออกจากท่อระบายน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงมีฝนตก เพื่อป้องกันไม่ ให้มีน้ำท่วมขัง

๔. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด ระเบียบ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านเหล้า ให้มีความเหมาะสมและควรมีการตรวจสอบระยะเวลา ในการเปิดให้บริการของ สถานบันเทิง เพื่อให้เปิดให้บริการตามช่วงที่กฎหมายกำหนด และมีการตรวจสอบ การให้บริการสำหรับเยาวชน ที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

๕. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควร มีการจัดระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ให้เหมาะสม และ ควรมีการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการจราจร และเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุป้ายหัก โค่นหรือล้มทับบ้านเรือน

๖. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า ไม่ให้มีการขายของ กีดขวาง ทางเดินเท้า และควรเพิ่มช่องทางการจราจรสำหรับจักรยาน

๗. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่เพียงพอและเหมาะสมกับ เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไว้ในสวนสาธารณะของเทศบาล รวมทั้งควรจัดเจ้าหน้าที่ คอยดูแลซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ

๘. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

๙. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเทศบาลจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการปรับปรุง การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๐. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรเพิ่มการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขต เทศบาล รวมทั้งควรมีการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนที่ได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเป็นการช่วยกัน รักษาความปลอดภัย ให้กับประชาชน

๑๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีจุดตั้งวางเอกสาร วารสาร แผ่นพับสำหรับประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของเทศบาลโดยอาจจะจัดทำกล่องสำหรับวางเอกสารประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ หรือฝากไว้ตาม เคาน์เตอร์ บริการในจุดต่าง ๆ ตามแหล่งท่องเที่ยว

๑๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบประชาสัมพันธ์จากเดิมที่เน้นการ ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ป้ายผ้าหรือป้ายไว้นิลไปเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล , Facebook ที่เป็นทางการของเทศบาล หรือ Line เพื่อลดจำนวนป้ายผ้าหรือป้ายไว้นิลตามแยกต่าง ๆ ซึ่งบดบังทัศนวิสัยในการจราจร

๑๓. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรตระหนักถึงการให้บริการประชาชน ในทุกภารกิจของเทศบาลเพื่อให้การให้บริการกับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

๑๔. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในชุมชนเพื่อจะได้จัด โครงการ ที่สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

๑๕. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตลาดสด ตลาดนัด ซึ่งบางครั้ง มีการจอดรถหรือวางสินค้า จำหน่ายบริเวณทางเท้า ทำให้การจราจรไม่สะดวก โดยเฉพาะบริเวณตลาดกาดเมฆ และบริเวณตลาด นัควันอังคารหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ แผนงานโครงการ การดำเนินงานและการติดตามผล มีดังนี้

๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการนำผลการประเมินในระยะ ๕ ปีมาทบทวนถึง ข้อเสนอแนะทั้งหมด แล้วนำมาจัดประเภทข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามลำดับ ความสำคัญ แล้ว มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะ

๒. ควรให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในชุมชนมีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมลงมือ ปฏิบัติจริงและร่วมประเมินผล โดยอาจกำหนดให้แต่ละกองงานมีโครงการดังกล่าวอย่างน้อย ๑ โครงการ ในระยะเริ่มต้น และขยายผลออกในแต่ละปี ซึ่งแม้โครงการลักษณะนี้จะมีความยุ่งยากในการดำเนินการ แต่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้เป็นลำดับ ควรออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานที่ต่อบัณฑิตประสงค์โดยเฉพาะการพัฒนา ศักยภาพ หรือความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น

๓. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรเพิ่มเติมโครงการใหม่ ๆ ให้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ โครงการ ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเอง ได้มากขึ้นและมากกว่าการจัดสรรเพียงเงินช่วยเหลือ

๔. ในการจัดทำแผนของเทศบาลซึ่งได้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดของผู้นำชุมชนหรือผู้นำ ในกลุ่มต่าง ๆ นั้น ควรเพิ่มเติมส่วนผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบปัญหา และ ความต้องการที่แท้จริง อันจะนำมาสู่การกำหนดแผนงานและโครงการของเทศบาลที่มีประโยชน์ ต่อประชาชน ชุมชน และสังคม

๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

๑. แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง

๒. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยการวิเคราะห์ค่าต่างๆ ในวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บรรลุผลและยังไม่บรรลุผล โดยนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาในระยะต่อไป

๓. ควรมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้องการของเทศบาลในแต่ละปี แล้วประกาศเป็นนโยบายสาธารณะและกำหนดเป็นวาระแห่งปีที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้บรรลุผล

๔. ควรมีการสร้างชุมชนต้นแบบที่ลักษณะเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน เช่น ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้นแบบด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้นแบบด้านครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น โดยจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเป็น ตัวอย่างที่ดีในชุมชนของตนเองและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ

๕. ให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดจนร่วมรักษามูลค่าของการดำเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นผู้นมีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่ป็นสาธารณสมบัติของชุมชน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสให้กับการทำงานของเทศบาล เช่น ในการจัดทำโครงการตามแผน ยุทธศาสตร์ควรเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประชาชนอย่างแท้จริง

๖. เพิ่มการทำงานเชิงรุกด้วยการลงชุมชนร่วมกับข้าราชการให้มากขึ้นระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการต่าง ๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะพิธีเปิด-ปิดโครงการเท่านั้น

๗. ส่วนราชการในสังกัดควรปรับบทบาทเป็นผู้บริหารโครงการมากกว่าผู้ดำเนินโครงการ โดยให้หน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชนดำเนินการแทนส่วนเทศบาลควรมีหน้าที่ในการติดตาม กำกับและประเมินผลการทำงาน

๘. กำหนดให้ทุกกองงานรายงานการนำผลการประเมินไปปฏิบัติทุกปี ทั้งในแง่การบรรลุ ยุทธศาสตร์ การพัฒนากองงานและการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

๙. ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทุนทางสังคมเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลหรือส่งเสริมให้เป็นแกนนำในการถ่ายทอดภูมิความรู้ สู่กลุ่มคนต่าง ๆ ในสถานที่และโอกาสต่างๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่

๑๐. ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข และประกาศให้ประชาชนในเทศบาลได้รับทราบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยกันแก้ปัญหา เร่งด่วนนั้น โดยเทศบาลต้องกำหนดแนวทาง มาตรการและกรอบระยะเวลาในการแก้ปัญหาเร่งด่วน อย่างชัดเจน

๑๑. โครงการตามรายยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เทศบาลควรมีการค้นหาสาเหตุเชิงลึก โดยอาจจ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยดำเนินงานในลักษณะ Outsource รวมทั้งควรศึกษาปัญหา ที่ส่งผลให้โครงการในรายยุทธศาสตร์ไม่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในชุมชน

๑๒. ควรพัฒนาให้เทศบาลเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) สำหรับบุคลากรในเทศบาลฯ รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย

๒.๔ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน ดังนี้

๑. ควรให้ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในโครงการต่างๆ โดยพิจารณาตามความสามารถและความเหมาะสม เพื่อให้มีการนำโครงการลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. ผู้นำชุมชนควรชี้แจงการทำงานของเทศบาลให้ชุมชนรับรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือการแก้ไขปัญหาของชุมชน
๓. จากปัญหาที่ชุมชนขาดความเข้าใจการทำงานของเทศบาล ผู้นำชุมชนควรแจ้งข้อมูลความคืบหน้า การดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อทุกช่องทาง
๔. ควรเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น ควรลงพื้นที่สำรวจก่อนจัดทำบริการสาธารณะ ปรับแผนปฏิบัติงาน ของเทศบาลในด้านการให้บริการสอบถามความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและแก้ไขให้ทันเวลา
๕. การส่งเสริมด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันถือว่าดี อยากให้มีการพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ให้ขยายเวลา กิจกรรมมากกว่านี้อยากให้เทศบาลลงพื้นที่จริงๆ เพราะบางบ้านลูกหลานก็เรียนไม่จบ และควรจัดโครงการ เรียนรู้ให้แก่เยาวชน ควรปรับปรุงอยากให้ทางเทศบาลมีโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เยาวชนในหมู่บ้าน เทศบาลต้องให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ เพราะผู้สูงอายุ และ เด็กเยาวชนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการใช้สมาร์ทโฟนเขตรอบนอกไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจมากนัก ควรปรับแก้ไขทางเทศบาล ควรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ เช่น การฝึกอบรมให้กับเด็กและเยาวชน
๖. สร้างผู้นำชุมชนต้นแบบด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำชุมชนและเพื่อสร้าง การ ปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ ให้กระจายและขยายออกไปเป็นลำดับ

๒.๕ ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ข้อมูล

ประการที่หนึ่ง การแสดงความคิดเห็นในข้อเสนอแนะ พบว่า ประเด็นที่สำคัญที่ประชาชนในพื้นที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะกับทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้แก่ ประเด็นการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่พิจารณาการทำงานที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชน ซึ่งอาจจะใช้แนวทางการลงพื้นที่ที่พบปะกับประชาชนอย่างบ่อยครั้งและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่

ประการที่สอง กระบวนการสื่อสารเรื่องการทำงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีการทำงานร่วมกันกับประชาชน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของเทศบาลและนำไปสู่การมีส่วนร่วมร่วมกัน

ประการที่สาม จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ พบว่า ประชาชนพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค การตรวจสอบ การลงพื้นที่สำรวจ จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยในการพิจารณาพื้นที่พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ดียิ่งขึ้น

ประการที่สี่ การจัดสรรงบประมาณถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ การออกแบบโครงการและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมจะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมของชุมชนมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์มากขึ้น

ประการที่ห้า ในภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้จากประชาชนในพื้นที่ ถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีในภาพรวม ทั้งนี้ในส่วนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เทศบาลควรมีกกลไกการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่สื่อสารกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการตรวจสอบการดำเนินโครงการจากภาพประชาชน และสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้

๒.๖ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ส่วนราชการของเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร ควรดำเนินโครงการฯ ตามข้อเสนอแนะของสถาบันการศึกษาที่ประเมินความพึงพอใจให้กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๕

๒. ควรดำเนินการตามโครงการ แผนงาน ตามตัวชี้วัดตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน ซึ่งจะบรรลุตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย

๓. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๔. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรนำแผนงานโครงการ กิจกรรม ที่ไม่ได้นำมาดำเนินการมาพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

๕. ควรนำความเห็นซึ่งได้จากการสำรวจความพึงพอใจนำมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจะได้มีการปรับปรุง อาคารให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้เด็กได้ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามพัฒนาการของเด็ก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพ่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย เป็นต้น

๗. ศูนย์บริการสาธารณสุข ควรมีการปรับปรุงสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น และควรแก้ไขปัญหาเรื่องนกพิราบ ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เช่นศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ เป็นต้น

๘. ในการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ควรจะนำตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมายมาดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ภาคผนวก ก

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนา การศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

มีต่อด้านหลัง โปรดพลิก 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดยให้คะแนนเต็ม 80 (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ

จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง □ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ

จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การทํานุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทํานุ บำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัด กิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการทํานุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง □ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ

จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทั่วครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด มีระบบข้อมูลการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนาเมือง โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีการบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการบริหาร องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภาคผนวก ข

รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำบลชมพู



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำบลกล้วยแพะ



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำบลกล้วยแพะ



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำบลพระบาท



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำบลพระบาท



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำบลชมพู



รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำบลชมพู



ภาคผนวก ค

รูปภาพการลงพื้นที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ

ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (กองช่าง) งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท



๒. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามัยที่ถ้ำไอน
(กองสาธารณสุขฯ) โครงการฯ ในเทศบัญญัติ งบประมาณ ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๑. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กีย ตำบลปงแสนทอง



๒. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามัยที่ถ้ำไอน (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฯ ในเทศบัญญัติ งบประมาณ ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท



๒. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามัยที่ถ้ายโอน
(กองสาธารณสุขฯ) โครงการฯ ในเทศบาลัญญติ งบประมาณ ๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีบ้านหมวดเกล้า



๒. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ้ำไอน
(กองสาธารณสุขฯ) โครงการฯ ในเทศบาลัญญติ งบประมาณ ๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ



โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) งบประมาณ ๔๒๖,๑๐๐ บาท จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกล้วย ตำบลปงแสนทอง



โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) งบประมาณ ๔๒๖,๑๐๐ บาท จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน ตำบลชมพู



โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) งบประมาณ ๔๒๖,๑๐๐ บาท จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท



โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) งบประมาณ ๔๒๖,๑๐๐ บาท จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ



**งานวิจัยและประเมินผล ผ่านแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเวียงจันทน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

 WWW.KELANGNAKORN.GO.TH

 เฟซเทศบาลเมืองเวียงจันทน์

 054-225967, 054-223414

