



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปี ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ในการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แบ่งสถานะของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

อยู่ระหว่างดำเนินงาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานไม่เสร็จก่อนปีงบประมาณ โดยงบประมาณโครงการ มีการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้

กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

ยังไม่ได้ดำเนินงาน หมายถึง โครงการที่ยังไม่ได้ทำ และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยกเลิก หมายถึง โครงการที่ไม่ได้ทำในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนื่องจากมีเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ดำเนินการเบิกหักหลักส่งเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเด็ก ปฐมวัยให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๘ - ๑๔๙ /๓๐๕)	๒,๔๐๕,๑๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๒๑๕,๕๒๔ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	-
๒	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการจัดทำ นวัตกรรมการศึกษาในระดับปฐมวัย กับเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่ การจัด กิจกรรมเวทีเสวนาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนา		๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๗ มี.ค. ๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เด็กเล็ก การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๐/๓๐๕)						
๓.	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น	จัดส่งเด็ก ครู ผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ด้านการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรม ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเช่นร่วมจัด นิทรรศการการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ศึกษาดูงาน เข้าร่วมเสวนา ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๘/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่ กรมส่ง เสริมฯ จัดงาน	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ		-
๔.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ ทั้ง ๑๐ แห่ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๙/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	อาคารศูนย์กีฬา เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙,๙๖๐ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๘	-
๕.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง เขลางค์นคร โดยทำการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พื้นที่ไม น้อยกว่า ๒๓๗ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๔- ๑๕๕/๓๐๕)	๑๕๐,๐๐๐	อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง การศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๖.	เครื่องฟอกอากาศแบบติดผนัง	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง (ราคาไม่ รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๒๐เครื่อง ฯ	๑,๐๘๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาล เมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ละ ๕๔,๔๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๓/๓๐๕)						
๗.	โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็ก	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็ก จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท ประกอบด้วย โต๊ะ ขนาด (ก) ๑.๒๐ X (ย) ๐.๖๐ เมตร และเก้าอี้ ขนาด (ก) ๐.๓๐ X (ย) ๐.๓๘ เมตร ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๓ - ๑๕๔ /๓๐๕)	๑๙,๖๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๘.	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รักษ์โลก ต้นแบบพลังงาน สะอาด Smart Energy	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ แห่งๆ ละ ๓๖๔,๐๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๔/๓๐๕)	๑,๐๙๒,๐๐๐	ศพด.บ้านพ่อน ศพด. บุญเกิด ศพด. บ้านศรีหมวด เกล้า	กอง การศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาสรเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันระดับ ประถมศึกษา และโรงเรียน ขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นโครงการอาหาร กลางวัน (เงินอุดหนุนทั่วไป)	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หลังจากได้รับ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากสำนัก งบประมาณ) เป็นรายภาคเรียน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๓ - ๑๔๔ /๓๐๕)	๕,๒๑๕,๐๐๐	โรงเรียนในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร จำนวน ๗ โรงเรียน	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒,๔๑๖,๗๗๙ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กใน เขตพื้นที่ จำนวน ๕๐๐ คน ให้ได้รับรู้ถึง ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของเด็กต่อสังคมและ ประเทศ และเป็นเวทีให้เด็กแสดงออกถึง อัจฉริยภาพแต่ละบุคคลในทางที่สร้างสรรค์ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๗ - ๑๕๘ /๓๐๕)	๔๐๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๙๙,๖๔๕ บาท	๑๑ ม.ค. ๖๘	-
๒	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๑. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและ เยาวชน ให้ความรู้และความเข้าใจถึง บทบาท และหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชน ๓. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน ต้นแบบ/โดดเด่น/ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำความรู้ และแนวทางที่ได้รับมาพัฒนาการดำเนินงานของ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ฯ จำนวน ๕๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๐/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓	โครงการให้ความรู้เสริมสร้าง ความเข้มแข็งกองทุนแม่ของ แผ่นดิน	๑. จัดอบรม/จัดกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการ กองทุนแม่ และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๕๐ คน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน ชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชนของกองทุนแม่และต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่อยู่ในเขตพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๙ แห่ง ๒. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานชุมชนกองทุนแม่ ของแผ่นดินต้นแบบ/โดดเด่น/ประสบผลสำเร็จ ในการนำกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินมา ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๑/๓๐๕)						
๔	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานของศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดอบรม/จัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ทุกกลุ่มวัย ได้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม และได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน ๘๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๙/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๕	โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	จัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการ ต่อต้านการทุจริต , จัดทำสื่อในรูปแบบตาม ช่องทางที่กำหนดไว้ , เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ จำนวน ๘๐ คน, จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ ทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๑/๓๐๕)	๓๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๖	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร “โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร” จำนวน ๘๐ คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และ สังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๐/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๐,๘๖๒ บาท	๒๗ ก.พ. ๖๘	-
๗	โครงการประกวด คำขวัญ ต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญต่อต้าน การทุจริตเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๖ รางวัล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๘/๓๐๕)	๒๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๐,๕๖๑ บาท	๑๗ ก.พ. ๖๘	-
๘	โครงการโรงเรียนคุณธรรม (โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข)	จัดอบรม/จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน ๘๐ คน ด้านจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มี ทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๘/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	สถานที่ที่เทศบาล กำหนด	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๙	โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาตามอัธยาศัยสู่การ เรียนรู้ตลอดชีวิต แบบ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน	จัดอบรม/ฝึก/ศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาได้แก่ วิทยาลัยสารพัด ช่าง วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น อบรมนวดฝ่าเท้า อบรมเล่นดนตรีไทย/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีสากล	๖๐,๐๐๐	ตามที่ฝ่ายบริหาร การศึกษากำหนด	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ทางการศึกษา	งานช่างเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สอน ภาษาเพื่อการสื่อสาร ฯลฯ ให้แก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชนรุ่นละ ๓๐ คน ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๙/๓๐๕)						
๑๐	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E.)	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (Drug Abuse Resistance Education : D.A.R.E.) โดยขอประสานการ ดำเนินงานกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จัดทำ แผนการเข้าสอนให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ ของสถานศึกษาในพื้นที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๖๐ คน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๗/๓๐๕)	๗๐,๐๐๐	สถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาล เมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการสุขภาพอาหาร	๑. สำรวจและตรวจประเมินสถานประกอบการ และตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่าย พร้อมเก็บข้อมูลและประเมินผล ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสุขภาพอาหาร จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕๐ คน ๓. สรุปผลการดำเนินโครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๖๐/๒๖๓)	๖๐,๐๐๐	- ร้านอาหาร ในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๖,๗๘๕ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	-
๒	โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ	-สำรวจข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหา -ประชุมสรุปสภาพปัญหาและรายงานผลเพื่อ ประกอบการจัดทำเทศบัญญัติต่อผู้บริหาร -ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ -ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -ประชุมฝ่ายนิติบัญญัติและผู้เกี่ยวข้อง -นำร่างเทศบัญญัติที่ผ่านกระบวนการ ยกร่างเสนอ ต่อสภาท้องถิ่นและขอความเห็นชอบจากผู้ว่า ราชการจังหวัด -ประกาศใช้เทศบัญญัติ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓	โครงการเฝ้าระวังโรคจากการ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ แ ล ะ สิ่งแวดล้อม	- แต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมคณะทำงาน - ดำเนินการเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ - สรุปผลการดำเนินงาน	๑๗,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๔/๓๐๕)						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	-สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ไม่น้อยกว่า อัตราร้อยละ ๕๐ ของการ สมทบงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ตามจำนวนประชากรที่ผ่านการรับรองสิทธิ จากฐานข้อมูลของ สปสช. -ประชุมอนุกรรมการและคณะกรรมการ -เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน -ติดตามประเมินผล/รายงานผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๕/๓๐๕)	๑,๔๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่เทศบาล เมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑,๑๙๕,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๒	โครงการมทกรรมสร้างสุขภาพ ดี วิถีคนเขลางค์นคร	- กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเดิน - เดิน - เดิน หัวใจแข็งแรง เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม - กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการตรวจประเมิน คัดกรอง ภาวะสุขภาพ/ดัชนีมวลกาย - กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการ ป้องกันโรค (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๕/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	งานส่งเสริม สุขภาพ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖,๓๐๐ บาท	๒๑ มี.ค. ๖๘	-
๓	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุข ของ องค์ กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร จำนวน ๗ แห่ง สำหรับการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ ๑. ประเภทขนาดหน่วยบริการ ขนาดใหญ่ (L) จำนวน ๔ แห่ง คือ - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง	๕,๙๕๐,๐๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุข สังกัดเทศบาล เมืองเขลางค์ ทั้ง ๗ แห่ง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		- ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวดเกล้า - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านพอน - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่เกีย ๒. ประเภทขนาดหน่วยบริการ ขนาดกลาง (M) จำนวน ๓ แห่ง คือ - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๘๖/๓๐๕)						
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนแห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๕ ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข - แจกประสานชุมชนส่งโครงการ - บันทึกข้อตกลง - ดำเนินการเบิก/จ่ายเงินสนับสนุน - ติดตามประเมินผล - รายงานผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๘-๑๘๐/๓๐๕)	๑,๓๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	๑. ขออนุมัติดำเนินการ ๒. สํารวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดย ทำการ สำรวจปีละ ๒ ครั้ง ๓. จัดซื้อวัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ๔. กำหนดจุดบริการและแผนดำเนินงาน ๕. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและ แมวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขต เทศบาลฯ ๖. สรุปและรายงานผลดำเนินงาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๕/๓๐๕)	๓๖๖,๗๐๐	เขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๗,๑๘๘ บาท	๓๐ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ที่ประจักษ์	- จัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๕ คน - มอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ที่ประจักษ์ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๙๖/๓๐๕)	๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒	โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร จำนวน ๖ ชั้นปี ๒. กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรี ล้านนา) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๗/๓๐๕)	๑,๑๘๐,๘๓๕	- ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๐๑,๑๖๕ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๘ ๒๖ มี.ค. ๖๘	-
๓	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ ๑. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒ หลัง สูตร ๆ ละ ๓๐ คน ๒. อบรมนอกสถานที่ จำนวน ๘ ชุมชน ๆ ละ ๕๕ คน รวม ๔๔๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๓๐๕)	๒๘๖,๐๐๐	- ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๓,๔๑๘ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๘ ๒๖ มี.ค. ๖๘	-
๔	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืด ชีวิต ผู้สูงอายุ	- จัดอบรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยโยคะ แก่ ผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รุ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๗/๓๐๕)	๓๒,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๙,๖๐๐ บาท	๒๖ ก.พ. ๖๘	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๕	โครงการหลักธรรมนำพา ครอบครัวเป็นสุข	- อบรมให้ความรู้จริยธรรมแก่ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๒ ชุมชน ๆ ละ ๕๐ คนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๕๔๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๓๐๕)	๕๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๒,๒๖๐ บาท	๑๐ ม.ค. ๖๘ ๓ มี.ค. ๖๘	-
๖	โครงการประกวดภาพถ่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ภายในครอบครัว	- จัดประกวดภาพถ่ายครอบครัวให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร, นักเรียน, นักศึกษา และผู้ที่ทำงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร มีหัวข้อการประกวด จำนวน ๒ หัวข้อ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๖/๒๕๖๘)	๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑,๘๙๐ บาท	๒๐ ก.พ. ๖๘	-
๗	โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยสื่อ สังคมออนไลน์	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร จำนวน ๔ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๖/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๘	โครงการปรับปรุงห้องโถง กิจกรรมภายในอาคารศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (หลังที่ ๒)	- ปรับปรุงห้องโถงกิจกรรมภายในอาคารศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หลังที่ ๒) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๓/๓๐๕)	๔๐๐,๐๐๐	ศูนย์ผู้สูงวัย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๙	เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้ง พื้น ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๕๗,๕๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๐/๓๐๕)	๓๔๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๐	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๑/๓๐๕)	๒๙,๙๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙,๕๐๐ บาท	๒๗ พ.ย. ๖๗	-
๑๑	เครื่องช่วยสอน	เครื่องช่วยสอน จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๓,๘๕๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ - สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง - มีไม้ค้อยแบบหนีบเสื้อและไม้คั่นมือถือภายใน ชุด - สามารถใช้ USB/SD CARD - สามารถรับวิทยุ FM - ลำโพงพกพา ใช้งานพกพาสะดวกไม่มีสายให้ วุ่นวาย - สามารถปรับเสียง หุ่น หรือ แหลม และ ECHO ได้ - ระยะทางไร้สาย ๑๐ - ๓๕ เมตร - ขนาดลำโพง ๖.๕ นิ้ว - กำลังไฟ AC : ๒๒๐ V/๕๐-๖๐ Hz, DC : ๑๒ V ๑.๒ AH - ขนาด ๑๘x๑๑x๓๐ CM ,ขนาด ๒.๗ กก. (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๑/๓๐๕)	๑๕,๓๖๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๕,๓๖๐ บาท	๓ ธ.ค. ๖๗	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน ๓ ครั้ง และฝึกศึกษาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ ด้านการทำอาหาร ด้าน คหกรรม ด้านหัตถกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการ และด้านอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๗ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๗/๓๐๕)	๒๕๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๓๕,๑๖๒ บาท	๑๙ พ.ย. ๖๗ ๓๑ ม.ค. ๖๘ ๑๓ มี.ค. ๖๘	-
๒.	โครงการเสริมสร้างพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร หรือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นครเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ๑ ครั้ง ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีและ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๘/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและแกน นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	- จัดอบรมให้แก่คณะกรรมการชุมชนและแกน นำชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๖/๓๐๕)	๘๗,๐๐๐ (-๕,๙๐๐) ๘๑,๑๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๘๑,๐๘๑ บาท ✔ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท	๑๕ ม.ค. ๖๘	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔.	โครงการโยคะฝึกจิตเสริมสร้างพลังชีวิตสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑ รุ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๖/๓๐๕)	๑๖,๐๐๐ (-๓,๐๐๐) ๑๓,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท	๗ พ.ย. ๖๗ - ๑๖ ม.ค. ๖๘	-
๕.	โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่สตรีในชุมชน	- ฝึกอบรมการทำผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติแก่สมาชิกกลุ่มผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติฯ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๗/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ ๑. ประชุมคณะกรรมการระดับเทศบาล จำนวน ๒ ครั้ง ๒. ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล จำนวน ๒ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๖/๓๐๕)	๔๘,๘๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๖,๗๙๗ บาท	๓๑ ม.ค. ๖๗ ๒๔ ก.พ. ๖๘	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ ๑. ประชุมคณะกรรมการระดับเทศบาล จำนวน ๒ ครั้ง ๒. ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล จำนวน ๒ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๕/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๙,๗๙๓ บาท	๕ พ.ย. ๖๗	-
๒.	โครงการประชุมผู้นำชุมชน เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๖ ครั้ง ๆ ละ ๑๑๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๕/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๗,๒๕๐ บาท	๑๓ พ.ย. ๖๗ ๒๓ ม.ค. ๖๘ ๒๑ มี.ค. ๖๘	-
๓.	โครงการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดเวทีประชุมประชาคมเสนอปัญหาความต้องการ ในการจัดทำ แกไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน ชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐ (-๑๓,๐๐๐) ๔๗,๒๕๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๖,๙๓๗ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท	๒๗ ม.ค. ๖๘ ๒๘ ก.พ. ๖๘	-
๔.	โครงการดำเนินการเลือก คณะกรรมการชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนที่ครบวาระ หรือแทนกรรมการที่ว่างลง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๔/๓๐๕)	๓๘,๐๐๐ (+๓๐,๒๐๐) ๖๘,๒๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐,๕๔๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
						▼<u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐,๒๐๐ บาท		
๕.	โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการด้วยวิถีชุมชนสู่ความ เข้มแข็ง	- ประชุมสรุปผลการประเมิน และเสนอแนว ททางบริหารจัดการให้ชุมชนเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้ ๑. ประชุมคณะทำงาน จำนวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๑๕ คน ๒. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน ๓. ประชุมนำเสนอผลงาน (ขึ้นอยู่กับชุมชนที่เข้าร่วม) จำนวน ๑ ครั้ง (ประมาณ ๕๐ – ๘๐ คน) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๓/๓๐๕)	๓๐,๐๐๐	ในเขตจังหวัด ลำปาง	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕,๖๒๐ บาท	๒๒ ม.ค. ๖๘ ๒๑ มี.ค. ๖๘	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๑/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒.	โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรทั้ง ๔ ตำบลรวมทั้งสิ้น ๓๙ คน จำนวน ๒ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๑/๓๐๕)	๔๘,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๗,๙๒๐บาท	๑๕ พ.ย. ๖๗	-
๓.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา เกษตรปลอดภัย	- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ จำนวน ๒ ครั้ง - จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร/ประชาชน รวม ๑๐๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง - ติดตามผลประเมินหลังเสร็จสิ้นการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๑/๓๐๕)	๑๗๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๔.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ก่อสร้างอาคารโรงเรือนสวนสมุนไพร บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๐๒/๓๐๕)	๒๕๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๕.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม)	- ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๒/๓๐๕)	๕๐๐,๐๐๐	โรงเรียน บ้านดอนตัน (เดิม) เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	- การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ ๑. จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชน ๑ ครั้ง จำนวน ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๕/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนดตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ๑ ครั้ง จำนวน ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๕/๓๐๕)	๒๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนา และจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมกิจการหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๑. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ๒. จัดประชุมและออกตรวจตราจัดระเบียบ หอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓. จัดประชุมผู้ประกอบการกิจการหอพักหรือผู้แทน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๓๐๕)	๑๓,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔,๕๐๐ บาท	๒ มี.ค. ๖๗ ๑๓ มี.ค. ๖๘	-
๒.	โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการ หอพักในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ เจ้าของหรือผู้จัดการหอพักในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๓๐๕)	๓๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เยี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเยี่ยวยาหรือ พื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๔/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ เทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาไฟฟ้าและหมอก ควัน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ ความรู้ จัดทำแนวกันไฟ จัดทำอุปกรณ์ดับไฟฟ้า (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๕/๓๐๕)	๓๐,๐๐๐	ชุมชนที่มีพื้นที่ เสี่ยงเกิดไฟฟ้า	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ให้แก่ พนักงานดับเพลิง , เจ้าหน้าที่เทศบาล , สมาชิก อปพร. , สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๕/๓๐๕)	๔๐,๐๐๐	พื้นที่ เทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๙,๙๕๒ บาท	๑๓ ธ.ค. ๖๗	-
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑ รุ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๖/๓๐๕)	๓๘,๐๐๐	สำนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๑/๓๐๕)	๕,๑๒๖,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๖	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕ นิ้ว	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๗.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๑/๓๐๕)	๑๘,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๗	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๔.๕ นิ้ว	เลื่อยโซยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๒/๓๐๕)	๓๙,๕๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน ป่าต้นกุ่มเมือง ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านป่าต้นกุ่มเมือง จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๓/๓๐๕)	๒๖๙,๗๒๕	ชุมชนบ้าน ป่าต้นกุ่มเมือง	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกาดใต้ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๖/๓๐๕)	๓๑๙,๙๕๐	ชุมชน บ้านกาดใต้	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกาดโป่ง ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านกาดโป่ง จำนวน ๕ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๘/๓๐๕)	๒๓๗,๐๖๕	ชุมชน บ้านกาดโป่ง	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง							
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านช้าง จำนวน ๕ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๑/๓๐๕)	๒๓๑,๖๔๐	ชุมชนบ้านช้าง	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๙/๓๐๕)	๓๖๗,๐๐๐	ชุมชนบ้านศาลาดอน	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๔/๓๐๕)	๒๖๘,๖๗๕	ชุมชนบ้านแพะดอนตัน	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก จำนวน ๑๐ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๒/๓๐๕)	๔๙๕,๓๓๕	ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกอกชุม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคกที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านกอกชุม จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๕/๓๐๕)	๓๒๕,๙๓๕	ชุมชนบ้านกอกชุม	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคกที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๐/๓๐๕)	๓๗๖,๔๕๐	ชุมชนบ้านกล้วยม่วง	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคกที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านหัวฝาย จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๗/๓๐๕)	๔๒๗,๙๐๐	ชุมชนบ้านหัวฝาย	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคกที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้าน ชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ จำนวน ๑๒ เครื่อง(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๖/๓๐๕)	๕๑๔,๐๐๐	ชุมชนบ้านมงคลกาญจน์	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคกที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	๓๐๗,๗๐๐	ชุมชนบ้านศรีสง่า	สำนัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านศรีสง่า ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ภายใน ชุมชนบ้านศรีสง่า จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๘/๓๐๕)			ปลัดเทศบาล			
๒๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันออก ตำบลชมพู อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับ ใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก จำนวน ๑๐ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๐/๓๐๕)	๔๔๘,๔๐๐	ชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันออก	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกล้วยหลวงพัฒนา ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านหลวงพัฒนา จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๓/๓๐๕)	๓๓๓,๙๕๐	ชุมชน บ้านกล้วยหลวง พัฒนา	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านหนองห้าตะวันออก ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๔/๓๐๕)	๓๖๗,๐๐๐	ชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๒๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๑/๓๐๕)	๒๗๔,๘๐๐	ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ จำนวน ๑๒ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๖/๓๐๕)	๕๓๘,๑๕๐	ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๔/๓๐๕)	๓๒๒,๗๕๐	ชุมชนบ้านกล้วยหลวง	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ จำนวน ๙ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๘/๓๐๕)	๔๓๒,๘๒๐	ชุมชนบ้านกล้วยแพะ	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจร ประจำปี ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธร เขลางค์นคร	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจรแก่อาสาสมัครจราจรและเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จราจรปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๖๘,๘๐๐	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	(งบเงินอุดหนุน)	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๑๙/๓๐๕)						
๒๘	โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิกอาสาตำรวจบ้าน สถานีตำรวจภูธร เขลางค์นคร (งบเงินอุดหนุน)	ฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนให้เข้า มามีส่วนร่วมในการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันยา เสพติดและอาชญากรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๑๙/๓๐๕)	๖๘,๘๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน ประเพณี งานบุญตามรอย ศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อกษม เขมโก	ร่วมจัดงานประเพณีงานบุญ ตามรอยศรัทธาไหว้ สา อริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อกษม เขมโก กับอำเภอ เมืองลำปาง มุลินธิหลวงพ่อกษม เขมโก และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง ลำปาง ได้แก่ จัดขบวนแห่เครื่องสักการะ ตามที่ อำเภอเมืองลำปางกำหนดและจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	สถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อกษม เขมโก อำเภอเมือง ลำปาง	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๙,๓๔๕ บาท	๒๗ พ.ย. ๖๗	-
๒.	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ “เย็นอีก ม่วงใจ ปีใหม่เมืองเขลางค์ นคร”	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสาน งานประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีปีใหม่เมือง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ กิจกรรมรดน้ำดำหัว กิจกรรมการ ประกวดต่าง ๆ การจัดแสดงผลภัณฑ์ของดีเมือง เขลางค์นครด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่ เกี่ยวกับงานประเพณีปีใหม่เมือง และกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๓ – ๒๕๔ /๓๐๕)	๒๕๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลเมือง เขลางค์นคร กำหนด	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓.	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษา อาทิ เช่น บอρνิตรรศการให้ความรู้ กิจกรรมหล่อเทียน พรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรม	๓๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาลฯ และ วัดในเขต เทศบาลฯ	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		รณรงค์ จัดเกล้าเข้าพรรษา ฯลฯ ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๑/๓๐๕)						
๔.	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนาในท้องถิ่น	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น อาทิ เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ถึงวันสำคัญต่างๆ จัด กิจกรรม สวดมนต์ เวียนเทียน ไหว้พระ ในวัน สำคัญทางศาสนา จัดการประกวดแข่งขันต่างๆ ที่สอดคล้องกับวันสำคัญ ได้แก่ วันมาฆบูชา / วัน วิสาขบูชา / วันอาสาฬหบูชา/วันออกพรรษา เป็น ต้น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๑/๓๐๕)	๑๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลเมือง เขลางค์นคร กำหนด	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ น้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ	จัดกิจกรรมสงกรานต์น้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ (วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗) ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จัดขุมนิทรรศการประวัติความเป็นมา ของตำนานพญาคูบาวะ จัดการประกวดแข่งขัน ต่างๆ การจัดมหรสพ การจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระ ธาตุ ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๓/๓๐๕)	๓๕๐,๐๐๐	ณ วัดม่วงคำ ตำบล กล้วยแพะ	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๖.	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ใน ชุมชน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ในชุมชน จำนวน ๒๘ วัด วัดละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. วัดบ้านด้า ๑๕. วัดกล้วยหลวง ๒. วัดห้วยหล่อ ๑๖. วัดกู่ ๓. วัดบุญเกิด ๑๗. วัดบ้านพอน ๔. วัดแม่เกีย ๑๘. วัดป่าต้นกุ่มเมือง ๕. วัดพระแท่น ๑๙. วัดเข้าหมู่ ๖. วัดหัวทุ่ง ๒๐. วัดลำปางกลาง ตะวันตก ๗. วัดปากกล้วย ๒๑. วัดหัวฝาย ๘. วัดสำเภา ๒๒. วัดหนองห้า ๙. วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง ๒๓. วัดน่าน้อย ๑๐. วัดบ้านร้องต้นธงชัย ๒๔. วัดจอมเมือง ๑๑. วัดพระเจ้านั่งแท่น ๒๕. วัดม่อนธาตุ ๑๒. วัดกาดเมฆ ๒๖. วัดพระบาท ๑๓. วัดลำปางกลางตะวันออก ๑๔. วัดช่วงเปา ๒๗. วัดผาลาด ๒๘. วัดบ้านกาดใต้ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๔ - ๒๕๕/๓๐๕)	เงินอุดหนุน ๒๘๐,๐๐๐	วัดในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๒ กลยุทธ์ ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดงานประเพณี ล่องสะเปา และของดีเมือง เขลางค์นคร	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ และ ส่งเสริม ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีล่องสะเปา ได้แก่ จัดชุมนุม นิทรรศการ การประกวดแข่งขันต่างๆ การ เผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดีเมืองเขลางค์ นคร ด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วัฒนคติชุมชนเกี่ยวกับ งานประเพณีล่องสะเปาและกิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน ท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๒/๓๐๕)	๓๐๐,๐๐๐	ริมฝั่งแม่น้ำวัง เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๘๑,๖๑๕.๒๕ บาท	๑๘ ต.ค. ๖๗	-
๒.	โครงการจัดงานประเพณีแห่ โคมไฟควรวาน วัดลำปาง กลางตะวันตก	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่โคมไฟ ควรวานตาน วัดลำปางกลางตะวันตก ให้แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ นิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมการประกวดต่างๆ ขบวนแห่วัฒนคติชุมชนเกี่ยวกับงานประเพณีแห่ โคมไฟควรวานและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๓/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	บริเวณ วัดลำปางกลาง ตะวันตก	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๙๙,๒๕๐ บาท	๘ พ.ย. ๖๗	-
๓.	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง และของดีเมืองเขลางค์ นคร	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ และ ส่งเสริม ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีลอยกระทง ได้แก่ จัด ชุมนุมนิทรรศการ การประกวดแข่งขันต่าง ๆ การ เผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดีเมืองเขลางค์ นครด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วัฒนคติชุมชนเกี่ยวกับ	๓๕๐,๐๐๐	ริมฝั่งแม่น้ำวัง เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๔๗,๗๓๒ บาท	๑๕ พ.ย. ๖๗	-

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
- ๔.๒ กลยุทธ์ ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
- (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		งานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนใน ท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๒/๓๐๕)						

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกร่างทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นำปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๘/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	- สำนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร - หน่วยงานต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒.	โครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ผลิตสื่อทุกรูปแบบในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และรับรู้ถึงการดำเนินกิจกรรมโครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง ๔ ตำบล	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๓ ธ.ค. ๖๗ – ๑๐ ก.พ. ๖๘	-
๓.	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	- ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร - ออกแบบกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน (trip to go travel) - ผลิตสื่อ วิดีทัศน์ วารสารแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในช่องทางออนไลน์ต่างๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๗/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง ๔ ตำบล	สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกร่างทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการสัมมนาเพื่ออนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการ พัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	- สร้างเวทีสัมมนาให้กับชุมชน ในการสานพลัง เครือข่ายเพื่อพัฒนา การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น - จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จาก การมีส่วนร่วมของทุกภาค เชื่อมโยงการพัฒนา เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๓๘)	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนักปลัด เทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๕	โครงการส่งเสริมชุมชน ท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ แบบบูรณา การ	- ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบล กล้วยแพะ แบบบูรณาการ นำไปสู่การพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบและสนับสนุนการ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	ชุมชนในตำบล กล้วยแพะ	สำนักปลัด เทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน อาทิ เช่น กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล วิงสามขา ชัก เย่อ ฯลฯ ให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓๐๐ คน ณ สถานที่ที่เทศบาลกำหนด (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๒/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล “เขลางค์นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “เขลางค์นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด ตามระเบียบการแข่งขันของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓๐ ทีม ณ สนามกีฬาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๒-๒๔๓/๓๐๕)	๑๘๐,๐๐๐	สนามกีฬาของ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์ นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์ นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด ตามระเบียบการ แข่งขันของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓๐ ทีม ณ สนามกีฬาของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๓/๓๐๕)	๑๘๐,๐๐๐	สนามกีฬาของ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๒๘,๕๐๐ บาท	๑๑ ธ.ค. ๖๗	-

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ผู้สูงวัยในถิ่นร่อย” เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒๐๐ คน ได้แก่ กีฬา เปตองและกีฬาพื้นบ้าน เช่น ผลัดตีกอล์ฟบก/ผลัดอุ้มไข่โตโนเสาร์/ปิตดาล่า สัตว์/ผลัดล่ำเลียงถูกระเบิด/ปิตดาแตงตัวป้อน กล้วย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๑- ๒๔๒/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	สนามกีฬาของ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๕	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ หน่วยงานอื่น	จัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของเทศบาล เพื่อเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬานิตต่าง ๆ ที่หน่วยงาน ภายนอกจัด (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๖	โครงการฝึกทักษะกีฬาสาธกล ขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเพื่อ ความเป็นเลิศ	จัดฝึก ศึกษา อบรมให้ความรู้ด้านกีฬานิตต่าง ๆ อาทิเช่น ฟุตบอล/ฟุตซอล/วอลเลย์บอล/เปตอง/ บาสเกตบอล/วายน้ำ/กรีฑา ฯลฯ ให้แก่เด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ หลักสูตร ๆ ละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๗	โครงการจัดกิจกรรม “ช่วง นันทนาการลานวัฒนธรรม เมืองเขลางค์นคร”	จัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น รำมวยจีน การ ฟ้อนรำที่เป็นศิลปวัฒนธรรมเฉพาะของ ท้องถิ่น ฯลฯ ให้แก่เด็กเยาวชน และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐	ลานสวนสุขภาพ สำนักงานเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		จำนวน ๔๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๓- ๒๔๔/๓๐๕)						

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้นใน ชุมชน	๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการ ดูแลต้นไม้ในชุมชน ให้กับแกนนำชุมชน จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม จำนวน ๗๐ คน ๒. กิจกรรมทบทวนการสำรวจและขึ้นทะเบียน ต้นไม้ (เพิ่มเติม) และจัดทำสมุดทะเบียนต้นไม้ - จัดทำสมุดทะเบียนต้นไม้ และป้ายทะเบียน ต้นไม้ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๐๔/๓๐๕)	๙๕,๐๐๐	- ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - พื้นที่ชุมชนใน เขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๒,๖๒๒.๕๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	- จัดประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมลงพื้นที่เพื่อสำรวจทรัพยากรท้องถิ่นใน เขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๕/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๖๐ บาท	๑๘ มี.ค. ๖๗	-

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการเสริมสร้างเครือข่าย จิตอาสารักษาน้ำวัง	กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้กับแกนนำชุมชนและจิตอาสา ชุมชนริมน้ำวัง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง เขลางค์นคร กิจกรรมที่ ๒ สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติ ชุมชนริมน้ำวัง และตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแม่น้ำวัง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๗/๓๐๕)	๓๕,๐๐๐	- ห้องประชุมเทศบาลเมือง เขลางค์นคร -ชุมชนริมน้ำวัง และตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำของแม่น้ำวัง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘,๘๙๕ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน
- (๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ รักษาคุณภาพอากาศ	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมคืนข้อมูลและให้ ความรู้เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอากาศให้กับ ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล กิจกรรมที่ ๒ รายงานคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๐๔/๓๐๕)	๒๐,๐๐๐	-สำนักงาน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - รายงาน คุณภาพอากาศ ในพื้นที่เทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๓,๕๑๐ บาท	๒๗ ม.ค. ๖๘	-

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย	๑.ขยะมูลฝอยทั่วไป - เก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม ๖๕ ชุมชน - ดำเนินการจ้างเอกชน หรือมอบหมาย อปท. กำจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ๒. ขยะอันตราย - เก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน อย่าง น้อย ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ - ดำเนินการจ้างเอกชน หรือมอบหมาย อปท. กำจัดขยะอันตรายปีละ ๑ ครั้ง ๓. ขยะติดเชื้อ - ดำเนินการจ้างเอกชน หรือมอบหมาย อปท. กำจัดตามหลักสุขาภิบาล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๕/๓๐๕)	๕,๐๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๒๓๑,๒๑๓.๙๕ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๒	โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการ สิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๕- ๒๒๖/๓๐๕)	๖,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑. การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก - จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อ ๒. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทาง การ ดำเนินโครงการ ให้กับสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลกและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน - กิจกรรมประกวดหน้าบ้านน่ามอง ถนน สายงาม - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการประกวด หน้าบ้านน่ามอง ถนนสายงามและจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานของชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็น การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ชุมชนที่ประสบ ผลสำเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรม (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๗-๒๒๘/๓๐๕)	๑๒๐,๐๐๐	ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - ชุมชนในเขตฯ - ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริม สิ่งแวดล้อม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๓,๖๒๔ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิต อาสา เพื่อ จะ ดู แล รัก ษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน	-ทำกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนและจิตอาสาต่างๆอย่าง น้อยปีละ ๖ ครั้ง ประกอบด้วย - การดูแลรักษาความสะอาดไหล่ทาง - การกำจัดผักตบชวา - การทำแนวกันไฟ	๓๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๔,๑๐๒.๘๐ บาท	๔ ธ.ค. ๖๗ ๑๑ ม.ค. ๖๘ ๒๑ ก.พ. ๖๘	-

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๕ กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายและจิตอาสา ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		- ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว - ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๖/๓๐๕)						

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ต่อกจากถนนเดิมบริเวณทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๗/๓๐๕)	๖๐๔,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ต่อกจากถนนเดิมบริเวณทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำเหมือง เหมืองแม่ตาล ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดสันฝายยาวประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๗/๓๐๕)	๕๒๕,๐๐๐	เหมืองแม่ตาล ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓	โครงการก่อสร้างพรางป้องกัน การกัดเซาะ บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างพรางป้องกันการกัดเซาะ โดยทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องแมสเทรสและกล่องแกเบียน ขนาดความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๗/๓๐๕)	๔๙๐,๐๐๐	บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ๒ ผังถนน ตั้งแต่แยก ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้าน กาด หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๓๐ เมตร ความ ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๘/๓๐๕)	๙๐๐,๐๐๐	ตั้งแต่แยก ศูนย์บริการ สาธารณสุข บ้านกาด หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บริเวณข้าง ส่วน เครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๒ ภายในชุมชน บ้านยาเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว ประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๘/๓๐๕)	๓๖๐,๐๐๐	บริเวณข้าง ส่วน เครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๒ ภายในชุมชน บ้านยาเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๓๑๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๘/๓๐๕)	๙๘๒,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านทุ่งกูด้าย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณตั้งบ้านเลขที่ ๒๓๕ ถึง สำนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ชุมพู่ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยทำการวาง ท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๙/๓๐๕)	๙๘๗,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านร่อง บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๓๕ ถึง สำนักงาน เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพู่	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ และเรียงหินในคลองแก เบียน ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก บริเวณ ลำเหมืองแม่ฮ่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำและเรียงหินในคลอง แกเบียน โดยทำการวางท่อ คสล.หล่อ สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แแถว และเรียงหินในคลองแกเบียน ความยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๙/๓๐๕)	๔๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก บริเวณ ลำเหมือง แม่ฮ่อง หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่บริเวณบ้าน เลขที่	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ความยาวประมาณ ๗๖.๐๐ เมตร และวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ	๗๘๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก ตั้งแต่บริเวณ	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	๓๐๙/๑ จนถึงบ้านเลขที่ ๔๑๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	กว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๕๑.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๙/๓๐๕)		บ้านเลขที่ ๓๐๙/๑ จนถึงบ้านเลขที่ ๔๑๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท				
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างพนังป้องกันดินพัง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านธนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมประมาณ ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างพนังป้องกันดินพัง สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๐/๓๐๕)	๗๕๐,๐๐๐	บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านธนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหวมดเกล้า ๑ ซอย ๒,๖,๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๕๖๑,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านศรีหวมดเกล้า ๑ ซอย ๒,๖,๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๙๐/๓๐๕)						
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านจอมเมือง บริเวณ ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ พักความยาวประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร และ งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๙๑/๓๐๕)	๔๑๖,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้าน จอมเมือง บริเวณซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณ ตั้งแต่สามแยกบ้านน่องแคทถึง บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๙๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๙๑/๓๐๕)	๘๖๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณตั้งแต่ สามแยกบ้าน น่องแคทถึง บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านปางแสนทอง บริเวณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๙ ถึง บ้านเลขที่ ๔๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง อำเภอเมือง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๘๗,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านปางแสนทอง บริเวณตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๑๙ ถึงบ้านเลขที่ ๔๘/๑	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๑/๓๐๕)		หมู่ที่ ๑ ตำบล ปงแสนทอง				
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม (ริมธาร) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๘๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๑๒.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๒/๓๐๕)	๓๓๕,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านป่าขาม (ริม ธาร) บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๘๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท		ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ บริเวณ ซอยรวมโชค ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๗๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๒/๓๐๕)	๙๗๐,๐๐๐	ภายใน ชุมชนบ้าน ป่าแลว ๒ บริเวณซอยรวม โชค ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท		ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านไธเน่้อย ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒ จนถึง ประปา	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ	๔๒๒,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านไธเน่้อย ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒ จนถึง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๓๒.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๓/๓๐๕)		ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง				
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณ ซอย ๗,๙,๑๔,๑๕ และซอย ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๓๘๓.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๓/๓๐๕)	๙๙๖,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองบัว บริเวณซอย ๗,๙,๑๔,๑๕ และซอย ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๑ ถึง หมู่บ้านกนกวิมาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๒๔๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๓/๓๐๕)	๘๖๓,๐๐๐	ภายใน ชุมชน บ้านหนองยาง ซอย ๑ ถึง หมู่บ้านกนก วิมาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๔๙๔/๑ จนถึง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๙๕.๐๐	๖๘๕,๐๐๐	ภายใน ชุมชน บ้าน หนองวัวเฒ่า	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๔/๓๐๕)		ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๙๔/๑ จนถึง อาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท				
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๗๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๔/๓๐๕)	๒๒๕,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนอง หัวหงอก ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนสันติภาพ บริเวณซอย ๔/๑ และซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๕/๓๐๕)	๙๒๐,๐๐๐	ภายในชุมชน สันติภาพ บริเวณซอย ๔/๑ และ ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอก ชุม บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๕๔/๑ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำ การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๙๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างประมาณ ๒.๒๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๔.๘๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และงานอื่นๆตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๕/๓๐๕)	๕๖๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม บริเวณซอย ข้างบ้านเลขที่ ๕๔/๑ และซอย ข้างบ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒๔	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน แม่กีย บริเวณฉาปนสถาน ชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู ทางเข้า - ออก ขนาดความยาวรวมประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๖/๓๐๕)	๙๕๐๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านแม่กีย บริเวณฉาปน สถานชุมชนบ้าน แม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่ซอย ๑ ถึงสามแยกโรงงานขนมจีน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาว รวมกันทั้งหมดประมาณ ๑,๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๖,๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๖/๓๐๕)	๑,๙๕๐,๐๐๐	ตั้งแต่ซอย ๑ ถึง สามแยกโรงงาน ขนมจีน ภายใน ชุมชนบ้านกล้วย ม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๗/๓๐๕)	๘๒๗,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านศาลาดอน ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสำเภา ตั้งแต่ซอย ๒,๓,๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๑,๙๓๔.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๗/๓๐๕)	๘๒๒,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านสำเภา ตั้งแต่ซอย ๒,๓,๗ และ ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต และ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม(อุ่นไอรัก) ซอยจันทร์ศิริ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓๔.๒๐-๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑, ๕๓๑.๐๐ ตารางเมตร และวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๔๔.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๗/๓๐๕)	๘๗๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านป่าขาม(อุ่น ไอรัก) ซอย จันทร์ศิริ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ทางเข้าธนบดีถึง หน้าวัดกล้วยหลวง ระยะทางไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๑/๓๐๕)	๑,๒๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันตกหมู่ที่ ๕ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ตั้งแต่แยกกาด เมฆตะวันตกถึงสุดเขตบ้านกาดเมฆตะวันตก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๑/๓๐๕)	๗๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันตก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านโทก หัวช้าง ตั้งแต่ร้านอึ่งถึงโรงแรม วินเทจ หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่ร้านอึ่งถึงโรงแรม วินเทจ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๑/๓๐๕)	๖๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่ร้านอึ่งถึง โรงแรมวินเทจ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน	๑,๕๓๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	โทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง บริเวณ ซอย๑,ซอย ๓, ซอย ๗,ซอย ๘ ,ซอย ๑๐ ซอยหน้าวัดกุแก้ว และทางเลียงเมืองตรงข้ามกับสถานี ตำรวจภูธร เขตางค์นคร ระยะทางไม่น้อย กว่า (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๒/๓๐๕)		หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท				
๕	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านบุญ เกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ตั้งแต่สถานีตำรวจภูธร เขตางค์นคร ถึงสวนทนายใจ ระยะทางไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๒/๓๐๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๖	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ปงแสนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านปงแสน ทอง บริเวณตั้งแต่ทางเข้าชุมชนบ้านปงแสน ทอง ถึงร้านแสนทอง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๒/๓๐๕)	๑๗๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านปงแสนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๗	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา	๒๖๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านพ่อน	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑๒ ถึงศูนย์เลี้ยง เด็กเล็กบ้านฟ่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๓/๓๐๕)		หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู				
๘	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปาภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ตั้งแต่สามแยกโรงฆ่า สัตว์ จนถึงซอย ๑๖ ระยะทางไม่น้อย กว่า ๗๕๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๓/๓๐๕)	๗๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๙	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน สบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทองอำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๗ ระยะทางไม่ น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๓/๓๐๕)	๑๙๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๐	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน หนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๒๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		หน้า ๒๑๔/๓๐๕)						
๑๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันออก ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๓๔ ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปาภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๓๔ ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๓ ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๔/๓๐๕)	๘๒๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๓๔ ถึง บ้านเลขที่ ๒๙๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยพัฒนา ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๓๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๔/๓๐๕)	๙๓๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหลวง พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๓	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี ซอยประปาหมู่บ้าน เชื่อมแนวท่อประปาเดิมหมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอยประปาหมู่บ้านเชื่อม แนวท่อประปาเดิม ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่ง สามัคคี ซอยประปา หมู่บ้าน เชื่อมแนวท่อ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		หน้า ๒๑๕/๓๐๕)		ประปาเดิม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท				
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการ ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๑๓และซอย ๑๖ ระยะทางไม่ น้อยกว่า ๗๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘หน้า ๒๑๕/๓๐๕)	๓๔๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน ชุมชนบ้านกาใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาใต้ บริเวณซอย ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘หน้า ๒๑๕/๓๐๕)	๓๘,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกาใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณซอย บ้านธัญภาถึงบ้านเลขที่ ๒๓๖ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๖๐ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านทุ่งกูด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๖/๓๐๕)						
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน ชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านแพะดอน ตัน ตั้งแต่โรงเรียนบ้านแพะดอนตันถึงบ้าน สวนนายสงวน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๖/๓๐๕)	๕๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านแพะ ดอนตัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านบ้านฟ่อน บริเวณซอย ๙ และซอย ๔ ระยะทางไม่น้อย กว่า ๓๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๖/๓๐๕)	๑๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๘,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๗/๓๐๕)						
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหนอง บัว บริเวณซอย ๓/๑ ระยะทางประมาณ ๓๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๗/๓๐๕)	๑๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหนองหัวหงอก บริเวณ ซอยศรีวัชรพรถึงประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหนองหัว หงอกบริเวณซอยศรีวัชรพรถึงประปาชุมชน หนองหัวหงอก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๗/๓๐๕)	๑๙๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองหัว หงอก บริเวณซอย ศรีวัชรพรถึง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอยอุไกรการจ ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๗๗,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๘/๓๐๕)						
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณซอย ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๘/๓๐๕)	๗๗,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๘/๓๐๕)	๑,๘๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ค่าก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้างประมาณ ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ากว่า ๑๔.๔๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๔/๓๐๕)	๒๓๐,๐๐๐	บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ พัสดุฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ค่าก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร มีพื้นที่ลาน คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๔/๓๐๕)	๒,๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐานพร้อมอาคาร ประกอบพิธี บริเวณวัดม่อน ธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วย แพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี จำนวน ๑ หลัง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๔/๓๐๕)	๓,๕๐๐,๐๐๐	บริเวณ วัดม่อนธาตุ ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณโรงเรียน บ้านสบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบล แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้างประมาณ ๙.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๕/๓๐๕)	๘๖๕,๐๐๐	บ้านสบตุ๋ย บริเวณโรงเรียน บ้านสบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบล แสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน ศรีบุญทรัพย์ หมู่ที่ ๕ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ค่าก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารน้อย กว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๕/๓๐๕)	๘๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน ศรีบุญทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๖	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ๑ ชั้น บริเวณหลังวัด ลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ๑ ชั้น ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๕/๓๐๕)	๙๗๕,๐๐๐	บริเวณหลังวัด ลำปางกลาง ตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วย หลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วย หลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๖/๓๐๕)	๑,๙๒๐,๐๐๐	บริเวณหน้า วัดกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๘	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๖/๓๐๕)	๑,๗๒๘,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๙	โครงการต่อเติมอาคารเดิม ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก บริเวณหลังวัด ลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารเดิม ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๖/๓๐๕)	๒๗๕,๐๐๐	บริเวณหลัง วัดลำปางกลาง ตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ ชุมชน บ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร และ ปรับปรุงอาคารเดิม ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร และความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๖/๓๐๕)	๑,๒๔๘,๐๐๐	ชุมชน บ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๑	โครงการปรับปรุงและต่อเติม อาคารอเนกประสงค์เดิม ภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เดิมขนาดความ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร โดยทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน งานทาสีอาคาร งานท่อน้ำอาคาร งานต่อเติม ห้องสำหรับเก็บของชุมชน และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๘/๓๐๕)	๓๘๕,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคาร โรงเรียนบ้านหมอสม (ชุม อินทร์จักรราชภูกำรุง) ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านหมอสม ขนาด ความกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตาราง เมตร โดยทำการปรับปรุง งานหลังคาอาคาร งานทาสีอาคาร งานปรับปรุงพื้นอาคาร งาน ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร งานปรับปรุง ห้องนำขนาดความกว้าง ๒.๘๐ เมตร ความ ยาว ๕.๕๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลน	๑,๓๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๙๘/๓๐๕)						
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน จิตต์อารีย์วิลเลจ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ประมาณ ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งผ้าเพดานพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๕๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๘/๓๐๕)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน จิตต์อารีย์ วิลเลจ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ประมาณ ๘.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๖๓.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๘/๓๐๕)	๔๙๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ค่าจัดทำ สโปตวิทยุกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจัดทำวารสาร ค่า จัดทำรายงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำป้าย ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำกระดานห้ว ขาวประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวลานำเสนอสปอต ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวีดิทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล ค่าจ้างผลิตรายการเพื่อ ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์และสื่อ ช่องทางอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ ค่าซื้อ และเช่าเวลาออกอากาศวิทยุกระจายเสียง/ โทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๔๖/๓๐๕)	๕๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณ ๗๕,๗๐๔.๖๔ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ เค รื อ ข่ า ย ต่ า น ก า ร ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	การจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากร ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๐๐ คน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากระเป๋าสี เอกสาร ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่าสถานที่/ค่าบำรุง	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และงบ ประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		สถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าของ สมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ จำเป็น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๔๘ /๓๐๕)						
๓	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำปีชุมชน บ้านกาดใต้ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำปีชุมชนบ้านกาดใต้ ต.ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ใน ตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๒๑ ชุด - สายดรีอพาย ทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๓/๓๐๕)	๒๙๐,๔๘๐	ชุมชน บ้านกาดใต้	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านจอมเมือง ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านจอมเมือง ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๒,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๑๔ ชุด - สายดรีอพายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๙/๓๐๕)	๑๗๕,๒๐๐	ชุมชนบ้าน จอมเมือง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๕	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๓๐ ชุด - สายดรีอพายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่	๓๗๑,๔๔๐	ชุมชนบ้านโทกหัว ช้าง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		น้อยกว่า ๔,๒๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๔/๓๐๕)						
๖	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านป่าขาม ต. พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านป่าขาม ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๔ ชุด - สายดริอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๖๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๕/๓๐๕)	๕๖,๒๐๐	ชุมชน บ้านป่าขาม	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๗	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน ป่าแลว ๒ ต.พระบาท อ.เมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ต.พระบาท อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์	๒๕๔,๗๖๐	ชุมชน บ้านป่าแลว ๒	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง จ.ลำปาง	พร้อม Line O utput ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๑๘ ชุด - สายดริอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า๒,๖๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๖/๓๐๕)						
๘	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านย่าเป้า ๒ ต.ชมพูอ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line O utput ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๘ ชุด - สายดริอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า๑,๖๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ	๑๖๙,๖๑๐	ชุมชน บ้านย่าเป้า	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๖/๓๐๕)						
๙	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านศรีปงชัย ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านศรีปงชัย ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๑๑ ชุด - สายตรีอพายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๗/๓๐๕)	๑๓๗,๒๓๐	ชุมชน บ้านศรีปงชัย	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๐	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านศรีหวมดเกล้า ๒ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านศรีหวมดเกล้า ๒ ต.ชมพู อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐	๓๒๔,๒๘๐	ชุมชนบ้าน ศรีหวมดเกล้า ๒	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		วัดต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๒๖ ชุด - สายดรีอพายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๘/๓๐๕)						
๑๑	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๓๓ ชุด - สายดรีอพายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๘/๓๐๕)	๓๘๐,๔๖๐	ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๒	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านกอกชุม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามประจำ ชุมชนบ้านกอกชุม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๒๐ ชุด - สายตรีอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๓/๓๐๕)	๒๓๑,๘๙๐	ชุมชน บ้านกอกชุม	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ทะเบียนราษฎร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ทะเบียนราษฎร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการ ทุจริต	เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนใน การป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน และเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน การป้องกันและต่อต้านการทุจริต (ตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘/๓๐๕)	๑๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓	โครงการปลูกฝังวิธีแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนใน การป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน และเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน การป้องกันและต่อต้านการทุจริต (ตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘/๓๐๕)	๒๗,๒๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีและความสามัคคี ของคนในชาติ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีและความสามัคคีของคนในชาติ เช่น คำพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พาน พุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับ วางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน การจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำอาหาร และ	๒๐๐,๐๐๐	ชุมชน/ สำนักงาน เทศบาลฯ/อื่นๆ	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๓/๓๐๕)						
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	-จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงแผนฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง -ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร และประชาคมเมืองเทศบาลแบบ ประชาธิปไตย -จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึงแผนฉบับ เพิ่มเติม - สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๔๕/๓๐๕)	๑๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๐,๔๘๗.๕๐ บาท	๑๑ ต.ค. ๖๗ ๒๒ ต.ค. ๖๗	-
๖	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑.จัดประชุม คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒.รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร ๓.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานในไตร มาสแรกของปีงบประมาณ ๕.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ หรือ ๖ เดือนแรก	๘๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๑,๖๒๓.๕๐ บาท	๑๓ พ.ย. ๖๗ ๑๘ ธ.ค. ๖๗	-

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๖.รายงานการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ๗.ประเมินความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการ ดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๔ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๔๖/๓๐๕)						
๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการ บริหารขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑.จัดพิธีลงนามการปฏิบัติราชการ ๒.ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ๓.จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือประชาชน ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๔.ประเมิน LPA รางวัลพระปกเกล้า คัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ ที่ดี ๕.ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุด บริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๗/๓๐๕)	๒๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๘	โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการด้านสารสนเทศ ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร - พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์และ โปรแกรมระบบสารสนเทศของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		- ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดโปรแกรมระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร - ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับการใช้งาน - ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดโปรแกรมระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีอยู่เดิม (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๗๗/๓๐๕)						

กิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑. แขวงทางหลวงชนบทลำปาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	บำรุงรักษาทางและสะพาน	งานบำรุง ลป.๐๒๙ สะพานรัตนเขลางค์นคร	๕,๐๐๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านลำปางกลาง ตำบลปงแสนทอง	แขวงทาง หลวงชนบท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓ ม.ค. – ๓๐ ส.ค. ๖๘	-
๒	บำรุงรักษาทางและสะพาน	ลป.๔๐๔๒ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต (Hot Mix In-Plant Recycling)	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านกล้วยกลาง ชุมชน บ้านกล้วยแพะ	แขวงทาง หลวงชนบท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓ ม.ค. – ๓๐ พ.ค. ๖๘	-
๓	อำนวยความสะดวก	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ลป.๔๐๔๒	๒,๓๕๐,๐๐๐	ชุมชน บ้านกล้วยแพะ	แขวงทาง หลวงชนบท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓ ม.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๘	-

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านลำปาง กลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาวรวม ประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนฯ	๑๗,๒๗๔,๐๐๐	ชุมชน บ้านลำปางกลาง	สำนักงาน โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด ลำปาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กรณีไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน	๗๑๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๗๑๕,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษ ตามมาตรฐาน พร้อมอาคาร ประกอบพิธีภายในชุมชน บ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษ ตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี จำนวน ๑ หลัง และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓) (ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร สมัยประชุม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)	๓,๕๐๐,๐๐๐	ฉาปนสถาน ชุมชนช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒,๙๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ก.ย. ๖๗ - ๑๐ มี.ค. ๖๘	-
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐาน พร้อมอาคาร ประกอบพิธีภายในชุมชนบ้าน ป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓) (ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล เมืองเขลางค์นคร สมัยประชุม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	ฉาปนสถาน ชุมชนบ้าน ป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒,๘๙๓,๘๖๗ บาท	๑๓ ก.ย. ๖๗ - ๑๑ มี.ค. ๖๘	-
๓	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาล	๓,๗๐๐,๐๐๐ กันเงินไม่ได้ ก่อนนี้	ฉาปนสถาน ชุมชน บ้าน ป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย)	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารเอนกประสงค์ และลานเอนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓) (ตามมติที่ประชุม สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗		หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู				
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณหลังประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวงพัฒนาหมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓) (ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒,๓๐๐,๐๐๐ กันเงินไม่ได้ ก่อนนี้	บริเวณหลังประปา หมู่บ้าน ภายใน ชุมชนบ้านกล้วย หลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะ
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน	๑,๐๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๘๒๕,๔๐๐ บาท	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	-
๒	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๒๕๓,๙๐๐ บาท	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐานพร้อมอาคาร ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้าน บุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๖/๑๔๗) ตามเลขที่สัญญา ๑๙๗/๖๗	๒,๒๔๒,๔๐๐	ชุมชนบ้าน บุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒,๒๔๐,๔๐๐ บาท	๑ ต.ค. -๓๐ พ.ย. ๖๗	-

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เงินสะสม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคาร ศูนย์บริการประชาชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณชั้น ๑ เป็นพื้นที่ อ่านหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน และบริเวณ ชั้น ๒ เป็นพื้นที่อ่านหนังสือ และห้องคอมพิวเตอร์ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒,๔๙๑,๘๗๐	อาคารศูนย์บริการ ประชาชนเทศบาล เมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒	เก้าอี้สตูลกลม PVC สีน้ำตาลหุ้ม หนังสังเคราะห์	จัดซื้อเก้าอี้สตูลกลม PVC สีน้ำตาลหุ้มหนัง สังเคราะห์ ขนาดไม่น้อยกว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง บน ๔๑Xเส้นผ่านศูนย์กลางล่าง ๔๑Xสูง ๔๒ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาล เมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-
๓	โต๊ะเด็กอนุบาล	จัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๑๒๐ x (ย) ๖๐ x (ส) ๕๕ เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ ๖ ตัว จำนวน ๑ ชุด (ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔,๘๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาล เมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๔,๘๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๔๙ x (ย) ๔๙ x (ส) ๑๑๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๖,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-
๕	โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับเก็บได้	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับเก็บได้ สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๖๐ x (ย) ๑๕๐ x (ส) ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๓ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๔,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๓,๔๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-
๖	โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า	จัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๘๐ x (ย) ๑๒๐ x (ส) ๗๔ เซนติเมตร จำนวน ๗ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๖,๖๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-
๗	เก้าอี้พนักพิงสูงวัสดุจาก พลาสติก PP	จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูงวัสดุจากพลาสติก PP สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๔๖.๕ x (ย) ๕๕ x (ส) ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๘ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๕,๒๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-
๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๗๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗				เงิน ๔๔,๙๐๐ บาท	๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านพ่อน บริเวณซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาว รวมประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร และซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๑๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านพ่อน บริเวณ ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๙๕๗,๙๙๔ บาท	๗ ก.พ. – ๖ เม.ย. ๖๘	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณท้าย ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณท้ายซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านชมพู บริเวณซอย ๒	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาว ประมาณ ๔๙๓.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม	๑,๒๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านชมพู บริเวณ ซอย ๒ ซอย ๕ และ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ซอย ๕ และ ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู				
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๙๓ ถึง ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๔๑๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหนองยาง บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๙๓ ถึง ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท	๒๔ ม.ค. - ๒๓ เม.ย. ๖๘	-
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๑ (บ้านเลขที่ ๔๓๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๑ (บ้านเลขที่ ๔๓๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๗๕,๐๐๐ บาท	๒๔ ม.ค. - ๒๓ เม.ย. ๖๘	-
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตั้งแต่	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	๖๖๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านเลขที่ ๔๐ ถึงบ้านเลขที่ ๕๓๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ความยาวประมาณ ๑๙๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ถึงบ้านเลขที่ ๕๓๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู				
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสายหลัก ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาวประมาณ ๗๖๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒,๘๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณถนนสายหลัก ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	-
๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๕.๐๐ เมตร	๔๙๘,๐๐๐(เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย ๕	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	๕ เชื่อมซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		เชื่อมซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู		เงิน ๔๙๓,๐๐๐ บาท		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ – ๒๑ ก.พ. ๖๘	-
๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ถึงชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๔๐ - ๘๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ถึงชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๔๐ - ๘๑๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ – ๑๕ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ ซอยบ้านเลขที่ ๓๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๒๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๕๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ห้วยหล่อ ซอยบ้านเลขที่ ๓๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล ชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๕๑,๐๐๐ บาท	๑๗ ธ.ค. ๖๗ – ๑๔ ก.พ. ๖๘	-
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต หน้าซอย ๑๘ และปากทางเข้าซอย ๘ ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ ๗.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๖๙.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	หน้าซอย ๑๘ และ ปากทางเข้าซอย ๘ ภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๓๘,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ – ๑๖ ก.พ. ๖๘	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ซอยหน้า วัดสันปันชัย หมู่ที่ ๓ ตำบล ชมพูอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๗๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๔๗๘.๘๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม	๒๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศาลาดอน ซอยหน้าวัดสันปัน ชัย หมู่ที่ ๓ ตำบล ชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๖๙,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ – ๑๖ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๘๖ ถึงถนน คันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๓๐- ๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๑๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๔๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน บริเวณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๘๖ ถึงถนนคัน คลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๔๓,๐๐๐ บาท	๑๔ ธ.ค. ๖๗ – ๑๑ ก.พ. ๖๘	-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ เชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ เชื่อมถนนคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท	๑๗ ธ.ค. ๖๗ – ๑๔ ก.พ. ๖๘	-
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๐.๐๐	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๔ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑๗ ธ.ค. ๖๗ – ๑๔ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลชมพู		เงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๖๖.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๘๙,๐๐๐ บาท	๒๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	-
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอยโรงแรมแกรนด์- เมซอน หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านศรี หมวดเกล้า ๒ ซอย โรงแรมแกรนด์- เมซอน หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๒๗,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านศรี หมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๔ หมู่ ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	-
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๗ และซอย ๙ หมู่ ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๙.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านศรี หมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๗และ ซอย ๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	-
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอยมาดುವั หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย	๒๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน กาดเมฆตะวันออก ซอยมาดುವั หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	กว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอส ฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๘๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน กาดเมฆตะวันตก ซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๒,๐๐๐ บาท	๑๔ ธ.ค. ๖๗ – ๑๑ ก.พ. ๖๘	-
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองยาง (หมู่บ้าน กนกวิมาน) ถนนสายหลัก และ ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๓๓๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน หนองยาง (หมู่บ้าน กนกวิมาน) ถนน สายหลัก และ ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ – ๑๖ ก.พ. ๖๘	-
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมชุมชน	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันตก – ชุมชน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔ ธ.ค. ๖๗ – ๑๑	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านกาดเมฆตะวันตก – ชุมชน บ้านแพะดอนตัน (บริเวณลาบ มูมไค้) หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๓๐๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		บ้านแพะดอนตัน (บริเวณลาบมูมไค้) หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท	ก.พ. ๖๘	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท	๑๔ ธ.ค. ๖๗ – ๑๑ ก.พ. ๖๘	-
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณหน้าหอพัก A หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก บริเวณหน้าหอพัก A หมู่ที่ ๙ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมและ ก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันออก ซอย บ้านเลขที่ ๑๘๘ ถึง ๒๙๕ และ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมและก่อสร้างถนน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐- ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๘๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลาง ตะวันออก ซอย บ้านเลขที่ ๑๘๘ ถึง ๒๙๕ และซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๐๐ หมู่ ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ – ๑๖ ก.พ. ๖๘	-
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณ ถนนเลียบ ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ป่าแลว ๑ บริเวณ ถนนเลียบ ทาง รถไฟ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๘๔,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ – ๑๖ ก.พ. ๖๘	-
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน หนองเจริญ บริเวณ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๒,๐๐๐ บาท	๒๕ ธ.ค. ๖๗ – ๒๒ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เขलगค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณ ซอย ๗ และซอย ๘ และซอย ต้น ๒ ซอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบล ชมพู อำเภอมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาว รวมประมาณ ๒๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๓.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขलगค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองเจริญ บริเวณซอย ๗ และซอย ๘ และ ซอยต้น ๒ ซอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๒,๐๐๐ บาท	๒๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	-
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน พ่อน บริเวณซอยปู่เจ้าเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขलगค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน พ่อน บริเวณซอย ปู่เจ้าเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อบัก ความยาว	๑๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน กาดเมฆตะวันตก	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๓/๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ซอย ๓/๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู				
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก บริเวณซอย หอพักจิราวรรณ หมู่ที่ ๙ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย หอพักจิราวรรณ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน แพะดอนตัน บริเวณข้างสุสาน ถึงถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านแพะดอนตัน บริเวณข้างสุสาน ถึงถนนคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๒๕ - ๕๕๕ ภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๒๕ - ๕๕๕ ภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านด้า บริเวณซอย ๑๔ บ้านเลขที่ ๒๘๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๒.๘๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านด้า บริเวณซอย ๑๔ บ้านเลขที่ ๒๘๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๓๑๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๓๑๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง	ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านร่อง บริเวณซอย ๑๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อบัก ความยาว ประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ร่อง บริเวณซอย ๑๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีก่า บริเวณ ซอย ๓ และซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อบัก ความยาว ประมาณ ๓๖๑.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๑๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีก่า บริเวณ ซอย ๓ และซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หมอสม บริเวณซอยชมเชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความ ยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๘๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหมอสม บริเวณซอยชม เชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๒๕๙-๔๕๘ ริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ความยาว รวม ๒๒๗.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๕๙- ๔๕๘ ริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๖๐๕,๐๐๐ บาท	๒๑ ก.พ. – ๒๑ พ.ค. ๖๘	-
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่ม เมือง ตั้งแต่หมู่บ้าน ภาคใต้ ถึงสามแยกบ้านป่าตัน หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว รวม ๕๙๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๙๗๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านป่าตันกุ่มเมือง ตั้งแต่หมู่บ้าน ภาคใต้ ถึงสามแยกบ้านป่า ตัน หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ภาคใต้ ภายในซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน	๗๕๓,๓๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านภาคใต้ ภายในซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดหนองห้า ถึงซอย ๘ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาวรวม ๑๑๐.๐๐ เมตร และบริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๗/๑ จนถึง สามแยกซอย ๘ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาวรวม ๑๙๕.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๐๑๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท	๒๑ ก.พ. – ๒๐ มิ.ย. ๖๘	-
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านปงแสนทอง บริเวณ ถนนเข้าหมู่บ้านสายหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๙๔.๐๐ ตารางเมตรและงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านปงแสนทอง บริเวณถนน เข้าหมู่บ้านสายหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ – ๒๑ ก.พ. ๖๘	-
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐	๓๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘ ธ.ค. ๖๗ – ๑๕	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านปางแสนทอง บริเวณ ซอย ๘ ซอย ๙ และซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		บริเวณซอย ๘ ซอย ๙ และซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๙๔,๐๐๐ บาท	ก.พ. ๖๘	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีก้า บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีก้า บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๐๕,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ – ๒๑ ก.พ. ๖๘	-
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหมอสมน ซอย ๘ และ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปางแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)	๔๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหมอสมน ซอย ๘ และซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปางแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๖๒,๐๐๐ บาท	๑๕ ธ.ค. ๖๗ – ๑๕ มี.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านวังแค้ว บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๔๒.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านวังแค้ว บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ – ๒๑ ก.พ. ๖๘	-
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมและ ก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก ซอย บ้านเลขที่ ๑๖๙ , ๒๓๙ , ๔๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมและก่อสร้างถนน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๒.๙๐- ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๖๙ , ๒๓๙ , ๔๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๕๖,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ – ๑๖ ก.พ. ๖๘	-
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านไร่หาน้อย บริเวณ ซอย ๓ ถึง ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่หาน้อย บริเวณซอย ๓ ถึง ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ – ๑๕ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๗๓/๓ และ บ้านเลขที่ ๒๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๘๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๓/๓ และบ้านเลขที่ ๒๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๘๒,๐๐๐ บาท	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.พ. ๖๘	-
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ซอย บ้านเลขที่ ๑๙๓ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐- ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๖๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านทุ่งกู่ด้าย ซอยบ้านเลขที่ ๑๙๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.พ. ๖๘	-
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่ง กู่ด้าย ซอย บ้าน เลข ที่	โดยทำการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔	๔๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านทุ่ง กู่ด้าย ซอย บ้านเลขที่	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	๒๕๐,๓๐๐,๓๔๑ (บริเวณซอย ชลประทาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		๒๕๐,๓๐๐,๓๔๑ (บริเวณซอย ชลประทาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง		เงิน ๔๓๘,๐๐๐ บาท		
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กาดโป่ง บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกาดโป่ง บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท	๒๙ ต.ค. – ๒๗ ธ.ค. ๖๗	-
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กาดโป่ง บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกาดโป่ง บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๘๖,๐๐๐ บาท	๒๙ ต.ค. – ๒๗ ธ.ค. ๖๗	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านช้าง บริเวณตั้งแต่ หน้าสำนักสงฆ์บ้านช้างไปทาง แยกบ้านปากกล้วย - แม่กีย หมู่ ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านช้าง บริเวณ ตั้งแต่หน้าสำนักสงฆ์ บ้านช้างไปทางแยก บ้านปากกล้วย - แม่กีย หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๒,๕๐๐ บาท	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	-
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	-
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๑ บ้านเลขที่ ๙๙ และ บ้านเลขที่ ๒๑๐/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๘.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๘๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง	๒๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๑ บ้านเลขที่ ๙๙ และ บ้านเลขที่ ๒๑๐/๕ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง จังหวัดลำปาง	เขलगค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลปงแสนทอง				
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๗ และซอย ๙ หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๕๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขलगค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๗ และซอย ๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	-
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนมงคลกาญจน์ บริเวณ ซอยร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๖๕๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขलगค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน มงคลกาญจน์ บริเวณซอยร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	-
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๑๓.๐๐	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่ช่วงเปา บริเวณซอย ๔	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ขอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๕๖๓.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง		เงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท		
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนหมอ สม บริเวณซอยแยกจากซอย ๒ และระหว่างซอย ๑๑ เชื่อม ซอย ๑๒ (ซอยตันโพธิ์) หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน หมอสม บริเวณซอย แยกจากซอย ๒ และระหว่างซอย ๑๑ เชื่อมซอย ๑๒ (ซอยตันโพธิ์) หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	-
๖๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนหมอสม บริเวณระหว่างซอย ๙ เชื่อม ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๗๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๓๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน หมอสม บริเวณ ระหว่างซอย ๙ เชื่อมซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท	๒๒ ก.พ. - ๒๒ พ.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านวังแค้ว บริเวณซอยจรัสแสง ๒ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๒.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๖๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านวังแค้ว บริเวณซอยจรัสแสง ๒ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๖๔,๐๐๐ บาท	๔ ก.พ. – ๔ พ.ค. ๖๘	-
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณซอย ๒ ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๑๕ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณซอย ๒ ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙,๙๙๙ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ – ๑๕ ก.พ. ๖๘	-
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณแยกจากซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน	๑๒๙,๐๐๐(เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณแยกจากซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลปงแสนทอง				
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หนองบัว ภายในซอย ๔ และ ภายในซอย ๑๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองบัว ภายในซอย ๔ และภายในซอย ๑๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๔ ก.พ. – ๔ พ.ค. ๖๘	-
๗๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหลวง บริเวณซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๑๓๓.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหลวง บริเวณซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณ บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านทุ่งกูด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณซอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๓๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณซอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๒๓ ธ.ค. ๖๗ – ๒๓ มี.ค. ๖๘	-
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท	๒๓ ธ.ค. ๖๗ – ๒๓ มี.ค. ๖๘	-
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล	๔๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลปงแสนทอง				
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีสง่า บริเวณซอย ๒/๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนศรีสง่า บริเวณซอย ๒/๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ ช่วงเปา บริเวณบ้านเลขที่ ๕๗๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวรวมประมาณ ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ บ้านเลขที่ ๕๗๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๗๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม	๑๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง				
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๑๑/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๕๒๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๑๑/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๕๒๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๗๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสำเภา ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๑๘ จนถึงบ้านเลขที่ ๒๐๘ ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสำเภา ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๑๘ จนถึง บ้านเลขที่ ๒๐๘ ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท	๕ ก.พ. – ๕ พ.ค. ๖๘	-
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๘/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลปง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ตารางเมตร และ	๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๘๘/๕ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลปงแสนทอง				
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน บุญเกิด ขยายเชื่อมระหว่างบ้าน บุญเกิด ถึงบ้านหนองปล้อง และบริเวณข้างบ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๖๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๗๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด ขยายเชื่อมระหว่าง บ้านบุญเกิด ถึงบ้านหนองปล้อง และบริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกอกชุม ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๒ จนถึงหมู่บ้าน ทิพย์นารา และ ขยายข้าง บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวมประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๕๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๒ จนถึงหมู่บ้าน ทิพย์นารา และ ขยายข้าง บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๘๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กอกชุม ซอยบ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาว ประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร และปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๗๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม ซอยบ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๘๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๗๙ จนถึง บ้านเลขที่ ๕๑๖ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร พร้อมบ่อกัก และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๗๑๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๗๙ จนถึง บ้านเลขที่ ๕๑๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่ บริเวณบ้านเลขที่ ๙๗/๒ จนถึง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย	๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ ๙๗/๒	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ทางสิ้นสุดเขตรถไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	กว่า ๑,๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		จนถึงทางสิ้นสุดเขตรถไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท				
๘๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๓/๑ จนถึงร้านลาบป่าตึง หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาวรวมประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๙๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๓/๑ จนถึงร้านลาบป่าตึง หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนลำปางคุณ บริเวณซอย ๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๒๐-๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนลำปางคุณ บริเวณซอย ๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. – ๒๘ มี.ค. ๖๘	-
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐-	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนลำปางคุณ ซอย ๑๓	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค.	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนลำปางคุณ ขอย ๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๖๘	
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนป่าขาม (ริมธาร) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๙๔๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนป่าขาม (ริมธาร) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๙๔๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท	๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๖๘	-
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (ธารสายทิพย์) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑๑๙/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๓๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (ธารสายทิพย์) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑๑๙/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท	๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๑๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๑๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ก.พ. ๖๘	-
๙๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๖ หมู่ ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ก.พ. ๖๘	-
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๒ หมู่ ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ.๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๙๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนชนวนวรรณถึงชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	เชื่อมระหว่างชุมชนชนวนวรรณถึงชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. – ๒๘ มี.ค. ๖๘	-
๙๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๓๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๑๐-๕.๓๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๓๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ – ๙ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๙๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนสันติภาพ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๖๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน สันติภาพ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๙๗	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ซอย ๑๒ (สังชะหนุน) หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวรวมประมาณ ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๙.๐๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ซอย ๑๒ (สังชะหนุน) หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท	๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๖๘ จนถึงทางเข้าโครงการหมู่บ้านตากานต์ดาแลนด์แอนเฮาส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๖๘ จนถึงทางเข้าโครงการหมู่บ้านตากานต์ดาแลนด์แอนเฮาส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท	๒๐ พ.ย. ๖๗- ๑๘ ม.ค. ๖๘	-
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๑๗ พ.ย. ๖๗- ๑๔ ก.พ. ๖๘	-
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๕ ธ.ค. ๖๗- ๒ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านผาตลาด (วังหลวง) บริเวณจุดสกัดไฟฟ้าหมอกควัน บ้านผาตลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านผาตลาด (วังหลวง) บริเวณจุดสกัด ไฟฟ้าหมอกควัน บ้านผาตลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	-
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณบ้าน นางน้อย แก้วทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านผาตลาด บริเวณบ้าน นางน้อย แก้วทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองปล้อง (กลุ่ม	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๓๐- ๓.๘๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๙๙.๐๐	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองปล้อง (กลุ่มเหมือง)	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	เหมือง) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท		เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท		
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๙๙/๓๙ และ ๖๙๙/๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๙๙/๓๙ และ ๖๙๙/๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๖๘	-
๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๘๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. – ๒๘ มี.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๐๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอย ๑ และ ถนนสายหน้ากรมทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ ซอย ๑ และถนนสายหน้า กรมทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘	-
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ ๗๐๕ , ๑๓๗/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองปล้อง บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๗๐๕ , ๑๓๗/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ มี.ค. ๖๘	-
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ เชื่อม หมู่บ้าน เอือนสายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๑๐๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ	๓๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน จิตต์อารีวิลเลจ ๑ เชื่อมหมู่บ้าน เอือนสายคำ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลพระบาท				
๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม พร้อมลานด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๒๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๔๔.๐๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุง ลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	-
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกอกชุม ซอย เจ.ซี. เพลส หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๒๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม ซอย เจ.ซี.เพลส หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท	๑๖ พ.ย. ๖๗ - ๑๔ ม.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน จิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท	๑๖ พ.ย. ๖๗ - ๑๔ ม.ค. ๖๘	-
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณ ซอย ๔ ,ซอย ๘/๒ , ซอย ๘/๔ , ซอย ๘/๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน จิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณ ซอย ๔ , ซอย ๘/๒ ,ซอย ๘/๔ ,ซอย ๘/๖ หมู่ ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐๕,๕๐๐ บาท	๒๐ พ.ย. ๖๗ - ๑๘ ม.ค. ๖๘	-
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๐๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๙๕๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม	๓๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๐๒ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง	แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ศาลพระบาท				
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๓๗ ถึงบ้านเลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๓๗ ถึง บ้านเลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	-
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๔๑๑ หมู่ ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๘๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๔๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	-
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ขอยรวม	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๒.๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๒ ขอยรวมโชค ๓	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	โชค ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท		เงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท		
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนป่าแลว ๒ ซอยรวมโชค ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน ป่าแลว ๒ ซอยรวมโชค ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	-
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนหนองห้าตะวันออกซอย ข้างโครงการศรีแสงทอง (บ้าน ก้านนสวน) หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๒๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๐,๐๐๐(เงิน สะสม)	ภายในชุมชน หนองห้าตะวันออก ซอยข้างโครงการ ศรีแสงทอง (บ้านก้านนสวน) หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่โครงการศรีแสงทองถึง ทางเชื่อมบ้านโกลหวัชัง หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน หนองห้าตะวันออก ตั้งแต่โครงการ ศรีแสงทองถึงทาง เชื่อมบ้านโกลหวัชัง หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	-
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอยข้างร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐- ๙.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕ ตารางเมตร และ งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอยข้าง ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๒๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๘	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๒๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๑๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๗๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๑๗๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ – ๙ ก.พ. ๖๘	-
๑๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณอยู่อาจารย์ไก่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณอยู่อาจารย์ไก่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ – ๙ ก.พ. ๖๘	-
๑๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๓๙.๐๐	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณหน้าฝัก	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑๗ ธ.ค. ๖๗ – ๑๔ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บริเวณหอนาฬิกาสันป่าตึง หมู่ ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		สันป่าตึง หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท		เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท		
๑๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๗๕ จนถึงบ้านเลขที่ ๗๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๙๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๕ จนถึงบ้านเลขที่ ๗๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ – ๙ ก.พ. ๖๘	-
๑๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๓๔ (ทางไปวัด สามัคคีบุญญาราม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๓๔ (ทางไปวัด สามัคคีบุญญาราม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ – ๙ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สัน ป่าตึง) บริเวณปากทางเข้าวัด สันป่าตึงวนาราม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) บริเวณปากทางเข้า วัดสันป่าตึงวนาราม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ก.พ. ๖๘	-
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน บุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๖/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ ๗๖/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน โทกหัวช้าง บริเวณซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๔๘ , ๕๑/๒ หมู่ ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง บริเวณซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๔๘ , ๕๑/๒ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลพระบาท				
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๔ , ๑๗๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๔ , ๑๗๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ตั้งแต่ซอยบ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ตั้งแต่ซอยบ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๓๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน	โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ	๖๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านหัวฝาย บริเวณ บ้านเลขที่ ๓๔๒ ถึงลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒๑๑.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๒ ถึงลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ				
๑๓๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอยพัฒนา ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๔.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง บริเวณซอยพัฒนา ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๘๖,๐๐๐ บาท	๑๕ ธ.ค. ๖๗ – ๑๓ ม.ค. ๖๘	-
๑๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอย ๕ และซอยบ้านเลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง บริเวณซอย ๕ และ ซอยบ้านเลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๘ ธ.ค. ๖๗ – ๖ ม.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา บริเวณซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง พัฒนา บริเวณซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ – ๖ ม.ค. ๖๘	-
๑๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๘ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๗๘ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๔๐ – ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๑๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๗๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ซอย ๘ และซอย ข้างบ้านเลขที่ ๓๗๘ ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๗๖,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ – ๖ ม.ค. ๖๘	-
๑๓๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๕๑๐ และซอย บ้านเลขที่ ๒๑๖/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๑๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๕๑๐ และซอยบ้านเลขที่ ๒๑๖/๒ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ – ๑๐ ม.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลกล้วยแพะ				
๑๓๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณ ซอย ๕ และซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๕ และ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๔,๐๐๐ บาท	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	-
๑๓๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณ ซอย ๑๗ และซอยบ้านเลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๘.๔๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๑๗ และซอยบ้านเลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	-
๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๒๕/๑,บ้านเลขที่ ๘๒/๑ และซอยบ้านเลขที่	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	๒๒๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๒๕/๑, บ้านเลขที่ ๘๒/๑ และซอยบ้านเลขที่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๒๒,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	๑๗๙/๑ ภายในชุมชนบ้าน กล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๖๙๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมือง เขตกลางคันคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		๑๗๙/๑ ภายในชุมชน บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ				
๑๔๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๓ ,ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๑๗, ซอยบ้านเลขที่ ๒๓๗ ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขตกลางคันคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (กองช่าง)	บริเวณซอย ๓ , ซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๑๗, ซอยบ้านเลขที่ ๒๓๗ ภายในชุมชน บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ – ๑๐ ม.ค. ๖๘	-
๑๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๗ ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขตกลางคันคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๕๓,๐๐๐ (กองช่าง)	ซอย ๗ ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๕๓,๐๐๐ บาท	๑๕ พ.ย. ๖๗ – ๑๓ ม.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๔๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๒ ถึงลำห้วยแม่ปุง ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๒ ถึงลำห้วยแม่ปุง ภายใน ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๑๕ พ.ย. ๖๗ – ๑๓ ม.ค. ๖๘	-
๑๔๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ และ ซอย ๖ ภายในชุมชนบ้านกล้วย กลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๘๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ซอย ๓ และซอย ๖ ภายในชุมชน บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ – ๑๐ ม.ค. ๖๘	-
๑๔๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ข้างวัดพระแท่น ภายในชุมชน บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ถนนสาย ข้างวัดพระแท่น ภายในชุมชนบ้าน กล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔๖,๐๐๐ บาท	๑๕ พ.ย. ๖๗ – ๑๓ ม.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๑๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ข้างบ้านเลขที่ ๓๘/๒ ถึงถนน คลองชลประทาน ภายในชุมชน บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร(ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ถนนสายข้าง บ้านเลขที่ ๓๘/๒ ถึงถนนคลอง ชลประทาน ภายใน ชุมชนบ้านกล้วย กลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๘ พ.ย. ๖๗ - ๖๓ ม.ค. ๖๘	-
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวง บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๓๘๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๓๘๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๔๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๐ เชื่อม บ่อพักเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ความยาวรวม ๔๕.๐๐ เมตร และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง พัฒนา บริเวณ บ้านเลขที่ ๓๔๐ เชื่อมบ่อพักเดิม	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ				

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างพนังป้องกัน การกัดเซาะตลิ่ง บริเวณลำ เหมืองสาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการเรียงหินในร่องแกเขี่ยนและใน ร่องมแม่ทเทรส ความสูงประมาณ ๑.๕๐ – ๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชน บ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำ บาดาลและปั้มน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันตก หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำชนิดจุ่มได้น้ำและ แบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับ แรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้ง อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชน บ้านกาดเมฆ- ตะวันตก หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. – ๒๗ เม.ย. ๖๘	-
๓	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำ บาดาลและปั้มน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่งพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๔๐๐,๐๐๐(เงิน สะสม)	ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชน บ้านกาดเมฆ- ตะวันออก หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. – ๒๗ เม.ย. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๔	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่งพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน ป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๓๐ ม.ค. – ๒๙ เม.ย. ๖๘	-
๕	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปา หมู่บ้าน ชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. – ๒๗ เม.ย. ๖๘	-
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มน้ำ ภายในประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่ นาน้อย หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง อำเภอเมือง	โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่ นาน้อย หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. – ๒๗ เม.ย. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จ.ลำปาง	๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๗	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านไร่สันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนไร่สันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. – ๒๗ เม.ย. ๖๘	-
๘	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อเมนประปา ชนิดท่อ PVC Ø ๔ นิ้วความยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐ บาท	๑๔ ม.ค. – ๑๓ เม.ย. ๖๘	-
๙	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน (คันทรี่ว) ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊ม สูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำและแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้าง บ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน (คันทรี่ว) ชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๑๒ ก.พ. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๑๐	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านแม่ก๊วย หมู่ที่ ๙ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊ม สูบน้ำแบบชนิดจุ่มใต้ น้ำและแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้าง บ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านแม่ก๊วย หมู่ที่ ๙ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๑๒ ก.พ. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชน บ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ต.พระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท	๑๒ ก.พ. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านผาลาด (สามแยกผาลาด) หมู่ที่ ๔ ต. พระบาท อ.เมือง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๔๐๐,๐๐๐(เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชน บ้านผาลาด (สามแยกผาลาด) หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๙ ม.ค. – ๙ มี.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จ.ลำปาง	๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ต.พระบาท				
๑๓	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านผาตลาด(ผาตลาดวังหลวง) หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุมก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชน บ้านผาตลาด (ผาตลาดวังหลวง) หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๙ ม.ค. – ๙ มี.ค. ๖๘	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านอ้วเมียนบ้านผาตลาด หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุมก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชน บ้านอ้วเมียน บ้านผาตลาด หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๙ ม.ค. – ๙ มี.ค. ๖๘	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านกอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ ๖ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุมก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชน บ้านกอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ ๖ ต.พระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๑๒ ก.พ. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ หมู่ที่ ๗ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ หมู่ที่ ๗ ต.พระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท	๒๓ ม.ค. – ๒๓ เม.ย. ๖๘	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้านหน้าวัดหนองห้า ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาลและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้านหน้าวัดหนองห้า ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท	๒๓ ม.ค. – ๒๒ เม.ย. ๖๘	-
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท	๘ ม.ค. – ๗ เม.ย. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๙	โครงการติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาล ภายในชุมชนบ้านกล้วย แพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่า เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙๘,๐๐๐ บาท	๑๐ ม.ค. – ๑๐ มี.ค. ๖๘	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหัว ฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปา หมู่บ้าน ชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๑๐ ม.ค. – ๑๐ มี.ค. ๖๘	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาล ภายในประปาหมู่บ้าน (ศูนย์ไถลื้อ) ชุมชนบ้านกล้วย หลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่า เซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปา หมู่บ้าน (ศูนย์ไถลื้อ) ชุมชนบ้านกล้วย หลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๑๐ ม.ค. – ๑๐ มี.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๑๐ ม.ค. – ๑๐ มี.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะ บ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง	โดยทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณสวนสาธารณะ บ้านย่าเป้า ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท	๒๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑๘ ก.พ. ๖๘	-
๒	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีและขาปรับโยกกันโคมแบบ ๒ โค้ง พร้อมติดตั้ง	โดยทำการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง (LED Street Light) ขนาดกำลังไฟ ๖๐ วัตต์ และจัดซื้อพร้อมติดตั้งขาปรับโยกกันโคมแบบ ๒ โค้ง ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑,๒๗๐ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ) ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๒,๗๖๓,๕๐๐ (เงินสะสม)	ภายในเขตตำบลกล้วยแพะ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ชุมชนบ้านกล้วยกลาง และชุมชนบ้านกล้วยม่วง เขตตำบลพระบาท ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ชุมชนบ้านบุญเกิด ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า เขตตำบลชมพู ชุมชนบ้านลำปาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๑,๙๖๓,๕๐๐ บาท	๒๖ พ.ย. ๖๗ – ๒๔ เม.ย. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
				กลางตะวันออก ชุมชนบ้านจอม เมือง ชุมชนบ้าน ชมพู ชุมชนบ้าน พ่อน ชุมชน บ้านด้า ชุมชนบ้าน ย่าเป้า ชุมชนบ้าน ศรีปงชัย เขต ตำบลปงแสนทอง ชุมชนบ้านไร่ช่วง เปา ชุมชนบ้านไร่ นายน้อย ชุมชน บ้านหลวง ชุมชน บ้านป่าต้นกุ่มเมือง ชุมชนบ้านป่า กล้วย ชุมชนบ้าน แม่ก๊วย ชุมชนบ้าน ลำปางกลาง ตะวันตก				
๓	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน แอลอีดีพร้อมติดตั้ง บริเวณ หน้าตำรวจทางหลวงจังหวัด	โดยทำการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง (LED Street Light) ขนาดกำลังไฟ ๑๕๐ วัตต์	๘๐๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณหน้าตำรวจ ทางหลวงจังหวัด ลำปางถึง เกาะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๒๓ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปางถึง เกาะกลางถนนแยก ชุมชนบ้านย่าเป้าไปจนสุดเขต ถนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	บริเวณหน้าตำรวจทางหลวงจังหวัดลำปางถึง เกาะกลางถนนแยกชุมชนบ้านย่าเป้าไปจนสุด เขตถนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๖๒ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ) ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		กลางถนนแยก ชุมชนบ้านย่าเป้าไป จนสุดเขตถนน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ตำบล ชมพู		เงิน ๘๐๒,๐๐๐ บาท		
๔	โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่อง สว่างโคมโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่ปุง กม.๒+๐๐๐ - ๘+๐๐๐	โดยทำการจัดซื้อเสาไฟฟ้าโคมโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑๗๐ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรม ไทย โดยสำนักงบประมาณ)ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑,๗๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณคลองส่ง น้ำสายใหญ่แม่ ปุง กม.๒+๐๐๐ - ๘+๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๑,๗๑๕,๗๒๐ บาท	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	-
๕	โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่อง สว่างโคมโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บริเวณถนนเส้นชุมชนบ้านหัว ฝายไปสำนักงานตรวจคนเข้า เมือง ชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการจัดซื้อเสาไฟฟ้าโคมโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ)ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๐๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณถนนเส้น ชุมชน บ้านหัวฝายไป สำนักงานตรวจ คนเข้าเมือง ชุมชนบ้านหัว ฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑,๐๓๓,๗๔๐ บาท	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารเอนกประสงค์ และลานเอนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณฉาปนสถานชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างลานแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณ ฉาปนสถาน ชุมชนบ้านลำปาง กลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๔๙,๙๖๖ บาท	๒๒ ต.ค. ๖๗ – ๒๒ ก.พ. ๖๘	-
๒	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านวังแคว้งด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	โดยทำการปรับปรุงลานบริเวณศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนบ้านวังแคว้งด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน บ้านวังแคว้ง หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๑๕,๐๐๐ บาท	๒๔ ต.ค. ๖๗ – ๒๔ ก.พ. ๖๘	-
๓	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดความกว้าง ประมาณ ๑๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ปากกล้วย บริเวณประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารเอนกประสงค์ และลานเอนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณหน้าอาคารจอดรถขยะ และโรงซ่อมเครื่องจักรกลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวลานแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ลานไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณหน้าอาคารจอดรถขยะ และโรงซ่อมเครื่องจักรกลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบ เปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน	๑,๐๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๗๑๖,๘๐๐ บาท	๑ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก (ซอยทางเข้าบ้านธารวีว) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓,๒๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก (ซอยทางเข้าบ้านธารวีว) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	-
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เชื่อมระหว่างถนนสายเลี่ยงเมืองอินทร์บุรี – เชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔,๖๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เชื่อมระหว่างถนนสายเลี่ยงเมืองอินทร์บุรี – เชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๖๘	-
๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณที่פקสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู ถึงชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ – ๕.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒,๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๕๕ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ	๗,๕๕๐,๐๐๐	บ้านห้วยหล่อ บริเวณที่פקสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู ถึงชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๖,๒๖๖,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ เม.ย. ๖๘	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		ตำบลกล้วยแพะ				
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก บริเวณคันคลอง ส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาถึง ทางเข้า – ออก ประตูด้านหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์ คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดผิว จราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔,๕๐๐,๐๐๐	ชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก บริเวณคันคลอง ส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งขวา ถึง ทางเข้า – ออก ประตูด้านหลัง มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่าง ชุมชนบ้านบุญเกิด ถึงชุมชน สันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์ คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดผิว จราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒,๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๙,๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕,๖๐๐,๐๐๐	เชื่อมระหว่าง ชุมชนบ้านบุญเกิด ถึง ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยงผ่านจุด แยก และทางโค้ง ในเขตตำบล กล้วยแพะ ตำบลชมพู และ ตำบลพระบาท จังหวัดลำปาง	จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยก และทางโค้ง ในเขต ตำบลกล้วยแพะ ตำบลชมพู และตำบลพระบาท จังหวัดลำปาง จำนวน ๓๕ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ	๒,๔๕๐,๐๐๐	ในเขต ตำบลกล้วยแพะ ตำบลชมพู และ ตำบลพระบาท	อบจ.ลำปาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกล้วย กลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง - บ้านแม่ปุง หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ ทะ จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง - บ้านแม่ปุง หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง	๕๐๐,๐๐๐	บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง - บ้านแม่ปุง หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	อบจ.ลำปาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อม ระหว่างบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - บ้าน แม่ทะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาด	๒,๒๐๐,๐๐๐	บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	อบจ.ลำปาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
- (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง - บ้านแม่ ทะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทะ จังหวัด ลำปาง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง		อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง				