

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ดำเนินการเบิกหักหลักส่งเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเด็ก ปฐมวัยให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๘ - ๑๔๙ /๓๐๕)	๒,๔๐๕,๑๐๐	กอง การศึกษา	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	๑,๒๑๕,๕๒๔
๒	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการจัดทำ นวัตกรรมการศึกษาในระดับปฐมวัย กับเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่ การจัด กิจกรรมเวทีเสวนาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๐/๓๐๕)	จัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการจัดทำ นวัตกรรมการศึกษาในระดับปฐมวัย กับเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่ การจัด กิจกรรมเวทีเสวนาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๐/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	-	-	/	๗ มี.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓.	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น	จัดส่งเด็ก ครู ผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ด้านการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรม ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเช่นร่วมจัด นิทรรศการการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ศึกษาดูงาน เข้าร่วมเสวนา ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๘/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๐
๔.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ ทั้ง ๑๐ แห่ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๙/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	-	-	/	๒๔ ม.ค. ๖๘	๔๙,๙๖๐
๕.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง เขลางค์นคร โดยทำการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๓๗ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๔- ๑๕๕/๓๐๕)	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	-	/	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๖.	เครื่องฟอกอากาศแบบติดผนัง	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง (ราคาไม่ รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๒๐เครื่อง ๆ	๑,๐๘๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	/	-	-	ม.ค. – มี.ย. ๖๘	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		ละ ๕๔,๔๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๓/๓๐๕)							
๗.	โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็ก	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็ก จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท ประกอบด้วย โต๊ะ ขนาด (ก) ๑.๒๐ X (ย) ๐.๖๐ เมตร และเก้าอี้ ขนาด (ก) ๐.๓๐ X (ย) ๐.๓๘ เมตร ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๓ - ๑๕๔ /๓๐๕)	๑๙,๖๐๐	กอง การศึกษา	-	/	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	๐
๘.	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รักษ์โลก ต้นแบบพลังงาน สะอาด Smart Energy	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ แห่งๆ ละ ๓๖๔,๐๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๔/๓๐๕)	๑,๐๙๒,๐๐๐	กอง การศึกษา	-	/	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
 ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 (๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันระดับ ประถมศึกษา และโรงเรียน ขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นโครงการอาหาร กลางวัน (เงินอุดหนุนทั่วไป)	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หลังจากได้รับ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากสำนัก งบประมาณ) เป็นรายภาคเรียน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๓ - ๑๔๔ /๓๐๕)	๕,๒๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๗	๒,๔๑๖,๗๗๙

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กใน เขตพื้นที่ จำนวน ๕๐๐ คน ให้ได้รับรู้ถึง ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของเด็กต่อสังคมและ ประเทศ และเป็นเวทีให้เด็กแสดงออกถึง อัจฉริยภาพแต่ละบุคคลในทางที่สร้างสรรค์ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๗ - ๑๕๘ /๓๐๕)	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๑๑ ม.ค. ๖๘	๓๙๙,๖๔๕
๒	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๑. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและ เยาวชน ให้มีความรู้และความเข้าใจถึง บทบาท และหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชน ๓. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน ต้นแบบ/โดดเด่น/ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำความรู้ และแนวทางที่ได้รับมาพัฒนาการดำเนินงานของ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ฯ จำนวน ๕๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๐/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	ก.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการให้ความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๑. จัดอบรม/จัดกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๕๐ คน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของกองทุนแม่และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๙ แห่ง ๒. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ/โดดเด่น/ประสบผลสำเร็จในการนำกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๑/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	ธ.ค. ๖๗	๐
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดอบรม/จัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทุกกลุ่มวัย ได้อย่างหลากหลายตามความสนใจและพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม และได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน ๘๐ คน	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	มี.ค. ๖๘	๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจกรรมแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๙/๓๐๕)							
๕	โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	จัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการ ต่อต้านการทุจริต , จัดทำสื่อในรูปแบบตาม ช่องทางที่กำหนดไว้ , เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ จำนวน ๘๐ คน, จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ ทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๑/๓๐๕)	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	/	-	-	มิ.ย. ๖๘	๐
๖	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร “โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร” จำนวน ๘๐ คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และ สังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๐/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	-	-	/	๒๗ ก.พ. ๖๘	๑๐,๘๖๒
๗	โครงการประกวดคำขวัญ ต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญต่อต้าน การทุจริตเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๖ รางวัล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๘/๓๐๕)	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	-	-	/	๑๗ ก.พ. ๖๘	๑๐,๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการโรงเรียนคุณธรรม (โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข)	จัดอบรม/จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน ๘๐ คน ด้านจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มี ทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๘/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	/	-	-	ส.ค. ๖๘	๐
๙	โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาตามอัธยาศัยสู่การ เรียนรู้ตลอดชีวิตแบบ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทางการศึกษา	จัดอบรม/ฝึก/ศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาได้แก่ วิทยาลัยสารพัด ช่าง วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น อบรมนวดฝ่าเท้า อบรมเล่นดนตรีไทย/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีสากล งานช่างเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สอน ภาษาเพื่อการสื่อสาร ฯลฯ ให้แก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชนรุ่นละ ๓๐ คน ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๙/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	/	-	-	มิ.ย. – ก.ค. ๖๘	๐
๑๐	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็ก	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก	๗๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	/	-	-	พ.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	นักเรียน (D.A.R.E.)	นักเรียน (Drug Abuse Resistance Education : D.A.R.E.) โดยขอประสานการดำเนินงานกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จัดทำแผนการเข้าสอนให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๖๐ คน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๗/๓๐๕)							

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการสุขภาพอาหาร	๑. สำรวจและตรวจประเมินสถานประกอบการ และตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่าย พร้อมเก็บข้อมูลและประเมินผล ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสุขภาพอาหาร จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕๐ คน ๓. สรุปผลการดำเนินโครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๖๐/๒๖๓)	๖๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	๖,๗๘๕
๒	โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ	-สำรวจข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหา -ประชุมสรุปสภาพปัญหาและรายงานผลเพื่อ ประกอบการจัดทำเทศบัญญัติต่อผู้บริหาร -ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ -ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -ประชุมฝ่ายนิติบัญญัติและผู้เกี่ยวข้อง -นำร่างเทศบัญญัติที่ผ่านกระบวนการ ยกร่างเสนอ ต่อสภาท้องถิ่นและขอความเห็นชอบจากผู้ว่า ราชการจังหวัด -ประกาศใช้เทศบัญญัติ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการเฝ้าระวังโรคจากการ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ แ ล ะ สิ่งแวดล้อม	- แต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมคณะทำงาน - ดำเนินการเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ - สรุปผลการดำเนินงาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๔/๓๐๕)	๑๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	/	-	มี.ค. – ก.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	-สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ไม่น้อยกว่า อัตราร้อยละ ๕๐ ของการ สมทบงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ตามจำนวนประชากรที่ผ่านการรับรองสิทธิ จากฐานข้อมูลของ สปสช. -ประชุมอนุกรรมการและคณะกรรมการ -เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน -ติดตามประเมินผล/รายงานผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๕/๓๐๕)	๑,๔๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑,๑๙๕,๐๐๐
๒	โครงการมทรรรมสร้างสุขภาพ ดี วิถีคนเขลางค์นคร	- กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเดิน - เดิน - เดิน หัวใจแข็งแรง เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม - กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการตรวจประเมิน คัดกรอง ภาวะสุขภาพ/ดัชนีมวลกาย - กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการ ป้องกันโรค (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๕/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	งานส่งเสริม สุขภาพ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	/	-	๒๑ มี.ค. ๖๘	๖,๓๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กร	จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร จำนวน ๗ แห่ง สำหรับการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ ๑. ประเภทขนาดหน่วยบริการ	๕,๙๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	๕,๙๕๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ปกครองส่วนท้องถิ่น	ขนาดใหญ่ (L) จำนวน ๔ แห่ง คือ - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวดเกล้า - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านพอน - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแมกีย ๒. ประเภทขนาดหน่วยบริการ ขนาดกลาง (M) จำนวน ๓ แห่ง คือ - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๘๖/๓๐๕)							
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนแห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๕ ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข - แจ้างประธานชุมชนส่งโครงการ - บันทึกข้อตกลง - ดำเนินการเบิก/จ่ายเงินสนับสนุน - ติดตามประเมินผล - รายงานผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๘-๑๘๐/๓๐๕)	๑,๓๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	/	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๘๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	๑. ขออนุมัติดำเนินการ ๒. สํารวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดย ทำการ สำรวจปีละ ๒ ครั้ง ๓. จัดซื้อวัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ๔. กำหนดจุดบริการและแผนดำเนินงาน ๕. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและ แมวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขต เทศบาลฯ ๖. สรุปและรายงานผลดำเนินงาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๕/๓๐๕)	๓๖๖,๗๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	/	-	๓๐ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๗,๑๘๘

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ที่ประจักษ์	- จัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๕ คน - มอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ที่ประจักษ์ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๙๖/๓๐๕)	๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	เม.ย.- ก.ค. ๖๘	๐
๒	โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร จำนวน ๖ ชั้นปี ๒. กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรี ล้านนา) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๗/๓๐๕)	๑,๑๘๐,๘๓๕	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๒๔ ม.ค. ๖๘ ๒๖ มี.ค. ๖๘	๓๐๑,๑๖๕
๓	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ ๑. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒ หลัง สูตร ๆ ละ ๓๐ คน ๒. อบรมนอกสถานที่ จำนวน ๘ ชุมชน ๆ ละ ๕๕ คน รวม ๔๔๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๓๐๕)	๒๘๖,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๒๔ ม.ค. ๖๘ ๒๖ มี.ค. ๖๘	๕๓,๔๑๘

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืด ชีวิต ผู้สูงอายุ	- จัดอบรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยโยคะ แก่ ผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รุ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๗/๓๐๕)	๓๒,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	/	๒๖ ก.พ. ๖๘	๙,๖๐๐
๕	โครงการหลักธรรมนำพา ครอบครัวเป็นสุข	- อบรมให้ความรู้จริยธรรมแก่ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๒ ชุมชน ๆ ละ ๔๐ คนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๕๔๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๓๐๕)	๕๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๑๐ ม.ค. ๖๘ ๓ มี.ค. ๖๘	๕๒,๒๖๐
๖	โครงการประกวดภาพถ่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ภายในครอบครัว	- จัดประกวดภาพถ่ายครอบครัวให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร, นักเรียน, นักศึกษา และผู้ทำงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร มีหัวข้อการประกวด จำนวน ๒ หัวข้อ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๖/๒๕๖๘)	๔๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๒๐ ก.พ. ๖๘	๑,๘๙๐
๗	โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยสื่อ สังคมออนไลน์	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร จำนวน ๔ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๖/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	เม.ย. – พ.ค. ๖๘	๐
๘	โครงการปรับปรุงห้องโถง กิจกรรมภายในอาคารศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์	- ปรับปรุงห้องโถงกิจกรรมภายในอาคารศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หลังที่ ๒) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๗/๓๐๕)	๔๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	นคร (หลังที่ ๒)								
๙	เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้ง พื้น ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๕๗,๕๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๐/๓๐๕)	๓๔๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	/	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๑๐	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๑/๓๐๕)	๒๙,๙๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	/	๒๗ พ.ย. ๖๗	๒๙,๕๐๐
๑๑	เครื่องช่วยสอน	เครื่องช่วยสอน จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๓,๘๔๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ - สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง - มีไมค์ลอยแบบหนีบเสื้อและไมค์ชนิดมือถือภายใน ชุด - สามารถใช้ USB/SD CARD - สามารถรับวิทยุ FM - ลำโพงพกพา ใช้งานพกพาสะดวกไม่มีสายให้ วุ่นวาย	๑๕,๓๖๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	/	๓ ธ.ค. ๖๗	๑๕,๓๖๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		- สามารถปรับเสียง ทุ่ม หรือ แหลม และ ECHO ได้ - ระยะทางไร้สาย ๑๐ - ๓๕ เมตร - ขนาดลำโพง ๖.๕ นิ้ว - กำลังไฟ AC : ๒๒๐ V/๕๐-๖๐ Hz, DC : ๑๒ V ๑.๒ AH - ขนาด ๑๘x๑๑x๓๐ CM ,ขนาด ๒.๗ กก. (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๑/๓๐๕)							

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน ๓ ครั้ง และฝึกศึกษาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ ด้านการทำอาหาร ด้าน คหกรรม ด้านหัตถกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการ และด้านอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๗ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๗/๓๐๕)	๒๕๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๑๙ พ.ย. ๖๗ ๓๑ ม.ค. ๖๘ ๑๓ มี.ค. ๖๘	๑๓๕,๑๖๒
๒.	โครงการเสริมสร้างพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร หรือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นครเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ๑ ครั้ง ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีและ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๘/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	/	-	-	เม.ย. – ก.ย. ๖๘	๐
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและแกน นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	- จัดอบรมให้แก่คณะกรรมการชุมชนและแกน นำชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๖/๓๐๕)	๘๗,๐๐๐ (-๕,๙๐๐) ๘๑,๑๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	/	๑๕ ม.ค. ๖๘	๘๑,๐๘๑
๔.	โครงการโยคะฝึกจิตเสริมสร้าง พลังชีวิตสตรีเทศบาลเมือง	- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑ รุ่น	๑๖,๐๐๐ (-๓,๐๐๐)	กอง สวัสดิการ	-	-	/	๗ พ.ย. ๖๗ -	๑๓,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	เขलगคันคร	(ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๖/๓๐๕)	๑๓,๐๐๐	สังคม				๑๖ ม.ค. ๖๘	
๕.	โครงการสร้างอาชีพเสริม รายได้แก่สตรีในชุมชน	- ฝึกอบรมการทำผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติแก่ สมาชิกกลุ่มผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติฯ สภา องค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเขलगคันคร จำนวน ๓๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๗/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	/	-	-	มิ.ย. ๖๘	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ ๑. ประชุมคณะกรรมการระดับเทศบาล จำนวน ๒ ครั้ง ๒. ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล จำนวน ๒ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๖/๓๐๕)	๔๘,๘๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๓๑ ม.ค. ๖๗ ๒๔ ก.พ. ๖๘	๑๖,๗๔๗

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ ๑. ประชุมคณะกรรมการระดับเทศบาล จำนวน ๒ ครั้ง ๒. ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล จำนวน ๒ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๕/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๕ พ.ย. ๖๗	๑๙,๗๙๓
๒.	โครงการประชุมผู้นำชุมชน เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๖ ครั้ง ๆ ละ ๑๑๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๕/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๑๓ พ.ย. ๖๗ ๒๓ ม.ค. ๖๘ ๒๑ มี.ค. ๖๘	๔๗,๒๕๐
๓.	โครงการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดเวทีประชุมประชาคมเสนอปัญหาความต้องการ ในการจัดทำ แกไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน ชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐ (-๑๓,๐๐๐) ๔๗,๒๕๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	/	๒๗ ม.ค. ๖๘ ๒๘ ก.พ. ๖๘	๔๖,๙๓๗
๔.	โครงการดำเนินการเลือก คณะกรรมการชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนที่ครบวาระ หรือแทนกรรมการที่ว่างลง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๔/๓๐๕)	๓๘,๐๐๐ (+๓๐,๒๐๐) ๖๘,๒๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๐,๕๔๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕.	โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการด้วยวิถีชุมชนสู่ความ เข้มแข็ง	- ประชุมสรุปผลการประเมิน และเสนอแนว ทางการบริหารจัดการให้ชุมชนเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้ ๑. ประชุมคณะทำงาน จำนวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๑๕ คน ๒. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน ๓. ประชุมนำเสนอผลงาน (ขึ้นอยู่กับชุมชนที่เข้าร่วม) จำนวน ๑ ครั้ง (ประมาณ ๕๐ – ๘๐ คน) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๓/๓๐๕)	๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๒๒ ม.ค. ๖๘ ๒๑ มี.ค. ๖๘	๕,๖๒๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติด้าน การเกษตร	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๑/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๐
๒.	โครงการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล	- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรทั้ง ๔ ตำบล รวมทั้งสิ้น ๗๙ คน จำนวน ๒ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๑/๓๐๕)	๔๘,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๑๕ พ.ย. ๖๗	๑๗,๙๒๐
๓.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา เกษตรปลอดภัย	- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการฯ จำนวน ๒ ครั้ง - จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร/ประชาชน รวม ๑๐๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง - ติดตามผลประเมินหลังเสร็จสิ้นการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๑/๓๐๕)	๑๗๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	มี.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔.	โครงการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนสวนสมุนไพรเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสวนสมุนไพร บริเวณ ด้านหลังอาคารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๐๒/๓๐๕)	๒๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๕.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม)	- ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๒/๓๐๕)	๕๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	- การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ ๑. จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชน ๑ ครั้ง จำนวน ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๕/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ค. ๖๘	๐
๒	โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนดตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ๑ ครั้ง จำนวน ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๕/๓๐๕)	๒๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	/	-	-	มี.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการส่งเสริมกิจการหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๑. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ๒. จัดประชุมและออกตรวจตราจัดระเบียบ หอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓. จัดประชุมผู้ประกอบกิจการหอพักหรือผู้แทน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๓๐๕)	๑๓,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๒ มี.ค. ๖๗ ๑๓ มี.ค. ๖๘	๔,๕๐๐
๒.	โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการ หอพักในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ เจ้าของหรือผู้จัดการหอพักในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๓๐๕)	๓๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	/	--	-	พ.ค. ๖๘	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๔/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๐
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาไฟฟ้าและหมอก ควัน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ ความรู้ จัดทำแนวกันไฟ จัดทำอุปกรณ์ดับไฟฟ้า (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๕/๓๐๕)	๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๐
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ให้แก่ พนักงานดับเพลิง , เจ้าหน้าที่เทศบาล , สมาชิก อปพร. , สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๕/๓๐๕)	๔๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	-	/	๑๓ ธ.ค. ๖๗	๒๙,๙๕๒
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑ รุ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๖/๓๐๕)	๓๘,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๑/๓๐๕)	๕,๑๒๖,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๖	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕ นิ้ว	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๗.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๑/๓๐๕)	๑๘,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๗	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๔.๕ นิ้ว	เลื่อยโซยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๒/๓๐๕)	๓๙,๕๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน ป่าตันกุ่มเมือง ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๓/๓๐๕)	๒๖๙,๗๒๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกาใต้ ตำบลปงแสน	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	๓๑๙,๙๕๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๖/๓๐๕)							
๑๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกาดโป่ง ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านกาดโป่ง จำนวน ๕ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๘/๓๐๕)	๒๓๗,๐๖๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน ช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านช้าง จำนวน ๕ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๑/๓๐๕)	๒๓๑,๖๔๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน ศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๙/๓๐๕)	๓๖๗,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคังที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๔/๓๐๕)	๒๖๘,๖๗๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๑๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลชมพู อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคังที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก จำนวน ๑๐ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๒/๓๐๕)	๔๙๕,๓๓๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกอกชุม ตำบลพระบาท อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคังที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านกอกชุม จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๕/๓๐๕)	๓๒๕,๙๓๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคังที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๐/๓๐๕)	๓๗๖,๔๕๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคังสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านหัวฝาย จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๗/๓๐๕)	๔๒๗,๙๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๑๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคังสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้าน ชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ จำนวน ๑๒ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๖/๓๐๕)	๕๑๔,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๑๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านศรีสง่า ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคังสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านศรีสง่า จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๘/๓๐๕)	๓๐๗,๗๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๒๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคังสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	๔๔๘,๔๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	บ้านกาดเมฆตะวันตก ตำบลชุมพู่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก จำนวน ๑๐ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๐/๓๐๕)							
๒๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านหลวงพัฒนา จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๓/๓๐๕)	๓๓๗,๙๕๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๒๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๔/๓๐๕)	๓๖๗,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๒๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองวัวเผ่า ตำบล	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเผ่า จำนวน ๖ เครื่อง	๒๗๔,๘๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	พระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๑/๓๐๕)							
๒๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ จำนวน ๑๒ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๖/๓๐๕)	๕๓๘,๑๕๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๒๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๔/๓๐๕)	๓๒๒,๗๕๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๒๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ จำนวน ๙ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๘/๓๐๕)	๔๓๒,๘๒๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๒๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จราจร ประจำปี ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธร เขตงิ้วคั่นคร	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจรแก่อาสาสมัคร จราจรและเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จราจรปฏิบัติ หน้าที่ด้านการจราจรเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง	๖๘,๘๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	/	-	-	พ.ค. – มิ.ย. ๖๘.	๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	(งบเงินอุดหนุน)	(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๑๙/๓๐๕)							
๒๘	โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิกอาสาตำรวจบ้าน สถานีตำรวจภูธร เขตบางคันคร (งบเงินอุดหนุน)	ฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนให้เข้า มามีส่วนร่วมในการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันยา เสพติดและอาชญากรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๑๙/๓๐๕)	๖๘,๘๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	/	-	-	พ.ค. – มิ.ย. ๖๘.	๐

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อกษม เขมโก	ร่วมจัดงานประเพณีงานบุญ ตามรอยศรัทธาไหว้สา อริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อกษม เขมโก กับอำเภอมืองลำปาง มูลนิธิหลวงพ่อกษม เขมโก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอมืองลำปาง ได้แก่ จัดขบวนแห่เครื่องสักการะ ตามที่อำเภอมืองลำปางกำหนดและจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา)	-	-	/	๒๗ พ.ย. ๖๗	๕๙,๓๔๕
๒.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “เย็นอีกม่วนใจ๋ ปีใหม่เมืองเขลางค์นคร”	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีปีใหม่เมือง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ จัดนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมรดน้ำดำหัว กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเขลางค์นครด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีปีใหม่เมือง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๓ - ๒๕๔ /๓๐๕)	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา)	-	/	-	เม.ย. ๖๘	๐

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓.	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา เทศบาลเมือง เขलगันคร	จัดกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษา อาทิ เช่น บอร์ตนิเทศการให้ความรู้ กิจกรรมหล่อเทียน พรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรม รณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาฯ ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขलगันคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๑/๓๐๕)	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	ก.ค. ๖๘	๐
๔.	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนาในท้องถิ่น	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น อาทิ เช่น การจัดนิเทศการให้ความรู้ถึงวันสำคัญต่างๆ จัด กิจกรรม สวดมนต์ เวียนเทียน ไหว้พระ ในวัน สำคัญทางศาสนา จัดการประกวดแข่งขันต่างๆ ที่สอดคล้องกับวันสำคัญ ได้แก่ วันมาฆบูชา / วัน วิสาขบูชา / วันอาสาฬหบูชา/วันออกพรรษา เป็น ต้น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๑/๓๐๕)	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	ส.ค. ๖๘	๐
๕	โครงการจัดงานประเพณีสง น้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ	จัดกิจกรรมสงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ (วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗) ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จัดขุมนิเทศการประวัติความเป็นมา ของตำนานพหุมาชนคำ จัดการประกวดแข่งขัน	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	มิ.ย. ๖๘	๐

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		ต่างๆ การจัดมหรสพ การจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระ ธาตุ ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๓/๓๐๕)							
๖.	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ใน ชุมชน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ในชุมชน จำนวน ๒๘ วัด วัดละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. วัดบ้านด้า ๑๕. วัดกล้วยหลวง ๒. วัดห้วยหล่อ ๑๖. วัดกู่ ๓. วัดบุญเกิด ๑๗. วัดบ้านพ่อน ๔. วัดแม่กีย ๑๘. วัดป่าต้นกุ่มเมือง ๕. วัดพระแท่น ๑๙. วัดเข้าหมู่ ๖. วัดหัวทุ่ง ๒๐. วัดลำปางกลาง ตะวันตก ๗. วัดป่ากล้วย ๒๑. วัดหัวฝาย ๘. วัดสำเภา ๒๒. วัดหนองห้า ๙. วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง ๒๓. วัดน่าน้อย ๑๐. วัดบ้านร้องต้นธงชัย ๒๔. วัดจอมเมือง	เงินอุดหนุน ๒๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	/	-	จ.ค. ๖๗ – ก.ค. ๖๘	๐

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		๑๑. วัดพระเจ้านั่งแท่น ๒๕. วัดม่อนธาตุ ๑๒. วัดกาดเมฆ ๒๖. วัดพระบาท ๑๓. วัดลำปางกลางตะวันออก ๑๔. วัดช่วงเปา ๒๗. วัดผาลาด ๒๘. วัดบ้านกาดใต้ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๔ - ๒๕๕/๓๐๕)							

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๒ กลยุทธ์ ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการจัดงานประเพณี ล่องสะเปา และของดีเมือง เขลางค์นคร	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ และ ส่งเสริม ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีล่องสะเปา ได้แก่ จัดชุม นิทรรศการ การประกวดแข่งขันต่างๆ การ เผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดีเมืองเขลางค์ นคร ด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวกับ งานประเพณีล่องสะเปาและกิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน ท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๒/๓๐๕)	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๑๘ ต.ค. ๖๗	๒๘๑,๖๑๕.๒๕
๒.	โครงการจัดงานประเพณีแห่ โคมไฟควรวาน วัดลำปาง กลางตะวันตก	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่โคมไฟ ควรวานตาน วัดลำปางกลางตะวันตก ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ นิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมการประกวดต่างๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวกับงานประเพณีแห่ โคมไฟควรวานและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๓/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๘ พ.ย. ๖๗	๙๙,๒๕๐
๓.	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง และของดีเมืองเขลางค์ นคร	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ และ ส่งเสริม ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีลอยกระทง ได้แก่ จัด ชุมนิทรรศการ การประกวดแข่งขันต่าง ๆ การ เผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดีเมืองเขลางค์ นครด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวกับ	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๑๕ พ.ย. ๖๗	๓๔๗,๗๓๒

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๒ กลยุทธ์ ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		งานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนใน ท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๒/๓๐๕)							

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยการทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรม	ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นำปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๘/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	/	-	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐
๒.	โครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ผลิตสื่อทุกรูปแบบในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และรับรู้ถึงการดำเนินกิจกรรมโครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	/	๒๓ ธ.ค. ๖๗ – ๑๐ ก.พ. ๖๘	๒๐,๐๐๐
๓.	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	- ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร - ออกแบบกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน (trip to go travel)	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	/	-	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกร่าง บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		- ผลิตสื่อ วิดีทัศน์ วารสารผ่านพบในการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในช่องทางออนไลน์ต่างๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๗/๒๖๓)							
๔	โครงการสัมมนาเพื่ออนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการ พัฒนาเศรษฐกิจ และการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	- สร้างเวทีสัมมนาให้กับชุมชน ในการสานพลัง เครือข่ายเพื่อพัฒนา การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น - จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จาก การมีส่วนร่วมของทุกภาค เชื่อมโยงการพัฒนา เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๓๘)	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	/	-	-	มี.ค. – ส.ค. ๖๘	๐
๕	โครงการส่งเสริมชุมชน ท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ แบบบูรณา การ	- ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบล กล้วยแพะ แบบบูรณาการ นำไปสู่การพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบและสนับสนุนการ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	/	-	-	มี.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน อาทิ เช่น กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล วิงสามขา ชัก เย่อ ฯลฯ ให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓๐๐ คน ณ สถานที่ที่เทศบาลกำหนด (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๒/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	มิ.ย. ๖๘	๐
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล “เขลางค์นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เขลางค์นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด ตามระเบียบการแข่งขันของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓๐ ทีม ณ สนามกีฬาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๒-๒๔๓/๓๐๕)	๑๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	มิ.ย. – ก.ค. ๖๘	๐
๓.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์ นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์ นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด ตามระเบียบการ แข่งขันของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓๐ ทีม ณ สนามกีฬาของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๑๑ ธ.ค. ๖๗	๑๒๘,๕๐๐

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๓/๓๐๕)							
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ผู้สูงวัยในถิ่นร้อย” เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒๐๐ คน ได้แก่ กีฬา เปตองและกีฬาพื้นบ้าน เช่น ผลัดตีกอล์ฟบก/ผลัดอ้อมไขโดโนเสาร์/ปิตดาล่า สัตว์/ผลัดล่ำเลียงลูกกระเบิด/ปิตดาแตงตัวป้อน กล้วย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๑- ๒๔๒/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	มี.ค. ๖๘	๐
๕	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ หน่วยงานอื่น	จัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของเทศบาล เพื่อเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬานิตต่างๆที่หน่วยงาน ภายนอกจัด (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๐
๖	โครงการฝึกทักษะกีฬาสากล ขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเพื่อ ความเป็นเลิศ	จัดฝึก ศึกษา อบรมให้ความรู้ด้านกีฬานิตต่างๆ อาทิเช่น ฟุตบอล/ฟุตซอล/วอลเลย์บอล/เปตอง/ บาสเกตบอล/ว่ายน้ำ/กรีฑา ฯลฯ ให้แก่เด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ หลักสูตร ๆ ละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	มิ.ย. – ส.ค. ๖๘	๐

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการจัดกิจกรรม “ช่วง นันทนาการลานวัฒนธรรม เมืองเขลางค์นคร”	จัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น รำมวยจีน การ ฟ้อนรำที่เป็นศิลปวัฒนธรรมเฉพาะของ ท้องถิ่น ฯลฯ ให้แก่เด็กเยาวชน และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๔๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๓- ๒๔๔/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๐

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้นใน ชุมชน	๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการ ดูแลต้นไม้ในชุมชน ให้กับแกนนำชุมชน จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม จำนวน ๗๐ คน ๒. กิจกรรมทบทวนการสำรวจและขึ้นทะเบียน ต้นไม้ (เพิ่มเติม) และจัดทำสมุดทะเบียนต้นไม้ - จัดทำสมุดทะเบียนต้นไม้ และป้ายทะเบียน ต้นไม้ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๐๔/๓๐๕)	๙๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	/	-	๑๙ ธ.ค. ๖๗	๑๒,๖๒๒.๕๐
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	- จัดประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมลงพื้นที่เพื่อสำรวจทรัพยากรท้องถิ่นใน เขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๕/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	/	-	๑๘ มี.ค. ๖๗	๕๖๐

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการเสริมสร้างเครือข่าย จิตอาสารักษาน้ำวัง	กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้กับแกนนำชุมชนและจิตอาสา ชุมชนริมน้ำวัง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง เขลางค์นคร กิจกรรมที่ ๒ สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติ ชุมชนริมน้ำวัง และตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแม่น้ำวัง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๗/๓๐๕)	๓๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๘,๘๙๕

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ รักษาคุณภาพอากาศ	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมคืนข้อมูลและให้ ความรู้เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอากาศให้กับ ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล กิจกรรมที่ ๒ รายงานคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๐๔/๓๐๕)	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	/	-	๒๗ ม.ค. ๖๘	๑๓,๕๑๐

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย	๑.ขยะมูลฝอยทั่วไป - เก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม ๖๕ ชุมชน - ดำเนินการจ้างเอกชน หรือมอบหมาย อปท. กำจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ๒. ขยะอันตราย - เก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน อย่าง น้อย ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ - ดำเนินการจ้างเอกชน หรือมอบหมาย อปท. กำจัดขยะอันตรายปีละ ๑ ครั้ง ๓. ขยะติดเชื้อ - ดำเนินการจ้างเอกชน หรือมอบหมาย อปท. กำจัดตามหลักสุขาภิบาล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๕/๓๐๕)	๕,๐๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑,๒๓๑,๒๑๓.๙๕
๒	โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการ สิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๕- ๒๒๖/๓๐๕)	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๐

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๕ กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายและจิตอาสา ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (อถล.)	๑. การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก - จัดทำทะเบียนคู่มือรายชื่อ ๒. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทาง การ ดำเนินโครงการ ให้กับสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลกและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน - กิจกรรมประกวดหน้าบ้านน่ามอง ถนน สวยงาม - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการประกวด หน้าบ้านน่ามอง ถนนสวยงามและจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานของชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็น การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ชุมชนที่ประสบ ผลสำเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรม (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๗-๒๒๘/๓๐๕)	๑๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริม สิ่งแวดล้อม)	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๓,๖๒๔
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิต อาสา เพื่อ จะ ดู แล รักษ า สิ่งแวดล้อมในชุมชน	-ทำกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนและจิตอาสาต่างๆอย่าง น้อยปีละ ๖ ครั้ง ประกอบด้วย	๓๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	/	-	๔ ต.ค. ๖๗ ๑๑ ม.ค. ๖๘ ๒๑ ก.พ. ๖๘	๑๔,๑๐๒.๘๐

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		- การดูแลรักษาความสะอาดไหล่ทาง - การกำจัดผักตบชวา - การทำแนวกันไฟ - ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว - ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๖/๓๐๕)							

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ต่อจากถนนเดิมบริเวณทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๗/๓๐๕)	๖๐๔,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐
๒	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำเหมือง เหมืองแม่ตาล ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดสันฝายยาวประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๘๗/๓๐๕)	๕๒๕,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐
๓	โครงการก่อสร้างพังกั้นการกัดเซาะ บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างพังกั้นการกัดเซาะ โดยทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องแมสเทรสและกล่องแกเบียน ขนาดความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๗/๓๐๕)	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ๒ ฟังถนน ตั้งแต่แยก ศูนย์บริการสาธารณสุขสุขบ้าน กาด หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๓๐ เมตร ความ ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๘/๓๐๕)	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บริเวณ ซ้ำ ง ส่วน เครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๒ ภายในชุมชน บ้านยาเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว ประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๘๘/๓๐๕)	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ความ ยาว รวม ป ระ ม า ณ ๓๑๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๘/๓๐๕)							
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณต้งบ้านเลขที่ ๒๓๕ ถึง สำนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ชุมพู่ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยทำการวาง ท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๙/๓๐๕)	๙๘๗,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	๐
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ และเรียงหินในกล่องแก เบียน ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก บริเวณ ลำเหมืองแม่ฮ่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำและเรียงหินในกล่อง แกเบียน โดยทำการวางท่อ คสล.หล่อ สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว และเรียงหินในกล่องแกเบียน ความยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๙/๓๐๕)	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๓๐๙/๑ จนถึงบ้านเลขที่ ๔๑๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ความยาวประมาณ ๗๖.๐๐ เมตร และราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๕๑.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๙/๓๐๕)	๗๘๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ก่อสร้างผนังป้องกันดินพัง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านธนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร พร้อม ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมประมาณ ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างผนังป้องกันดินพัง สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และ งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๐/๓๐๕)	๗๕๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๒,๖,๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร และงานอื่นตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๙๐/๓๐๕)	๕๖๑,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	๐
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านจอมเมือง บริเวณ ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ พักความยาวประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร และ งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๙๑/๓๐๕)	๔๑๖,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	พ.ค. – ก.ค. ๖๘	๐
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณ ตั้งแต่สามแยกร้านน้องแคทถึง บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๙๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน	๘๖๐,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	ก.พ. – พ.ค. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๙๑/๓๐๕)							
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านปางแสนทอง บริเวณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๙ ถึง บ้านเลขที่ ๔๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๙๑/๓๐๕)	๙๘๗,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – พ.ค. ๖๘	๐
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม (ริมธาร) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๘๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๑๒.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๒/๓๐๕)	๓๓๕,๐๐๐		/	-	-	พ.ย. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	๐
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม	๙๗๐,๐๐๐		/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ บริเวณ ซอยรวมโชค ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๗๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๒/๓๐๕)							
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านไธ่ร่น้อย ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒ จนถึง ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๓๒.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๓/๓๐๕)	๔๒๒,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	๐
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณ ซอย ๗,๙,๑๔,๑๕ และซอย ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๓๘๓.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๙๙๖,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – มิ.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๓/๓๐๕)							
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๑ ถึง หมู่บ้านกนกวิมาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๒๔๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๓/๓๐๕)	๘๖๓,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – มิ.ย. ๖๘	๐
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๙๔/๑ จนถึงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๙๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๔/๓๐๕)	๖๘๕,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร	๒๒๕,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	พ.ค. – มิ.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๗๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๙๔/๓๐๕)							
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนสันติภาพ บริเวณซอย ๔/๑ และซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๙๕/๓๐๕)	๙๒๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	๐
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอก ชุม บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๕๔/๑ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำ การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๙๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างประมาณ ๒.๒๐ เมตร ความยาว	๕๖๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ประมาณ ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๔.๘๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และงานอื่นๆตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๕/๓๐๕)							
๒๔	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน แม่กีย บริเวณฉาบสนสถาน ชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู ทางเข้า - ออก ขนาดความยาวรวมประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๖/๓๐๕)	๙๕๐๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	๐
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่ซอย ๑ ถึงสามแยกโรงงานขนมจีน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาว รวมกันทั้งหมดประมาณ ๑,๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๖,๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑,๙๕๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๖/๓๐๕)							
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๗/๓๐๕)	๘๒๗,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสำเภา ตั้งแต่ซอย ๒,๓,๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๖๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๑,๙๓๔.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘หน้า ๒๙๗/๓๐๕)	๘๒๒,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – มิ.ย. ๖๘	๐
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต และ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓๔.๒๐-๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐๖.๐๐ เมตร	๙๗๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – พ.ค. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม(อุ่นไอรัก) ซอยจันทร์ศิริ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑, ๕๓๑.๐๐ ตารางเมตร และวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๔๔.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๗/๓๐๕)							

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ทางเข้านบตถึง หน้าวัดกล้วยหลวง ระยะทางไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๑/๓๐๕)	๑,๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันตกหมู่ที่ ๕ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ตั้งแต่แยกกาด เมฆตะวันตกถึงสุดเขตบ้านกาดเมฆตะวันตก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๑/๓๐๕)	๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๓	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านโทก หัวช้าง ตั้งแต่ร้านอึ่งถึงโรงแรม วินเทจ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่ร้านอึ่งถึงโรงแรม วินเทจ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๑/๓๐๕)	๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ลำปาง								
๔	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน โทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง บริเวณ ซอย๑,ซอย ๓, ซอย ๗,ซอย ๘ ,ซอย ๑๐ ซอยหน้าวัดกุแก้ว และทางเลี้ยวเมืองตรงข้ามกับสถานี ตำรวจภูธร เขตคันนคร ระยะทางไม่น้อย กว่า (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๒/๓๐๕)	๑,๕๓๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๐
๕	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านบุญ เกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ตั้งแต่สถานีตำรวจภูธร เขตคันนคร ถึงสวนทนายใจ ระยะทางไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๒/๓๐๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๐
๖	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ปงแสนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านปงแสน ทอง บริเวณตั้งแต่ทางเข้าชุมชนบ้านปงแสน	๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ทอง ถึงร้านแสนทอง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๒/๓๐๕)							
๗	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน พ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านพ่อน ซอย ๑๒ ถึงศูนย์เลี้ยง เด็กเล็กบ้านพ่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๓/๓๐๕)	๒๖๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๐
๘	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปาภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ตั้งแต่สามแยกโรงฆ่า สัตว์ จนถึงซอย ๑๖ ระยะทางไม่น้อย กว่า ๗๕๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๓/๓๐๕)	๗๕๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๐
๙	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน สบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบลปลงแสน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๗ ระยะทางไม่	๑๙๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ทองอำเภอมือง จังหวัด ลำปาง	น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๓/๓๐๕)							
๑๐	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน หนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๔/๓๐๕)	๖๒๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๑๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันออก ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๓๔ ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปาภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๓๔ ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๓ ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๔/๓๐๕)	๘๒๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๑๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมือง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยพัฒนา ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๓๐ เมตร	๙๓๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	จังหวัดลำปาง	(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๔/๓๐๕)							
๑๓	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี ซอยประปาหมู่บ้าน เชื่อมแนวท่อประปาเดิมหมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอยประปาหมู่บ้านเชื่อม แนวท่อประปาเดิม ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๕/๓๐๕)	๙๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการ ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๑๓และซอย ๑๖ ระยะทางไม่ น้อยกว่า ๗๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๕/๓๐๕)	๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณซอย ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐	๓๘,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๕/๓๐๕)							
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณซอย บ้านธัญภาถึงบ้านเลขที่ ๒๓๖ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๖/๓๐๕)	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน ชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านแพะดอน ตัน ตั้งแต่โรงเรียนบ้านแพะดอนตันถึงบ้าน สวนนายสงวน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๖/๓๐๕)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๐
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	บ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านบ้านฟ่อน บริเวณซอย ๙ และซอย ๔ ระยะทางไม่น้อย กว่า ๓๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๖/๓๐๕)							
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๗/๓๐๕)	๓๘,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๐
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านบ้านหนอง บัว บริเวณซอย ๓/๑ ระยะทางประมาณ ๓๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๗/๓๐๕)	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๐
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม	๑๙๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	บ้านหนองหัวหงอก บริเวณ ซอยศรีวัชรพรถึงประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหนองหัว หงอกบริเวณซอยศรีวัชรพรถึงประปาชุมชน หนองหัวหงอก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๗/๓๐๕)							
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอยอุไกรราช ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๘/๓๐๕)	๗๗,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	๐
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณซอย ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๘/๓๐๕)	๗๗,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘หน้า ๒๑๘/๓๐๕)	๑,๘๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ค่าก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้างประมาณ ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔.๔๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๔/๓๐๕)	๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ พัสดุฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ค่าก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร มีพื้นที่ลาน คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๔/๓๐๕)	๒,๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – ก.ย. ๖๘	๐
๓	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐานพร้อมอาคาร ประกอบพิธี บริเวณวัดม่อน ธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วย	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี จำนวน ๑ หลัง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	ก.พ. – มิ.ย. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	แพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๔/๓๐๕)							
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณโรงเรียน บ้านสบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้างประมาณ ๙.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๕/๓๐๕)	๘๖๕,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – พ.ค. ๖๘	๐
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๕ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ค่าก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารน้อย กว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๕/๓๐๕)	๘๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	พ.ค. – ส.ค. ๖๘	๐
๖	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ๑ ชั้น บริเวณหลังวัด	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ๑ ชั้น ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย	๙๗๕,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – พ.ค. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ประมาณ ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๕/๓๐๕)							
๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๖/๓๐๕)	๑,๙๒๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	๐
๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๖/๓๐๕)	๑,๗๒๘,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจกรรมแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการต่อเติมอาคารเดิม ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก บริเวณหลังวัด ลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารเดิม ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๖/๓๐๕)	๒๗๕,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐
๑๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ ชุมชน บ้านกาตโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร และ ปรับปรุงอาคารเดิม ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร และความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๖/๓๐๕)	๑,๒๔๘,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๐
๑๑	โครงการปรับปรุงและต่อเติม อาคารอเนกประสงค์เดิม ภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เดิมขนาดความ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร โดยทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน งานทาสีอาคาร งานห้องน้ำอาคาร งานต่อเติม ห้องสำหรับเก็บของชุมชน และงานอื่นๆตาม	๓๘๕,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	พ.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๘/๓๐๕)							
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคาร โรงเรียนบ้านหมอสม (ชุม อินทร์จักรราชภานุบำรุง) ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านหมอสม ขนาด ความกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตาราง เมตร โดยทำการปรับปรุง งานหลังคาอาคาร งานทาสีอาคาร งานปรับปรุงพื้นอาคาร งาน ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร งานปรับปรุง ห้องน้ำขนาดความกว้าง ๒.๘๐ เมตร ความ ยาว ๕.๕๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๙๘/๓๐๕)	๑,๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – ส.ค. ๖๘	๐
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน จิตต์อารีย์วิลเลจ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ประมาณ ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๕๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๙/๓๐๕)	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	พ.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ประมาณ ๘.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๖๓.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๙/๓๐๕)	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ค่าจัดทำ สโปตวิทยุกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจัดทำวารสาร ค่า จัดทำรายงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำป้าย ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำกระดานหัว ข่าวประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวลานำเสนอสปอต ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวีดิทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล ค่าจ้างผลิตรายการเพื่อ ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์และสื่อ ช่องทางอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ ค่าซื้อ และเช่าเวลาออกอากาศวิทยุกระจายเสียง/ โทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๔๖/๓๐๕)	๙๐๐,๐๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๗๕,๗๐๔.๖๔
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครี อ ่ ข ่า ย ต ้ า น ก าร ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	การจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากร ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และงบ ประมาณ	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ค. ๖๘	๐

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากระเป๋าสี เอกสาร ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่าสถานที่/ค่าบำรุงสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๔๘ /๓๐๕)							
๓	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประจำปีชุมชนบ้านกาดใต้ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายประจำปีชุมชนบ้านกาดใต้ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๒๑ ชุด - สายดรีอ์ปวาย ทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทาง	๒๙๐,๔๘๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	/	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๓/๓๐๕)							
๔	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านจอมเมือง ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านจอมเมือง ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๒,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line O utput ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๑๔ ชุด - สายตรีอปลายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๙/๓๐๕)	๑๗๕,๒๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	-	/	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐
๕	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.	๓๗๑,๔๔๐	กอง ยุทธศาสตร์	-	/	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๓๐ ชุด - สายดรีอพายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๔,๒๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๔/๓๐๕)		และ งบประมาณ					
๖	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านป่าขาม ต. พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านป่าขาม ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๔ ชุด - สายดรีอพายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่	๕๖,๒๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	-	/	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		น้อยกว่า ๖๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๕/๓๐๕)							
๗	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน ป่าแลว ๒ ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ต.พระบาท อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line O utput ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๑๘ ชุด - สายตรีอปลายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า๒,๖๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๖/๓๐๕)	๒๕๔,๗๖๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	-	/	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐
๘	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านยาเป้า ต.ชมพู อ.เมือง	๑๖๙,๖๑๐	กอง ยุทธศาสตร์	-	/	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านย่าเป้า ๒ ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง	ลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๘ ชุด - สายครีอปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๖/๓๐๕)		และ งบประมาณ					
๙	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านศรีปงชัย ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านศรีปงชัย ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๑๑ ชุด	๑๓๗,๒๓๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	-	/	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		- สายดรีอพายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๗/๓๐๕)							
๑๐	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายประจำชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า๒ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๒๖ ชุด - สายดรีอพายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่น้อยกว่า๓,๔๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๘/๓๐๕)	๓๒๔,๒๘๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	/	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายประจำชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๓๓ ชุด - สายดริอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่น้อยกว่า๔,๐๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๘/๓๐๕)	๓๘๐,๔๖๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	/	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐
๑๒	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชนบ้านกอกชุม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามประจำชุมชนบ้านกอกชุม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐	๒๓๑,๘๙๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	/	-	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๐

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		วัสดุ แบบมีไลน์ จำนวน ๒๐ ชุด - สายดริอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๓/๓๐๕)							

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๐
๒	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต	เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน และเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘/๓๐๕)	๑๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	/	-	-	พ.ค. – ส.ค. ๖๘	๐
๓	โครงการปลูกฝังวิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน และเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘/๓๐๕)	๒๗,๒๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	/	-	-	พ.ค. – ส.ค. ๖๘	๐
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เทศบาลเมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พาน	๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	/	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๐

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	เขलगค์นคร	พุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๓/๓๐๕)							
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	-จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงแผนฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง -ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขलगค์นคร -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขलगค์นคร และประชาคมเมืองเทศบาลแบบประชารัฐ -จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึงแผนฉบับเพิ่มเติม -สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๔๕/๓๐๕)	๑๔๐,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	/	-	๑๑ ต.ค. ๖๗ ๒๒ ต.ค. ๖๗	๒๐,๔๘๗.๕๐
๖	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขलगค์นคร	๑.จัดประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขलगค์นคร ๒.รายงานผลการติดตามและประเมินผล	๘๐,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และ	-	/	-	๑๓ พ.ย. ๖๗ ๑๘ ธ.ค. ๖๗	๒๑,๖๒๓.๕๐

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		แผนพัฒนาเทศบาลต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๕.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ หรือ ๖ เดือนแรก ๖.รายงานการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ๗.ประเมินความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๔ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๔๖/๓๐๕)		งบประมาณ					
๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.จัดพิธีลงนามการปฏิบัติราชการ ๒.ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๓.จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๔.ประเมิน LPA รางวัลพระปกเกล้า คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ๕.ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	/	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๐

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
 ๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๗/๓๐๕)							
๘	โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการด้านสารสนเทศ ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร - พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์และ โปรแกรมระบบสารสนเทศของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร - ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดโปรแกรมระบบ สารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร - ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมและ เหมาะสมกับการใช้งาน - ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดโปรแกรมระบบ สารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีอยู่ เดิม (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๗๗/๓๐๕	๒๔๐,๐๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	-	/	-	จ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๐

กิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑. แนวทางหลวงชนบทลำปาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	บำรุงรักษาทางและสะพาน	งานบำรุง ลป.๐๒๙ สะพานรัตนเขลางค์นคร	๕,๐๐๐,๐๐๐	แนวทาง หลวงชนบท	-	/	-	๓ ม.ค. – ๓๐ ส.ค. ๖๘	๐
๒	บำรุงรักษาทางและสะพาน	ลป.๔๐๔๒ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต (Hot Mix In-Plant Recycling)	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	แนวทาง หลวงชนบท	-	/	-	๓ ม.ค. – ๓๐ พ.ค. ๖๘	๐
๓	อำนวยความสะดวก	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ลป.๔๐๔๒	๒,๓๕๐,๐๐๐	แนวทาง หลวงชนบท	-	/	-	๓ ม.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๘	๐

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านลำปาง กลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาวรวม ประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนฯ	๑๗,๒๗๔,๐๐๐	สำนักงาน โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด ลำปาง	-	/	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กรณีไม่ได้ก่อกั้นผู้กักกันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข
- (๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน	๗๑๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	-	/	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	๗๑๕,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษ ตามมาตรฐาน พร้อมอาคาร ประกอบพิธีภายในชุมชน บ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปง แสนทอง อำเภอมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษ ตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี จำนวน ๑ หลัง และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓) (ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร สมัยประชุม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)	๓,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	/	๑๒ ก.ย. ๖๗ - ๑๐ มี.ค. ๖๘	๒,๙๒๐,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐาน พร้อมอาคาร ประกอบพิธีภายในชุมชนบ้าน ป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓) (ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล เมืองเขลางค์นคร สมัยประชุม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	/	๑๓ ก.ย. ๖๗ - ๑๑ มี.ค. ๖๘	๒,๘๙๓,๘๖๗
๓	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร	๓,๗๐๐,๐๐๐ กันเงินไม่ได้ ก่อนหน้านี้	กองช่าง	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๗ -	๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ความยาวประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓) (ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗						๒๗ ก.พ. ๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนาหมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๒๖๓) (ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒,๓๐๐,๐๐๐ กันเงินไม่ได้ ก่อนนี้	กองช่าง	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กรณีก่อกั้นผู้กักกันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะ
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน	๑,๐๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	-	/	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	๘๒๕,๔๐๐
๒	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	-	/	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	๒,๒๕๓,๙๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐานพร้อมอาคาร ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้าน บุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓๖/๑๔๗) ตามเลขที่สัญญา ๑๙๗/๖๗	๒,๒๔๒,๔๐๐	กองช่าง	-	-	/	๑ ต.ค. -๓๐ พ.ย. ๖๗	๒,๒๔๐,๔๐๐

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เงินสะสม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคาร ศูนย์บริการประชาชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณชั้น ๑ เป็นพื้นที่ อ่านหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน และบริเวณ ชั้น ๒ เป็นพื้นที่อ่านหนังสือ และห้องคอมพิวเตอร์ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒,๔๙๑,๘๗๐	กองการศึกษา	-	/	-	ต.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๘	๐
๒	เก้าอี้สตูลกลม PVC สีน้ำตาล หุ้มหนังสังเคราะห์	จัดซื้อเก้าอี้สตูลกลม PVC สีน้ำตาลหุ้มหนัง สังเคราะห์ ขนาดไม่น้อยกว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง บน ๔๑Xเส้นผ่านศูนย์กลางล่าง ๔๑Xสูง ๔๒ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โต๊ะเด็กอนุบาล	จัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๑๒๐ x (ย) ๖๐ x (ส) ๕๕ เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ ๖ ตัว จำนวน ๑ ชุด (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔,๘๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔,๘๐๐
๔	เก้าอี้สำนักงานพนักงานสูง	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานสูงสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๔๔ x (ย) ๔๔ x (ส) ๑๑๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๖,๐๐๐
๕	โต๊ะเนกประสงค์แบบพับเก็บ ได้	จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์แบบพับเก็บได้ สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๖๐ x (ย) ๑๕๐ x (ส) ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๓ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๔,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๓,๔๐๐
๖	โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า	จัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๘๐ x (ย) ๑๒๐ x (ส) ๗๔ เซนติเมตร จำนวน ๗ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๘,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๖,๖๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	เก้าอี้พนักพิงสูงวัสดุจาก พลาสติก PP	จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูงวัสดุจากพลาสติก PP สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๔๖.๕ x (ย) ๕๕ x (ส) ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๘ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๘,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๕,๒๐๐
๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๗๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๔,๙๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านพ่อน บริเวณซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว รวมประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร และซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๑๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๗ ก.พ. - ๖ เม.ย. ๖๘	๙๕๗,๙๙๔
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณท้ายซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ธ.ค. - มี.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพู บริเวณซอย ๒ ซอย ๕ และ ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๔๙๓.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๒๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – พ.ค. ๖๘	๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๙๓ ถึง ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๔๑๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๔ ม.ค. - ๒๓ เม.ย. ๖๘	๑,๓๙๕,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๑ (บ้านเลขที่ ๔๓๓) หมู่ ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๕๔๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๔ ม.ค. - ๒๓ เม.ย. ๖๘	๕๗๕,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะดอน ตัน ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๐ ถึง บ้านเลขที่ ๕๓๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๑๙๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๖๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ธ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ บริเวณถนนสาย หลัก ภายในชุมชนบ้านตำ หมูที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๗๖๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒,๘๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ธ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	๐
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านยาเป่า บริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	๔๔๘,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านยาเป่า บริเวณซอย ๕ เชื่อมซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๒๙๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	๔๙๓,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต รายใน ชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณ หน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๙๗.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	๑๑๒,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อม ระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ถึงชุมชนบ้านศาลา ดอน หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๔๐ - ๘๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๔๙๕,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างและ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านห้วยหล่อ ชอย บ้านเลขที่ ๓๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๒๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๕๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	๓๕๑,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หน้า ซอย ๑๘ และปากทางเข้า ซอย ๘ ภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๖๙.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	๔๓๘,๐๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน ซอยหน้าวัดสันปิงชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพูอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๗๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๔๗๘.๘๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	๒๖๙,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๘๖ ถึงถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๓๐- ๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๑๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๔๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	๓๔๓,๐๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวด เกล้า ๑ เชื่อมถนนคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	๔๘๗,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวด เกล้า ๑ ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	๓๐๒,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวด เกล้า ๑ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๖๖.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	๒๘๙,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวด เกล้า ๒ ซอยโรงแรมแกรนด์ อเมซอน หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๓๒๗,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวด เกล้า ๒ บริเวณซอย ๔ หมู่ ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	๓๙๖,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวด เกลา ๒ บริเวณซอย ๗ และ ซอย ๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๘๙.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	๓๑๐,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันออก ซอยมาดುವ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	๒๗๗,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันตก ซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอส ฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๘๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	๓๓๒,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง (หมู่บ้านกนกวิมาน) ถนนสาย หลัก และซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๓๓๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	๔๙๗,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อม ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก - ชุมชนบ้านแพะดอนตัน (บริเวณลาบมูมไค้ง) หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	๔๙๗,๐๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัว หงอก บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	๑๖๕,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัว หงอก บริเวณหน้าหอพัก A หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิม และก่อสร้างถนนด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันออก ซอยบ้านเลขที่ ๑๘๘ ถึง ๒๙๕ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมและก่อสร้างถนน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐- ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๘๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	๔๔๕,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	๓๘๔,๐๐๐
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	๓๓๒,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณซอย ๗ และซอย ๘ และซอยต้น ๒ ซอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาว รวมประมาณ ๒๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๓.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	๓๓๒,๐๐๐
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านพ่อน บริเวณซอย ปู่เจ้าเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๕ ก.พ.- ๔ เม.ย. ๖๘	๑๓๘,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันตก ซอย ๓/๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อดัก ความยาว ประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	๐
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอยหอพักจิราวรรณ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านแพะคอนตัน บริเวณข้างสุสาน ถึงถนนคัน คลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและ ระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๒๕ - ๕๕๕ ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๕ ก.พ. - ๕ พ.ค. ๖๘	๑๙๕,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านด้า บริเวณซอย ๑๔ บ้านเลขที่ ๒๘๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๒.๘๐ - ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๖ ก.พ. - ๖ เม.ย. ๖๘	๔๔,๙๗๘
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านร่อง บริเวณ บ้านเลขที่ ๓๑๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีก้า บริเวณ ซอย ๓ และซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๓๖๑.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๑๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ธ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหมอสุม บริเวณ ซอยชมเชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความ ยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๘๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ธ.ค. ๖๗ – ก.พ. ๖๘	๐
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปาง กลางตะวันตก บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๕๙-๔๕๘ ริม แม่น้ำวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ความยาว รวม ๒๒๗.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๑ ก.พ. - ๒๑ พ.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน ป่าตันกุ่มเมือง ตั้งแต่หมู่บ้าน ประปาบ้านกาดใต้ ถึงสาม แยกบ้านป่าตัน หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว รวม ๕๙๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๙๗๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – พ.ค. ๖๘	๐
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกาดใต้ ภายใน ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๗๕๓,๓๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ธ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปลง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดหนองห้า ถึงซอย ๘ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๑๐.๐๐ เมตร และบริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๗/๑ จนถึง สามแยกซอย ๘ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ความยาวรวม ๑๙๕.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๐๑๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๑ ก.พ. - ๒๐ มิ.ย. ๖๘	๐
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านปลงแสนทอง บริเวณถนนเข้าหมู่บ้านสาย หลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลปลงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๙๔.๐๐ ตารางเมตรและงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	๔๔๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านปางแสนทอง บริเวณซอย ๘ ซอย ๙ และซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล ปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๓๙๔,๐๐๐
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีก้ำ บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	๓๐๕,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหมอสม ซอย ๘ และซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๕ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๘	๔๖๒,๐๐๐
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านวังแก้ว บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๔๒.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม และก่อสร้างถนนด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๖๙ , ๒๓๙ , ๔๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมและก่อสร้างถนน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๒.๙๐- ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	๐
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่บ้านน้อย บริเวณซอย ๓ ถึง ซอย ๘ หมู่ ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๓/๓ และบ้านเลขที่ ๒๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๘๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.พ. ๖๘	๑๘๒,๐๐๐
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ซอยบ้านเลขที่ ๑๙๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐- ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๖๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.พ. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านทุ่งกุ่มด้าย ซอยบ้านเลขที่ ๒๕๐,๓๐๐,๓๔๑ (บริเวณ ซอยชลประทาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๐
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกาดโป่ง บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกาดโป่ง บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	๔๘๖,๐๐๐
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านช้าง บริเวณตั้งแต่หน้าสำนักสงฆ์บ้านช้าง ไปทางแยกบ้านปากกล้วย - แม่ก้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	๔๙๒,๕๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๒๙๕,๐๐๐
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๑ บ้านเลขที่ ๙๙ และบ้านเลขที่ ๒๑๐/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๘.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๘๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๒๒๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๗ และซอย ๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๔๙๖,๐๐๐
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนมงคลกาญจน์ บริเวณซอยร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๖๕๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๔๙๘,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๕๖๓.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนหมอสม บริเวณซอย แยกจากซอย ๒ และระหว่าง ซอย ๑๑ เชื่อมซอย ๑๒ (ซอยตันโพธิ์) หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	๑๘๕,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๕	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนหมอสุม บริเวณ ระหว่างซอย ๙ เชื่อมซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๗๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๒ ก.พ. - ๒๒ พ.ค. ๖๘	๐
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านวังแก้ว บริเวณ ซอยจรัสแสง ๒ และซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๒.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๖๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	๓๖๔,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณ ซอย ๒ ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๑๕ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๔๙,๙๙๙
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณ แยกจากซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวรวมประมาณ ๖๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๒๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	๑๒๙,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองบัว ภายใน ซอย ๔ และภายในซอย ๑๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	๑๕๐,๐๐๐
๗๐	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง บริเวณซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๑๓๓.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – เม.ย. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกุ่มด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อบัก ความยาวรวม ประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. – พ.ค. ๖๘	๐
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๓๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๓ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๘	๒๓๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกาใต้ บริเวณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๓ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๘	๙๕,๐๐๐
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกาโป่ง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๔ ม.ค.- ๒๔ มี.ค. ๖๘	๔๒,๙๒๔

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนศรีสง่า บริเวณซอย ๒/๙ หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ บ้านเลขที่ ๕๗๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวรวมประมาณ ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๗	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณบ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	๐
๗๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๔๑๑/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๕๒๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๙	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสำเภา ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๑๘ จนถึง บ้านเลขที่ ๒๐๘ ซอย ๘ หมู่ ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๕ ก.พ. - ๕ พ.ค. ๖๘	๓๙๐,๐๐๐
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๘๘/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ซอยเชื่อม ระหว่างบ้านบุญเกิด ถึงบ้าน หนองปล้อง และบริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๖๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๗๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	๐
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน กอกชุม ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๒ จนถึงหมู่บ้านทิพย์นารา และ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวมประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๓	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกอกชุม ซอย บ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร และปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๗๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐
๘๔	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัว เต่า ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๗๙ จนถึงบ้านเลขที่ ๕๑๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ยาว ประมาณ ๒๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๗๑๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ ๙๗/๒ จนถึงทาง สิ้นสุดเขตรถไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗	๐
๘๖	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี (สันป่าตึง) ตั้งแต่ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๓/๑ จนถึงร้านลาบป่าดี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว รวมประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๙๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – เม.ย. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนลำปางคูณ บริเวณซอย ๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๒๐- ๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๘ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘	๓๗๕,๐๐๐
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนลำปางคูณ ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐- ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๔๓๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	๔๘๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนป่าขาม (ริมธาร) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๙๔๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	๓๘๐,๐๐๐
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (ธารสายทิพย์) บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๑๑๙/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๓๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ก.พ. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐
๙๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ก.พ. ๖๘	๔๙๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	๔๙๐,๐๐๐
๙๔	โครงการก่อสร้างและ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่าง ชุมชนธนวรรณ ถึงชุมชนบ้าน บุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๘ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘	๓๕๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๓๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๑๐- ๕.๓๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ บ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ.๖๘	๔๙๙,๐๐๐
๙๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนสันติภาพ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๖๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	๓๖๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙๗	โครงการก่อสร้างและ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ซอย ๑๒ (สังขะหนูน) หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวรวมประมาณ ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๙.๐๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	๓๖๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๖๘ จนถึงทางเข้าโครงการหมู่บ้านตากันต์ดาแลนด์แอนเฮาส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๐ พ.ย. ๖๗- ๑๘ ม.ค. ๖๘	๓๖๐,๐๐๐
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๗ พ.ย. ๖๗- ๑๔ ก.พ. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐- ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๓๔๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๕ ธ.ค. ๖๗- ๒ ก.พ. ๖๘	๔๕๐,๐๐๐
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาตลาด (วัง หลวง) บริเวณจุดสกัดไฟฟ้า หมอกควันบ้านผาตลาด (วัง หลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	๔๘๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณบ้านนางน้อย แก้ว ทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	๐
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง (ลุ่มเหมือง) บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๓๐- ๓.๘๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๓๕๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๑ มี.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	๔๐๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๙๙/๓๙ และ ๖๙๙/๔๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๘๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๙๔๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๘ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘	๓๒๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอย ๑ และถนนสายหน้า กรมทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ หมู่ ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๘ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘	๓๓๐,๐๐๐
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๐๕ , ๑๓๗/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ มี.ค. ๖๘	๓๘๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ เชื่อมหมู่บ้าน เอือนสาย คำ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๑๐๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	๓๗๕,๐๐๐
๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม พร้อมลานด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๒๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๔๔.๐๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุง ลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	๓๓๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ซอย เจ.ซี.เพลส หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๒๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๖ พ.ย. ๖๗ - ๑๔ ม.ค. ๖๘	๔๑๐,๐๐๐
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๖ พ.ย. ๖๗ - ๑๔ ม.ค. ๖๘	๔๙๙,๕๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณ ซอย ๔ ,ซอย ๘/๒ ,ซอย ๘/๔ , ซอย ๘/๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๐ พ.ย. ๖๗ - ๑๘ ม.ค. ๖๘	๔๐๕,๕๐๐
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองวัว เหมา บริเวณบ้านเลขที่ ๖๐๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๙๕๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	๓๑๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองวัว เฒ่า บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๗ ถึงบ้านเลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	๔๙๘,๕๐๐
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๔๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยรวมโชค ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	๒๕๐,๐๐๐
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนป่าแลว ๒ ซอย รวมโชค ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	๓๒๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนหนองห้า ตะวันออกขอยข้างโครงการ ศรีแสงทอง (บ้านก้านสวน) หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๒๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	๓๒๐,๐๐๐
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนหนองห้า ตะวันออก ตั้งแต่โครงการศรี แสงทองถึงทางเชื่อมบ้านโทก หัวช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	๔๙๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอยข้าง ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐- ๙.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕ ตารางเมตร และ งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – ก.พ. ๖๘	๐
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี บริเวณตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๒๖ จนถึง บ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	๔๙๕,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี บริเวณตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๗๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๑๗๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	๔๖๐,๐๐๐
๑๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี บริเวณอยู่อาจารย์ไก่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	๒๙๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี บริเวณหอนาฬิกาสัน ป่าตึง หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๑๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๕ จนถึงบ้านเลขที่ ๗๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๙๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	๓๗๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๗๔ (ทางไปวัดสามัคคี บุญญาราม) หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	๔๙๕,๐๐๐
๑๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง สามัคคี (สันป่าตึง) บริเวณ ปากทางเข้าวัดสันป่าตึงวนา ราม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ก.พ. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ ๗๖/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	๐
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง บริเวณ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๔๘ , ๕๑/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๔ , ๑๗๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – ก.พ. ๖๘	๐
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน กอกชุม ตั้งแต่ซอยบ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวมประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓๒	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๒ ถึงลำ เหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒๑๑.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ม.ค. – เม.ย. ๖๘	๐
๑๓๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณซอยพัฒนา ๑ ถึง บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๔.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๕ ธ.ค. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	๓๘๖,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณซอย ๕ และซอย บ้านเลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๘ ธ.ค. ๖๗ - ๖ ม.ค. ๖๘	๔๕๐,๐๐๐
๑๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง พัฒนา บริเวณซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๖ ม.ค. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๘ และซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๗๘ ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๔๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๗๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๖ ม.ค. ๖๘	๔๗๖,๐๐๐
๑๓๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๕๑๐ และซอยบ้านเลขที่ ๒๑๖/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	๑๑๘,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๕ และซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	๓๓๔,๐๐๐
๑๓๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๑๗ และซอย บ้านเลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๘.๔๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	๒๓๐,๐๐๐

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๒๕/๑, บ้านเลขที่ ๘๒/๑ และซอย บ้านเลขที่ ๑๗๙/๑ ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แพลนเทศบาลเมือง เขตกลางคันคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๒๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	๒๒๒๐,๐๐๐
๑๔๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๓ ,ซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๑๗, ซอย บ้านเลขที่ ๒๓๗ ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแพลนเทศบาลเมืองเขตกลางคันคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	๔๘๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๗ ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	๓๕๓,๐๐๐
๑๔๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ ๖๒ ถึงลำ ห้วยแม่ปุง ภายใน ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	๔๙๘,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ และซอย ๖ ภายในชุมชน บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๘๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	๒๗๗,๐๐๐
๑๔๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน สายข้างวัดพระแท่น ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	๔๔๖,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน สายข้างบ้านเลขที่ ๓๘/๒ ถึง ถนนคลองชลประทาน ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร(ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๘ พ.ย. ๖๗ - ๖๓ ม.ค. ๖๘	๔๕๐,๐๐๐
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๓๘๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ธ.ค. ๖๗ – ม.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาในการ ดำเนินการตั้งแต่ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔๘	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง พัฒนา บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๐ เชื่อมบ่อกักเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อกักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ความยาวรวม ๔๕.๐๐ เมตร และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขตองค์ นคร(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ก.พ. – มี.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างผนังป้องกัน การกัดเซาะตลิ่ง บริเวณลำ เหมืองสาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการเรียงหินในร่องแกเบี้ยนและใน ร่องแมทเทรส ความสูงประมาณ ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเซ ลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – มิ.ย. ๖๘	๐
๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำ บาดาลและปั้มน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันตก หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำชนิดจุ่มได้น้ำและ แบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับ แผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้ง อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เซ ลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๘ มี.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดี พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๘ ม.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	๐
๔	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดี พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๓๐ ม.ค. - ๒๙ เม.ย. ๖๘	๔๕๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มใต้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๘ ม.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	๓๙๘,๐๐๐
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั้มน้ำ ภายในประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง อำเภอเมือง จ.ลำปาง	โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มใต้น้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๘ ม.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	๔๔๙,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านไร่ สันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ต.ปงแสน ทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๘ ม.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	๔๔๙,๐๐๐
๘	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อเมนประปา ชนิดท่อ PVC Ø ๔ นิ้วความยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร และติดตั้ง อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๔ ม.ค. - ๑๓ เม.ย. ๖๘	๔๕๔,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน(คันทรีวิว) ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊ม สูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้ น้ำและแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้าง บ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๑๒ ก.พ. - ๑๒ พ.ค. ๖๘	๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน แม่เกีย หมู่ที่ ๙ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊ม สูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้ น้ำและแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้าง บ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๑๒ ก.พ. - ๑๒ พ.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำสูบน้ำบาดาลและปั้มน้ำน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๑๒ ก.พ. - ๑๒ พ.ค. ๖๘	๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำสูบน้ำบาดาลและปั้มน้ำน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านผาลาด (สามแยกผาลาด) หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๙ ม.ค. - ๙ มี.ค. ๖๘	๓๙๘,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำ บาดาลและปั้มน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน ผาลาด(ผาลาดวังหลวง) หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อ บาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๙ ม.ค. - ๙ มี.ค. ๖๘	๓๙๘,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำ บาดาลและปั้มน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน อี่วเมียนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อ บาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๙ ม.ค. - ๙ มี.ค. ๖๘	๓๙๘,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน กอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ ๖ ต. พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อ บาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๑๒ ก.พ. - ๑๒ พ.ค. ๖๘	๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านป่า แลว ๒ หมู่ที่ ๗ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อ บาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๓ มี.ค. - ๒๓ เม.ย. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๗	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำ บาดาลและปั้มน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้านหน้าวัดหนอง ห้า ชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มใต้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาลและ ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๓ ม.ค. - ๒๒ เม.ย. ๖๘	๐
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั้มน้ำ ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั้มน้ำ แบบชนิดจุ่มใต้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม และติดตั้ง อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๘ ม.ค. - ๗ เม.ย. ๖๘	๐
๑๙	โครงการติดตั้งปั้มน้ำ บาดาล ภายในชุมชนบ้าน กล้วยแพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มใต้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่า เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๑๐ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๐	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำ บาดาลและปั้มน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหัว ฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มใต้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๐ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘	๔๔๘,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำ บาดาล ภายในประปาหมู่บ้าน (ศูนย์ไหล่อ) ชุมชนบ้านกล้วย หลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มใต้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่า เซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๐ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘	๓๙๘,๐๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำ บาดาลและปั้มน้ำดี ภายใน	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มใต้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑๐ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘	๔๔๘,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน กล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	อาคารรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗							

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะบ้านยาเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๑ ธ.ค. ๖๗ - ๑๘ ก.พ. ๖๘	๔๘๘,๐๐๐
๒	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีและขาปรับโยก้านโคมแบบ ๒ โค้ง พร้อมติดตั้ง	โดยทำการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง (LED Street Light) ขนาดกำลังไฟ ๖๐ วัตต์ และจัดซื้อพร้อมติดตั้งขาปรับโยก้านโคมแบบ ๒ โค้ง ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑,๒๗๐ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ) ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๒,๗๖๓,๕๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๒๖ พ.ย. ๖๗ - ๒๔ เม.ย. ๖๘	๑๑,๙๖๓,๔๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน แอลอีดีพร้อมติดตั้ง บริเวณ หน้าตำรวจทางหลวงจังหวัด ลำปางถึง เกาะกลางถนนแยก ชุมชนบ้านยาเป่าไปจนสุดเขต ถนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง (LED Street Light) ขนาดกำลังไฟ ๑๕๐ วัตต์ บริเวณหน้าตำรวจทางหลวงจังหวัดลำปางถึง เกาะกลางถนนแยกชุมชนบ้านยาเป่าไปจนสุด เขตถนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๖๒ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ) ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๘๐๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑ บ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	๘๐๒,๐๐๐
๔	โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่อง สว่างโคมโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้ง บริเวณคลองส่งน้ำสาย ใหญ่ แม่ปุง กม.๒+๐๐๐ - ๘+๐๐๐	โดยทำการจัดซื้อเสาไฟฟ้าโคมโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑๗๐ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรม ไทย โดยสำนักงบประมาณ)ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑,๗๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑ บ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	๑๑,๗๑๕,๗๒๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่อง สว่างโคมโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้ง บริเวณถนนเส้นชุมชน บ้านหัวฝายไปสำนักงานตรวจ คนเข้าเมือง ชุมชน บ้านหัว ฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการจัดซื้อเสาไฟฟ้าโคมโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ)ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๐๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	-	/	๑ บ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	๑,๐๓๓,๗๔๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างลานแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๒ ต.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	๐
๒	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านวังแคว้งด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	โดยทำการปรับปรุงลานบริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านวังแคว้งด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	-	/	-	๒๔ ต.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.พ. ๖๘	๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารเอนกประสงค์ และลานเอนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้าน ปากกล้วย บริเวณประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดความกว้าง ประมาณ ๑๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นครประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	มี.ค. – มี.ย. ๖๘	๐
๔	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหนองปล้อง บริเวณหน้า อาคารจอดรถขยะ และโรง ซ่อมเครื่องจักรกลเทศบาล เมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวลานแอสฟัลท์ คอนกรีต หน้า ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ลานไม่น้อย กว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	กองช่าง	/	-	-	ธ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	๐

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
- (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบ เปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน	๑,๐๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	-	/	๑ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๗๑๖,๘๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก (ซอยทางเข้าบ้านธาราวีว) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓,๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	๓,๒๕๐,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เชื่อมระหว่างถนนสายเลียงเมือง อินทร์บุรี – เชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔,๖๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๖๘	๔,๐๘๐,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณที่פקงษ์ป่าสัจจะบุชาธรรม	โดยทำการการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ – ๕.๕๐ เมตร ความ	๗,๕๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ เม.ย. ๖๘	๖,๒๖๖,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู ถึงชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ยาวประมาณ ๒,๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๕๕ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร							
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนบ้านหนองหัวหอก บริเวณคันคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝิ่งขวาถึงทางเข้า – ออก ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	จ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด ถึงชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒,๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๙,๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕,๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	จ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	๐

แผนเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
(ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
- (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยก และทางโค้ง ในเขตตำบลกล้วยแพะ ตำบลชมพู และตำบลพระบาท จังหวัดลำปาง	จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยก และทางโค้ง ในเขตตำบลกล้วยแพะ ตำบลชมพู และตำบลพระบาท จังหวัดลำปาง จำนวน ๓๕ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ	๒,๔๕๐,๐๐๐	อบจ.ลำปาง	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒,๔๕๐,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมืองลำปาง - บ้านแม่ปุง หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำใจ อำเภอมะทะ จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมืองลำปาง - บ้านแม่ปุง หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำใจ อำเภอมะทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	๕๐๐,๐๐๐	อบจ.ลำปาง	-	/	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมืองลำปาง - บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมืองลำปาง - บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง	๒,๒๐๐,๐๐๐	อบจ.ลำปาง	-	/	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
- (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง - บ้านแม่ ทะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทะ จังหวัด ลำปาง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง							

หมายเหตุ : หาก โครงการ/กิจกรรม ไต แสดงผลดำเนินการว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว (ถึงเดือนมีนาคม ๖๘)
แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจำนวน ๐ บาท แสดงว่ายังอยู่ระหว่างดำเนินการวงฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ