



รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประจำปี 2568



เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เมืองแห่งคุณภาพ : คุณภาพคน คุณภาพชีวิต คุณภาพการบริหารจัดการ



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือทางเว็บไซต์ www.kelangnakorn.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวฯ และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ทราบ หวังว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ นำไปทบทวน ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จนทำให้การดำเนินการวิจัยและประเมินผลในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ธันวาคม ๒๕๖๘

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่าย งบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓) เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใดโดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้าง เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหาร องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ด้านและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๑๖ (S.D. ๑.๔๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๐ เมื่อจำแนกความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชน มีความพึงพอใจการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียงตามลำดับความพึงพอใจของประชาชน ดังนี้

อันดับ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านยุทธศาสตร์การฟื้นฟูบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๗๑ (S.D. ๑.๑๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๐

อันดับ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๔๖ (S.D. ๑.๒๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐

อันดับ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๑ (S.D. ๑.๓๓) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๐

อันดับ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๘ (S.D. ๑.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๐

อันดับ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของ ชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๖ (S.D. ๑.๔๖) คิดเป็น ร้อยละ ๗๙.๖๐

อันดับ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ มีระดับความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๐ (S.D. ๑.๘๖) คิดเป็นร้อยละ ๗๙

อันดับ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการ บริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๐ (S.D. ๑.๘๖) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ง
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๖
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖
๑.๔ รายงานผล	๗
๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๘
๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๐
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๑
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๑
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๒
๑.๔ การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๗
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๒๖
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๖
๒.๒ การติดตามและประเมินโครงการ	๒๗
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๒๙
๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๓๑
๒.๔.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ	๓๒
๒.๔.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ	๓๒
๒.๕ แบบการติดตามและประเมินผล	๓๓
ส่วนที่ ๓ ผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๔๒
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๔๒
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๔๒
๑.๒ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔๓

สารบัญ (ต่อ)

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๔๕
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๔๗
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๕๐
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๕๔
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๕๕
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕๖
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๗
๓. วิเคราะห์เชิงปริมาณ	๕๘
๔. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๘๔
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๘๔
ส่วนที่ ๔	
สรุป ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๘๔
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๘๔
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๘๔
๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๔
๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ตามยุทธศาสตร์	๘๕
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๘๖
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๘๙
๑.๔ ความสำเร็จที่วัดได้	๙๐
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๒๕๒
๒.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครฯ	๒๕๒
๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ แผนงาน โครงการ การดำเนินงาน และการติดตามผล	๒๕๓
๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร	๒๕๔
๒.๔ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน	๒๕๕
๒.๕ ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ข้อมูล	๒๕๕
๒.๖ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๕๖

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

๒๕๗

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินผล

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณค่าตนมีความเกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ อันจะนำมาซึ่งความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำเนิดขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎีการกระจายอำนาจและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง และกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งเห็นได้จากลักษณะสำคัญของการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมีอำนาจอิสระในการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้ง มีองค์กรหรือสถาบันที่จำเป็นในการปกครองตนเอง และที่สำคัญก็คือประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง สำหรับประเทศไทยปัจจุบันรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเรามีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยมีเงื่อนไขและองค์ประกอบหลายประการที่นำมาใช้ในการพิจารณาฐานะ แต่อย่างไรก็ดีหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ล้วนแต่เป็นสถาบันทางการเมืองในระดับท้องถิ่น อันเป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง มีอิสระในการบริหารงานและงบประมาณภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยกำหนดให้ชุมชนเฉพาะท้องถิ่นหนึ่งๆขึ้น เป็นนิติบุคคลมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่จัดดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาท้องถิ่นโดยพลเมืองในเขตนั้นๆเอง เทศบาลในประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาล อีกหลายครั้งสำหรับท้องถิ่นหรือชุมชนที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค มีอิสระในการปกครองตนเองตามสมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย แต่เมื่อเราเปรียบเทียบเทศบาลกับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบอื่นแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด และเป็นการปกครองท้องถิ่นเต็มรูปแบบตามหลักการกระจายอำนาจรูปแบบแรกของประเทศไทย จากหลักการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับประชาชน โดยประชาชนสามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนที่ดีไว้ล่วงหน้าเพราะการวางแผนพัฒนาเทศบาลจะเปรียบเสมือนการกำหนดสิ่งที่จะดำเนินการล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยประหยัดเวลาและการควบคุมงาน มีความสะดวกยิ่งขึ้น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้ว ให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสามัญสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถาม การอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่เป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนการดำเนินงานต่างๆ

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารงาน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นทุกคน จำต้องกระทำ ซึ่งอาจมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของแต่ละท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนย่อมเหมือนกันคือ ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนและความเจริญในทุกมิติของท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เห็นว่าในแต่ละปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายนของปีถัดไปของทุกปี) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะมีการจัดทำโครงการพัฒนาจำนวนมากเพื่อเข้าไปเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่พึงประสงค์ในทุกมิติของท้องถิ่น และเมื่อมีการจัดทำโครงการวงจรชีวิต หรือวัฏจักรอันหนึ่งของโครงการซึ่งมีความสำคัญ จึงถูกหยิบยกขึ้นมา คือ การติดตามและประเมินผล เหตุผลที่มีความสำคัญก็เพราะว่าการติดตามและประเมินผล คือ ตัวสะท้อนกลับถึงผลการดำเนินงานโครงการว่าผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดโครงการในปีต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ในแต่ละปีจะมีโครงการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมากจากจุดนี้ทำให้เราพบว่าการดำเนินโครงการจากเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด เราเสียทั้งเวলাกำลังแรงงาน และงบประมาณจำนวนมาก อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ผลการดำเนินงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะออกมาอย่างไร บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลจะเป็นกุญแจหนึ่งที่จะให้คำตอบในส่วนนี้ได้และในขณะเดียวกันก็สามารถนำผลการประเมินมาตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการนี้อีกหรือไม่

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)

ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลชุมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๖ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๒ ขณะนั้นมีพื้นที่ในการปกครอง ๔ ตำบล ๓๗ หมู่บ้าน พื้นที่ ๑๕๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร เขตการปกครองได้ถูกเทศบาลนครลำปาง ขยายเขตเข้ามาประมาณ ๑๑ ตารางกิโลเมตรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๔ และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๓๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ เหลือพื้นที่ประมาณ ๑๓๙.๑๔ ตารางกิโลเมตร ๔ ตำบล ๓๗ หมู่บ้านและได้เปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมเปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และได้มีการประกาศยุบสภาตำบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลชุมพู ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท และตำบลกล้วยแพะ และมีชุมชนย่อย ๖๕ ชุมชน ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ๖๐๔ กิโลเมตร

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ถนนสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ หมู่ที่ ๑๒ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และได้ดำเนินงานโดยยึดถือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ส่งผลให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่สำคัญได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดการศึกษา การสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการลงทุนการพาณิชย์กรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของประชาชน การสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม รวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหารงาน และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการทำงาน การประเมินผล การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคที่มีระยะเวลาห้าปี พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล เป็นแผนที่ครอบคลุมขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และได้พิจารณาถึงกรอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยังได้กำหนดว่าส่วนราชการต้องจัดทำมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะผู้ประเมินอิสระเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า ในภารกิจ สำหรับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Planning) จำนวน ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงต้องมีการประเมินผลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากนักน้อยเพียงใด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะผู้บริหารเพื่อให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนายั่งยืน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อทราบความก้าวหน้าว่ามีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด และวัดความสำเร็จของแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างแท้จริง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ในขณะเดียวกันผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุได้

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่าอยู่ระดับใด

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑.๕.๑ รูปแบบการประเมิน

- งานวิจัยและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ของทุกหน่วยงาน โดยติดตามจากโปรแกรมการติดตามการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ที่ตั้งโครงการ/กิจกรรม
- ติดตามการดำเนินงาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาให้ข้อเสนอแนะจากรายงานผลที่ได้จากการติดตาม (จัดประชุมและติดตามผล จำนวน ๒ ครั้ง)
- เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประเมินเอกสาร โดยการสุ่มประชากรยุทธศาสตร์ละไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน
- วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลข้อมูลด้วยระบบโปรแกรมประมวลผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑.๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามและประเมินผลจะใช้วิธีการหลายวิธีประกอบกันได้แก่

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรมรายงานการติดตามประเมินผลภายใน
 ๒. การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครทั้ง ๔ ตำบล โดยมีรายละเอียดการกระจายของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
- ตารางที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ตำบล	จำนวน	ร้อยละ	กลุ่มตัวอย่าง
ชมพู	๑๙,๕๒๗ คน	๓๓.๔๔	๙๓๖
ปงแสนทอง	๑๗,๐๕๒ คน	๒๙.๒๐	๘๑๘
กล้วยแพะ	๘,๔๐๕ คน	๑๔.๓๙	๔๐๓
พระบาท	๑๓,๔๑๖ คน	๒๒.๙๗	๖๔๓
รวม	๕๘,๔๐๐ คน	๑๐๐	๒,๘๐๐

ข้อมูลจาก : สำนักงานทะเบียนราษฎร์ท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตำบล	จำนวน	ร้อยละ	กลุ่มตัวอย่าง
ชมพู	๑๙,๕๒๗ คน	๓๓.๔๔	๑๓๔
ปงแสนทอง	๑๗,๐๕๒ คน	๒๙.๒๐	๑๑๗
กล้วยแพะ	๘,๔๐๕ คน	๑๔.๓๙	๕๘
พระบาท	๑๓,๔๑๖ คน	๒๒.๙๗	๙๑
รวม	๕๘,๔๐๐ คน	๑๐๐	๔๐๐

๑.๕.๓ การวิเคราะห์และนำเสนอผลการประเมิน

(๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมจากประชาชนในพื้นที่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

(๒) การนำเสนอผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ การดำเนิน เกิดผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยเน้น การวิเคราะห์อธิบายสภาพของปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการและเป้าหมายของการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์

ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ต (Likert's scale) จะแบ่ง มาตราส่วน ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

คะแนน	ระดับความพึงพอใจ
๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ได้รับทราบข้อมูลและผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สามารถนำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาใช้เป็นพื้นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. สามารถทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยนำโครงการ/กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๘) โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗ และ ๑/๖๘ บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗ และ ๑/๖๘ และบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ ๖/๖๖, ๗/๖๖, ๘/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗, ๓/๖๗, ๔/๖๗, ๕/๖๗, ๖/๖๗, ๗/๖๗, ๑/๖๘, ๒/๖๘, ๓/๖๘, ๔/๖๘, ๕/๖๘ และ ๖/๖๘ รวมเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๖ โครงการ งบประมาณจำนวน **๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐.- บาท (-หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน-)**

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

จากการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถนำโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๖ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐.- บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการในแผน	โครงการที่นำมาดำเนินงานจริง	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่นำมาพัฒนา	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๕	๑๖	๖๔.๐๐	๑๔,๑๓๖,๖๐๐	๑๐,๙๘๗,๔๐๐.๐๐	๗๗.๗๒	๗,๕๙๘,๑๕๔.๐๐	๖๙.๑๕
๒.ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม	๔๒	๗	๑๖.๖๗	๑๘,๓๗๒,๕๐๐	๙,๔๐๓,๗๐๐.๐๐	๕๑.๑๘	๙,๐๐๖,๑๕๓.๐๐	๙๕.๗๗
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖๐	๓๘	๖๓.๓๓	๑๘,๖๓๕,๗๙๕	๑๐,๕๘๖,๔๔๕.๐๐	๕๖.๘๑	๒,๙๘๙,๗๓๖.๒๐	๒๘.๒๔

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานจริง	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๔. ยุทธศาสตร์ การทำนุ บำรุง ศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการ ท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ	๒๓	๑๗	๗๓.๙๑	๕,๒๘๐,๐๐๐	๒,๔๐๘,๘๐๐.๐๐	๔๕.๖๒	๒,๑๐๑,๖๙๔.๒๕	๘๗.๒๕
๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑๑	๘	๗๒.๗๓	๗,๑๑๑,๐๐๐	๗,๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๕,๙๙๑,๕๘๕.๗๕	๘๔.๒๐
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ รองรับการ ขยายเมือง	๑๐๙	๔๓	๓๙.๔๕	๑๑๔,๕๙๘,๐๐๐	๗๗,๕๘๑,๐๐๐.๐๐	๖๗.๗๐	๓๕,๒๐๓,๐๖๕.๘๓	๔๕.๓๘

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานจริง	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๗.ยุทธศาสตร์ การบริหาร องค์กรตาม หลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน การบริการ สาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๒๗	๒๐	๗๔.๐๗	๑๑,๑๙๒,๗๕๐	๕,๖๓๒,๒๖๐.๐๐	๕๐.๓๒	๒,๐๖๔,๗๙๘.๙๕	๓๖.๖๖
รวม	๒๗๖	๑๔๙	๕๐.๓๙	๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐	๑๒๖,๗๔๕,๖๐๕.๐๐	๖๘.๒๒	๖๔,๙๕๕,๑๐๗.๙๗	๕๖.๕๐

ตารางแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษาสู่ สังคมอย่างมี คุณภาพ	๑๙	๑๔	๗๓.๖๘	๒	๑๐.๕๓	๑	๕.๒๖	๒	๑๐.๕๓
๒. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การ สร้างเสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม	๘	๗	๘๗.๕๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๒.๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และ ความเข้มแข็งของ ชุมชน การรักษาความสงบ ภายในและความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๕๙	๓๓	๕๕.๙๓	๕	๘.๔๗	๑๙	๓๒.๒๐	๒	๓.๓๙
๔. ยุทธศาสตร์การ ทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ	๒๑	๑๗	๘๐.๙๕	๐	๐	๐	๐	๔	๑๙.๐๕

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๕. ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๙	๘	๘๘.๘๙	๐	๐	๐	๐	๑	๑๑.๑๑
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการที่มี คุณภาพรองรับ การขยายเมือง	๗๑	๓๑	๔๓.๖๖	๑๒	๑๖.๙๐	๒๘	๓๙.๔๔	๐	๐
๗. ยุทธศาสตร์การ บริหารองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการ บริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๒๐	๑๗	๘๕.๐๐	๓	๑๕.๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๐๗	๑๒๖	๖๐.๗๕	๒๕	๑๐.๖๓	๔๘	๒๓.๑๙	๑๐	๔.๘๓

๑.๔ การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ
๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
๔. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	
๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก	๑๒ แห่ง	๑๐ แห่ง	ยุบรวม ศพด. ๑๒ เป็น ๑๐ แห่ง
๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ	ระดับ ๓	ระดับ ๕	ระดับ ๑ วางแผน ระดับ ๒ เสนอโครงการ ระดับ ๓ ดำเนินโครงการ ระดับ ๔ สรุปโครงการ ระดับ ๕ ติดตามและประเมินผล
๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม	ร้อยละ ๗	ร้อยละ ๖.๑๘	โครงการวันเด็ก ตั้งเป้าหมายไว้ ๗๐๐ คน เข้าร่วม ๘๐๐ คน เด็ก และเยาวชนทั้งหมด ๑๒,๙๓๐ คน (ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาในอนาคต)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
	พ.ศ.๒๕๖๔	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	
๔. จำนวนสถานศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาสำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	สังกัดเทศบาลฯ ๑๒ แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๘ แห่ง	- ศพด. สังกัดเทศบาลฯ ๑๐ แห่ง - โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๗ แห่ง สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ๑ แห่ง	ยุบรวม ศพด.๑๒ เป็น ๑๐แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพฐ.รร.ชุมชนบ้านพ่อนรร.กาดเมฆรร.โทกหัวช้างรร.ศรีหมวดเกล้ารร.วัดหลวงรร.วัดพระเจ้านั่งแท่นรร.ป่าต้นกุ่มเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ
๒. เพื่อให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
๓. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
๔. เพื่อการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด

๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย
๕. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	
๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	๖๖	๗๐	ข้อมูลเฉลี่ยของผู้สูงอายุ
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย	๘๐	๘๓.๐๖	ร้อยละการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	๘๕	๑๐๐	ข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย	๘๐	๑๐๐	ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
๕. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ	๗๐	๑๐๐	ผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดจำนวน ๔๖๕ คน ได้รับการฟื้นฟูครบทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัย
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
๓. ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย
๔. ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง
๕. ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	
๑.ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๘๕	๑๐๐	สำรวจความพึงพอใจ
๒.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐	๒๐	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๘
๓.ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย	๑๖๒	๑๙๘	ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย
๔.ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง	๔๐	๑๐๐	ชุมชนที่ส่งทั้งหมด ๑๒ ชุมชนมีชุมชนที่ผ่านการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง จำนวน ๑๒ ชุมชน
๕.ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาล ที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	๗๐	๘๔	ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมฯ บทที่ ๒ คิดเป็น ๗๗ % บทที่ ๓ คิดเป็น ๘๗ % บทที่ ๔ คิดเป็น ๘๔ % บทที่ ๕ คิดเป็น ๘๒ % บทที่ ๖ คิดเป็น ๘๕ % บทที่ ๗ คิดเป็น ๘๙ %

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการด้านการส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ ที่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตาม ค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๔	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	
๑. ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระดับความสำเร็จ ระดับ ๔	ระดับความสำเร็จ ระดับ ๔	ระดับ ๑ วางแผน ระดับ ๒ เสนอ โครงการ ระดับ ๓ ดำเนิน โครงการ ระดับ ๔ สรุป โครงการ ระดับ ๕ ติดตาม ประเมินผล"
๒. ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วม โครงการส่งเสริมและ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการ ที่ กำหนด ๓ โครงการ	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๕๐	๑. โครงการจัดงาน ประเพณีล่องสะเปา และของดีเมือง เขลางค์นคร ๒. โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ พระธาตุวัดดอยม่วง คำ ๓. โครงการจัดงาน ประเพณีลอย กระทงและของดี เมืองเขลางค์นคร
๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่ง ท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชน	๑ แห่ง	๑ แห่ง	สวนสมุนไพร เทศบาลเมือง เขลางค์นคร (กอง สวัสดิการ)
๔. ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	แบบสอบถามความ พึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๔. ร้อยละชุมชนน่ายุ่สวยงามมากกว่าหรือเท่ากับ
๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผิตกกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๔	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	
๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๐	๘๓.๓๓	- การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนจิตอาสา ออกล. จำนวน ๕ ครั้ง - จากจำนวนกิจกรรม จิตอาสาทั้งหมด ๖ ครั้ง
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม	๘๐	๙๔.๐๔	ผลสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมทั้งปี
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	๙๐	๙๐	รายงานผลการตรวจคุณภาพแม่น้ำวัง ๙ ชุมชน
๔. ร้อยละชุมชนน่ายุ่สวยงามมากกว่าหรือเท่ากับ	๕๐	๔๖.๑๕	มีชุมชนเข้าร่วม ๓๐ ชุมชน จากชุมชนทั้งหมด ๖๕ ชุมชน
๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผิตกกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ	๕๖	๑๐๐	ข้อมูลระบบ info ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียน สิ่งรุกร้าผิตกกฎหมายเนื่องจากมีการเฝ้าระวังของกลุ่มเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
รองรับการขยายเมือง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทั่วครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด
๒. มีระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง
๒. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
๔. ร้อยละโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ
๕. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด
๖. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
๗. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	
๑.ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง	๗๐	๘๒.๘๖	ถนนที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง จำนวน ๓๕ สาย ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงไปแล้ว ๒๙ สาย
๒.จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค	๑๐๐ ครัวเรือน	๑๐๐ ครัวเรือน	ข้อมูลการสำรวจกองช่าง
๓.จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	๑๐๐ ครัวเรือน	๑๐๐ ครัวเรือน	ข้อมูลการสำรวจกองช่าง
๔.จำนวนโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์	๒ โครงการ	๔ โครงการ	๑.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๒.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านป่าเลว ๑ หมู่ที่ ๑๓

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	
			ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๓.โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เดิมภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๔.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชน บ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๕.ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำใน ความรับผิดชอบ ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	๙๐	๗๕.๔๗	- คำร้อง ชุดลอก , การเปิดทางระบายน้ำในลำธารสาธารณะ ๕๓ คำร้อง ดำเนินการไปแล้ว ๔๐ คำร้อง
๖. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐานฯ	๒ ระบบ	๒ ระบบ	-ระบบ Lands Map - ระบบ Google map หาพิกัด จุดติดตั้งไฟฟ้า ประปา
๗. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	มากที่สุด	มากที่สุด	ผลสำรวจความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. มีการบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด
๒. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น
๓. รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.)
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	
๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๐	๙๔.๕๙	
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๕ (AA)	๙๕.๖๙	ระดับผ่านดี
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น (จำนวนคนกตัญญูเพจเพิ่มขึ้น)	๒,๐๐๐ คน	๒,๑๖๗	(เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน ๑๖๗ คน)
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ	๑	๑	โปรแกรมยากไร้
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองเมื่อเทียบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี	๘๘	๗๘	(ยังไม่สิ้นสุดรอบการประเมินภาษีประจำปี)
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวม	๙๐	๙๐.๖๔	สำรวจความพึงพอใจ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	(๕)
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๕)
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๓๐๐	๓๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๙๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๕
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม	๔๒
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๒๓
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง	๑๐๙
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	๒๗
รวมทั้งสิ้น		๒๙๖

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๙
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๑
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๕)
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	(๕)
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๔)
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	(๔)
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๔)
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๙๐

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

๑. ติดตามจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ติดตามจากแผนดำเนินงานประจำปี แผนที่จะต้องดำเนินการในแต่ละปี มีโครงการรองรับ มีงบประมาณที่จะดำเนินการในปีนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. กำหนดช่วงเวลาติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปี จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อรายงานและให้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานเทศบาลว่าอยู่ในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จาก ๓ ส่วน ดังนี้

(๑) การติดตามโครงการ ออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ สถานที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี

(๒) การประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เทศบาลจะมีการประเมินผลและสรุปโครงการตามรายยุทธศาสตร์และภาพรวมทั้งหมดของการพัฒนาเทศบาล โดยจะเป็นไปตามกรอบและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล และการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล จะมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒ ครั้ง/ปี

(๓) การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและการประเมินความสำเร็จของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงไปเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ สุ่มเลือกกว่าเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดหรือไม่ โดยสอบถามจากผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ โดยจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ
๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

๔. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ตัวชี้วัด

๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
๒. ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย
๕. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
๓. ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย
๔. ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง
๕. ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการด้านการส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ ที่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๔. ร้อยละชุมชนน่ายุ่สวยงามมากกว่าหรือเท่ากับ
๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผิวกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง
๒. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
๔. ร้อยละโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ
๕. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด
๖. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ
๗. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.)
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการในภาพรวม

๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใช้เครื่องมือวัดผล ดังนี้

๒.๔.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ

- แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร

- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตามตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

- แบบที่ ๓/๑ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๒.๔.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์

- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ แบบการติดตามและประเมินผล

แบบการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)

☒ (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙		พ.ศ.๒๕๗๐		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ๑	๒๑	๑๐,๔๓๓,๓๐๐	๒๕	๑๐,๓๐๓,๗๐๐	๒๕	๑๔,๑๓๖,๖๐๐	๒๕	๑๓,๑๓๘,๖๐๐	๒๔	๑๓,๐๘๘,๖๐๐	๑๑๙	๖๐,๐๕๒,๘๐๐
ยุทธศาสตร์ ๒	๓๕	๑๘,๒๑๔,๖๐๐	๕๐	๒๗,๘๔๓,๕๒๐	๔๒	๑๘,๓๗๒,๕๐๐	๓๗	๑๗,๑๕๗,๐๐๐	๔๓	๑๗,๒๖๙,๖๕๐	๒๐๔	๙๘,๓๙๐,๒๗๐
ยุทธศาสตร์ ๓	๕๙	๙,๔๐๒,๔๕๐	๕๒	๑๐,๔๑๔,๘๕๕	๖๐	๑๘,๖๓๕,๗๙๕	๔๒	๖,๓๐๔,๑๕๐	๓๙	๕,๕๙๓,๖๐๐	๒๔๙	๔๔,๐๒๙,๔๕๐
ยุทธศาสตร์ ๔	๒๒	๕,๙๐๐,๐๐๐	๒๕	๗,๐๒๐,๓๔๒	๒๓	๕,๒๘๐,๐๐๐	๒๑	๕,๐๕๐,๐๐๐	๒๒	๕,๑๐๐,๐๐๐	๑๑๒	๒๘,๑๗๐,๓๔๒
ยุทธศาสตร์ ๕	๑๑	๘,๗๙๑,๐๐๐	๑๒	๑๗,๑๔๙,๐๐๐	๑๑	๗,๑๑๑,๐๐๐	๑๐	๖,๒๗๖,๐๐๐	๘	๕,๙๕๖,๐๐๐	๕๐	๔๔,๒๒๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ๖	๓๐๒	๑๘๒,๓๐๓,๓๐๘	๑๘๑	๑๐๑,๐๕๗,๕๔๕	๑๐๙	๑๑๔,๕๙๘,๐๐๐	๙	๑๐,๐๙๕,๐๐๐	๔	๓,๕๑๕,๐๐๐	๕๒๖	๓๔๑,๘๕๕,๘๕๓
ยุทธศาสตร์ ๗	๒๗	๙,๔๑๙,๘๗๐	๑๘	๕,๙๒๑,๒๐๐	๒๗	๑๑,๑๙๒,๗๕๐	๑๗	๔,๔๖๑,๒๐๐	๑๗	๔,๘๐๑,๒๐๐	๙๖	๓๓,๔๐๔,๖๗๐
รวม	๔๗๗	๒๔๔,๔๖๔,๕๒๘	๓๖๓	๑๗๙,๑๐๖,๑๕๒	๒๙๖	๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐	๑๖๑	๖๒,๔๘๑,๙๕๐	๑๕๗	๕๕,๓๒๔,๐๕๐	๑,๓๕๖	๖๕๐,๑๒๖,๓๗๕

แบบที่ ๓ /๑ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการในปี ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏ อยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคม อย่างมีคุณภาพ	๒๕	๑๖	
๒.ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและ สังคม	๔๒	๗	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความ สงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๖๐	๓๘	
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริม และ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ	๒๓	๑๗	
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑๑	๘	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการขยายเมือง	๑๐๙	๔๓	
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร ตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ	๒๗	๒๐	
รวม	๒๙๖	๑๔๙	

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของ อปท. ในภาพรวม
ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม มีดังนี้

ที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ พอใจ (ร้อยละ)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๕.๕๗	๖๒.๔๖	๑.๙๖
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๓๐.๗๕	๖๖.๙๖	๒.๒๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๓๒.๓๖	๖๔.๐๗	๓.๕๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	๒๙.๑๘	๖๗.๓๒	๓.๕๐
๕	ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๐๗	๖๖.๔๓	๔.๕๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๐.๖๑	๖๕.๐๐	๔.๓๖
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๓๑.๒๑	๖๔.๘๖	๓.๙๓
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๘.๙๖	๖๖.๓๖	๔.๖๑
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๕๔	๖๖.๖๘	๔.๗๙
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๓๐.๗๐	๖๕.๕๘	๓.๗๒

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะแนน ๐ - ๑๐ ในแต่ละประเด็นการประเมิน หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อบท. ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๕ แสดงว่าผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อบท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๕
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๖
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๗๕
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๗
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๘
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๑
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๒
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๙๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๑
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๙๑
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๗
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๗.๙๖
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๒
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๙๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๑
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๑
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๙๓
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๑
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๓
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๖
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๓
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๙๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๒
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๖๓
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๖
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๒
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๒
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๗
ภาพรวม		๘.๗๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๙
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๙
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๙
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๒
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๓
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๔
	ภาพรวม	๘.๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
รองรับการขยายเมือง ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๘
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๒๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๙
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๔
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙
	ภาพรวม	๘.๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนน ความพึง พอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๘๘
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๔
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗๖
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๗๖
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๑
	ภาพรวม	๗.๙๐

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา

และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ	(๕)	๕
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	๕
๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๖

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๙๖ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและ จำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๘ (๕)
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	(๕)
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	(๔)
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/ การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๑๘ คะแนน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๑๖ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๖ (๕)
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ (ต่อ)	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติฐที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	(๔)
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้น ในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend	(๕)	(๔)

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๖๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/ เป้าประสงค์SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เดิม	คะแนน ที่ได้
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพ ทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพ ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา ท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้นจาก ประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว ในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพ ของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิด ผลสำเร็จได้	(๕)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการ จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงาน ตาม วิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวม ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๖

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘	๘๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	๕	๕	๑๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย			
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	๑๐๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔	๘๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕	๑๐๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี			
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๕	๑๐๐
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๔	๘๐
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕	๘๐
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔	๘๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๔	๘๐
รวม		๑๐๐	๙๒	๙๒

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้คะแนนร้อยละ ๙๒ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

๑. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

๒. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

๓. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

๔. ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๕. ประเด็นการพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังจะได้รับ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังจะได้รับ

๖. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนนคะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย

๑. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ภายใต้อำนาจหน้าที่ของรัฐบาล

๓. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๔. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข

๕. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗. ประเด็นการพิจารณา โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙ (๕)
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเภทการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มี การใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่ และอำนาจที่กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/ สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบ ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔)

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	(๑) การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/ สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุข ที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๕)

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงาน การพัฒนา	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงานและงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม คุรุภัณฑ์วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๕

๓. วิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียม และเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม ทิมวิจัย ได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็น ที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๑๘	๒๙.๕๐
หญิง	๒๘๒	๗๐.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๖	๑.๕๐๐
๒๐-๓๐ ปี	๔๘	๑๒.๐๐
๓๑-๔๐ ปี	๕๖	๑๔.๐๐
๔๑-๕๐ ปี	๑๒๗	๓๑.๗๕
๕๑-๖๐ ปี	๑๒๑	๓๐.๒๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๔๒	๑๐.๕๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๖๙	๑๗.๒๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๙๖	๒๔.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๓๙	๙.๗๕
ปริญญาตรี	๑๖๖	๔๑.๕๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๒๓	๕.๗๕
อื่น ๆ	๗	๑.๗๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๖๘	๑๗.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๗๕	๑๘.๗๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๖๗	๑๖.๗๕
รับจ้าง	๑๐๘	๒๗.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๒๗	๖.๗๕
เกษตรกร	๓๘	๙.๕๐
อื่น ๆ	๑๗	๔.๒๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๐ และเพศชาย จำนวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ใน ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๕ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๕ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ อายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๐ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๕ และ ระดับอื่นๆ จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ รองลงมาได้แก่ ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ รับราชการ จำนวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๕ อาชีพเกษตร จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๕ และอาชีพอื่นๆ จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓	๑.๕๔	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๕	๑.๕๖	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๖	๑.๖๒	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๗๕	๑.๔๙	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๗	๑.๕๖	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๘	๑.๖๔	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๑	๑.๕๖	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๒	๑.๖๘	มาก
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๘๗	๑.๕๘	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๐ (S.D. ๑.๕๘) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๓ รองลงมาได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๑๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๗ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๖ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๒ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๗.๘๑ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย ๗.๗๕ และการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๗.๖๘ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ ให้ชุมชนเป็นฐาน ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุข ภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้ จากกลุ่มตัวอย่าง ทีมวิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๖๗	๔๑.๗๕
หญิง	๒๓๓	๕๘.๒๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๑.๒๕
๒๐-๓๐ ปี	๔๓	๑๐.๗๕
๓๑-๔๐ ปี	๖๔	๑๖.๐๐
๔๑-๕๐ ปี	๙๘	๒๔.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๕๐	๓๕.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๕๐	๑๒.๕๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๘๓	๒๐.๗๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๔๐	๓๕.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๓๗	๙.๒๕
ปริญญาตรี	๑๓๑	๓๒.๗๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๖	๑.๕๐
อื่นๆ	๓	๐.๗๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๓๘	๙.๕๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๕๒	๑๓.๐๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๒๘	๓๒.๐๐
รับจ้าง	๘๖	๒๑.๕๐
นักเรียน/นักศึกษา	๓๒	๘.๐๐
เกษตรกร	๕๐	๑๒.๕๐
อื่นๆ	๑๔	๓.๕๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๕ และเพศชาย จำนวน ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๕

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ช่วงมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๕ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ คน รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๕ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ และระดับอื่นๆ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ รองลงมาได้แก่ รับจ้าง จำนวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ อาชีพเกษตร จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ อาชีพรับราชการ จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๐ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ และอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ และ ตามลำดับ

๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๑	๑.๔๙	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖	๑.๕๐	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐	๑.๕๐	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๙๑	๑.๕๙	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๗	๑.๖๘	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๐	๑.๕๐	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๙๖	๑.๔๕	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๒	๑.๕๑	มากที่สุด
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๘๘	๑.๕๓	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคมภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๘ (S.D. ๑.๕๓) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๒๑ รองลงมา ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๖ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๒ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๐ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๖ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่าที่เท่ากัน ๗.๙๑ ประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๐ และประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๗๗ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล ผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทิมวิจัย ได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๓๔	๓๓.๕๐
หญิง	๒๖๖	๖๖.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๑.๒๕
๒๐-๓๐ ปี	๔๖	๑๑.๕๐
๓๑-๔๐ ปี	๙๕	๒๓.๗๕
๔๑-๕๐ ปี	๙๘	๒๔.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๑๔	๒๘.๕๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๔๒	๑๐.๕๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๗๖	๑๙.๐๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๕๔	๑๓.๕๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๙๖	๒๔.๐๐
ปริญญาตรี	๑๔๘	๓๗.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๑๔	๓.๕๐
อื่นๆ	๑๒	๓.๐๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๓๔	๘.๕๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๑๗	๒๙.๒๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๗๕	๑๘.๗๕
รับจ้าง	๙๖	๒๔.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๑๗	๔.๒๕
เกษตรกร	๔๙	๑๑.๕๐
อื่นๆ	๑๕	๓.๗๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน ๒๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๐ และเพศชาย จำนวน ๑๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ รองลงมา ได้แก่ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ คน จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ และ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๐ รองลงมาคือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ และระดับ อื่น ๆ จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ อาชีพ รับราชการ จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ และอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๑๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕ ตามลำดับ

๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๑	๑.๔๘	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๑	๑.๔๖	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖	๑.๔๑	มากที่สุด
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๙๓	๑.๔๐	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๑	๑.๔๕	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๓	๑.๔๕	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๖	๑.๔๙	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๓	๑.๕๐	มาก
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๙๖	๑.๔๖	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๖ (S.D. ๑.๔๖) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่ามีประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๓๑ รองลงมาคือ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๒๑ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๖ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๗.๙๓ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๑ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๗๓ และประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๖ ตามลำดับ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ**

เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ทิมวิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๔๔	๓๖.๐
หญิง	๒๕๖	๖๔.๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๓	๐.๗๕
๒๐-๓๐ ปี	๑๗	๔.๒๕
๓๑-๔๐ ปี	๕๙	๑๔.๗๕
๔๑-๕๐ ปี	๗๔	๑๘.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๐๖	๒๖.๕๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๔๑	๓๕.๒๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๕๗	๓๙.๒๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๐๘	๒๗.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๕๒	๑๓.๐๐
ปริญญาตรี	๗๓	๑๘.๒๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๘	๒.๐๐
อื่นๆ	๒	๐.๕๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๑๔	๓.๕๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๗๔	๑๘.๕๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๐๑	๒๕.๒๕
รับจ้าง	๑๐๐	๒๕.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๓	๐.๗๕
เกษตรกร	๙๙	๒๔.๗๕
อื่น ๆ	๙	๒.๒๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ และเพศชาย จำนวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วงอายุมากกว่า ๖๐ จำนวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๕ รองลงมา ได้แก่ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๐ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๕ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ระดับอื่นๆ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ และตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๕ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ อาชีพเกษตรกรจำนวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๕ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐ อาชีพรับราชการ จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๒	๑.๑๔	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙	๑.๑๗	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙	๑.๑๒	มากที่สุด
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๖๓	๑.๑๖	มากที่สุด
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๖	๑.๑๘	มากที่สุด
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๒	๑.๑๘	มากที่สุด
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๒	๑.๒๑	มากที่สุด
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๗	๑.๓๔	มากที่สุด
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๘.๗๑	๑.๑๙	มากที่สุด

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๗๑ (S.D. ๑.๑๙) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๙๒ รองลงมาคือ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๘.๘๙ ประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๘.๗๒ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๖๖ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย ๘.๖๒ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๓๗ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการกลุ่มตัวอย่าง ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๒๖	๓๑.๕๐
หญิง	๒๗๔	๖๘.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๘	๒.๐๐
๒๐-๓๐ ปี	๖๗	๑๖.๕
๓๑-๔๐ ปี	๗๖	๑๙.๐๐
๔๑-๕๐ ปี	๑๒๓	๓๐.๗๕
๕๑-๖๐ ปี	๙๙	๒๔.๗๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๒๗	๖.๗๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๕๕	๑๓.๗๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๙๐	๒๒.๕๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๙๒	๒๓.๐๐
ปริญญาตรี	๑๖๓	๔๐.๗๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๔๔	๑๑.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๐๒	๒๕.๕๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๖๘	๑๗.๐๐
รับจ้าง	๘๒	๒๐.๕๐
นักเรียน/นักศึกษา	๔๔	๑๑.๐๐
เกษตรกร	๕๔	๑๓.๕๐
อื่นๆ	๖	๑.๕๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๐ และเพศชาย จำนวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๕ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๕ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๕ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๕ และต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๕ รองลงมาได้แก่ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ คน นักเรียน/นักศึกษา และอาชีพรับราชการ จำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ และอาชีพอื่นๆ จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๙	๑.๓๖	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖	๑.๓๐	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘	๑.๒๒	มากที่สุด
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๓๙	๑.๑๒	มากที่สุด
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๙	๑.๑๘	มากที่สุด
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๒	๑.๒๒	มากที่สุด
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๓	๑.๑๗	มากที่สุด
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๔	๑.๑๗	มากที่สุด
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๘.๔๖	๑.๒๒	มากที่สุด

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๔๖ (S.D. ๑.๒๒) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๕๙ รองลงมาคือ ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๕๘ รองลงมาคือ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

๘.๕๙ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๘.๕๘ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๕๖ ประเด็นการประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๔๔ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๘.๔๓ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะและประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ ๘.๓๙ และประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๘.๓๒ ตามลำดับ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง**

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยมีน้ำอุปโภคบริโภคมีไฟฟ้าทุกครัวเรือนมีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุดมีระบบข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากกลุ่มตัวอย่าง ที่มวิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๓๔	๓๓.๕๐
หญิง	๒๖๖	๖๖.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๔	๑.๐๐
๒๐-๓๐ ปี	๔๕	๑๑.๒๕
๓๑-๔๐ ปี	๕๙	๑๔.๗๕
๔๑-๕๐ ปี	๘๒	๒๐.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๓๘	๓๔.๕๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๗๒	๑๘.๐๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๓๓	๓๓.๒๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๓๕	๓๓.๗๕
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๔๖	๑๑.๕๐
ปริญญาตรี	๗๖	๑๙.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๘	๒.๐๐
อื่น ๆ	๒	๐.๕๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๓๑	๗.๗๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๖๕	๑๖.๒๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๘๓	๒๐.๗๕
รับจ้าง	๑๔๕	๓๖.๒๕
นักเรียน/นักศึกษา	๑๔	๓.๕๐
เกษตรกร	๕๘	๑๔.๕๐
อื่น ๆ	๔	๑.๐๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๐ และเพศชาย จำนวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐ รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ ช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๕ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๕ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๕ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ และระดับอื่นๆ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ และ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๕ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕ อาชีพเกษตร จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐ อาชีพรับราชการ จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๕ อาชีพนักเรียน/นักศึกษาจำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ และอาชีพอื่นๆ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘	๑.๒๒	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓	๑.๒๐	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๘	๑.๒๙	มากที่สุด
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๒๐	๑.๓๐	มากที่สุด
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗	๑.๓๖	มากที่สุด
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๙	๑.๔๐	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๔	๑.๓๘	มากที่สุด
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙	๑.๕๒	มาก
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๘.๒๑	๑.๓๓	มากที่สุด

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือค่าเฉลี่ย ๒.๐๓ (S.D. ๐.๔๑) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๓๙ รองลงมาคือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ยเท่ากับคือ ๒.๓๗ ถัดไปคือประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๒.๓๑ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๒.๓๐ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๘ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๒.๒๗ ประเด็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๖ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย ๒.๒๔ และประเด็นความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๒.๒๐ ตามลำดับ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ**

การบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากกลุ่มตัวอย่าง ที่มิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๓๓	๓๓.๒๕
หญิง	๒๖๗	๖๖.๗๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๖	๑.๕๐
๒๐-๓๐ ปี	๒๘	๗.๐๐
๓๑-๔๐ ปี	๕๒	๑๓.๐๐
๔๑-๕๐ ปี	๑๔๕	๓๖.๒๕
๕๑-๖๐ ปี	๑๒๔	๓๑.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๔๕	๑๑.๒๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๐๙	๒๗.๒๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๙๔	๒๓.๕๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๘๒	๒๐.๕๐
ปริญญาตรี	๙๗	๒๔.๒๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๑๒	๓.๐๐
อื่น ๆ	๖	๑.๕๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๒๕	๖.๒๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๒๐	๓๐.๐๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๖๑	๑๕.๒๕
รับจ้าง	๑๒๕	๓๑.๒๕
นักเรียน/นักศึกษา	๙	๒.๒๕
เกษตรกร	๔๙	๑๒.๒๕
อื่น ๆ	๑๑	๒.๗๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๕ และเพศชาย จำนวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๕

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ ช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๕ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๕ รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๕ ระดับระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ และระดับอื่นๆ จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ รองลงมา ได้แก่ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๕ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๕ อาชีพรับราชการ จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๑๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒.๗๕ และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗	๑.๘๙	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗	๑.๘๓	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙	๑.๘๗	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๘๘	๑.๘๘	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๔	๑.๙๒	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗๖	๒.๐๐	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๗๖	๑.๗๒	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๑	๑.๗๙	มาก
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๗.๙๐	๑.๘๖	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๐ (S.D. ๑.๘๖) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ ๘.๑๗ รองลงมาคือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๙ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๘ ประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด และประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๗.๗๖ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๗๔ และประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๗๑ ตามลำดับ

สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗ ยุทธศาสตร์

ที่	ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	๗.๙๐	๑.๕๘	มาก
๒	ยุทธศาสตร์ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม สร้างความรู้รอบด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณะสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	๗.๙๘	๑.๕๓	มาก
๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล	๗.๙๖	๑.๔๙	มาก
๔	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	๘.๗๑	๑.๑๙	มากที่สุด

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ) แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗ ยุทธศาสตร์

ที่	ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ	๘.๔๖	๑.๒๒	มากที่สุด
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทั่วครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด มีระบบข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และแผนผังเมืองชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน	๘.๒๑	๑.๓๓	มากที่สุด
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีการบริหารองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น	๗.๙๐	๑.๘๖	มาก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๗ ยุทธศาสตร์		๘.๑๖	๑.๔๕	มากที่สุด

จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครของยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยภาพรวมแล้ว มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๑๖ (S.D. ๑.๔๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๐ เมื่อจำแนกความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทํานุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีค่าเฉลี่ย ๘.๗๑ (S.D. ๑.๑๙) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย ๘.๔๖ (S.D. ๑.๒๒) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๑ (S.D. ๑.๓๓) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๘ (S.D. ๑.๕๓) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ย คือ ๗.๙๖ (S.D. ๑.๔๖) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากับคือ ๗.๙๐ (S.D. ๑.๘๖)

แสดงการจัดลำดับประเด็นความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๙ ประเด็น ๗ ยุทธศาสตร์

ประเด็น	ลำดับความพึงพอใจ ในแต่ละยุทธศาสตร์						
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๖	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ที่ ๖	อันดับ ที่ ๗	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ที่ ๗	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๖
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	อันดับ ที่ ๗	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๖
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๖	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๗
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	อันดับ ที่ ๗	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๗	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๖	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๗

ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และยุทธศาสตร์ที่ ๗

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานซึ่งได้วิเคราะห์จากผลการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีประชาชนจะมีความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวต่อการ

ดำเนินงาน ๗๖ ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ให้ความสำคัญต่อประชาชนที่มีการเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม แต่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจน้อยมากต่อประเด็นดังกล่าวถึง ๗ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากทราบการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมตามรายยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น และในการดำเนินโครงการควรคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น

สรุปผลร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม

ที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ พอใจ (ร้อยละ)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๕.๕๗	๖๒.๔๖	๑.๙๖
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๐.๗๕	๖๖.๙๖	๒.๒๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๒.๓๖	๖๔.๐๗	๓.๕๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๙.๑๘	๖๗.๓๒	๓.๕๐
๕	ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๐๗	๖๖.๔๓	๔.๕๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๐.๖๑	๖๕.๐๐	๔.๓๖
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๑.๒๑	๖๔.๘๖	๓.๙๓
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๘.๙๖	๖๖.๓๖	๔.๖๑
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๕๔	๖๖.๖๘	๔.๗๙
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๓๐.๗๐	๖๕.๕๘	๓.๗๒

จากตารางพบว่า ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจมาก ผลประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๐ มีความพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๘ และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒ ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๗ รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๖ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๑

๔. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แล้ว จึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้

๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการ เป็นไปตามโครงสร้างของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว

๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้อง ที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ให้สำนัก/ กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ โครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ ๕

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสำเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๖) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๗) วิสัยทัศน์	คะแนนเต็ม ๕ ได้.....๕.....คะแนน
๘) กลยุทธ์	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๑๑) แผนงาน	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๖๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยนำโครงการ/กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗ และ ๑/๖๘ บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗ และ ๑/๖๘ และบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ ๑/๖๖, ๗/๖๖, ๙/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗, ๓/๖๗, ๔/๖๗, ๕/๖๗, ๖/๖๗, ๗/๖๗, ๑/๖๘, ๒/๖๘, ๓/๖๘, ๔/๖๘, ๕/๖๘ และ ๖/๖๘ รวมเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๖ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐.- บาท (-หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน-)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๘	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๕	๑๔,๑๓๖,๖๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม	๔๒	๑๘,๓๗๒,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖๐	๑๘,๖๓๕,๗๙๕
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๒๓	๕,๒๘๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๗,๑๑๑,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนาเมือง	๑๐๙	๑๑๔,๕๙๘,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๒๗	๑๑,๑๙๒,๗๕๐
รวม	๒๙๖	๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๙๖ โครงการ ๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายและดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถนำโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ การใช้จ่ายเงินสะสม, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๒๓,๗๑๕,๖๐๕.๐๐ บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่ได้รับ งบ ประมาณ	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การศึกษาสู่ สังคมอย่างมี คุณภาพ	๒๕	๑๖	๖๔.๐๐	๑๔,๑๓๖,๖๐๐	๑๐,๙๘๗,๔๐๐.๐๐	๗๗.๗๒	๗,๕๙๘,๑๕๔.๐๐	๖๙.๑๕
๒.ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริม ให้คนมีสุข ภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้ง ด้านกาย ใจ สติปัญญาและ สังคม	๔๒	๗	๑๖.๖๗	๑๘,๓๗๒,๕๐๐	๙,๕๐๓,๗๐๐.๐๐	๕๑.๑๘	๙,๐๐๖,๑๕๓.๐๐	๙๕.๗๗
๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา สังคม คุณภาพ ชีวิต และความ เข้มแข็งของ ชุมชน การรักษาความ สงบภายใน และความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๖๐	๓๘	๖๓.๓๓	๑๘,๖๓๕,๗๙๕	๑๐,๕๘๖,๔๔๕.๐๐	๕๖.๘๑	๒,๙๘๙,๗๓๖.๒๐	๒๘.๒๔

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่ได้รับ งบ ประมาณ	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๔.ยุทธศาสตร์ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการ ท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ	๒๓	๑๗	๗๓.๙๑	๕,๒๘๐,๐๐๐	๒,๔๐๘,๘๐๐.๐๐	๔๕.๖๒	๒,๑๐๑,๖๙๔.๒๕	๘๗.๒๕
๕.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑๑	๘	๗๒.๗๓	๗,๑๑๑,๐๐๐	๗,๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๕,๙๙๑,๕๘๕.๗๕	๘๔.๒๐
๖.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ รองรับการ ขยายเมือง	๑๐๙	๔๓	๓๙.๔๕	๑๑๔,๕๙๘,๐๐๐	๗๗,๕๘๑,๐๐๐.๐๐	๖๗.๗๐	๓๕,๒๐๓,๐๖๕.๘๓	๔๕.๓๘

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่ได้รับ งบ ประมาณ	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๗.ยุทธศาสตร์ การบริหาร องค์กร ตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน การบริการ สาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๒๗	๒๐	๗๔.๐๗	๑๑,๑๙๒,๗๕๐	๕,๖๓๒,๒๖๐.๐๐	๕๐.๓๒	๒,๐๖๔,๗๙๘.๙๔	๓๖.๖๖
รวม	๒๗๖	๑๔๙	๕๐.๓๔	๑๔๖,๘๑๙,๓๓๐	๑๒๓,๗๑๕,๖๐๕.๐๐	๖๖.๒๒	๖๔,๗๕๕,๑๘๗.๘๗	๔๓.๕๐

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๘ โครงการ และโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษาสู่ สังคมอย่างมีคุณภาพ	๑๙	๑๔	๗๓.๖๘	๒	๑๐.๕๓	๑	๕.๒๖	๒	๑๐.๕๓
๒. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การสร้าง เสริมให้คนมีสุขภาวะ ที่ดีครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม	๘	๗	๘๗.๕๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๒.๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคม คุณภาพ ชีวิต และความ เข้มแข็งของชุมชนการ รักษาความสงบ ภายในและความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๕๙	๓๓	๕๕.๗๓	๕	๘.๔๗	๑๙	๓๒.๒๐	๒	๓.๓๙
๔. ยุทธศาสตร์การ ทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และ การท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ	๒๑	๑๗	๘๐.๙๕	๐	๐	๐	๐	๔	๑๙.๐๕
๕. ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ฟื้นฟู	๙	๘	๘๘.๘๙	๐	๐	๐	๐	๑	๑๑.๑๑

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน									
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี คุณภาพรองรับ การขยายเมือง	๗๑	๓๑	๔๓.๖๖	๑๒	๑๖.๙๐	๒๘	๓๙.๔๔	๐	๐
๗. ยุทธศาสตร์การ บริหารองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	๒๐	๑๗	๘๕.๐๐	๓	๑๕.๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๐๗	๑๒๗	๖๑.๗๕	๒๒	๑๐.๖๓	๔๘	๒๓.๑๙	๑๐	๔.๘๓

ตารางแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๗ โครงการ ๑๒๓,๗๑๕,๖๐๕.๐๐บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ในการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แบ่งสถานะของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ดังนี้

ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

อยู่ระหว่างดำเนินงาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานไม่เสร็จก่อนปีงบประมาณ โดยงบประมาณโครงการ มีการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้

กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

ยังไม่ได้ดำเนินงาน หมายถึง โครงการที่ยังไม่ได้ทำ และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยกเลิก หมายถึง โครงการที่ไม่ได้ทำในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนื่องจากมีเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเด็ก ปฐมวัยให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘)	๒,๔๐๕,๑๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒,๑๐๒,๕๙๑ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	
๒	โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการจัดทำ นวัตกรรมการศึกษาระดับปฐมวัย กับเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่ การจัด กิจกรรมเวทีเสวนาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๗ มี.ค. ๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๐/๓๐๕)						
๓.	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น	จัดส่งเด็ก ครู ผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ด้านการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรม ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเช่นร่วมจัด นิทรรศการการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ศึกษาดูงาน เข้าร่วมเสวนา ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๘/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐ (-๘๓,๕๐๐) ๑๖,๕๐๐	สถานที่ที่ กรมส่งเสริมฯ จัดงาน	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๖,๕๓๐ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๓,๕๐๐ บาท	๒๒ - ๒๔ ก.ค. ๖๘	
๔.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ ทั้ง ๑๐ แห่ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๙/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	อาคารศูนย์กีฬา เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙,๙๖๐ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๘	
๕.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง เขลางค์นคร โดยทำการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า ๒๓๗ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๔- ๑๕๕/๓๐๕)	๑๕๐,๐๐๐	อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง การศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๖.	เครื่องฟอกอากาศแบบติดผนัง	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๒๐เครื่อง ๆ ละ ๕๔,๔๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๓/๓๐๕)	๑,๐๘๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗.	โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็ก	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็ก จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท ประกอบด้วย โต๊ะ ขนาด (ก) ๑.๒๐ X (ย) ๐.๖๐ เมตร และเก้าอี้ ขนาด (ก) ๐.๓๐ X (ย) ๐.๓๘ เมตร ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๓ - ๑๕๔ /๓๐๕)	๑๙,๖๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๙,๖๐๐ บาท	๒๘ มี.ค. - ๔ เม.ย. ๖๘	
๘.	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รักษ์โลก ต้นแบบพลังงาน สะอาด Smart Energy	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ แห่งๆ ละ ๓๖๔,๐๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๔/๓๐๕)	๑,๐๙๒,๐๐๐	ศพด.บ้านพอน ศพด. บุญเกิด ศพด. บ้านศรีหมวด เกล้า	กอง การศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ระดับ ประถมศึกษา และโรงเรียน ขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นโครงการอาหาร กลางวัน (เงินอุดหนุนทั่วไป)	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หลังจากได้รับ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากสำนัก งบประมาณ) เป็นรายภาคเรียน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๓ - ๑๔๔ /๓๐๕)	๕,๒๑๕,๐๐๐	โรงเรียนในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร จำนวน ๗ โรงเรียน	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔,๕๐๙,๒๙๓ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กใน เขตพื้นที่ จำนวน ๕๐๐ คน ให้ได้รับรู้ถึง ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของเด็กต่อสังคมและ ประเทศ และเป็นเวทีให้เด็กแสดงออกถึง อัจฉริยภาพแต่ละบุคคลในทางที่สร้างสรรค์ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๗ - ๑๕๘ /๓๐๕)	๔๐๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๙๙,๖๔๕ บาท	๑๑ ม.ค. ๖๘	
๒	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๑. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและ เยาวชน ให้มีความรู้และความเข้าใจถึง บทบาท และหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชน ๓. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน ต้นแบบ/โดดเด่น/ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำความรู้ และแนวทางที่ได้รับมาพัฒนาการดำเนินงานของ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ฯ จำนวน ๕๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๐/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๘๘,๙๒๐ บาท	๒๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	
๓	โครงการให้ความรู้เสริมสร้าง ความเข้มแข็งกองทุนแม่ของ แผ่นดิน	๑. จัดอบรม/จัดกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการ กองทุนแม่ และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๕๐ คน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน ชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหา เสพติดในชุมชนของกองทุนแม่และต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่อยู่ในเขตพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐ (-๕๘,๐๐๐) ๑๔๒,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ - ศึกษาดูงานที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก	๒๑ - ๒๒ ส.ค. ๖๘	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๙ แห่ง ๒. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ/โดดเด่น/ประสบผลสำเร็จในการนำกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๑/๓๐๕)				โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๓๘,๒๓๒ บาท ▼ <u>โอนคงงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท		
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดอบรม/จัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทุกกลุ่มวัย ได้อย่างหลากหลายตามความสนใจและพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมและได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน ๘๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๙/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐ (-๒๕,๔๐๐) ๒๔,๖๐๐	สถานที่ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๔,๕๐๕ บาท ▼ <u>โอนคงงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕,๔๐๐ บาท	๑๙ ก.ค. ๖๘	
๕	โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	จัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต , จัดทำสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่กำหนดไว้ , เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ จำนวน ๘๐ คน, จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๑/๓๐๕)	๓๐,๐๐๐ (-๕,๐๐๐) ๒๕,๐๐๐	สถานที่ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๔,๖๗๒ บาท ▼ <u>โอนคงงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท	๒๕ ก.ค. ๖๘	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๖	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร “โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร” จำนวน ๘๐ คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และ สังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๐/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐ (-๑๑,๔๐๐) ๓๘,๖๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๐,๘๖๒ บาท ▼ <u>โอนคงงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๑,๔๐๐ บาท	๒๗ ก.พ. ๖๘	
๗	โครงการประกวดคำขวัญ ต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญต่อต้าน การทุจริตเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๖ รางวัล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๘/๓๐๕)	๒๐,๐๐๐ (-๙,๐๐๐) ๑๑,๐๐๐	สถานที่ที่ เทศบาลกำหนด	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๐,๕๖๑ บาท ▼ <u>โอนคงงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘	๑๗ ก.พ. ๖๘	
๘	โครงการโรงเรียนคุณธรรม (โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข)	จัดอบรม/จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน ๘๐ คน ด้านจิตใจ ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มี ทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๘/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐ (-๕๐,๐๐๐) ๐	สถานที่ที่เทศบาล กำหนด	กอง การศึกษา	ยกเลิก ▼ <u>โอนคงงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๙	โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาตามอัธยาศัยสู่การ เรียนรู้ตลอดชีวิตแบบ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทางการศึกษา	จัดอบรม/ฝึก/ศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาได้แก่ วิทยาลัยสารพัด ช่าง วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น อบรมนวดฝ่าเท้า อบรมเล่นดนตรีไทย/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีสากล งานช่างเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สอน ภาษาเพื่อการสื่อสาร ฯลฯ ให้แก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชนรุ่นละ ๓๐ คน ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๙/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	ตามที่ฝ่ายบริหาร การศึกษากำหนด	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๓,๒๘๓ บาท	๑๘ – ๒๙ ส.ค. ๖๘	
๑๐	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E.)	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (Drug Abuse Resistance Education : D.A.R.E.)” โดยขอประสานการ ดำเนินงานกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จัดทำ แผนการเข้าสอนให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ ของสถานศึกษาในพื้นที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๖๐ คน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๗/๓๐๕)	๗๐,๐๐๐ (-๗๐,๐๐๐) ๐	สถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาล เมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ยกเลิก ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๑. สำรวจและตรวจประเมินสถานประกอบการ และตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่าย พร้อมเก็บข้อมูลและประเมินผล ๒.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕๐ คน ๓. สรุปผลการดำเนินโครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๖๐/๒๖๓)	๖๐,๐๐๐	- ร้านอาหาร ในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๕๑,๕๑๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	
๒	โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ	-สำรวจข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหา -ประชุมสรุปสภาพปัญหาและรายงานผลเพื่อ ประกอบการจัดทำเทศบัญญัติต่อผู้บริหาร -ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ -ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -ประชุมฝ่ายนิติบัญญัติและผู้เกี่ยวข้อง -นำร่างเทศบัญญัติที่ผ่านกระบวนการ ยกร่างเสนอ ต่อสภาท้องถิ่นและขอความเห็นชอบจากผู้ว่า ราชการจังหวัด -ประกาศใช้เทศบัญญัติ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๓๘,๖๔๓ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	
๓	โครงการเฝ้าระวังโรคจากการ ป ร ก อ บ อ า ชี พ แ ล ะ สิ่งแวดล้อม	- แต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมคณะทำงาน - ดำเนินการเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ - สรุปผลการดำเนินงาน	๑๗,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิก	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๓๔/๓๐๕)						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย
 (๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่น้อยกว่า อัตราร้อยละ ๕๐ ของการสมทบงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามจำนวนประชากรที่ผ่านการรับรองสิทธิจากฐานข้อมูลของ สปสช. -ประชุมอนุกรรมการและคณะกรรมการ -เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน -ติดตามประเมินผล/รายงานผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๕/๓๐๕)	๑,๔๕๐,๐๐๐ (-๒๕๕,๐๐๐) ๑,๒๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๑๙๕,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนคงงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีคนเขลางค์นคร	- กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเดิน - เดิน - เดิน หัวใจแข็งแรง เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการตรวจประเมิน คัดกรองภาวะสุขภาพ/ดัชนีมวลกาย - กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๕/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐ (-๑๘,๐๐๐) ๑๘๒,๐๐๐	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๘๑,๗๖๒ บาท ▼ <u>โอนคงงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท	๒๑ มี.ค. ๖๘	
๓	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๗ แห่ง สำหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ ๑. ประเภทขนาดหน่วยบริการขนาดใหญ่ (L) จำนวน ๔ แห่ง คือ - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง	๕,๙๕๐,๐๐๐	ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์ ทั้ง ๗ แห่ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
 ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย
 (๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		- ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวดเกล้า - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านพอน - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่ก๊วย ๒. ประเภทขนาดหน่วยบริการ ขนาดกลาง (M) จำนวน ๓ แห่ง คือ - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๘๖/๓๐๕)						
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนแห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๕ ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข - แจ้างประธานชุมชนส่งโครงการ - บันทึกข้อตกลง - ดำเนินการเบิก/จ่ายเงินสนับสนุน - ติดตามประเมินผล - รายงานผล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๘-๑๘๐/๓๐๕)	๑,๓๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	๑. ขออนุมัติดำเนินการ ๒. สืบหาข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดย ทำการ สำรวจปีละ ๒ ครั้ง ๓. จัดซื้อวัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ๔. กำหนดจุดบริการและแผนดำเนินงาน ๕. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและ แมวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขต เทศบาลฯ ๖. สรุปและรายงานผลดำเนินงาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๗๕/๓๐๕)	๓๖๖,๗๐๐	เขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๘๙,๒๓๘ บาท	๓๐ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ที่ประจักษ์	- จัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๕ คน - มอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ที่ประจักษ์ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๙๖/๓๐๕)	๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓,๒๗๐ บาท	๒๙ เม.ย. ๖๘ ๒๙ ก.ค. ๖๘	
๒	โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร จำนวน ๖ ชั้นปี ๒. กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรี ล้านนา) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๗/๓๐๕)	๑,๑๘๐,๘๓๕	- ศูนย์ผู้สูงวัย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๗๗๗,๐๐๐ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๘ ๒๖ มี.ค. ๖๘ ๒๕ เม.ย. ๖๘ ๑๖ พ.ค. ๖๘ ๒๘ พ.ค. ๖๘ ๒๗ มิ.ย. ๖๘ ๑ ส.ค. ๖๘	
๓	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ ๑. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒ หลัง สูตร ๆ ละ ๓๐ คน ๒. อบรมนอกสถานที่ จำนวน ๘ ชุมชน ๆ ละ ๕๕ คน รวม ๔๔๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๓๐๕)	๒๘๖,๐๐๐	- ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๐๘,๑๕๓ บาท	๒๔ ม.ค. ๖๘ ๒๖ มี.ค. ๖๘ ๒๒ เม.ย. ๖๘ ๒๕ มิ.ย. ๖๘ ๑ ส.ค. ๖๘	
๔	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืด ชีวิต ผู้สูงอายุ	- จัดอบรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยโยคะ แก่ ผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รุ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๗/๓๐๕)	๓๒,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๒๖ ก.พ. ๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
						เงิน ๙,๖๐๐ บาท		
๕	โครงการหลักธรรมนำพา ครอบครัวเป็นสุข	- อบรมให้ความรู้จริยธรรมแก่ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๒ ชุมชน ๆ ละ ๔๐ คนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๕๔๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๓๐๕)	๕๕,๐๐๐ (-๒,๗๐๐) ๕๒,๓๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๒,๒๖๐ บาท ✓ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๐ ม.ค. ๖๘ ๓ มี.ค. ๖๘	
๖	โครงการประกวดภาพถ่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ภายในครอบครัว	- จัดประกวดภาพถ่ายครอบครัวให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร, นักเรียน, นักศึกษา และผู้ที่ทำงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร มีหัวข้อการประกวด จำนวน ๒ หัวข้อ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๖/๒๕๖๘)	๔๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๕,๐๒๐ บาท	๒๐ ก.พ. ๖๘	
๗	โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยสื่อ สังคมออนไลน์	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร จำนวน ๔ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๖/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔,๒๒๕ บาท	๒๙ เม.ย.๖๘ ๑๙ มิ.ย. ๖๘	
๘	โครงการปรับปรุงห้องโถง กิจกรรมภายในอาคารศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (หลังที่ ๒)	- ปรับปรุงห้องโถงกิจกรรมภายในอาคารศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หลังที่ ๒) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๗/๓๐๕)	๔๐๐,๐๐๐	ศูนย์ผู้สูงวัย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๙	เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้ง พื้น ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๕๗,๕๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๐/๓๐๕)	๓๔๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๐	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๑/๓๐๕)	๒๙,๙๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙,๕๐๐ บาท	๒๗ พ.ย. ๖๗	
๑๑	เครื่องช่วยสอน	เครื่องช่วยสอน จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๓,๘๔๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ - สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง - มีไม้คล้องแบบหนีบเสื้อและไม้ชนดมือถือภายใน ชุด - สามารถใช้ USB/SD CARD - สามารถรับวิทยุ FM - ลำโพงพกพา ใช้งานพกพาสะดวกไม่มีสายให้ วุ่นวาย - สามารถปรับเสียง ทุ้ม หรือ แหลม และ ECHO ได้ - ระยะทางไร้สาย ๑๐ - ๓๕ เมตร - ขนาดลำโพง ๖.๕ นิ้ว - กำลังไฟ AC : ๒๒๐ V/๕๐-๖๐ Hz, DC : ๑๒ V ๑.๒ AH	๑๕,๓๖๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๕,๓๖๐ บาท	๓ ธ.ค. ๖๗	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		- ขนาด ๑๘x๑๑x๓๐ CM ,ขนาด ๒.๗ กก. (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๑/๓๐๕)						

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน ๓ ครั้ง และฝึกศึกษาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ ด้านการทำอาหาร ด้าน คหกรรม ด้านหัตถกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการ และด้านอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๗ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๗/๓๐๕)	๒๕๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๕๔,๗๙๒ บาท	๑๙ พ.ย. ๖๗ ๓๑ ม.ค. ๖๘ ๑๓ มี.ค. ๖๘	
๒.	โครงการเสริมสร้างพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร หรือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นครเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ๑ ครั้ง ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีและ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๘/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๑๙,๑๕๐ บาท	๑๗ ก.ย. ๖๘	
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและแกน นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	- จัดอบรมให้แก่คณะกรรมการชุมชนและแกน นำชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๖/๓๐๕)	๘๗,๐๐๐ (-๕,๙๐๐) ๘๑,๑๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๘๑,๐๘๑ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท	๑๕ ม.ค. ๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔.	โครงการโยคะฝึกจิตเสริมสร้าง พลังชีวิตสตรีเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑ รุ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๖/๓๐๕)	๑๖,๐๐๐ (-๓,๐๐๐) ๑๓,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท	๗ พ.ย. ๖๗ - ๑๖ ม.ค. ๖๘	
๕.	โครงการสร้างอาชีพเสริม รายได้แก่สตรีในชุมชน	- ฝึกอบรมการทำผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติแก่ สมาชิกกลุ่มผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติฯ สภา องค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๗/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙,๖๓๖ บาท	๑ ก.ค. ๖๘ ๑๕ ก.ค. ๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการประชุม คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ ๑. ประชุมคณะกรรมการระดับเทศบาล จำนวน ๒ ครั้ง ๒. ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล จำนวน ๒ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๖/๓๐๕)	๔๘,๘๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓,๓๔๗ บาท	๓๑ ม.ค. ๖๗ ๒๔ ก.พ. ๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ ๑. ประชุมคณะกรรมการระดับเทศบาล จำนวน ๒ ครั้ง ๒. ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล จำนวน ๒ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๕/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐,๖๗๘ บาท	๕ พ.ย. ๖๗	
๒.	โครงการประชุมผู้นำชุมชน เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๖ ครั้ง ๆ ละ ๑๑๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๕/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๙๓,๗๗๕ บาท	๑๓ พ.ย. ๖๗ ๒๓ ม.ค. ๖๘ ๒๑ มี.ค. ๖๘	
๓.	โครงการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดเวทีประชุมประชาคมเสนอปัญหาความต้องการ ในการจัดทำ แกไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน ชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๕/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐ (-๑๓,๐๐๐) ๔๗,๒๕๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๖,๙๓๗ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท	๒๗ ม.ค. ๖๘ ๒๘ ก.พ. ๖๘	
๔.	โครงการดำเนินการเลือก คณะกรรมการชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนที่ครบวาระ หรือแทนกรรมการที่ว่างลง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๕/๓๐๕)	๓๘,๐๐๐ (+๓๐,๒๐๐) ๖๘,๒๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๗,๐๖๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
						▼ <u>โอนงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐,๒๐๐ บาท		
๕.	โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการด้วยวิถีชุมชนสู่ความ เข้มแข็ง	- ประชุมสรุปผลการประเมิน และเสนอแนว ทางการบริหารจัดการให้ชุมชนเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้ ๑. ประชุมคณะทำงาน จำนวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๑๕ คน ๒. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน ๓. ประชุมนำเสนอผลงาน (ขึ้นอยู่กับชุมชนที่เข้าร่วม) จำนวน ๑ ครั้ง (ประมาณ ๕๐-๘๐ คน) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๓/๓๐๕)	๓๐,๐๐๐	ในเขตจังหวัด ลำปาง	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๖,๐๒๐ บาท	๒๒ ม.ค. ๖๘ ๒๑ มี.ค. ๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๑/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิก	-	
๒.	โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรทั้ง ๔ ตำบล รวมทั้งสิ้น ๗๙ คน จำนวน ๒ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๑/๓๐๕)	๔๘,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๙,๗๘๐ บาท	๑๕ พ.ย. ๖๗ ๒๐ มิ.ย. ๖๘	
๓.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา เกษตรปลอดภัย	- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ จำนวน ๒ ครั้ง - จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร/ประชาชน รวม ๑๐๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง - ติดตามผลประเมินหลังเสร็จสิ้นการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๑/๓๐๕)	๑๗๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๖๓,๕๓๕ บาท	๒๕ เม.ย. ๖๘ ๑๔ พ.ค. ๖๘ ๒๒ พ.ค. ๖๘ ๑๙ มิ.ย. ๖๘ ๓๐ ก.ค. ๖๘	
๔.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ก่อสร้างอาคารโรงเรือนสวนสมุนไพร บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๐๒/๓๐๕)	๒๕๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๕.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม)	- ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๒/๓๐๕)	๕๐๐,๐๐๐	โรงเรียน บ้านดอนตัน (เดิม) เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	- การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ ๑. จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชน ๑ ครั้ง จำนวน ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๕/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐ (+๕๐,๐๐๐) ๒๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๔๕,๐๐๐ บาท ▲ โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๔ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนดตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ๑ ครั้ง จำนวน ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๕/๓๐๕)	๒๕๐,๐๐๐ (+๕๐,๐๐๐) ๓๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙๑,๐๐๐ บาท ▲ โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒๙ ก.ย. ๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนา และจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมกิจการหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๑. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ๒. จัดประชุมและออกตรวจตราจัดระเบียบ หอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓. จัดประชุมผู้ประกอบกิจการหอพักหรือผู้แทน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๘/๓๐๕)	๑๓,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๙,๗๘๐ บาท	๒ มี.ค. ๖๗ ๑๓ มี.ค. ๖๘ ๑๑ ก.พ. ๖๘	
๒.	โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการ หอพักในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ เจ้าของหรือผู้จัดการหอพักในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐๙/๓๐๕)	๓๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๙,๖๘๒.๒๐ บาท	๒๓ ก.ค. ๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๔/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ เทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาไฟฟ้าและหมอก ควัน รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ ความรู้ จัดทำแนวกันไฟ จัดทำอุปกรณ์ดับไฟฟ้า (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๕/๓๐๕)	๓๐,๐๐๐	ชุมชนที่มีพื้นที่ เสี่ยงเกิดไฟฟ้า	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๘,๐๙๓ บาท	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ให้แก่ พนักงานดับเพลิง , เจ้าหน้าที่เทศบาล , สมาชิก อปพร. , สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๕/๓๐๕)	๔๐,๐๐๐	พื้นที่ เทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๙,๙๕๒ บาท	๑๓ ธ.ค. ๖๗	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑ รุ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๖/๓๐๕)	๓๘,๐๐๐	สำนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยกเลิก	-	
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๑/๓๐๕)	๕,๑๒๖,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๖	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕ นิ้ว	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๗.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๑/๓๐๕)	๑๘,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๘,๐๐๐ บาท	๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๗	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๔.๕ นิ้ว	เลื่อยโซยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๒/๓๐๕)	๓๙,๕๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๓๙,๕๐๐ บาท	๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน ป่าต้นกุ่มเมือง ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านป่าต้นกุ่มเมือง จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๓/๓๐๕)	๒๖๙,๗๒๕ (-๒๖๙,๗๒๕) ๐	ชุมชนบ้าน ป่าต้นกุ่มเมือง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๖๙,๗๒๕ บาท	-	
๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกาดใต้ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๖/๓๐๕)	๓๑๙,๙๕๐ (-๓๑๙,๙๕๐) ๐	ชุมชน บ้านกาดใต้	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๑๙,๙๕๐ บาท	-	
๑๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกาดโป่ง ตำบลปงแสน	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านกาดโป่ง จำนวน ๕ เครื่อง	๒๓๗,๐๖๕ (-๒๓๗,๐๖๕) ๐	ชุมชน บ้านกาดโป่ง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่	-	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๘/๓๐๕)				๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๓๗,๐๖๕ บาท		
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน ช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านช้าง จำนวน ๕ ครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๑/๓๐๕)	๒๓๑,๖๔๐ (-๒๓๑,๖๔๐) ๐	ชุมชน บ้านช้าง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ✓ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๓๑,๖๔๐ บาท	-	
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน ศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๙/๓๐๕)	๓๖๗,๐๐๐ (-๓๖๗,๐๐๐) ๐	ชุมชน บ้านศาลาดอน	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ✓ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๖๗,๐๐๐ บาท	-	
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๔/๓๐๕)	๒๖๘,๖๗๕ (-๒๖๘,๖๗๕) ๐	ชุมชน บ้านแพะดอน ตัน	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ✓ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๖๘,๖๗๕ บาท	-	
๑๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านหนองหัวทงอก ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านหนองหัวทงอก จำนวน ๑๐ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๔๙๕,๓๓๕ (-๔๙๕,๓๓๕) ๐	ชุมชนบ้าน หนองหัวทงอก	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ✓ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม	-	

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๒/๓๐๕)				๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๕,๓๓๕ บาท		
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกอกชุม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านกอกชุม จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๕/๓๐๕)	๓๒๕,๙๓๕ (-๓๒๕,๙๓๕) ๐	ชุมชน บ้านกอกชุม	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ✓ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๒๕,๙๓๕ บาท	-	
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๐/๓๐๕)	๓๗๖,๔๕๐ (-๓๗๖,๔๕๐) ๐	ชุมชน บ้านกล้วยม่วง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ✓ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๗๖,๔๕๐ บาท	-	
๑๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านหัวฝาย จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๗/๓๐๕)	๔๒๗,๙๐๐ (-๔๒๗,๙๐๐) ๐	ชุมชน บ้านหัวฝาย	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ✓ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๒๗,๙๐๐ บาท	-	
๑๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้าน ชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ จำนวน ๑๒ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ	๕๑๔,๐๐๐ (-๕๑๔,๐๐๐) ๐	ชุมชนบ้าน มงคลกาญจน์	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ✓ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม	-	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง จังหวัดลำปาง	รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๖/๓๐๕)				๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๑๔,๐๐๐ บาท		
๑๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านศรีสง่า ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมัลติฟังก์ชันสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านศรีสง่า จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๘/๓๐๕)	๓๐๗,๗๐๐ (-๓๐๗,๗๐๐) ๐	ชุมชนบ้านศรีสง่า	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐๗,๗๐๐ บาท	-	
๒๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมัลติฟังก์ชันสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก จำนวน ๑๐ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๐/๓๐๕)	๔๔๘,๔๐๐ (-๔๔๘,๔๐๐) ๐	ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๔๘,๔๐๐ บาท	-	
๒๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมัลติฟังก์ชันสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ชุมชนบ้านกล้วยพัฒนา จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๓/๓๐๕)	๓๓๗,๙๕๐ (-๓๓๗,๙๕๐) ๐	ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๓๗,๙๕๐ บาท	-	
๒๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมัลติฟังก์ชันสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	๓๖๗,๐๐๐ (-๓๖๗,๐๐๐) ๐	ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	-	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านหนองห้าตะวันออก ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก จำนวน ๘ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๔/๓๐๕)				▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๖๗,๐๐๐ บาท		
๒๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านหนองวัวเฒ่า ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๑/๓๐๕)	๒๗๔,๘๐๐ (-๒๗๔,๘๐๐) ๐	ชุมชนบ้าน หนองวัวเฒ่า	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๗๔,๘๐๐ บาท	-	
๒๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ จำนวน ๑๒ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๖/๓๐๕)	๕๓๘,๑๕๐ (-๕๓๘,๑๕๐) ๐	ชุมชนบ้าน หัวทุ่งสามัคคี	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๓๘,๑๕๐ บาท	-	
๒๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมืองลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง จำนวน ๖ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๓๒๒,๗๕๐ (-๓๒๒,๗๕๐) ๐	ชุมชน บ้านกล้วยหลวง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม	-	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๔/๓๐๕)				๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๒๒,๗๕๐ บาท		
๒๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ จำนวน ๙ เครื่อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๘/๓๐๕)	๔๓๒,๘๒๐ (-๔๓๒,๘๒๐) ๐	ชุมชนบ้านกล้วยแพะ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ ✓ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๓๒,๘๒๐ บาท	-	
๒๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจร ประจำปี ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธร เขลางค์นคร (งบเงินอุดหนุน)	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจรแก่อาสาสมัครจราจรและเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จราจรปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๑๙/๓๐๕)	๖๘,๘๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๖,๗๕๐ บาท	๒๘ - ๒๙ มิ.ย. ๖๘	
๒๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาตำรวจบ้าน สถานีตำรวจภูธร เขลางค์นคร (งบเงินอุดหนุน)	ฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๑๙/๓๐๕)	๖๘,๘๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๘,๘๐๐ บาท	๑๙ ก.ค. ๖๘	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน ประเพณี งานบุญตามรอย ศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อกษม เขมโก	ร่วมจัดงานประเพณีงานบุญ ตามรอยศรัทธาไหว้ สา อริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อกษม เขมโก กับอำเภอ เมืองลำปาง มูลนิธิหลวงพ่อกษม เขมโก และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง ลำปาง ได้แก่ จัดขบวนแห่เครื่องสักการะ ตามที่ อำเภอเมืองลำปางกำหนดและจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	สถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อกษม เขมโก อำเภอเมือง ลำปาง	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๙,๓๔๕ บาท	๒๗ พ.ย. ๖๗	
๒.	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ “เย็นอีก ม่วนใจ๋ ปีใหม่เมืองเขลางค์ นคร”	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสาน งานประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีปีใหม่เมือง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ กิจกรรมรดน้ำดำหัว กิจกรรมการ ประกวดต่าง ๆ การจัดแสดงผลภัณฑ์ของดีเมือง เขลางค์นครด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนที่ เกี่ยวกับงานประเพณีปีใหม่เมือง และกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๓ - ๒๕๔ /๓๐๕)	๒๕๐,๐๐๐ (-๔๕,๐๐๐) ๒๐๕,๐๐๐ (-๑๔๕,๐๐๐) ๖๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลเมือง เขลางค์นคร กำหนด	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท	๑ - ๒๕ เม.ย. ๖๘	
๓.	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษา อาทิ เช่น บอรรถนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมหล่อเทียน พรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรม	๓๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาลฯ และ วัดในเขต เทศบาลฯ	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗-๘ ก.ค. ๖๘	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		รณรงค์ จัดเหล่าเข้าพรรษาฯลฯ ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๑/๓๐๕)				โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท		
๔.	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนาในท้องถิ่น	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น อาทิ เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ถึงวันสำคัญต่างๆ จัด กิจกรรม สวดมนต์ เวียนเทียน ไหว้พระ ในวัน สำคัญทางศาสนา จัดการแข่งขันต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวันสำคัญ ได้แก่ วันมาฆบูชา / วัน วิสาขบูชา / วันอาสาฬหบูชา/วันออกพรรษา เป็น ต้น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๑/๓๐๕)	๑๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลเมือง เขลางค์นคร กำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๖,๑๒๕ บาท	๘ ส.ค. ๖๘	
๕	โครงการจัดงานประเพณีสง น้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ	จัดกิจกรรมสงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ (วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗) ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จัดขบวนพิธีการประเพณีความเป็นมา ของตำนานหมาขนคำ จัดการแข่งขันต่าง ๆ การจัดมหรสพ การจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระ ธาตุ ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๓/๓๐๕)	๓๕๐,๐๐๐	ณ วัดม่วงคำ ตำบล กล้วยแพะ	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๓๔๑,๖๕๐ บาท	๑๘ มิ.ย. ๖๘	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๖.	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ใน ชุมชน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ในชุมชน จำนวน ๒๘ วัด วัดละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. วัดบ้านด้า ๑๕. วัดกล้วยหลวง ๒. วัดห้วยหล่อ ๑๖. วัดกู่ ๓. วัดบุญเกิด ๑๗. วัดบ้านพ่อน ๔. วัดแม่เกีย ๑๘. วัดป่าตันกุ่มเมือง ๕. วัดพระแท่น ๑๙. วัดเข้าหมู่ ๖. วัดหัวทุ่ง ๒๐. วัดลำปางกลาง ตะวันตก ๗. วัดปากกล้วย ๒๑. วัดหัวฝาย ๘. วัดสำเภา ๒๒. วัดหนองห้า ๙. วัดหนองหัวทองกรมโพธิ์ทอง ๒๓. วัดน่าน้อย ๑๐. วัดบ้านร้องตันธงชัย ๒๔. วัดจอมเมือง ๑๑. วัดพระเจ้านั่งแท่น ๒๕. วัดม่อนธาตุ ๑๒. วัดกาดเมฆ ๒๖. วัดพระบาท ๑๓. วัดลำปางกลางตะวันออก ๑๔. วัดช่วงเปา ๒๗. วัดผาลาด ๒๘. วัดบ้านกาดใต้ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๔ - ๒๕๕/๓๐๕)	เงินอุดหนุน ๒๘๐,๐๐๐	วัดในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท	๑๓ - ๒๕ ก.ค. ๖๘	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๒ กลยุทธ์ ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดงานประเพณี ล่องสะเปา และของดีเมือง เขลางค์นคร	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ และ ส่งเสริม ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีล่องสะเปา ได้แก่ จัดชุม นิทรรศการ การประกวดแข่งขันต่าง ๆ การ เผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดีเมืองเขลางค์ นคร ด้านต่าง ๆ ขบวนแห่วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ งานประเพณีล่องสะเปาและกิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน ท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๒/๓๐๕)	๓๐๐,๐๐๐ (-๑๘,๐๐๐) ๒๘๒,๐๐๐	ริมฝั่งแม่น้ำวัง เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๘๑,๖๑๕.๒๕ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท	๑๘ ต.ค. ๖๗	
๒.	โครงการจัดงานประเพณีแห่ โคมไฟครว้ตาน วัดลำปาง กลางตะวันตก	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่โคมไฟ ครว้ตานตาน วัดลำปางกลางตะวันตก ให้แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ นิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมการประกวดต่างๆ ขบวนแห่วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับงานประเพณีแห่ โคมไฟครว้ตานและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๓/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	บริเวณ วัดลำปางกลาง ตะวันตก	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๙๙,๒๕๐ บาท	๘ พ.ย. ๖๗	
๓.	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง และของดีเมืองเขลางค์ นคร	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ และ ส่งเสริม ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีลอยกระทง ได้แก่ จัด ชุมนุมนิทรรศการ การประกวดแข่งขันต่าง ๆ การ เผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดีเมืองเขลางค์ นครด้านต่างๆ ขบวนแห่วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ งานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนใน	๓๕๐,๐๐๐ (-๒,๐๐๐) ๓๔๘,๐๐๐	ริมฝั่งแม่น้ำวัง เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๔๗,๗๓๒ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน	๑๕ พ.ย. ๖๗	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๕๒/๓๐๕)				๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกร่าง บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นำปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๘/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	- สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร - หน่วยงานต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๑๖,๐๔๙ บาท	๒๕ ก.ค. ๖๘ ๓๐-๓๑ ก.ค. ๖๘	
๒.	โครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ผลิตสื่อทุกรูปแบบในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และรับรู้ถึงการดำเนินกิจกรรมโครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง ๔ ตำบล	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๓ ธ.ค. ๖๗ - ๑๐ ก.พ. ๖๘	
๓.	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	- ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร - ออกแบบกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน (trip to go travel) - ผลิตสื่อ วิดีทัศน์ วารสารแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในช่องทางออนไลน์ต่างๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๓๗/๒๖๓)	๒๐๐,๐๐๐	แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง ๔ ตำบล	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๓ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกร่าง บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการสัมมนาเพื่ออนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการ พัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	- สร้างเวทีสัมมนาให้กับชุมชน ในการสานพลัง เครือข่ายเพื่อพัฒนา การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น - จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จาก การมีส่วนร่วมของทุกภาค เชื่อมโยงการพัฒนา เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๓๘)	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๙,๑๐๐ บาท	๓๑ มี.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	
๕	โครงการส่งเสริม ชุมชน ท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ แบบบูรณา การ	- ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบล กล้วยแพะ แบบบูรณาการ นำไปสู่การพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบและสนับสนุนการ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕๖/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	ชุมชนในตำบล กล้วยแพะ	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๓๙,๕๙๐ บาท	๓๑ มี.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตและกีฬาพื้นบ้าน อาทิ เช่น กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล วังสามขา ชก เยื่อ ฯลฯ ให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓๐๐ คน ณ สถานที่ที่เทศบาลกำหนด (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๒/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐ (-๒๐๐,๐๐๐) ๐	สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ยกเลิก ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	-	
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล “เขลางค์นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “เขลางค์นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด ตามระเบียบการแข่งขันของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓๐ ทีม ณ สนามกีฬาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๒-๒๔๓/๓๐๕)	๑๘๐,๐๐๐ (-๑๘๐,๐๐๐) ๐	สนามกีฬาของ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ยกเลิก ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท	๑๑ ธ.ค. ๖๗	
๓.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์ นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์ นครคัพ” ด้านภัยยาเสพติด ตามระเบียบการ แข่งขันของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓๐ ทีม ณ สนามกีฬาของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๓/๓๐๕)	๑๘๐,๐๐๐ (-๕๑,๒๐๐) ๑๒๘,๘๐๐	สนามกีฬาของ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๒๘,๕๐๐ บาท	๑๑ ธ.ค. ๖๗	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ผู้สูงวัยในถิ่นรอย” เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒๐๐ คน ได้แก่ กีฬา เปตองและกีฬาพื้นบ้าน เช่น ผลัดดีกอล์ฟบก/ผลัดอุ้มไข่ไต่โนเสาร์/ปิดตาล่า สัตว์/ผลัดล่ายิงลูกระเบิด/ปิดตาแต่งตัวป้อน กล้วย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๑- ๒๔๒/๓๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	สนามกีฬาของ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๙๙,๕๖๘ บาท	๑๗ ก.ค. ๖๘	
๕	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ หน่วยงานอื่น	จัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของเทศบาล เพื่อเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬานิตต่างๆที่หน่วยงาน ภายนอกจัด (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐ (๖๐,๐๐๐) ๐	สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ยกเลิก ✔ <u>โอนงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	-	
๖	โครงการฝึกทักษะกีฬาสากล ขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเพื่อ ความเป็นเลิศ	จัดฝึก ศึกษา อบรมให้ความรู้ด้านกีฬานิตต่างๆ อาทิเช่น ฟุตบอล/ฟุตซอล/วอลเลย์บอล/เปตอง/ บาสเกตบอล/ว่ายน้ำ/กรีฑา ฯลฯ ให้แก่เด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ หลักสูตร ๆ ละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๔/๓๐๕)	๖๐,๐๐๐	สถานที่ ที่เทศบาลกำหนด	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๓,๑๗๐ บาท	๑๖-๑๗ ส.ค. ๖๘	
๗	โครงการจัดกิจกรรม “ช่วง นันทนาการลานวัฒนธรรม เมืองเขลางค์นคร”	จัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น รำมวยจีน การ ฟ้อนรำที่เป็นศิลปวัฒนธรรมเฉพาะของ ท้องถิ่น ฯลฯ ให้แก่เด็กเยาวชน และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐ (-๑๐๐,๐๐๐) ๐	ลานสวนสุขภาพ สำนักงานเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กองการศึกษา	ยกเลิก ✔ <u>โอนงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน	-	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		จำนวน ๔๐ คน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔๓- ๒๔๔/๓๐๕)				๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท		

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใน ชุมชน	๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการ ดูแลต้นไม้ในชุมชน ให้กับแกนนำชุมชน จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม จำนวน ๗๐ คน ๒. กิจกรรมทบทวนการสำรวจและขึ้นทะเบียน ต้นไม้ (เพิ่มเติม) และจัดทำสมุดทะเบียนต้นไม้ - จัดทำสมุดทะเบียนต้นไม้ และป้ายทะเบียน ต้นไม้ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๐๔/๓๐๕)	๙๕,๐๐๐	- ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - พื้นที่ชุมชนใน เขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๖,๑๒๒.๕๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	- จัดประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมลงพื้นที่เพื่อสำรวจทรัพยากรท้องถิ่นใน เขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓๐๕/๓๐๕)	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๕,๙๑๐ บาท	๑๘ มี.ค. ๖๗	

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการเสริมสร้างเครือข่าย จิตอาสารักษาน้ำวัง	กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้กับแกนนำชุมชนและจิตอาสา ชุมชนริมน้ำวัง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง เขลางค์ นคร กิจกรรมที่ ๒ สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่ง น้ำเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ ชุมชนริมน้ำวัง และตรวจสอบและเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำของแม่น้ำวัง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๗/๓๐๕)	๓๕,๐๐๐	- ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร -ชุมชนริมน้ำวัง และตรวจสอบ และเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำของ แม่น้ำวัง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๙,๑๒๓ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ รักษาคุณภาพอากาศ	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมคืนข้อมูลและให้ ความรู้เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอากาศให้กับ ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล กิจกรรมที่ ๒ รายงานคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๐๔/๓๐๕)	๒๐,๐๐๐	-สำนักงาน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - รายงาน คุณภาพอากาศ ในพื้นที่เทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๘,๕๕๐ บาท	๒๗ ม.ค. ๖๘	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ๕.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
 (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย	๑. ขยะมูลฝอยทั่วไป - เก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม ๖๕ ชุมชน - ดำเนินการจ้างเอกชน หรือมอบหมาย อปท. กำจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ๒. ขยะอันตราย - เก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน อย่าง น้อย ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ - ดำเนินการจ้างเอกชน หรือมอบหมาย อปท. กำจัดขยะอันตรายปีละ ๑ ครั้ง ๓. ขยะติดเชื้อ - ดำเนินการจ้างเอกชน หรือมอบหมาย อปท. กำจัดตามหลักสุขาภิบาล (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๕/๓๐๕)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (+๗๕๕,๐๐๐) ๕,๗๕๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕,๐๙๒,๖๓๓.๔๕ บาท ▲ โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๕๕,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดประชุมคณะกรรมการจัดการ สิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๕- ๒๒๖/๓๐๕)	๖,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิก	-	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๕ กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายและจิตอาสา ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑. การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก - จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อ ๒. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทาง การ ดำเนินโครงการ ให้กับสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลกและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน - กิจกรรมประกวดหน้าบ้านน่ามอง ถนน สวยงาม - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการประกวด หน้าบ้านน่ามอง ถนนสวยงามและจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานของชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็น การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ ในการเข้าร่วมกิจกรรม (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๗-๒๒๘/๓๐๕)	๑๒๐,๐๐๐	ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร - ชุมชนในเขตฯ - ห้องประชุม เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริม สิ่งแวดล้อม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๓,๕๖๔ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิต อาสาเพื่อจะดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน	-ทำกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนและจิตอาสาต่างๆอย่าง น้อยปีละ ๖ ครั้ง ประกอบด้วย - การดูแลรักษาความสะอาดไหล่ทาง - การกำจัดผักตบชวา	๓๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๘,๘๘๒.๘๐ บาท	๔ ธ.ค. ๖๗ ๑๑ ม.ค. ๖๘ ๒๑ ก.พ. ๖๘	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๕ กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายและจิตอาสา ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		- การทำแนวกันไฟ - ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว - ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒๖/๓๐๕)						

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ต.จากถนนเดิมบริเวณทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๗/๓๐๕)	๖๐๔,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ต.จากถนนเดิมบริเวณทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	
๒	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำเหมือง เหมืองแม่ตาล ภายในชุมชนบ้านหนองหัวตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดสันฝายยาวประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๗/๓๐๕)	๕๒๕,๐๐๐	เหมืองแม่ตาล ภายในชุมชนบ้านหนองหัวตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๓	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะ บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะ โดยทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องแมสเทรตและกล่องแกเบียน ขนาดความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๗/๓๐๕)	๔๙๐,๐๐๐	บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ๒ ฝั่งถนน ตั้งแต่แยก ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้าน กาด หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๓๐ เมตร ความ ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๘/๓๐๕)	๙๐๐,๐๐๐	ตั้งแต่แยก ศูนย์บริการ สาธารณสุข บ้านกาด หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บริเวณ ข้าง ส่วน เครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๒ ภายในชุมชน บ้านยาเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว ประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๘/๓๐๕)	๓๖๐,๐๐๐	บริเวณข้าง ส่วน เครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๒ ภายในชุมชน บ้านยาเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบล ชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๓๑๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๘/๓๐๕)	๙๘๒,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านทุ่งกูด้าย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณตั้งบ้านเลขที่ ๒๓๕ ถึง สำนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ชุมพู่ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๖๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาวประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๙/๓๐๕)	๔๘๗,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านร่อง บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๓๕ ถึง สำนักงาน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ชุมพู่	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ และเรียงหินในคลองแก กเปียน ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก บริเวณ ลำเหมืองแม่ฮ่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำและเรียงหินในคลอง แกกเปียน โดยทำการวางท่อ คสล.หล่อ สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แฉก และเรียงหินในคลองแกกเปียน ความยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๙/๓๐๕)	๔๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก บริเวณ ลำเหมือง แม่ฮ่อง หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ ๓๐๙/๑ จนถึงบ้านเลขที่ ๔๑๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ความยาวประมาณ ๗๖.๐๐ เมตร และราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๕๑.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม	๗๘๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ ๓๐๙/๑ จนถึง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๗๑๒,๙๒๑.๐๔ บาท	๒๗ ส.ค. - ๒๔ พ.ย. ๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๙/๓๐๕)		บ้านเลขที่ ๔๑๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท				
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ก่อสร้างผนังป้องกันดินพัง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านธนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร พร้อม ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมประมาณ ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างผนังป้องกันดินพัง สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และ งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๐/๓๐๕)	๗๕๐,๐๐๐	บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านธนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๒,๖,๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๐/๓๐๕)	๕๖๑,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านศรีหมวด เกล้า ๑ ซอย ๒,๖,๗ และซอย ๘ หมู่ ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านจอมเมือง บริเวณ ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โย ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๑/๓๐๕)	๔๑๖,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้าน จอมเมือง บริเวณซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อนนี้ผู้ก่อกำกับแล้วแต่ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณ ตั้งแต่สามแยกบ้านนอ้งแคถึง บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ความยาวรวมประมาณ ๑๙๕.๐๐ เมตร และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๑/๓๐๕)	๘๖๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณตั้งแต่ สามแยกบ้าน นอ้งแคถึง บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อนนี้ผู้ก่อกำกับแล้วแต่ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านปางแสนทอง บริเวณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๔ ถึง บ้านเลขที่ ๔๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ความยาวประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๑/๓๐๕)	๙๘๗,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านปางแสนทอง บริเวณตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๑๔ ถึงบ้านเลขที่ ๔๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบล ปางแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อนนี้ผู้ก่อกำกับแล้วแต่ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม (ริมธาร) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๘๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๑๒.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๒/๓๐๕)	๓๓๕,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านป่าขาม (ริม ธาร) บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๘๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อนนี้ผู้ก่อกำเนิดแล้วแต่ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ บริเวณ ซอยรวมโชค ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๗๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๒/๓๐๕)	๙๗๐,๐๐๐	ภายใน ชุมชนบ้าน ป่าแลว ๒ บริเวณซอยรวม โชค ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท		ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ ก่อกำเนิด ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านไร่นาน้อย ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒ จนถึง ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๓๒.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๓/๓๐๕)	๔๒๒,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านไร่นาน้อย ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒ จนถึง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๒๑,๙๙๔.๗๙ บาท	๒๑ ส.ค. - ๑๘ พ.ย. ๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณ ซอย ๗,๙,๑๔,๑๕ และซอย ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๓๘๓.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๓/๓๐๕)	๙๙๖,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองบัว บริเวณซอย ๗,๙,๑๔,๑๕ และซอย ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๑ ถึง หมู่บ้านกนกวิมาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๒๔๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๓/๓๐๕)	๘๖๓,๐๐๐	ภายใน ชุมชน บ้านหนองยาง ซอย ๑ ถึง หมู่บ้านกนก วิมาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๔๙๔/๑ จนถึง อาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๙๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๔/๓๐๕)	๖๘๕,๐๐๐	ภายใน ชุมชน บ้าน หนองวัวเฒ่า ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๙๔/๑ จนถึง อาคาร เนกประสงค์	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
				หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท				
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวงอก ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๗๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๔/๓๐๕)	๒๒๕,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนอง หัวงอก ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนสันติภาพ บริเวณซอย ๔/๑ และซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๔/๓๐๕)	๙๒๐,๐๐๐	ภายในชุมชน สันติภาพ บริเวณซอย ๔/๑ และ ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอก	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำ การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว	๕๖๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม บริเวณซอย ข้างบ้านเลขที่	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุม บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๕๔/๑ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ประมาณ ๙๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างประมาณ ๒.๒๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๔.๘๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และงานอื่นๆตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๕/๓๐๕)		๕๔/๑ และซอย ข้างบ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท		สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘		
๒๔	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแม่กีย บริเวณฉาปนสถาน ชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู ทางเข้า - ออก ขนาดความยาวรวมประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๖/๓๐๕)	๙๕๐๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านแม่กีย บริเวณฉาปน สถานชุมชนบ้าน แม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่ซอย ๑ ถึงสามแยกโรงงานขนมจีน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาว รวมกันทั้งหมดประมาณ ๑,๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด	๑,๙๕๐,๐๐๐	ตั้งแต่ซอย ๑ ถึง สามแยกโรงงาน ขนมจีน ภายใน ชุมชนบ้านกล้วย	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่สามารถ เบิก จ่าย งบประมาณ ก่อน สิ้น	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ไม่น้อยกว่า ๖,๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๖/๓๐๕)		ม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบล กล้วยแพะ		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๗/๓๐๕)	๘๒๗,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านศาลาดอน ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสำเภา ตั้งแต่ซอย ๒,๓,๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๑,๙๓๔.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๗/๓๐๕)	๘๒๒,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านสำเภา ตั้งแต่ซอย ๒,๓,๗ และ ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท	๒๗ ส.ค. - ๒๕ ต.ค. ๖๘	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต และ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๔๒-๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน	๙๗๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านป่าขาม(อุ่น ไอรัก) ซอย จันทร์ศิริ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านป่าขาม(อุ้มไอรัก) ซอยจันทร์ศิริ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ไม่น้อยกว่า ๑, ๕๓๑.๐๐ ตารางเมตร และวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๔๔.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๔๗/๓๐๕)		หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท		สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘		

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ทางเข้าถนนไปถึง หน้าวัดกล้วยหลวง ระยะทางไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๑/๓๐๕)	๑,๒๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑,๑๙๔,๗๓๐ บาท	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันตกหมู่ที่ ๕ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ตั้งแต่แยกกาด เมฆตะวันตกถึงสุดเขตบ้านกาดเมฆตะวันตก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๑/๓๐๕)	๗๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันตก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๖๙๑,๔๕๖ บาท	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๓	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านโทก หัวช้าง ตั้งแต่ร้านอึ่งถึงโรงแรม วินเทจ หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่ร้านอึ่งถึงโรงแรม วินเทจ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๑/๓๐๕)	๖๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่ร้านอึ่งถึง โรงแรมวินเทจ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๕๙๘,๖๖๗ บาท	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๔	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน	๑,๕๓๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย.	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	โทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง บริเวณ ซอย ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ ซอยหน้าวัดแก้ว และทางเลียยเมืองตรงข้ามกับสถานี ตำรวจภูธร เขตเทศบาล ระยะทางไม่น้อย กว่า (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๒/๓๐๕)		หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑,๕๒๘,๗๐๒ บาท	๖๘	
๕	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านบุญ เกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ตั้งแต่สถานีตำรวจภูธร เขตเทศบาล ถึงสวนทนายใจ ระยะทางไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๒/๓๐๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑,๙๙๙,๐๑๙ บาท	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	
๖	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ปงแสนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำ การขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านปงแสน ทอง บริเวณตั้งแต่ทางเข้าชุมชนบ้านปงแสน ทอง ถึงร้านแสนทอง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๒/๓๐๕)	๑๗๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านปงแสนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๖๙,๗๕๒ บาท	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	
๗	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน	๒๖๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านพ่อน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย.	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑๒ ถึงศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก บ้านฟ่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๓/๓๐๕)		หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๔๔,๙๑๓ บาท	๖๘	
๘	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปาภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ตั้งแต่สามแยกโรงฆ่าสัตว์ จนถึงซอย ๑๖ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๓/๓๐๕)	๗๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๓๗,๗๑๓ บาท	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	
๙	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน สบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทองอำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๗ ระยะทางไม่ น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๓/๓๐๕)	๑๙๐,๐๐๐ (-๑๙๐,๐๐๐) ๐	ภายในชุมชน บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท	-	
๑๐	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน หนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๔/๓๐๕)	๖๒๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๖๐๐,๔๗๗ บาท	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันออก ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๓๔ ถึงบ้านเลขที่ ๒๕๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปาภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๓๔ ถึงบ้านเลขที่ ๒๕๓ ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๔/๓๐๕)	๘๒๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๓๔ ถึง บ้านเลขที่ ๒๕๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๗๔๙,๕๒๗ บาท	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยพัฒนา ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๓๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๔/๓๐๕)	๙๓๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหลวง พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๙๒๙,๖๙๖ บาท	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๓	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี ขอยประปาหมู่บ้าน เชื่อมแนวท่อประปาเดิมหมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตประปา ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ขอยประปาหมู่บ้านเชื่อม แนวท่อประปาเดิม ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๕/๓๐๕)	๙๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่ง สามัคคี ขอยประปา หมู่บ้าน เชื่อมแนวท่อ ประปาเดิม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๘๙๙,๖๗๗ บาท	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๑๓และซอย ๑๖ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๕/๓๐๕)	๓๔๐,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๒๙,๐๓๖ บาท	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชนบ้านกาตใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาตใต้ บริเวณซอย ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๕/๓๐๕)	๓๘,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านกาตใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๒,๐๒๔ บาท	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณซอย บ้านธัญภาถึงบ้านเลขที่ ๒๓๖ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๖/๓๐๕)	๑๘๐,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๕๘,๙๙๑ บาท	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม	๕๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย.	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตั้งแต่โรงเรียนบ้านแพะดอนตันถึงบ้านสวนนายสงวน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๖/๓๐๕)		ดอนตัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙๙,๕๗๕ บาท	๖๘	
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชนบ้านพ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านพ่อน บริเวณซอย ๙ และซอย ๔ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๖/๓๐๕)	๑๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านพ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๗๐,๔๒๘ บาท	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๙๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๗/๓๐๕)	๓๘,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๗,๐๓๕ บาท	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหนอง	๑๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	บัว บริเวณซอย ๓/๑ ระยะทางประมาณ ๓๒๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๗/๓๐๕)		ตำบล ปงแสนทอง		เงิน ๑๓๒,๑๐๑ บาท		
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหนองหัวหงอก บริเวณ ซอยครัวฉัตรพรถึงประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหนองหัว หงอกบริเวณซอยครัวฉัตรพรถึงประปาชุมชน หนองหัวหงอก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๗/๓๐๕)	๑๙๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองหัว หงอก บริเวณซอย ครัวฉัตรพรถึง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๘๗,๔๔๕ บาท	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอยอุไ้การาจ ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๘/๓๐๕)	๗๗,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๗๖,๖๓๔ บาท	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณซอย ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐	๗๗,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบล	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๗๕,๙๖๔ บาท	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง	เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๘/๓๐๕)		ปงแสนทอง				
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๑๘/๓๐๕)	๑,๘๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑,๗๙๘,๕๘๘ บาท	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ค่าก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้างประมาณ ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔.๔๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๔/๓๐๕)	๒๓๐,๐๐๐	บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ พัสดุฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ค่าก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร มีพื้นที่ลาน คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๔/๓๐๕)	๒,๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๓	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐาน พร้อมอาคาร ประกอบพิธี บริเวณวัดม่อน ธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วย แพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี จำนวน ๑ หลัง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๔/๓๐๕)	๓,๕๐๐,๐๐๐	บริเวณ วัดม่อนธาตุ ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณโรงเรียน บ้านสบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้างประมาณ ๙.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๕/๓๐๕)	๘๖๕,๐๐๐	บ้านสบตุ๋ย บริเวณโรงเรียน บ้านสบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๕ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ค่าก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารน้อย กว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๕/๓๐๕)	๘๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๖	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ๑ ชั้น บริเวณหลังวัด ลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ๑ ชั้น ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๕/๓๐๕)	๙๗๕,๐๐๐	บริเวณหลังวัด ลำปางกลาง ตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วย หลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วย หลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๖/๓๐๕)	๑,๙๒๐,๐๐๐	บริเวณหน้า วัดกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๘	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๖/๓๐๕)	๑,๗๒๘,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆ ตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๙	โครงการต่อเติมอาคารเดิม ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก บริเวณหลังวัด ลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารเดิม ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘๖/๓๐๕)	๒๗๕,๐๐๐	บริเวณหลัง วัดลำปางกลาง ตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ ชุมชน บ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร และ ปรับปรุงอาคารเดิม ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร และความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๔๖/๓๐๕)	๑,๒๔๘,๐๐๐	ชุมชน บ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๑	โครงการปรับปรุงและต่อเติม อาคารอเนกประสงค์เดิม ภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เดิมขนาดความ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร โดยทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน งานทาสีอาคาร งานท่อน้ำอาคาร งานต่อเติม ห้องสำหรับเก็บของชุมชน และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๔๘/๓๐๕)	๓๘๕,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคาร โรงเรียนบ้านหมอสม (ชุม อินทร์จักรราชบุรีบำรุง) ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านหมอสม ขนาด ความกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตาราง เมตร โดยทำการปรับปรุง งานหลังคาอาคาร งานทาสีอาคาร งานปรับปรุงพื้นอาคาร งาน ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร งานปรับปรุง ท่อน้ำขนาดความกว้าง ๒.๘๐ เมตร ความ ยาว ๕.๕๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลน	๑,๓๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๙๘/๓๐๕)						
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน จิตต์อารีย์วิลเลจ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ประมาณ ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๕๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๙/๓๐๕)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน จิตต์อารีย์ วิลเลจ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ประมาณ ๘.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๖๓.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๙๙/๓๐๕)	๔๙๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ค่าจัดทำ สโปตวิทยุกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจัดทำวารสาร ค่า จัดทำรายงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำป้าย ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำกระดานหัว ข่าวประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวลานำเสนอสโปต ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวีดิทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล ค่าจ้างผลิตรายการเพื่อ ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์และสื่อ ช่องทางอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ ค่าซื้อ และเช่าเวลาออกอากาศวิทยุกระจายเสียง/ โทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๔๖/๓๐๕)	๙๐๐,๐๐๐ (๔๙๙,๙๐๐) ๔๐๐,๑๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙๙,๓๗๗.๔๔ บาท และขออนุมัติกันเงินงบประมาณใน การเบิกจ่ายในเดือนกันยายน เป็นเงิน ๒๕,๒๓๔.๘๘ บาท ▼ <u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๙,๙๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ เค รื อ ข่ า ย ต่ า น ก า ร ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	การจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากร ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๐๐ คน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากระเป๋าสี เอกสาร ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่าสถานที่/ค่าบำรุง	๑๐๐,๐๐๐ (+๒๕๐,๐๐๐) ๓๕๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และงบ ประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๓๓๖,๐๖๐ บาท	๒๑ ก.ค. ๖๘ ๒๔ -๒๕ ก.ค. ๖๘	

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		สถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าของ สมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ จำเป็น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๔๘ /๓๐๕)				▲ โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท		
๓	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำปีชุมชน บ้านกาดใต้ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำปีชุมชนบ้านกาดใต้ ต.ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ใน ตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิทฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๒๑ ชุด - สายดริอ์ปวาย ทองแดงแท้ ขนาด ๐.๘ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๓/๓๐๕)	๒๕๐,๔๘๐	ชุมชน บ้านกาดใต้	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๑๕,๗๕๐ บาท	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชนบ้านจอมเมือง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายประจำชุมชนบ้านจอมเมือง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๒,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิทฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๑๔ ชุด - สายดรีอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๙/๓๐๕)	๑๗๕,๒๐๐	ชุมชนบ้านจอมเมือง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๘๐,๕๐๐ บาท	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	
๕	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายประจำชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิทฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๓๐ ชุด - สายดรีอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่	๓๗๑,๔๔๐	ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๔๑,๕๐๐ บาท	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		น้อยกว่า ๔,๒๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๔/๓๐๕)						
๖	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านป่าขาม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านป่าขาม ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิทฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๔ ชุด - สายดรีอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๖๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๔/๓๐๕)	๕๖,๒๐๐	ชุมชน บ้านป่าขาม	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๓๔,๒๕๐ บาท	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	
๗	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน ป่าแลว ๒ ต.พระบาท อ.เมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ต.พระบาท อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์	๒๕๔,๗๖๐	ชุมชน บ้านป่าแลว ๒	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๐๔,๕๐๐ บาท	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง จ.ลำปาง	พร้อม Line O utput ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๑๘ ชุด - สายดริอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๘ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๒,๖๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๖/๓๐๕)						
๘	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านย่าเป้า ๒ ต.ชมพูอ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line O utput ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๘ ชุด - สายดริอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๘ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ	๑๖๙,๖๑๐	ชุมชน บ้านย่าเป้า	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๗๗,๐๐๐ บาท	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๖/๓๐๕)						
๙	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านศรีปงชัย ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านศรีปงชัย ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๑๑ ชุด - สายดริอ์ปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๗/๓๐๕)	๑๓๗,๒๓๐	ชุมชน บ้านศรีปงชัย	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๖๕,๒๕๐ บาท	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	
๑๐	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านศรีหวมดเกล้า ๒ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนบ้านศรีหวมดเกล้า ๒ ต.ชมพู อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐	๓๒๔,๒๘๐	ชุมชนบ้าน ศรีหวมดเกล้า ๒	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๒๖,๕๐๐ บาท	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		วัดต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๒๖ ชุด - สายดรีอพายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๘/๓๐๕)						
๑๑	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายประจำชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๓๓ ชุด - สายดรีอพายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๘/๓๐๕)	๓๘๐,๔๖๐	ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๔๔,๗๕๐ บาท	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๒	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านกอกชุม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามประจำ ชุมชนบ้านกอกชุม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อม Line Output ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิทฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ แบบมีไลน์ จำนวน ๒๐ ชุด - สายครีอปวายทองแดงแท้ ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่ น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร - ไมโครโฟนสาย จำนวน ๑ ตัว - อุปกรณ์อื่น พร้อมค่าแรง ฯลฯ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๓/๓๐๕)	๒๓๑,๘๙๐	ชุมชน บ้านกอกชุม	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๙๘,๐๐๐ บาท	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ทะเบียนราษฎร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ทะเบียนราษฎร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙/๓๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๒	โครงการสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการ ทุจริต	เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนใน การป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน และเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน การป้องกันและต่อต้านการทุจริต (ตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘/๓๐๕)	๑๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย	๑๙ ส.ค. ๖๘	
๓	โครงการปลูกฝังวิถีแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนใน การป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน และเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน การป้องกันและต่อต้านการทุจริต (ตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘/๓๐๕)	๒๗,๒๐๐ (-๑๑,๐๐๐) ๑๖,๒๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท	๒๐ ส.ค. ๖๘	
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีและความสามัคคี ของคนในชาติ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีและความสามัคคีของคนในชาติ เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พาน พุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับ วางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน การจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ	๒๐๐,๐๐๐	ชุมชน/ สำนักงาน เทศบาลฯ/อื่นๆ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๔๕,๔๓๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๓/๓๐๕)						
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	-จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงแผนฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง -ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร และประชาคมเมืองเทศบาลแบบ ประชาธิปไตย -จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึงแผนฉบับ เพิ่มเติม -สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๔๕/๓๐๕)	๑๔๐,๐๐๐ (-๘๕,๕๐๐) ๕๔,๕๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๓,๙๙๕ บาท ▼ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๕,๕๐๐ บาท	๑๑ ต.ค. ๖๗ ๒๒ ต.ค. ๖๗	
๖	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑.จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒.รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร ๓.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานในไตร มาสแรกของปีงบประมาณ ๕.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่	๘๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๘,๖๓๒.๕๐ บาท ขออนุมัติเงินประมาณในการเบิกจ่าย ในการจ้างสำรวจแบบประเมินฯ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท	๑๓ พ.ย. ๖๗ ๑๘ ธ.ค. ๖๗	

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒ หรือ ๖ เดือนแรก ๖.รายงานการติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ๗.ประเมินความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการ ดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๔ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๔๖/๓๐๕)						
๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการ บริหารขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑.จัดพิธีลงนามการปฏิบัติราชการ ๒.ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ๓.จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือประชาชน ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๔.ประเมิน LPA รางวัลพระปกเกล้า คัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ ที่ดี ๕.ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุด บริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๗/๓๐๕)	๒๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๑,๕๕๔ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘	โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการด้านสารสนเทศ ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร - จัดฝึกอบรม และ ศึกษาดูงานให้แก่ คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร - พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์และ โปรแกรมระบบสารสนเทศของเทศบาลเมือง	๒๔๐,๐๐๐ (+๑๔๐,๐๐๐) ๓๘๐,๐๐๐ (-๔๒,๐๐๐) ๓๓๘,๐๐๐ (-๔,๘๙๐) ๓๒๘,๑๑๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๘๑,๗๕๐ บาท ▲ <u>โอนเพิ่มงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม	๒๔ มี.ค. ๖๘ ๑๙ พ.ค. ๖๘ ๑๕ ส.ค. ๖๘ ๑๘-๒๐ ส.ค. ๖๘	

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เขलगค้นคร - ปรับปรุงพัฒนาต้อยอดโปรแกรมระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขलगค้นคร - ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับการใช้งาน - ปรับปรุงพัฒนาต้อยอดโปรแกรมระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขलगค้นครที่มีอยู่เดิม (ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๗๗/๓๐๕				๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ▼<u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๑,๘๙๐ บาท ▼<u>โอนลดงบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙,๘๙๐ บาท		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กรณีใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคาร ศูนย์บริการประชาชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณชั้น ๑ เป็นพื้นที่ อ่านหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน และบริเวณ ชั้น ๒ เป็นพื้นที่อ่านหนังสือ และห้องคอมพิวเตอร์ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒,๔๙๑,๘๗๐	อาคารศูนย์บริการ ประชาชนเทศบาล เมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒,๑๔๕,๒๙๙.๕๒ บาท	๒๗ มี.ค. - ๒๕ ก.ค. ๖๘	
๒	เก้าอี้สตูลกลม PVC สีน้ำตาลหุ้ม หนังสังเคราะห์	จัดซื้อเก้าอี้สตูลกลม PVC สีน้ำตาลหุ้มหนัง สังเคราะห์ ขนาดไม่น้อยกว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง บน ๔๑Xเส้นผ่านศูนย์กลางล่าง ๔๑Xสูง ๔๒ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๓	โต๊ะเด็กอนุบาล	จัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๑๒๐ x (ย) ๖๐ x (ส) ๕๕ เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ ๖ ตัว จำนวน ๑ ชุด (ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่	๔,๘๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗				เงิน ๔,๘๐๐ บาท	๖๘	
๔	เก้าอี้สำนักงานพนักงานสูง	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานสูงสีดำ ขนาดไม่น้อย กว่า (ก) ๔๔ x (ย) ๔๔ x (ส) ๑๑๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๖,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๕	โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับเก็บได้	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับเก็บได้ สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๖๐ x (ย) ๑๕๐ x (ส) ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๓ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๔,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๓,๔๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๖	โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า	จัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๘๐ x (ย) ๑๒๐ x (ส) ๗๔ เซนติเมตร จำนวน ๗ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๖,๖๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๗	เก้าอี้พนักงานสูงวัสดุจาก พลาสติก PP	จัดซื้อเก้าอี้พนักงานสูงวัสดุจากพลาสติก PP สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๔๖.๕ x (ย) ๕๕ x (ส) ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๘ ตัว (ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๕,๒๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๗๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๔๔,๙๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านพ่อน บริเวณซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว รวมประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร และซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๑๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านพ่อน บริเวณ ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๙๕๗,๙๙๔ บาท	๗ ก.พ. - ๖ เม.ย. ๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณท้าย ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณท้ายซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๒๖,๔๐๐ บาท	๑ พ.ค. - ๒๙ ก.ค. ๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว	๑,๒๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านชมพู บริเวณ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านชมพู บริเวณซอย ๒ ซอย ๕ และ ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ประมาณ ๔๙๓.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ซอย ๒ ซอย ๕ และ ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู				
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๙๓ ถึง ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๔๑๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหนองยาง บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๙๓ ถึง ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท	๒๔ ม.ค. - ๒๓ เม.ย. ๖๘	
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๑ (บ้านเลขที่ ๔๓๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๑ (บ้านเลขที่ ๔๓๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๗๕,๐๐๐ บาท	๒๔ ม.ค. - ๒๓ เม.ย. ๖๘	
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø	๖๖๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	๒๖ ส.ค. - ๒๓ พ.ย.	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๔๐ ถึงบ้านเลขที่ ๕๓๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๙๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๐ ถึงบ้านเลขที่ ๕๓๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๙๘,๐๐๐ บาท	๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บริเวณถนนสายหลัก ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๗๖๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒,๘๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณถนนสาย หลัก ภายในชุมชน บ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒,๘๑๙,๔๕๐ บาท	๖ ก.ย. ๖๘ - ๓ ม.ค. ๖๙	
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านย่าเป้า บริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	
๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ -	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านย่าเป้า	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค.	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย ๕ เชื่อมซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๒๙๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		บริเวณซอย ๕ เชื่อมซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู		เงิน ๔๙๓,๐๐๐ บาท	๖๗	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ยาวในชุมชน บ้านห้วยหล่อ บริเวณหน้า อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๙๗.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณหน้าอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	
๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อม ระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ถึงชุมชนบ้านศาลา ดอน หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๔๐ - ๘๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	เชื่อมระหว่างชุมชน บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ถึงชุมชน บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๔๐ - ๘๑๔	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
				ตำบลชมพู				
๑๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ ขอยบ้านเลขที่ ๓๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๕๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ ขอยบ้านเลขที่ ๓๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๕๑,๐๐๐ บาท	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หน้าซอย ๑๘ และปากทางเข้าซอย ๘ ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	หน้าซอย ๑๘ และปากทางเข้าซอย ๘ ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน ขอยหน้าวัดสันปันชัย หมู่ที่ ๓ ตำบล	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๗๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน ขอยหน้าวัดสันปันชัย หมู่ที่ ๓ ตำบล	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๖๙,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชมพู่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	กว่า ๔๗๘.๘๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ชมพู่				
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๘๖ ถึงถนน คันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู่ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๓๐- ๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๑๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๔๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน บริเวณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๘๖ ถึงถนนคัน คลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๔๓,๐๐๐ บาท	๑๕ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหวมดเกล้า ๑ เชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีหวมดเกล้า ๑ เชื่อมถนนคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ -	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีหวมดเกล้า	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		๑ ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู		เงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท	ก.พ. ๖๘	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๖๖.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๘๙,๐๐๐ บาท	๒๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอยโรงแรมแกรนด์เมซอน หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๓๒๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านศรี หมวดเกล้า ๒ ซอย โรงแรมแกรนด์- เมซอน หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๒๗,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านศรี หมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๔ หมู่ ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๗ และซอย ๙ หมู่ ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๙.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านศรี หมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๗ และ ซอย ๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๒๕.๐๐ เมตร	๒๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน กาดเมฆตะวันออก ซอยมาดั่ว หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ขอยมาดুবัว หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลชมพู		เงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท		
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอส ฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๘๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน กาดเมฆตะวันตก ซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๒,๐๐๐ บาท	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองยาง (หมู่บ้าน กนกวิมาน) ถนนสายหลัก และ ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๓๓๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน หนองยาง (หมู่บ้าน กนกวิมาน) ถนน สายหลัก และ ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมชุมชน บ้านกาดเมตตะวันตก - ชุมชน บ้านแพะดอนตัน (บริเวณลาบ มุ่มโค้ง) หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๓๐๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ชุมชนบ้านกาดเมต ตะวันตก - ชุมชน บ้านแพะดอนตัน (บริเวณลาบมุ่มโค้ง) หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณหน้าหอพัก A หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก บริเวณหน้าหอพัก A หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๕๗,๐๐๐ บาท	๗ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมและ ก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันออก ซอย บ้านเลขที่ ๑๘๘ ถึง ๒๙๕ และ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมและก่อสร้างถนน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐- ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๘๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลาง ตะวันออก ซอย บ้านเลขที่ ๑๘๘ ถึง ๒๙๕ และซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๐๐ หมู่ ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณ ถนนเลียบ ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ป่าแลว ๑ บริเวณ ถนนเลียบ ทาง รถไฟ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๘๔,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน หนองเจริญ บริเวณ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๒,๐๐๐ บาท	๒๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	กว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณ ซอย ๗ และซอย ๘ และซอย ต้น ๒ ซอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาว รวมประมาณ ๒๕๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๓.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองเจริญ บริเวณซอย ๗ และซอย ๘ และ ซอยต้น ๒ ซอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๒,๐๐๐ บาท	๒๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ฟ่อน บริเวณซอยปู่เจ้าเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ฟ่อน บริเวณซอย ปู่เจ้าเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท	๕ ก.พ.- ๔ เม.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๓/๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน กาดเมฆตะวันตก ซอย ๓/๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๘๒,๐๐๐ บาท	๓๐ เม.ย. - ๒๘ ก.ค. ๖๘	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หนองหัวทองก บริเวณซอย หอพักจิรวรรณ หมู่ที่ ๙ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๑๐๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองหัวทองก บริเวณซอย หอพักจิรวรรณ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๗๓,๐๐๐ บาท	๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๘	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน แพะดอนตัน บริเวณข้างสุสาน ถึงถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๕๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านแพะดอนตัน บริเวณข้างสุสาน ถึงถนนคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๗๗,๙๙๙ บาท	๒ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๒๕ - ๕๕๕ ภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมพุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๒๕ - ๕๕๕ ภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมพุก	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท	๕ ก.พ. - ๕ พ.ค. ๖๘	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านด้า บริเวณซอย ๑๔ บ้านเลขที่ ๒๘๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมพุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๒.๘๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านด้า บริเวณซอย ๑๔ บ้านเลขที่ ๒๘๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมพุก	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕๔,๙๗๘ บาท	๖ ก.พ. - ๖ เม.ย. ๖๘	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๓๑๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๓๑๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพุก	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐ เม.ย. - ๒๘ ก.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง	ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านร้อง บริเวณซอย ๑๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ร้อง บริเวณซอย ๑๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๓ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีก้า บริเวณ ซอย ๓ และซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๓๖๑.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๑๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีก้า บริเวณ ซอย ๓ และซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๙๘๙,๐๐๐ บาท	๕ ส.ค. - ๒ ธ.ค. ๖๘	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หมอสมน บริเวณซอยชมพูเขื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความ ยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๘๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหมอสมน บริเวณซอยชมพู เขื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๘๙,๐๐๐ บาท	๒๗ มิ.ย. - ๒ ก.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๒๕๕-๔๕๘ ริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว รวม ๒๒๗.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๒๕๕- ๔๕๘ ริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๖๐๕,๐๐๐ บาท	๒๑ ก.พ. – ๒๑ พ.ค. ๖๘	
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่ม เมือง ตั้งแต่หมู่บ้านประปาบ้าน กาดใต้ ถึงสามแยกบ้านป่าตัน หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว รวม ๕๙๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๙๗๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านป่าตันกุ่มเมือง ตั้งแต่หมู่บ้านประปา บ้านกาดใต้ ถึงสามแยกบ้านป่า ตัน หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑,๗๖๖,๐๐๐ บาท	๒๗ ก.พ. – ๒๗ มิ.ย. ๖๘	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน กาดใต้ ภายในซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน	๗๕๓,๓๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกาดใต้ ภายในซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๗๙,๐๐๐ บาท	๑๓ มี.ค. – ๑๐ มิ.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดหนองห้า ถึงซอย ๘ ขนาด ๑.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๑๐.๐๐ เมตร และบริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๗/๑ จนถึง สามแยกซอย ๘ ขนาด ๑.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ความยาวรวม ๑๙๕.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๐๑๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท	๒๑ ก.พ. - ๒๐ มิ.ย. ๖๘	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านปงแสนทอง บริเวณ ถนนเข้าหมู่บ้านสายหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๙๔.๐๐ ตารางเมตรและงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านปงแสนทอง บริเวณถนน เข้าหมู่บ้านสายหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐	๓๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านปางแสนทอง บริเวณ ซอย ๘ ซอย ๙ และซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		บริเวณซอย ๘ ซอย ๙ และซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๙๔,๐๐๐ บาท	ก.พ. ๖๘	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีก้า บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านศรีก้า บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลปางแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๐๕,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหมอสม ซอย ๘ และ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปางแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)	๔๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหมอสม ซอย ๘ และซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปางแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๖๒,๐๐๐ บาท	๑๕ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านวังแก้ว บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๔๒.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านวังแก้ว บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมและ ก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก ซอย บ้านเลขที่ ๑๖๙ , ๒๓๙ , ๔๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมและก่อสร้างถนน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๒.๙๐- ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๖๙ , ๒๓๙ , ๔๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๕๖,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านไร่นาน้อย บริเวณ ซอย ๓ ถึง ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่นาน้อย บริเวณซอย ๓ ถึง ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณ บ้าน เลขที่ ๑๗๓/๓ และ บ้านเลขที่ ๒๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๘๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๓/๓ และบ้านเลขที่ ๒๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๘๒,๐๐๐ บาท	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.พ. ๖๘	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ซอย บ้านเลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐- ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๖๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านทุ่งกู่ด้าย ซอยบ้านเลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.พ. ๖๘	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่ง กู่ด้าย ซอย บ้าน เลขที่	โดยทำการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔	๔๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านทุ่ง กู่ด้าย ซอย บ้านเลขที่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	๒๕๐,๓๐๐,๓๔๑ (บริเวณซอย ชลประทาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		๒๕๐,๓๐๐,๓๔๑ (บริเวณซอย ชลประทาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง		เงิน ๔๓๘,๐๐๐ บาท		
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กาโดโปง บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกาโดโปง บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กาโดโปง บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกาโดโปง บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๘๖,๐๐๐ บาท	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านช้าง บริเวณตั้งแต่ หน้าสำนักงานช่างไปทาง แยกบ้านปากกล้วย - แม็กกี หมู่ ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านช้าง บริเวณ ตั้งแต่หน้าสำนักงาน ช่างไปทางแยก บ้านปากกล้วย - แม็กกี หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๒,๕๐๐ บาท	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๑ บ้าน เลข ที่ ๙๙ และ บ้านเลขที่ ๒๑๐/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๘.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๘๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง	๒๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๑ บ้านเลขที่ ๙๙ และ บ้านเลขที่ ๒๑๐/๕ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง จังหวัดลำปาง	เขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลปงแสนทอง				
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนมงคลกาญจน์ บริเวณ ซอยร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๖๕๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน มงคลกาญจน์ บริเวณซอยร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๑๓.๐๐	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่ช่วงเปา บริเวณซอย ๔	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ขอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๕๖๓.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลงแสนทอง		เงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท		
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนหมอ สม บริเวณซอยแยกจากซอย ๒ และระหว่างซอย ๑๑ เชื่อม ซอย ๑๒ (ซอยตันโพธิ์) หมู่ที่ ๒ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน หมอสม บริเวณซอย แยกจากซอย ๒ และระหว่างซอย ๑๑ เชื่อมซอย ๑๒ (ซอยตันโพธิ์) หมู่ที่ ๒ ตำบลปลงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	
๖๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนหมอสม บริเวณระหว่างซอย ๔ เชื่อม ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปลงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๗๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๓๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน หมอสม บริเวณ ระหว่างซอย ๔ เชื่อมซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปลงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท	๒๒ ก.พ. - ๒๒ พ.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านวังแค้ว บริเวณซอยจรัสแสง ๒ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๒.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๖๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านวังแค้ว บริเวณซอยจรัสแสง ๒ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๖๔,๐๐๐ บาท	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณซอย ๒ ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๑๕ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณซอย ๒ ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙,๙๙๙ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณแยกจากซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน	๑๒๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณแยกจากซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลปงแสนทอง				
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ภายในซอย ๔ และภายในซอย ๑๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ภายในซอย ๔ และภายในซอย ๑๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๕ ก.พ. – ๕ พ.ค. ๖๘	
๗๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง บริเวณซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๓๓.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหลวง บริเวณซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๔๖,๐๐๐ บาท	๕ ก.พ. – ๕ พ.ค. ๖๘	
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๖,๐๐๐ บาท	๓๐ เม.ย. – ๒๘ ก.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณซอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๓๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณซอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๒๓ ธ.ค. ๖๗ – ๒๓ มี.ค. ๖๘	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท	๒๓ ธ.ค. ๖๗ – ๒๓ มี.ค. ๖๘	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล	๔๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๒,๙๒๔ บาท	๒๔ มี.ค. – ๒๔ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลปงแสนทอง				
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีสง่า บริเวณ ซอย ๒/๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนศรีสง่า บริเวณซอย ๒/๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๓ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ บ้านเลขที่ ๕๗๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ บ้านเลขที่ ๕๗๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท	๘ พ.ค. - ๕ ส.ค. ๖๘	
๗๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อกัก ความยาวรวมประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตาม	๑๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๒๓ เม.ย. - ๒๑ ก.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลงแสนทอง		เงิน ๑๒๗,๐๐๐ บาท		
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๑๑/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๕๒๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๑๑/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๕๒๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท	๓๐ เม.ย. - ๒๘ ก.ค. ๖๘	
๗๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสำเภา ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๑๘ จนถึงบ้านเลขที่ ๒๐๘ ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสำเภา ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๑๘ จนถึงบ้านเลขที่ ๒๐๘ ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลปลงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท	๕ ก.พ. - ๕ พ.ค. ๖๘	
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๘/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลปลง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ตารางเมตร และ	๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๘/๕ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๕,๗๙๘ บาท	๘ พ.ค. - ๕ ส.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลปงแสนทอง				
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน บุญเกิด ขอยเชื่อมระหว่างบ้าน บุญเกิด ถึงบ้านหนองปล้อง และบริเวณข้างบ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๖๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๗๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด ขอยเชื่อมระหว่าง บ้านบุญเกิด ถึงบ้านหนองปล้อง และบริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๔๙,๐๐๐ บาท	๑๗ ก.ค. - ๑๔ ต.ค. ๖๘	
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกอกชุม ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๒ จนถึงหมู่บ้าน ทิพย์นารา และ ขอยข้าง บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวมประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๕๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๒ จนถึงหมู่บ้าน ทิพย์นารา และ ขอยข้าง บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๖๕,๙๐๘ บาท	๓๐ ส.ค. - ๒๗ พ.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๘๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กอกชุม ซอยบ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร และปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๗๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม ซอยบ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๗๐,๐๐๐ บาท	๑๘ ก.ค. - ๑๔ พ.ย. ๖๘	
๘๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๗๙ จนถึง บ้านเลขที่ ๕๑๖ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๗๑๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๗๙ จนถึง บ้านเลขที่ ๕๑๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๗๑๐,๐๐๐ บาท	๒๗ มิ.ย. - ๒๓ ก.ย. ๖๘	
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่ บริเวณบ้านเลขที่ ๙๗/๒ จนถึง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย	๗๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ ๙๗/๒	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท	๒๐ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ทางสิ้นสุดเขตรถไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	กว่า ๑,๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		จนถึงทางสิ้นสุดเขตรถไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท				
๘๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๓/๑ จนถึงร้านลาบป่าดี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๙๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๓/๑ จนถึงร้านลาบป่าดี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๗๖,๐๐๐ บาท	๔ ก.ค. - ๑ ต.ค. ๖๘	
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนลำปางคุณ บริเวณซอย ๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๒๐-๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๖๘.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนลำปางคุณ บริเวณซอย ๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘	
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐-	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนลำปางคุณ ซอย ๑๓	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค.	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนลำปางขุน ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๖๘	
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนป่าขาม (ริมธาร) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๙๔๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน ป่าขาม (ริมธาร) บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๙๔๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (ธารสายทิพย์) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑๑๙/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๓๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗)	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านป่าขาม (ธารสายทิพย์) บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๑๑๙/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๑๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๑๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ก.พ. ๖๘	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๖ หมู่ ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ก.พ. ๖๘	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๒ หมู่ ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบ	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ.๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	เมือง จังหวัดลำปาง	แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๙๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนชนวรรณ ถึงชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด ความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	เชื่อมระหว่าง ชุมชนชนวรรณ ถึงชุมชน บ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘	
๙๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๓๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๑๐- ๕.๓๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๓๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ.๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๙๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนสันติภาพ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๖๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน สันติภาพ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	
๙๗	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ซอย ๑๒ (สังขะหนูน) หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวรวมประมาณ ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๙.๐๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ซอย ๑๒ (สังขะหนูน) หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๖๘ จนถึงทางเข้าโครงการหมู่บ้านตากานต์ดาแลนด์แอนเฮาส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๖๘ จนถึงทางเข้าโครงการหมู่บ้านตากานต์ดาแลนด์แอนเฮาส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท	๒๐ พ.ย. ๖๗- ๑๘ ม.ค. ๖๘	
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๑๗ พ.ย. ๖๗- ๑๔ ก.พ. ๖๘	
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๕ ธ.ค. ๖๗- ๒ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านผาตลาด (วังหลวง) บริเวณจุดสกัดไฟฟ้าหมอกคว้น บ้านผาตลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเชลางคันคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านผาตลาด (วังหลวง) บริเวณจุดสกัด ไฟฟ้าหมอกคว้น บ้านผาตลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณบ้าน นางน้อย แก้วทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเชลางคันคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านผาตลาด บริเวณบ้าน นางน้อย แก้วทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท	๗ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๖๘	
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองปล้อง (ลุ่ม	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๓๐- ๓.๘๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๙๙.๐๐	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองปล้อง (ลุ่มเหมือง)	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	เหมือง) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท		เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท		
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนศรีพูนทรัพย์ บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๙๘/๓๙ และ ๖๙๘/๔๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๙๘/๓๙ และ ๖๙๘/๔๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	
๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอย ๒ หมู่ ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๘๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๙๔๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๐๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอย ๑ และ ถนนสายหน้ากรมทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ ซอย ๑ และถนนสายหน้า กรมทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘	
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ ๗๐๕ , ๑๓๗/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๙.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองปล้อง บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๗๐๕ , ๑๓๗/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ มี.ค. ๖๘	
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ เชื่อม หมู่บ้าน เอือนสายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๑๐๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน จิตต์อารีวิลเลจ ๑ เชื่อมหมู่บ้าน เอือนสายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม พร้อมลานด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๒๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๔๔.๐๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุง ลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกอกชุม ซอย เจ.ซี. เพลส หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๒๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกอกชุม ซอย เจ.ซี.เพลส หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท	๑๖ พ.ย. ๖๗ - ๑๔ ม.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน จิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท	๑๖ พ.ย. ๖๗ - ๑๔ ม.ค. ๖๘	
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณ ซอย ๔, ซอย ๘/๒, ซอย ๘/๔, ซอย ๘/๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน จิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณ ซอย ๔, ซอย ๘/๒, ซอย ๘/๔, ซอย ๘/๖ หมู่ ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐๕,๕๐๐ บาท	๒๐ พ.ย. ๖๗ - ๑๘ ม.ค. ๖๘	
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๐๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๙๕๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม	๓๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๐๒ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง	แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลพระบาท				
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๓๗ ถึงบ้านเลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๓๗ ถึง บ้านเลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๔๑๑ หมู่ ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๘๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๔๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยรวม	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๙๒.๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๒ ซอยรวมโชค ๓	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	โชค ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท		เงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท		
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนป่าแลว ๒ ซอยรวมโชค ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน ป่าแลว ๒ ซอยรวมโชค ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนหนองห้าตะวันออกซอย ข้างโครงการศรีแสงทอง (บ้าน กำนันสวน) หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๒๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๒๐,๐๐๐(เงิน สะสม)	ภายในชุมชน หนองห้าตะวันออก ซอยข้างโครงการ ศรีแสงทอง (บ้านกำนันสวน) หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่โครงการศรีแสงทองถึง ทางเชื่อมบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน หนองห้าตะวันออก ตั้งแต่โครงการ ศรีแสงทองถึงทาง เชื่อมบ้านโทกหัว ช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอยข้างร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐- ๙.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕ ตารางเมตร และ งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอยข้าง ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๗ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๖๘	
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๒๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๘	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๒๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๑๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๗๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๑๗๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	
๑๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณอยู่อาจารย์ไก่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณอยู่อาจารย์ไก่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	
๑๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๓๙.๐๐	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณหน้าฟิลา	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บริเวณหอนาฬิกาสันป่าตึง หมู่ ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		สันป่าตึง หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท		เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท		
๑๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๗๕ จนถึงบ้านเลขที่ ๗๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๙๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๕ จนถึงบ้านเลขที่ ๗๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	
๑๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๗๔ (ทางไปวัด สามัคคีบุญญาราม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๗๔ (ทางไปวัด สามัคคีบุญญาราม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สัน ป่าตึง) บริเวณปากทางเข้าวัด สันป่าตึงวนาราม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) บริเวณปากทางเข้า วัดสันป่าตึงวนาราม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ก.พ. ๖๘	
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน บุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๖/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตาราง เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ ๗๖/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๖๙,๐๐๐ บาท	๒๘ มี.ค. - ๒๕ มิ.ย. ๖๘	
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน โทกหัวช้าง บริเวณซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๔๘, ๕๑/๒ หมู่ ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง บริเวณซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๔๘, ๕๑/๒ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๖๕,๐๐๐ บาท	๒๙ มี.ค. - ๒๖ มิ.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลพระบาท				
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๔, ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๔, ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๓๗,๐๐๐ บาท	๒๕ มี.ย. ๖๘	
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ตั้งแต่ซอยบ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ตั้งแต่ซอยบ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐ บาท	๒๘ มี.ค. - ๒๕ มี.ย. ๖๘	
๑๓๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน	โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ	๖๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ มี.ย. - ๑๗ มี.ย.	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ชุมชนบ้านหัวฝาย บริเวณ บ้านเลขที่ ๓๔๒ ถึงลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอมือง จังหวัด ลำปาง	พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒๑๑.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๒ ถึงลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ		โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๓๙,๐๐๐ บาท	๖๘	
๑๓๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอยพัฒนา ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๔.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง บริเวณซอยพัฒนา ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๘๖,๐๐๐ บาท	๑๕ ธ.ค. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	
๑๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอย ๕ และซอยบ้านเลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๗.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง บริเวณซอย ๕ และ ซอยบ้านเลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๘ ธ.ค. ๖๗ - ๖ ม.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา บริเวณซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง พัฒนา บริเวณซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๖ ม.ค. ๖๘	
๑๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๘ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๗๘ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๗๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ซอย ๘ และซอย ข้างบ้านเลขที่ ๓๗๘ ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๗๖,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๖ ม.ค. ๖๘	
๑๓๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๕๑๐ และซอย บ้านเลขที่ ๒๑๖/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๑๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๕๑๐ และซอยบ้านเลขที่ ๒๑๖/๒ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	จังหวัดลำปาง	(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		ตำบลกล้วยแพะ				
๑๓๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณ ซอย ๕ และซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๕ และ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๓๔,๐๐๐ บาท	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	
๑๓๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณ ซอย ๑๗ และซอยบ้านเลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๘.๔๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ บริเวณซอย ๑๗ และซอยบ้านเลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	
๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๒๕/๑,บ้านเลขที่	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๘๙.๐๐ เมตร	๒๒๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๒๕/๑, บ้านเลขที่ ๘๒/๑	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	๘๒/๑ และซอยบ้านเลขที่ ๑๗๙/๑ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขตกลางคันคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		และซอยบ้านเลขที่ ๑๗๙/๑ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ		เงิน ๒๒๒,๐๐๐ บาท		
๑๔๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๓, ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๑๗, ซอยบ้านเลขที่ ๒๓๗ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขตกลางคันคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐ (กองช่าง)	บริเวณซอย ๓ , ซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๑๗, ซอยบ้านเลขที่ ๒๓๗ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	
๑๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๗ ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขตกลางคันคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๓๕๓,๐๐๐ (กองช่าง)	ซอย ๗ ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐ บาท	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๑๔๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๒ ถึงลำห้วยแม่ปุง ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๒ ถึงลำห้วยแม่ปุง ภายใน ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	
๑๔๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ และ ซอย ๖ ภายในชุมชนบ้านกล้วย กลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๘๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ซอย ๓ และซอย ๖ ภายในชุมชน บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	
๑๔๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ข้างวัดพระแท่น ภายในชุมชน บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม	๔๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	ถนนสาย ข้างวัดพระแท่น ภายในชุมชนบ้าน กล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔๖,๐๐๐ บาท	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปาง	แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๑๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ข้างบ้านเลขที่ ๓๘/๒ ถึงถนน คลองชลประทาน ภายในชุมชน บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เม ต ร หรือ มี พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ย ก ว่ า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร(ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ถนนสายข้าง บ้านเลขที่ ๓๘/๒ ถึงถนนคลอง ชลประทาน ภายใน ชุมชนบ้านกล้วย กลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๘ พ.ย. ๖๗ - ๖๓ มี.ค. ๖๘	
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวง บริเวณ ซอย บ้านเลขที่ ๓๘๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๖๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๓๘๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๙,๕๙๙ บาท	๘ มี.ค. - ๖ พ.ค. ๖๘	
๑๔๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา	โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ความยาวรวม ๔๕.๐๐ เมตร และ	๑๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง พัฒนา บริเวณ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๖ ก.พ. - ๖ เม.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๐ เชื่อม บ่อพักเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		บ้านเลขที่ ๓๔๐ เชื่อมบ่อพักเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ		เงิน ๑๒๙,๙๕๔ บาท		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างผนังป้องกัน การกัดเซาะตลิ่ง บริเวณลำ เหมืองสาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการเรียงหินในร่องแกเบียนและใน กล่อมแมทเทรส ความสูงประมาณ ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชน บ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๘๓,๐๐๐ บาท	๒๑ เม.ย. - ๒๑ ส.ค. ๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันตก หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำชนิดจุ่มใต้ดินและ แบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับ แรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้ง อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชน บ้านกาดเมฆ- ตะวันตก หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มใต้ดิน และแบบหอยโข่งพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชน บ้านกาดเมฆ- ตะวันออก หมู่ที่ ๕ ต.ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗						
๔	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านป่า แล้ว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่งพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน ป่าแล้ว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๓๐ ม.ค. - ๒๙ เม.ย. ๖๘	
๕	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่า เซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปา หมู่บ้าน ชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ภายใน ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง อำเภอเมือง จ.ลำปาง	โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ แบบชนิดจุ่มได้น้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแรงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านไร่ สันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ต.ปงแสน ทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปา หมู่บ้าน ชุมชนไร่สันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๕๔,๐๐๐ บาท	๒๘ ม.ค. – ๒๗ เม.ย. ๖๘	
๘	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการวางท่อเมนประปา ชนิดท่อ PVC Ø ๔ นิ้วความยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร และติดตั้ง อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านลำปางกลาง ตะวันตก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๕๔,๐๐๐ บาท	๑๔ ม.ค. – ๑๓ เม.ย. ๖๘	
๙	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ บาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน(คันทรี่วิว) ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊ม สูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้าง บ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปา หมู่บ้าน (คันทรี่วิว) ชุมชน บ้านหนองห้า ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๑๒ ก.พ. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านแม่เกีย หมู่ที่ ๙ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊ม สูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้ น้ำและแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้าง บ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านแม่เกีย หมู่ที่ ๙ ต.ปงแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๑๒ ก.พ. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้าง บ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ต.พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท	๑๒ ก.พ. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	
๑๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านผาลาด (สามแยกผาลาด) หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้าง บ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐(เงิน สะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านผาลาด (สามแยกผาลาด) หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๙ ม.ค. – ๙ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดื่ม ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านผาตลาด(ผาตลาดวังหลวง) หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านผาตลาด (ผาตลาดวังหลวง) หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๙ ม.ค. - ๙ มี.ค. ๖๘	
๑๔	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดื่ม ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านอ้วมเมียนบ้านผาตลาด หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านอ้วมเมียน บ้านผาตลาด หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๙ ม.ค. - ๙ มี.ค. ๖๘	
๑๕	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลและปั้มน้ำดื่ม ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านกอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ ๖ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแรงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านกอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ ๖ ต.พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๑๒ ก.พ. - ๑๒ พ.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านป่าแล้ว ๒ หมู่ที่ ๗ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐(เงิน สะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านป่าแล้ว ๒ หมู่ที่ ๗ ต.พระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท	๒๓ ม.ค. – ๒๓ เม.ย. ๖๘	
๑๗	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้านหน้าวัดหนองห้า ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซล่าเซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาลและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้านหน้าวัดหนองห้า ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท	๒๓ ม.ค. – ๒๒ เม.ย. ๖๘	
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท	๘ ม.ค. – ๗ เม.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๙	โครงการติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาล ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐ บาท	๑๐ ม.ค. – ๑๐ มี.ค. ๖๘	
๒๐	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลและปั๊มสูบน้ำดี ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซลาร์เซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๑๐ ม.ค. – ๑๐ มี.ค. ๖๘	
๒๑	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาล ภายในประปาหมู่บ้าน (ศูนย์ไถลื้อ) ชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างอาคารรับแผงโซลาร์เซลล์ เป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปาหมู่บ้าน (ศูนย์ไถลื้อ) ชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๑๐ ม.ค. – ๑๐ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำ บาดาลและปั้มน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน กล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอมะนัง จังหวัด ลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มน้ำแบบชนิดจุ่มได้น้ำ และแบบหอยโข่ง พร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้าง อาคารรับแรงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในประปา หมู่บ้าน ชุมชน บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท	๑๐ ม.ค. – ๑๐ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะ บ้านยาเป่า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณ สวนสาธารณะ บ้านยาเป่า ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท	๒๑ ธ.ค. ๖๗ - ๑๘ ก.พ. ๖๘	
๒	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีและขาปรับโยกกันโคมแบบ ๒ โคม พร้อมติดตั้ง	โดยทำการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง (LED Street Light) ขนาดกำลังไฟ ๖๐ วัตต์ และจัดซื้อพร้อมติดตั้งขาปรับโยกกันโคมแบบ ๒ โคม ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑,๒๗๐ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ) ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๒,๗๖๓,๕๐๐ (เงินสะสม)	ภายในเขตตำบล กล้วยแพะ ชุมชน บ้านกล้วยหลวง ชุมชนบ้านกล้วย แพะ ชุมชนบ้านกล้วย กลาง และชุมชน บ้านกล้วยม่วง เขตตำบลพระบาท ชุมชนบ้านโทกหัว ช้าง ชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี ชุมชน บ้านบุญเกิด ชุมชนบ้านหนอง วัวเฒ่า เขตตำบลชมพู ชุมชนบ้านลำปาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๑,๙๖๓,๕๐๐ บาท	๒๖ พ.ย. ๖๗ - ๒๔ เม.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
				กลางตะวันออก ชุมชนบ้านจอม เมือง ชุมชนบ้าน ชมพู ชุมชนบ้าน พ่อน ชุมชน บ้านต้า ชุมชนบ้าน ย่าเป้า ชุมชนบ้าน ศรีปงชัย เขต ตำบลปงแสนทอง ชุมชนบ้านไร่ช่วง เปา ชุมชนบ้านไร่ น้าน้อย ชุมชน บ้านหลวง ชุมชน บ้านป่าตันกุ่มเมือง ชุมชนบ้านป่า กล้วย ชุมชนบ้าน แม่กีย ชุมชนบ้าน ลำปางกลาง ตะวันตก				
๓	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน แอลอีดีพร้อมติดตั้ง บริเวณ หน้าตำรวจทางหลวงจังหวัด	โดยทำการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง (LED Street Light) ขนาดกำลังไฟ ๑๕๐ วัตต์	๘๐๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณหน้าตำรวจ ทางหลวงจังหวัด ลำปางถึง เกาะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ลำปางถึง เกาะกลางถนนแยก ชุมชนบ้านย่าเป้าไปจนถึงเขต ถนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	บริเวณหน้าตำรวจทางหลวงจังหวัดลำปางถึง เกาะกลางถนนแยกชุมชนบ้านย่าเป้าไปจนถึง เขตถนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๖๒ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานประมาณ) ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗		กลางถนนแยก ชุมชนบ้านย่าเป้าไป จนถึงเขตถนน เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ตำบล ชมพู		เงิน ๘๐๒,๐๐๐ บาท		
๔	โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่อง สว่างโคมโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่ปุง กม.๒+๐๐๐ - ๘+๐๐๐	โดยทำการจัดซื้อเสาไฟฟ้าโคมโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑๗๐ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรม ไทย โดยสำนักงานประมาณ)ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑,๗๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณคลองส่ง น้ำสายใหญ่แม่ ปุง กม.๒+๐๐๐ - ๘+๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๑,๗๑๕,๗๒๐ บาท	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	
๕	โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่อง สว่างโคมโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บริเวณถนนเส้นชุมชนบ้านหัว ฝายไปสำนักงานตรวจคนเข้า เมือง ชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการจัดซื้อเสาไฟฟ้าโคมโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานประมาณ)ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๐๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณถนนเส้น ชุมชน บ้านหัวฝายไป สำนักงานตรวจ คนเข้าเมือง ชุมชนบ้านหัว ฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑,๐๓๓,๗๔๐ บาท	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารเอนกประสงค์ และลานเอนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างลานแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๑๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณ ฌาปนสถาน ชุมชนบ้านลำปาง กลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๑๔๙,๙๖๖ บาท	๒๒ ต.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	
๒	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านวังแก้วด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	โดยทำการปรับปรุงลานบริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านวังแก้วด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๕๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	บริเวณศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน บ้านวังแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบล ปางแสนทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็น เงิน ๕๑๕,๐๐๐ บาท	๒๔ ต.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.พ. ๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๓,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชนบ้าน ปากกล้วย บริเวณประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปางแสนทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหนองปล้อง บริเวณหน้าอาคารจวดรณขะ และโรงซ่อมเครื่องจักรกลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวลานแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ลานไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ภายในชุมชน บ้านหนองปล้อง บริเวณหน้าอาคารจวดรณขะ และโรงซ่อมเครื่องจักรกลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๗ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๖๘	

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีงบบุคลากรเฉพาะกิจ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบ เปิดข้างท้าย จำนวน ๑ คัน	๑,๐๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๗๑๖,๘๐๐ บาท	๑ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก (ซอยทางเข้าบ้านธารวิว) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓,๒๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก (ซอยทางเข้าบ้านธารวิว) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท	๖ มี.ค. - ๑ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เชื่อมระหว่างถนนสายเลี่ยงเมืองอินทร์บุรี - เชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔,๖๕๐,๐๐๐	ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เชื่อมระหว่างถนนสายเลี่ยงเมืองอินทร์บุรี - เชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๖๘	
๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณที่พักระเบียงป่าสักจะบู่ชาธรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู ถึงชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒,๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า	๗,๕๕๐,๐๐๐	บ้านห้วยหล่อ บริเวณที่พักระเบียงป่าสักจะบู่ชาธรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู ถึงชุมชนบ้านกล้วยกลาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖,๒๖๖,๐๐๐ บาท	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ เม.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๒,๕๕๕ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ				
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก บริเวณคันคลอง ส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั้งขวาถึง ทางเข้า - ออก ประตูด่านหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์ คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดผิว จราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔,๕๐๐,๐๐๐	ชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก บริเวณคันคลอง ส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั้งขวา ถึง ทางเข้า - ออก ประตูด่านหลัง มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๒,๙๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐ พ.ค. - ๑๖ ก.ย. ๖๘	
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่าง ชุมชนบ้านบุญเกิด ถึงชุมชน สันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์ คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)) ขนาดผิว จราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒,๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อย กว่า ๙,๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕,๖๐๐,๐๐๐	เชื่อมระหว่าง ชุมชนบ้านบุญเกิด ถึง ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายเป็น เงิน ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท	๒๔ พ.ค. - ๒๐ ก.ย. ๖๘	

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลเมืองเขลางค์นครพบว่าผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๖ คะแนน ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๒ คะแนน

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของ การวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

อันดับ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านยุทธศาสตร์การทํานุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๗๑ (S.D. ๑.๑๙)

อันดับ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๔๖ (S.D. ๑.๒๒)

อันดับ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๑ (S.D. ๑.๓๓)

อันดับ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๘ (S.D. ๑.๕๓)

อันดับ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๖ (S.D. ๑.๔๖)

อันดับ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๐ (S.D. ๑.๕๘)

อันดับ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๐ (S.D. ๑.๘๖)

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan และระบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้ง นี้ก็ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ดังนี้

๒.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครซึ่งประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควร มีการปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ในสภาพดี จัดลำดับ ความสำคัญ ของถนนที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซม ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การโทรศัพท์ฯ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ใน สภาพดี ทำการติดตั้งไฟฟ้าให้เพียงพอ ตลอดจนทำการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามถนนหลัก และถนน ภายในซอยต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดีและควรเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าในบริเวณซอย ที่ค่อนข้างอันตราย หรือตามมุมอับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการเกิดอาชญากรรม

๓. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเป็นประจำและจัดให้มี เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บขยะมูลฝอยออกจากท่อระบายน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงมีฝนตก เพื่อป้องกันไม่ให้ มีน้ำท่วมขัง

๔. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด ระเบียบ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านเหล้า ให้มีความเหมาะสมและควรมีการตรวจสอบระยะเวลา ในการเปิดให้บริการของ สถานบันเทิง เพื่อให้เปิดให้บริการตามช่วงที่กฎหมายกำหนด และมีการตรวจสอบ การให้บริการสำหรับเยาวชน ที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

๕. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควร มีการจัดระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ให้เหมาะสม และ ควรมีการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการจราจร และเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุป้ายหัก โคนหรือล้มทับบ้านเรือน

๖. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า ไม่ให้มีการขายของ กีดขวาง ทางเดินเท้า และควรเพิ่มช่องทางการจราจรสำหรับจักรยาน

๗. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่เพียงพอและเหมาะสมกับ เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไว้ในสวนสาธารณะของเทศบาล รวมทั้งควรจัดเจ้าหน้าที่ คอยดูแลซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ

๘. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

๙. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเทศบาลจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการปรับปรุง การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๐. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรเพิ่มการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขต เทศบาล รวมทั้งควรมีการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนที่ได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเป็นการช่วยกัน รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน

๑๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีจุดตั้งวางเอกสาร วารสาร แผ่นพับสำหรับประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของเทศบาลโดยอาจจะจัดทำกล่องสำหรับวางเอกสารประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ หรือฝากไว้ตาม เคาน์เตอร์บริการในจุดต่าง ๆ ตามแหล่งท่องเที่ยว

๑๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบประชาสัมพันธ์จากเดิมที่เน้นการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ป้ายผ้าหรือป้ายไว้นิลไปเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล , Facebook ที่เป็นทางการของเทศบาล หรือ Line เพื่อลดจำนวนป้ายผ้าหรือป้ายไว้นิลตามแยกต่าง ๆ ซึ่งบดบังทัศนวิสัยในการจราจร

๑๓. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรตระหนักถึงการให้บริการประชาชน ในทุกภารกิจของเทศบาลเพื่อให้การให้บริการกับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

๑๔. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในชุมชนเพื่อจะได้จัดโครงการ ที่สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

๑๕. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรลงพื้นที่ตรวจตราบริเวณตลาดสด ตลาดนัด ซึ่งบางครั้ง มีการจอดรถหรือวางสินค้า จำหน่ายบริเวณทางเท้า ทำให้การจราจรไม่สะดวก โดยเฉพาะบริเวณตลาดกาดเมฆ และบริเวณตลาด นักร้องคาราวานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ แผนงานโครงการ การดำเนินงานและการติดตามผล มีดังนี้

๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการนำผลการประเมินในระยะ ๕ ปีมาทบทวนถึงข้อเสนอแนะทั้งหมด แล้วนำมาจัดประเภทข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามลำดับ ความสำคัญ แล้วมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะ

๒. ควรให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในชุมชนมีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมลงมือ ปฏิบัติจริงและร่วมประเมินผล โดยอาจกำหนดให้แต่ละกองงานมีโครงการดังกล่าวอย่างน้อย ๑ โครงการ ในระยะเริ่มต้น และขยายผลออกในแต่ละปี ซึ่งแม้โครงการลักษณะนี้จะมีความยุ่งยากในการดำเนินการ แต่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้เป็นลำดับ ควรออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานที่ตอบวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการพัฒนา ศักยภาพ หรือความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น

๓. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรเพิ่มเติมโครงการใหม่ ๆ ให้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการ ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นและมากกว่าการจัดสรรเพียงเงินช่วยเหลือ

๔. ในการจัดทำแผนของเทศบาลซึ่งได้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดของผู้นำชุมชนหรือผู้นำในกลุ่มต่าง ๆ นั้น ควรเพิ่มเติมส่วนผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบปัญหา และความต้องการที่แท้จริง อันจะนำมาสู่การกำหนดแผนงานและโครงการของเทศบาลที่มีประโยชน์ ต่อประชาชน ชุมชน และสังคม

๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

๑. แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง

๒. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยการวิเคราะห์ค่าต่างๆ ในวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บรรลุผลและยังไม่บรรลุผล โดยนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาในระยะต่อไป

๓. ควรมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้องการของเทศบาลในแต่ละปี แล้วประกาศเป็นนโยบายสาธารณะและกำหนดเป็นวาระแห่งปีที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้บรรลุผล

๔. ควรมีการสร้างชุมชนต้นแบบที่ลักษณะเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน เช่น ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้นแบบด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้นแบบด้านครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น โดยจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเป็น ตัวอย่างที่ดีในชุมชนของตนเองและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ

๕. ให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดจนร่วมรักษาผลของการดำเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย และร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่ป็นสาธารณสมบัติของชุมชน รวมทั้งสร้างความรู้สึกลงใจให้กับการทำงานของเทศบาล เช่น ในการจัดทำโครงการตามแผน ยุทธศาสตร์ควรเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประชาชนอย่างแท้จริง

๖. เพิ่มการทำงานเชิงรุกด้วยการลงชุมชนร่วมกับข้าราชการให้มากขึ้นระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการต่าง ๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะพิธีเปิด-ปิดโครงการเท่านั้น

๗. ส่วนราชการในสังกัดควรปรับบทบาทเป็นผู้บริหารโครงการมากกว่าผู้ดำเนินโครงการ โดยให้หน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชนดำเนินการแทนส่วนเทศบาลควรมีหน้าที่ในการติดตาม กำกับและประเมินผลการทำงาน

๘. กำหนดให้ทุกกองงานรายงานการนำผลการประเมินไปปฏิบัติทุกปี ทั้งในแง่การบรรลุ ยุทธศาสตร์ การพัฒนากองงานและการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

๙. ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทุนทางสังคมเหล่านี้ มีบทบาทมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลหรือส่งเสริมให้เป็นแกนนำในการถ่ายทอดภูมิความรู้ สู่กลุ่มคนต่าง ๆ ในสถานที่และโอกาสต่างๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่

๑๐. ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข และประกาศให้ประชาชนในเทศบาลได้รับทราบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยกันแก้ปัญหา เร่งด่วนนั้น โดยเทศบาลต้องกำหนดแนวทาง มาตรการและกรอบระยะเวลาในการแก้ปัญหาเร่งด่วน อย่างชัดเจน

๑๑. โครงการตามรายยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เทศบาลควรมีการค้นหาสาเหตุเชิงลึก โดยอาจจ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยดำเนินงานในลักษณะ Outsource รวมทั้งควรศึกษาปัญหา ที่ส่งผลให้โครงการในรายยุทธศาสตร์ไม่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในชุมชน

๑๒. ควรพัฒนาให้เทศบาลเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) สำหรับบุคลากรในเทศบาลฯ รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย

๒.๔ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน ดังนี้

๑. ควรให้ผู้นำชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในโครงการต่างๆ โดยพิจารณาตามความสามารถและความเหมาะสม เพื่อให้มีการนำโครงการลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. ผู้นำชุมชนควรชี้แจงการทำงานของเทศบาลให้ชุมชนรับรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือการแก้ไขปัญหาของชุมชน
๓. จากปัญหาที่ชุมชนขาดความเข้าใจการทำงานของเทศบาล ผู้นำชุมชนควรแจ้งข้อมูลความคืบหน้า การดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อทุกช่องทาง
๔. ควรเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น ควรลงพื้นที่สำรวจก่อนจัดทำบริการสาธารณะ ปรับแผนปฏิบัติงาน ของเทศบาลในด้านการให้บริการสอบถามความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและแก้ไขให้ทันเวลา
๕. การส่งเสริมด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันถือว่าดี อยากให้มีการพัฒนาแบบนี้อย่างเรื่อย ๆ ให้ขยายเวลา กิจกรรมมากกว่านี้อยากให้เทศบาลลงพื้นที่จริงๆ เพราะบางบ้านลูกหลานก็เรียนไม่จบ และควรจัดโครงการ เรียนรู้ให้แก่เยาวชน ควรปรับปรุงอยากให้ทางเทศบาลมีโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เยาวชนในหมู่บ้าน เทศบาลต้องให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ เพราะผู้สูงอายุ และ เด็กเยาวชนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการใช้สมาร์โฟนเขตรอบนอกไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจมากนัก ควรปรับแก้ไขทางเทศบาล ควรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ เช่น การฝึกอบรมให้กับเด็กและเยาวชน
๖. สร้างผู้นำชุมชนต้นแบบด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำชุมชนและเพื่อสร้างการ ปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ ให้กระจายและขยายออกไปเป็นลำดับ

๒.๕ ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ข้อมูล

ประการที่หนึ่ง การแสดงความคิดเห็นในข้อเสนอแนะ พบว่า ประเด็นที่สำคัญที่ประชาชนในพื้นที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะกับทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้แก่ ประเด็นการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่พิจารณาการทำงานที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชน ซึ่งอาจจะใช้แนวทางการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนอย่างบ่อยครั้งและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่

ประการที่สอง กระบวนการสื่อสารเรื่องการทำงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีการทำงานร่วมกันกับประชาชน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของเทศบาลและนำไปสู่การมีส่วนร่วมร่วมกัน

ประการที่สาม จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ พบว่า ประชาชนพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค การตรวจสอบ การลงพื้นที่สำรวจ จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยในการพิจารณาพื้นที่พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ดียิ่งขึ้น

ประการที่สี่ การจัดสรรงบประมาณถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ การออกแบบโครงการและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมจะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมของชุมชนมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์มากขึ้น

ประการที่ห้า ในภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้จากประชาชนในพื้นที่ ถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีในภาพรวม ทั้งนี้ในส่วนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เทศบาลควรมีกลไกการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่สื่อสารกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการตรวจสอบการดำเนินโครงการจากภาพประชาชน และสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้

๒.๖ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ส่วนราชการของเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร ควรดำเนินโครงการฯ ตามข้อเสนอแนะของสถาบันการศึกษาที่ประเมินความพึงพอใจให้กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๕

๒. ควรดำเนินการตามโครงการ แผนงาน ตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน ซึ่งจะบรรลุตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย

๓. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๒๙๖ โครงการ งบประมาณ ๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐ บาท โดยโครงการที่ได้นำมาดำเนินการ ๑๔๙ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๔,๙๕๕,๑๘๗.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ ซึ่งการนำโครงการไปปฏิบัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังดำเนินการได้ค่อนข้างน้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ควรจะได้มีการเร่งรัดส่วนราชการให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๔. โครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจะได้มีการปรับปรุง อาคารให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้เด็กได้ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามพัฒนาการของเด็ก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกล้วย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงห้องน้ำสำหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชักโครกสำหรับเด็ก เพราะว่าตอนนี้เด็กๆใช้สวมซึม ทำให้เด็กๆไม่ได้รับความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำ

๖. ศูนย์บริการสาธารณสุข ควรมีการปรับปรุงสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนมากขึ้น และขอให้ติดตามขออนุญาตกรมธนารักษ์เพื่อขอใช้พื้นที่ราชพัสดุในการสร้างอาคารหลังใหม่ ศบส.บ้านกล้วยแพะ

๗. ในการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ควรจะนำตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมายมาดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ภาคผนวก ก

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนา การศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

มีต่อด้านหลัง โปรดพลิก 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ

จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม สร้างความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 - 30 ปี ☐ (3) 31 - 40 ปี
☐ (4) 41 - 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดยให้คะแนนเต็ม 80 (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ

จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

มีต่อด้านหลัง โปรดพลิก



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ

จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ

จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทั่วครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด มีระบบข้อมูลการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 – 30 ปี ☐ (3) 31 – 40 ปี
☐ (4) 41 – 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนาเมือง โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ

จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีการบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20 - 30 ปี ☐ (3) 31 - 40 ปี
☐ (4) 41 - 50 ปี ☐ (5) 51- 60 ปี ☐ (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี ☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (6) เกษตร
☐ (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการบริหาร องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


ขอได้รับความขอบคุณ

จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภาคผนวก ข

รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

รูปภาพการลงพื้นที่การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘











ภาคผนวก ค

รูปภาพการลงพื้นที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑. โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด ถึง
ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
งบประมาณ ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)



๒. โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้างเชื่อมระหว่างถนนสายเลี่ยงเมือง อินทร์บุรี – เชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)



๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก (ซอยทางเข้าบ้านธารวิว) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (กองช่าง)



๔. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง
งบประมาณ ๑,๕๒๘,๗๐๒ บาท (งบเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค) (กองช่าง)



๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ
งบประมาณ ๓๒๙,๐๓๖ บาท (งบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) (กองช่าง)



๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในชุมชนบ้านหนองบัว
งบประมาณ ๑๓๒,๑๐๑ บาท (งบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) (กองช่าง)



โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเทศบัญญัติงบประมาณ ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุขฯ)

๗. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ



๘. ศูนย์บริการสาธารณสุขสุขบ้านพอน



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป)
(กองการศึกษา)

๙. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกล้วย





**งานวิจัยและประเมินผล ฝ้ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**



เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 www.kelangnakorn.go.th  เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 054-225967, 054-223414